



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๗๙๒/ ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ **งบ ๗๐๕๔**
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๙๙๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๙,๒๘๒.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๖ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔๑ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘๒๖ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)
ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.
๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.สช., ผอ.ช.ทค., ทน.๑-๗ มอ.

|| ส. พมท. มอ. (ม. มอ., พต. มอ.)

เพื่อทบทวนโครงการเบิกเงิน
ตามกองแผนงาน กันยายน

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔



งบประมาณเงินกู้ในวงเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพรวม

งบประมาณเงินกู้ในวงเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

1,067 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย

1,997.54 ล้านบาท 17.70%

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO
3.95 ล้านบาท 0.04%

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ

9,282.27 ล้านบาท

82.26%

สถานการณ์ดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

241 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

826 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ในวงเบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

ลักษณะ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97										
คงเหลือ	-	- 428.49										

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,997.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.70 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 9,282.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.26

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 241 รายการ งบประมาณ 712.40 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 584.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.07 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 0.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 126.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.80

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 826 รายการ งบประมาณ 10,571.36 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,412.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.36 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 และต้องดำเนินการต่อ 9,155.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.61

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยาย และสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	1,997.54	17.70	3.95	9,282.27
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	241	712.40	584.71	82.08	0.90	126.79
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	826	10,571.36	1,412.83	13.36	3.05	9,155.48

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 293.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 และต้องดำเนินการต่อ 2,682.75 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 312.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.36 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 2.47 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 1,485.30 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 192.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.12 และต้องดำเนินการต่อ 544.89 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ ขยายและ สลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	241	826	11,283.76	1,997.54	17.70	3.95	9,282.27
สขป. 1	16	1	15	156.74	27.36	17.45	-	129.38
สขป. 2	31	5	26	153.53	5.01	3.26	-	148.52
สขป. 3	28	8	20	175.84	58.29	33.15	-	117.56
สขป. 4	25	3	22	244.79	22.78	9.30	-	222.01
สขป. 5	63	7	56	222.11	27.04	12.17	-	195.07
สขป. 6	38	7	31	259.56	42.28	16.29	-	217.27
สขป. 7	34	20	14	108.90	10.91	10.02	-	97.98
สขป. 8	102	30	72	428.11	50.95	11.90	-	377.16
สขป. 9	36	9	27	362.38	98.58	27.20	-	263.80
สขป. 10	26	6	20	248.16	61.12	24.63	-	187.03
สขป. 11	38	7	31	568.69	119.78	21.06	0.39	448.53
สขป. 12	34	9	25	465.83	119.07	25.56	-	346.77
สขป. 13	28	4	24	141.97	16.75	11.80	-	125.21
สขป. 14	28	3	25	443.32	49.73	11.22	0.48	393.11
สขป. 15	54	20	34	627.19	140.84	22.46	0.42	485.93
สขป. 16	54	14	40	737.55	192.66	26.12	-	544.89
สขป. 17	63	18	45	451.66	160.93	35.63	-	290.73
สบอ.	33	10	23	102.12	13.21	12.94	0.07	88.84
สกก.	13	3	10	67.93	41.41	60.97	-	26.52
สพญ.	114	20	94	2,976.16	293.41	9.86	-	2,682.75
กพท.	121	23	98	1,800.31	312.54	17.36	2.47	1,485.30
ศทส.	4	-	4	14.44	-	-	-	14.44
สมด.	6	-	6	1.96	1.61	81.70	-	0.36
สจต.	5	-	5	54.68	10.17	18.60	-	44.51
สลก.	11	1	10	62.87	11.99	19.08	0.004	50.87
สบก.	30	7	23	173.99	21.62	12.42	-	152.38
สวพ.	2	1	1	6.52	6.36	97.63	-	0.15
สสธ.	9	2	7	54.71	0.69	1.26	0.001	54.02
สอศ.	5	-	5	64.69	-	-	-	64.69
กสช.	2	1	1	1.19	0.20	16.67	-	1.00
สพช.	1	1	-	0.03	-	-	0.03	-
LUMP SUM	13	1	12	105.82	80.26	75.85	0.09	25.47

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
