



เลขที่เอกสารในระบบ E... ๓๓๖๐๖/๑๓/๒๑๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ ๕๒๒๔๑/๓๓.๐.๖๘
ที่ กพง ๐๖/๑๓/๒๕๖๘ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ๓๕๖๘.๑๓
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๖๒๖๘
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๙,๓๓๓.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๘๔๘.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๒ ผลการดำเนินงานมีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒,๔๓๑ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๓ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑,๒๗๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๙ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๕๓๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๙ และยกเลิก ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงศ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายเกียรติชาย วิจิตรนกุลพงษ์)
ผผง.ผง. รักษาการราชการแทน ผอ.ผง.
- ๗ ม.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ส่วน,ผอช.ภาค,ทน ๑-๙ บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายนนต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- ๙ ม.ค. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ทั้งสิ้น 9,333.25 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 15,374 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 3,376,636 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 6.71 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 525,514 คร่าวเรือน) ผลการเบิกจ่าย 2,848.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.52 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 2,431 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 611 รายการ คิดเป็นร้อยละ 25.13 (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 746 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.85 พื้นที่รับประโยชน์ 697,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.67 ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.07 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 1.04 และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 229,636 คร่าวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.70) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,276 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.49 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 537 รายการ คิดเป็นร้อยละ 22.09 และยกเลิก 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.29 เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย

มติคณะรัฐมนตรี : 4 ธันวาคม 2566

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภคให้กับประเทศ ตามข้อเสนอประเด็นวาระการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย และบึงกาฬ)

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 42.13 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.00

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

2. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (สงป. อนุมัติ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

ข้อมูลโครงการ : สงป. อนุมัติงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 114.66 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 114.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 21 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 14 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างอาคารชลประทาน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 400 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 99.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568

มติคณะรัฐมนตรี : 25 มิถุนายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,276.05 ล้านบาท จำนวน 399 รายการ (ยกเลิก 11 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,029.16 ล้านบาท จำนวน 388 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567 เฝ้าระวังการแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 7,396 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 925,239 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 5.37 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 116,338 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,029.16 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 568.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.00

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 388 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 143 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 746 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 117,711 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.04 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 51,042 คร่าวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 223 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 รายการ และยกเลิก 4 รายการ เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

มติคณะรัฐมนตรี : 2 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ของภาคเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 82.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ

6. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 867.81 ล้านบาท จำนวน 227 รายการ (ยกเลิก 9 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 827.77 ล้านบาท จำนวน 218 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 และวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 216,322 ไร่ และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 45,866 คร่าวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 827.77 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 85.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.34

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 218 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 12,422 ไร่ และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 6,708 คร่าวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 130 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 64 รายการ

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,566.00 ล้านบาท จำนวน 669 รายการ (ยกเลิก 55 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท จำนวน 614 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 วันที่ 5 กันยายน 2567 และวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรเทาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 5,155 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 838,654 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 1.34 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 78,367 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 494.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.51

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 614 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 102 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 243,345 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.03 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 12,015 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 375 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 134 รายการ และยกเลิก 3 รายการ เนื่องจากเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

8. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ครม. อนุมัติ)

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 334.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 334.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 70 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

9. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,289.38 ล้านบาท จำนวน 1,072 รายการ (ยกเลิก 14 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,220.30 ล้านบาท จำนวน 1,058 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,394,221 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 284,543 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,220.30 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 701.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.59

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,058 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 234 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 324,367 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 159,871 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 504 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 320 รายการ

10. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 1,384.47 ล้านบาท จำนวน 63 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน 1,173.91 ล้านบาท จำนวน 56 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 และครั้งที่ 6 วันที่ 27 กันยายน 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,173.91 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 543.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.28

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 56 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 39 รายการ



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567

ภาพรวมงบกลาง 2567

มติ คร.ร.ม./สงป. อนุมัติงบกลาง รวม 10 โครงการ	จำนวนรายการทั้งสิ้น	2,527	รายการ
	รายการงบลงทุน	2,520	รายการ
	รายการงบดำเนินงาน	7	รายการ
	ยกเลิกรายการ	89	รายการ
	สงป./ครม. อนุมัติ	10,055.50	ล้านบาท

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณฉุกเฉิน	8,159.34	ล้านบาท
เบิกจ่าย	2,304.99	ล้านบาท
	28.25 %	

งบพระราชกฤษฎีกา (ปกปร)

งบประมาณฉุกเฉิน	1,173.91	ล้านบาท
เบิกจ่าย	543.26	ล้านบาท
	46.28 %	

งบเงินอุดหนุน

พื้นที่ลดประมาณ	15,374	ไร่
ผลสัมฤทธิ์ =	746	ไร่ 4.85 %
ครัวเรือนรับประโยชน์	525,514	ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ =	229,636	ครัวเรือน 43.70 %

งบเงินอุดหนุน

พื้นที่รับประโยชน์	3,376,636	ไร่
ผลสัมฤทธิ์ =	697,845	ไร่ 20.67 %
ปริมาณน้ำที่บันทึก	6.71	ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ =	0.07	ล้าน ลบ.ม. 1.04 %

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ครม. 4 ธ.ค. 66

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย

จำนวนรายการทั้งสิ้น	1	รายการ
ครม. อนุมัติ	42.13	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	1	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 67)	42.13	ล้านบาท
เบิกจ่าย	2.10	ล้านบาท (5.00 %)

สงป. อนุมัติ ปี 2567

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวนรายการทั้งสิ้น	21	รายการ
สงป. อนุมัติ	114.66	ล้านบาท
โอนจัดสรร 2 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	21	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 67)	114.66	ล้านบาท
- ครรท์ 1 วงเงิน	90.34	ล้านบาท (รายการ)
- ครรท์ 2 วงเงิน	24.32	ล้านบาท (14 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 67)		
เบิกจ่าย	114.66	ล้านบาท (100 %)

มติ ครม. 14 พ.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	3	รายการ
ครม. อนุมัติ	99.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	3	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 67)	99.00	ล้านบาท
เบิกจ่าย	2.23	ล้านบาท (2.25 %)

มติ ครม. 25 มิ.ย. 67

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และภาครักถิ่นน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568

จำนวนรายการทั้งสิ้น	399	รายการ
ยกเลิกรายการ	11	รายการ
ครม. อนุมัติ	2,276.05	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	388	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67)	2,029.16	ล้านบาท
เบิกจ่าย	568.23	ล้านบาท (28.00 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	611	รายการ	25.13 %
ก่อสร้าง	1,276	รายการ	52.49 %
จัดซื้อจัดจ้าง	537	รายการ	22.09 %
ยกเลิก	7	รายการ	0.29 %

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1	รายการ

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จทุกรายการ		
--------------------	--	--

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1	รายการ

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	143	รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง	223	รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	18	รายการ
ยกเลิก	4	รายการ





ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567 (ต่อ)



มติ ครม. 2 ก.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จำนวนรายการทั้งสิ้น	2	รายการ
ครม. อนุมัติ	82.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	2	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	82.00	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)		

เบิกจ่าย	2.25	ล้านบาท
(2.75 %)		

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกรายการ

มติ ครม. 13 ส.ค. 67

โครงการซ่อมแซมเขื่อนการชลประทาน ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก อุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น	227	รายการ
ยกเลิกรายการ	9	รายการ
ครม. อนุมัติ	867.81	ล้านบาท
โอนจัดสรร 2 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	218	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	827.77	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)		
- ครรภ์ 1 วงเงิน 174.18 ล้านบาท (40 รายการ)		
- ครรภ์ 2 วงเงิน 653.59 ล้านบาท (178 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)		

เบิกจ่าย	85.57	ล้านบาท
(10.34 %)		

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 24 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 130 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 64 รายการ

มติ ครม. 13 ส.ค. 67

โครงการฟื้นฟูประสิทธิ์ภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำ อุปโภคบริโภค

จำนวนรายการทั้งสิ้น	669	รายการ
ยกเลิกรายการ	55	รายการ
ครม. อนุมัติ	2,566.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 3 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	614	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	2,410.32	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)		
- ครรภ์ 1 วงเงิน 372.42 ล้านบาท (122 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)		
- ครรภ์ 2 วงเงิน 1,396.42 ล้านบาท (382 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67)		
- ครรภ์ 3 วงเงิน 641.48 ล้านบาท (110 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)		

เบิกจ่าย	494.46	ล้านบาท
(20.51 %)		

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 102 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 375 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 134 รายการ
ยกเลิก 3 รายการ

มติ ครม. 3 ก.ย. 67

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวนรายการทั้งสิ้น	70	รายการ
ครม. อนุมัติ	334.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	70	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	334.00	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)		

เบิกจ่าย	334.00	ล้านบาท
(100 %)		

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จทุกรายการ

มติ ครม. 3 ก.ย. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหาร จัดการน้ำ และเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	1,072	รายการ
ยกเลิกรายการ	14	รายการ
ครม. อนุมัติ	2,289.38	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	1,058	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	2,220.30	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)		
- ครรภ์ 1 วงเงิน 2,197.87 ล้านบาท (1,057 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)		
- ครรภ์ 2 วงเงิน 22.43 ล้านบาท (1 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67)		

เบิกจ่าย	701.49	ล้านบาท
(31.59 %)		

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 234 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 504 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 320 รายการ

มติ ครม. ปี 2567

โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น	63	รายการ
รายการรณรงชน	56	รายการ
รายการงบดำเนินงาน	7	รายการ
ครม. อนุมัติ	1,384.47	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	56	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	1,173.91	ล้านบาท
อนุมัติแล้ว จำนวน 6 ครั้ง คือ		
- ครรภ์ 1 วันที่ 21 พ.ย. 66		
- ครรภ์ 2 วันที่ 8 ก.พ. 67		
- ครรภ์ 3 วันที่ 5 มี.ค. 67		
- ครรภ์ 4 วันที่ 10 มิ.ย. 67		
- ครรภ์ 5 วันที่ 8 ส.ค. 67		
- ครรภ์ 6 วันที่ 27 ก.ย. 67		

เบิกจ่าย	543.26	ล้านบาท
(46.28 %)		

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 17 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 39 รายการ