



## บันทึกข้อความ

ค.ร.บ. 9455

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ ๘๓๑ 10818/24 ก.ย. ๖๕  
 ที่ กพง ๐๖/ ๕๒๗ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ๙๒.๒๑๘๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗)  
 เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔,๘๑๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๙๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับความจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๑๒๓.๗๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๖๗.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๓ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒,๔๒๑ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๙๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๔ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒,๒๐๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗

-ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ทต., ทน.๑-๗ ผอ.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

-ผส.บอ.  
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗

## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566 - 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2567)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 – 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,138.65 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 4,810.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.61 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,196 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.17 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,667,746 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.14 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 417,638 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 98.86) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 9 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.75 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 9,123.77 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 567.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.23 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 2,421 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 197 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.14 และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2,205 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.08

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

### ± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงานงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.86 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

## 2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทานทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.50 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 395.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.87

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

## 3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.40 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,807.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.04

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,141 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,599,546 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 416,638 ครัวเรือน) และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

#### 4. โครงการจัดการถ้ำน้ำจืดอย่าง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.96 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

#### 5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อท่อน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 215.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.94

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

## 6. โครงการแก้ไขปัญหาคูทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาคูทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.26 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 484.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.79

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

## 7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.67 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 850.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.42

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 44 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 8 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

± งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย

มติคณะรัฐมนตรี : 4 ธันวาคม 2566

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภคให้กับประเทศ ตามข้อเสนอประเด็นวาระการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย และบึงกาฬ)

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 42.13 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

2. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (สงป. อนุมัติ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

ข้อมูลโครงการ : สงป. อนุมัติงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 114.66 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 100.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.24

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 21 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 14 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างอาคารชลประทาน ให้สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 99.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 3 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

#### 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568

มติคณะรัฐมนตรี : 25 มิถุนายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,276.05 ล้านบาท จำนวน 399 รายการ (ยกเลิก 11 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,028.30 ล้านบาท จำนวน 388 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567 เร่งรัดการแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 7,396 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 906,025 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 5.36 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือรับประโยชน์ 114,084 คริวเรือ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,028.30 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 94.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 388 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 81 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 306 รายการ

#### 5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

มติคณะรัฐมนตรี : 2 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ของภาคเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 82.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

#### 6. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 867.81 ล้านบาท จำนวน 227 รายการ (ยกเลิก 9 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 827.77 ล้านบาท จำนวน 218 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และวันที่ 13 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 827.77 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 218 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

#### 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,566.00 ล้านบาท จำนวน 669 รายการ (ยกเลิก 55 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท จำนวน 614 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 วันที่ 5 กันยายน 2567 และวันที่ 13 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรเทาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 614 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 7 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 607 รายการ



#### 8. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กรม. อนุมัติ)

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : กรม. อนุมัติงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 334.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 70 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการทุกรายการ

#### 9. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : กรม. อนุมัติงบประมาณ 2,289.38 ล้านบาท จำนวน 1,072 รายการ (ยกเลิก 15 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,197.87 ล้านบาท จำนวน 1,057 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,197.87 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,057 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

#### 10. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 1,384.47 ล้านบาท จำนวน 62 รายการ (อยู่ระหว่างจัดสรร 15 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 987.72 ล้านบาท จำนวน 47 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 และครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 987.72 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 371.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.60

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 47 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รายการ อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการก่อสร้าง 32 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ

\*\*\*\*\*

# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2566



ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-PO-Exec ณ วันที่ 16 กันยายน 2567

ตัวชี้วัดของโครงการ

## การดำเนินงาน

มติ คร.ม./คำสั่งนายกรัฐมนตรี 66  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ  
งบประมาณ 5,138.65 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 4,810.29 ล้านบาท  
93.61 %

## งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 4,207.98 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 3,959.51 ล้านบาท  
94.09 %

## ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้าง 9 รายการ 0.75 %  
แล้วเสร็จ 1 รายการ 0.08 %  
ยกเลิก 1 รายการ 0.08 %

## ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = 2,667,746 ไร่ 96.14 %  
ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน  
ผลสัมฤทธิ์ = 417,638 ครัวเรือน 98.86 %

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม.  
ผลสัมฤทธิ์ = 11.80 ล้าน ลบ.ม.  
100 %



**1 รายการ**  
8.86 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 7.77 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 87.75  
แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

**2 รายการ**  
395.50 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 395.00 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 99.87  
แล้วเสร็จ 2 รายการ

100 %

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อสนับสนุนการและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ และลดขนาดการก่อสร้างระบบชลประทานและเพิ่มขีดความสามารถด้านภัยพิบัติ รวมถึง ฝึกอบรม ชุมชนเกษตรกร และสนับสนุนเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่มีผู้เกี่ยวข้องในชุมชน และภาคประชาสังคม

**1,142 รายการ**  
2,954.40 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 2,807.78 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 95.04  
แล้วเสร็จ 1,141 รายการ  
ยกเลิก 1 รายการ

100 %

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

สนับสนุนงบประมาณ 2,600,729 ไร่ / 2,599,546 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 421,447 ครัวเรือน / 416,638 ครัวเรือน

**1 รายการ**  
48.96 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 48.96 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 100  
แล้วเสร็จ 1 รายการ

100 %

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการเตรียมความพร้อมพื้นที่และระบบชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนไปยังเกษตรกรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

**1 รายการ**  
300.00 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 215.81 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.94  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ

99.00 %

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

**7 รายการ**  
500.26 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 484.19 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 96.79  
แล้วเสร็จ 7 รายการ

100 %

\*ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / 11.80 ล้าน ลบ.ม.  
พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ / 68,000 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน / 1,000 ครัวเรือน

**52 รายการ**  
930.67 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 850.78 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 91.42  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 8 รายการ  
แล้วเสร็จ 44 รายการ

97.36 %

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานผลการประเมินผลของโครงการที่ถูกต้องและโปร่งใสเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนับสนุนโครงการหลวงเสด็จ)

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขุดด้วยระบบไฮดรอลิก

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

รถปั้นจั่นลิฟท์ ยานต 50 ตัน (All Terrain Crane) พดทชนงบประมาณที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการพรหมอชวีญ)

โครงการฝายกั้นขี้มูลกอกก้วย ระยะเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยาใหญ่

โครงการขุดลอกคูคลองชลประทาน (กปร.) ประจำปี 2566



# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567

### ภาพรวมงบกลาง 2567

มติ คร.ร.ม./ส.งป. อนุมัติงบกลาง รวม 10 โครงการ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 2,526 รายการ

ยกเลิกรายการ 90 รายการ

อยู่ระหว่างจัดสรร 15 รายการ

ส.งป./คร.ม. อนุมัติ 10,055.50 ล้านบาท

โอนจัดสรร 13 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 2,421 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 9,123.77 ล้านบาท

เบิกจ่าย 567.92 ล้านบาท

6.23 %

### ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 19 รายการ 0.78%

ก่อสร้าง 197 รายการ 8.14%

จัดซื้อจัดจ้าง 2,205 รายการ 91.08%

### งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณโอนจัดสรร 8,136.05 ล้านบาท

เบิกจ่าย 196.57 ล้านบาท

2.42 %

### งบพระราชทาน (ใบปลิว)

งบประมาณโอนจัดสรร 987.72 ล้านบาท

เบิกจ่าย 371.35 ล้านบาท

37.60 %

มติ คร.ร.ม. 4 ฐ.ค. 66

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย

จำนวนรายการทั้งสิ้น 1 รายการ

คร.ม. อนุมัติ 42.13 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 1 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 42.13 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 67)

เบิกจ่าย - ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ส.งป. อนุมัติ ปี 2567

เงินขอขยายวงเงินก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวนรายการทั้งสิ้น 21 รายการ

ส.งป. อนุมัติ 114.66 ล้านบาท

โอนจัดสรร 2 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 21 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 114.66 ล้านบาท

- ครั้งที่ 1 วงเงิน 90.34 ล้านบาท (7 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 67)

- ครั้งที่ 2 วงเงิน 24.32 ล้านบาท (14 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 67)

เบิกจ่าย 100.03 ล้านบาท

แล้วเสร็จ 14 รายการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ

มติ คร.ร.ม. 14 พ.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 3 รายการ

คร.ม. อนุมัติ 99.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 3 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 99.00 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 67)

เบิกจ่าย - ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

มติ คร.ร.ม. 25 มิ.ย. 67

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และทราอิกกับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2567/2568

จำนวนรายการทั้งสิ้น 399 รายการ

ยกเลิกรายการ 11 รายการ

คร.ม. อนุมัติ 2,276.05 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 388 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 2,028.30 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67)

เบิกจ่าย 94.39 ล้านบาท

แล้วเสร็จ 1 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 81 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 306 รายการ

ข้อมูลจากระบบติดตาม CEN-Project ณ วันที่ 16 กันยายน 2567

### ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ

พื้นที่ชลประทาน 7,396 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ครัวเรือนรับประโยชน์ 114,084 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = - ครัวเรือน

พื้นที่รับประโยชน์ 906,025 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ปริมาณน้ำ 5.36 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.





# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567 (ต่อ)



**มติ ครม.**  
**2 ก.ค. 67**

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและ  
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จำนวนรายการทั้งสิ้น	2	รายการ
ครม. อนุมัติ	82.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	2	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	82.00	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)		
เบิกจ่าย	-	ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ผลการดำเนินงาน

**มติ ครม.**  
**13 ส.ค. 67**

โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทาน  
ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก  
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น	227	รายการ
ยกเลิกรายการ	9	รายการ
ครม. อนุมัติ	867.81	ล้านบาท
โอนจัดสรร 2 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	218	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	827.77	ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 174.18 ล้านบาท (40 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 67)		
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 653.59 ล้านบาท (178 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 67)		
เบิกจ่าย	-	ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ผลการดำเนินงาน

**มติ ครม.**  
**13 ส.ค. 67**

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน  
และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำ  
อุปกศกรักษา

จำนวนรายการทั้งสิ้น	669	รายการ
ยกเลิกรายการ	55	รายการ
ครม. อนุมัติ	2,566.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 3 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	614	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	2,410.32	ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 372.42 ล้านบาท (122 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 67)		
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 1,396.42 ล้านบาท (982 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67)		
- ครั้งที่ 3 วงเงิน 641.48 ล้านบาท (110 รายการ)		
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 67)		
เบิกจ่าย	2.15	ล้านบาท
	0.09%	

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 รายการ  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 607 รายการ

ผลการดำเนินงาน

**มติ ครม.**  
**3 ก.ย. 67**

เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง  
ตามสัญญาฉบับประกาศค่าใต้ (ค่า ก)

จำนวนรายการทั้งสิ้น	70	รายการ
ครม. อนุมัติ	334.00	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	70	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	334.00	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 67)		
เบิกจ่าย	-	ล้านบาท

อยู่ระหว่างดำเนินการทุกรายการ

ผลการดำเนินงาน

**มติ ครม.**  
**3 ก.ย. 67**

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหาร  
จัดการน้ำ และเตรียมความพร้อม  
การบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น	1,072	รายการ
ยกเลิกรายการ	15	รายการ
ครม. อนุมัติ	2,289.38	ล้านบาท
โอนจัดสรร 1 ครั้ง		
รายการโอนจัดสรร	1,057	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	2,197.87	ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)		
เบิกจ่าย	-	ล้านบาท

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ผลการดำเนินงาน

**มติ ครม.**  
**ปี 2567**

โครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ (ปรจ.) ประจำปี 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น	62	รายการ
อยู่ระหว่างจัดสรร	15	รายการ
ครม. อนุมัติ	1,394.47	ล้านบาท
รายการโอนจัดสรร	47	รายการ
วงเงินโอนจัดสรร	987.72	ล้านบาท
อนุมัติแล้ว จำนวน 5 ครั้ง คือ		
- ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ย. 66		
- ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ก.พ. 67		
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มิ.ย. 67		
- ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิ.ย. 67		
- ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ส.ค. 67		
เบิกจ่าย	371.35	ล้านบาท
	37.60%	

แล้วเสร็จ 4 รายการ  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 32 รายการ  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ

ผลการดำเนินงาน