



เลขที่เอกสารในระบบ E. กพง ๐๖/๑๕๐/๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖ ๕๖๐ ๖๐๓/๑๕๐.๑.๖๘

ที่ กพง ๐๖/๑๕๐/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ๔๖๓๑๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผอ.ผง.

ก.ช. ๒๖๖๒

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๓๓๓.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๑๑๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๔ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๒,๔๓๑ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๔๔๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๔ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๙๗๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๒ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ และยกเลิก ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๒๒.๖๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น ๕๒๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๘๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๐ ทำข้อผูกพัน ๑๐๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๘๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๒ และยังไม่ดำเนินการ ๒๕๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ส่วน.,ผอช.ภาค.,ทน ๑-๙ บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายณเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

20 ส.ค. ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567 - 2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 – 2568 มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 9,333.25 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 15,374 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 3,376,636 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 6.71 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 525,514 คร้วเรือน) ผลการเบิกจ่าย 5,118.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.84 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 2,431 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,445 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.44 (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 776 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.05 พื้นที่รับประโยชน์ 2,156,795 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.87 ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.52 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7.75 และคร้วเรือนรับประโยชน์ 380,874 คร้วเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.48) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 973 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.02 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.25 และยกเลิก 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.29 เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,822.61 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 22.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 523 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 80 รายการ คิดเป็นร้อยละ 15.30 ทำข้อผูกพัน 100 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.12 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 88 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.82 และยังไม่ดำเนินการ 255 รายการ คิดเป็นร้อยละ 48.76

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย

มติคณะรัฐมนตรี : 4 ธันวาคม 2566

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 42.13 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภคให้กับประเทศ ตามข้อเสนอประเด็นวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย และบึงกาฬ)

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 42.13 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.73

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

2. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (สงป. อนุมัติ)

สำนักงานงบประมาณอนุมัติ : 18 มกราคม 2567

ข้อมูลโครงการ : สงป. อนุมัติงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 114.66 ล้านบาท จำนวน 21 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 และวันที่ 30 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 114.66 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 114.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 21 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 14 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 99.00 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างอาคารชลประทาน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่เกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 400 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 99.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 4.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.34

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568

มติคณะรัฐมนตรี : 25 มิถุนายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,276.05 ล้านบาท จำนวน 399 รายการ (ยกเลิก 11 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,029.16 ล้านบาท จำนวน 388 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567 เร่งรัดการแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย เพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 และซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 7,396 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 925,239 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 5.37 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 116,338 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,029.16 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 985.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.57

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 388 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 232 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 746 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 805,125 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.43 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 89,373 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 151 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ และยกเลิก 4 รายการ เนื่องจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

มติคณะรัฐมนตรี : 2 กรกฎาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 82.00 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ของภาคเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 82.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 31.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.73

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ

6. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 867.81 ล้านบาท จำนวน 227 รายการ (ยกเลิก 9 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 827.77 ล้านบาท จำนวน 218 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 และวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 2,823 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 216,322 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 45,866 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 827.77 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 235.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.47

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 218 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 48,096 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 16,508 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 112 รายการ

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,566.00 ล้านบาท จำนวน 669 รายการ (ยกเลิก 55 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท จำนวน 614 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 วันที่ 5 กันยายน 2567 และวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรเทาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 5,155 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 838,654 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 1.34 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 78,367 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,410.32 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 1,260.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.30

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 614 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 326 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 30 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 622,007 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.09 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 34,716 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 284 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ และยกเลิก 3 รายการ เนื่องจากเอกสารด้านครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อน

8. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ครม. อนุมัติ)

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 334.00 ล้านบาท จำนวน 70 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : ดำเนินการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 334.00 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 334.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 70 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ

9. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

มติคณะรัฐมนตรี : 3 กันยายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,289.38 ล้านบาท จำนวน 1,072 รายการ (ยกเลิก 14 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,220.30 ล้านบาท จำนวน 1,058 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 1,394,221 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 284,543 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,220.30 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 1,455.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.53

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,058 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 666 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 681,567 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 240,277 ครัวเรือน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 389 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ

10. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 1,384.47 ล้านบาท จำนวน 63 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน 1,173.91 ล้านบาท จำนวน 56 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 และครั้งที่ 6 วันที่ 27 กันยายน 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2567

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 1,173.91 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 689.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.72

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 56 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 32 รายการ

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 29 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลโครงการ : ครม. อนุมัติงบประมาณ 2,787.01 ล้านบาท จำนวน 523 รายการ (ยกเลิก 3 รายการ) ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,757.80 ล้านบาท จำนวน 520 รายการ โอนจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 วันที่ 28 มกราคม 2568 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในความรับผิดชอบของชลประทานให้สามารถดำเนินการกิจกรรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ ป้องกันปัญหาอุทกภัยจากน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำด้านอุทกภัยและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ตลอดจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานจะมีอาคารชลประทาน ที่มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมโครงการ และฟื้นฟูอาคารชลประทาน และป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ กิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,757.80 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 21.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.79

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 520 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 79 รายการ ทำข้อผูกพัน 100 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 86 รายการ และยังไม่ดำเนินการ 255 รายการ

2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูลโครงการ : กปร. อนุมัติงบประมาณ 320.07 ล้านบาท จำนวน 12 รายการ ซึ่งกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน 64.81 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2568

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 64.81 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 0.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567



ภาพรวมงบกลาง 2567

มติ คร.ม./สภ. อนุมัติงบกลาง รวม 10 โครงการ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 2,527 รายการ

รายการงบลงทุน 2,520 รายการ

รายการงบดำเนินงาน 7 รายการ

ยกเลิกรายการ 89 รายการ

สภ./ครม. อนุมัติ 10,055.50 ล้านบาท

โอนจัดสรร 14 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 2,431 รายการ (งบลงทุน)

วงเงินโอนจัดสรร 9,333.25 ล้านบาท

เบิกจ่าย 5,118.81 ล้านบาท

54.84 %

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 1,445 รายการ 59.44 %

ก่อสร้าง 973 รายการ 40.02 %

จัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ 0.25 %

ยกเลิก 7 รายการ 0.29 %

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณโอนจัดสรร

8,159.34 ล้านบาท

เบิกจ่าย 4,429.48 ล้านบาท

54.29 %

งบพระราชดำริ (งบปร)

งบประมาณโอนจัดสรร

1,173.91 ล้านบาท

เบิกจ่าย 689.33 ล้านบาท

58.72 %

ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ

พื้นที่ชลประทาน 15,374 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 776 ไร่ 5.05 %

ครัวเรือนรับประโยชน์ 525,514 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 380,874 ครัวเรือน 72.48 %

พื้นที่รับประโยชน์ 3,376,636 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 2,156,795 ไร่ 63.87 %

ปริมาณน้ำเก็บกัก 6.71 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 0.52 ล้าน ลบ.ม. 7.75 %

มติ ครม. 4 ธ.ค. 66

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเลย

จำนวนรายการทั้งสิ้น 1 รายการ

ครม. อนุมัติ 42.13 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 1 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 42.13 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 67)

เบิกจ่าย 7.89 ล้านบาท

(18.73 %)

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

สภ. อนุมัติ ปี 2567

เงินทดรองจ่ายงานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวนรายการทั้งสิ้น 21 รายการ

สภ. อนุมัติ 114.66 ล้านบาท

โอนจัดสรร 2 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 21 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 114.66 ล้านบาท

- ครั้งที่ 1 วงเงิน 90.34 ล้านบาท (7 รายการ)

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 67)

- ครั้งที่ 2 วงเงิน 24.32 ล้านบาท (14 รายการ)

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 67)

เบิกจ่าย 114.66 ล้านบาท

(100 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จรายการ

มติ ครม. 14 พ.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 3 รายการ

ครม. อนุมัติ 99.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 3 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 99.00 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 67)

เบิกจ่าย 4.29 ล้านบาท

(4.34 %)

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

มติ ครม. 25 มิ.ย. 67

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2567/2568

จำนวนรายการทั้งสิ้น 399 รายการ

ยกเลิกรายการ 11 รายการ

ครม. อนุมัติ 2,276.05 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 388 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 2,029.16 ล้านบาท

(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67)

เบิกจ่าย 985.61 ล้านบาท

(48.57 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 232 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 151 รายการ

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

ยกเลิก 4 รายการ



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2567 (ต่อ)



มติ ครม. 2 ก.ค. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและ
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จำนวนรายการทั้งสิ้น 2 รายการ
ครม. อนุมัติ 82.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 2 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 82.00 ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย 31.76 ล้านบาท
(38.73 %)

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างก่อสร้างรายการ

มติ ครม. 13 ส.ค. 67

โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทาน
ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก
อุทกภัย ปี พ.ศ. 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น 227 รายการ
ยกเลิกรายการ 9 รายการ
ครม. อนุมัติ 867.81 ล้านบาท

โอนจัดสรร 2 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 218 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 827.77 ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 174.18 ล้านบาท (40 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 653.59 ล้านบาท (178 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย 235.64 ล้านบาท
(28.47 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 106 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 112 รายการ

มติ ครม. 13 ส.ค. 67

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน
และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำ
อปท.ครบทุก

จำนวนรายการทั้งสิ้น 669 รายการ
ยกเลิกรายการ 55 รายการ
ครม. อนุมัติ 2,566.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 3 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 614 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 2,410.32 ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 372.42 ล้านบาท (122 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67)
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 1,396.42 ล้านบาท (382 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67)
- ครั้งที่ 3 วงเงิน 641.48 ล้านบาท (110 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย 1,260.61 ล้านบาท
(52.30 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 326 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 284 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
ยกเลิก 3 รายการ

มติ ครม. 3 ก.ย. 67

เงินทดรองจ่ายงานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวนรายการทั้งสิ้น 70 รายการ
ครม. อนุมัติ 334.00 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 70 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 334.00 ล้านบาท
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย 334.00 ล้านบาท
(100 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จรายการ

มติ ครม. 3 ก.ย. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหาร
จัดการน้ำ และเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการน้ำ

จำนวนรายการทั้งสิ้น 1,072 รายการ
ยกเลิกรายการ 14 รายการ
ครม. อนุมัติ 2,289.38 ล้านบาท

โอนจัดสรร 1 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 1,058 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 2,220.30 ล้านบาท
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,197.87 ล้านบาท (1,057 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 67)
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 22.43 ล้านบาท (1 รายการ)
(โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67)

เบิกจ่าย 1,455.02 ล้านบาท
(65.53 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 666 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 389 รายการ
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ

ปี 2567

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2567

จำนวนรายการทั้งสิ้น 63 รายการ
รายการงบลงทุน 56 รายการ
รายการงบดำเนินงาน 7 รายการ
ครม. อนุมัติ 1,384.47 ล้านบาท

รายการโอนจัดสรร 56 รายการ

วงเงินโอนจัดสรร 1,173.91 ล้านบาท
อนุมัติแล้ว จำนวน 6 ครั้ง คือ
- ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ย. 66
- ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ก.พ. 67
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มี.ค. 67
- ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มี.ย. 67
- ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ส.ค. 67
- ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ก.ย. 67

เบิกจ่าย 689.33 ล้านบาท
(58.72 %)

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 24 รายการ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 32 รายการ



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. 2568

ข้อมูลจากระบบ CEN-Project ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



ภาพรวมงบกลาง 2568

มติ ค.ร.ม./ส.ง.บ. อนุมัติรวม 2 โครงการ

จำนวน 535 รายการ	รายการทั้งหมด
ยกเลิกรายการ 3 รายการ	
ส.ง.บ./ค.ร.ม. อนุมัติ 3,107.08 ล้านบาท	

โอนจัดสรร 3 ครั้ง

รายการ โอนจัดสรร 523 รายการ	
วงเงิน โอนจัดสรร 2,822.61 ล้านบาท	
เบิกจ่าย 22.48 ล้านบาท (0.80 %)	



ผลการดำเนินงาน

523 รายการ

ก่อสร้าง 80 รายการ (15.30 %)	
ทำข้อผูกพัน 100 รายการ (19.12 %)	
จัดซื้อ-จัดจ้าง 88 รายการ (16.82 %)	
ยังไม่ดำเนินการ 255 รายการ (48.76 %)	

งบรายจ่ายงบกลางฉุกเฉิน

งบประมาณโอนจัดสรร 2,757.80 ล้านบาท	
เบิกจ่าย 21.91 ล้านบาท (0.79 %)	

งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณโอนจัดสรร 64.81 ล้านบาท	
เบิกจ่าย 0.57 ล้านบาท (0.88 %)	

มติ ครม. 29 พ.ย. 67

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ
เตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการ
ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

จำนวนรายการทั้งสิ้น 523 รายการ	
ยกเลิกรายการ 3 รายการ	
ครม. อนุมัติ 2,787.01 ล้านบาท	

โอนจัดสรร 3 ครั้ง

รายการโอนจัดสรร 520 รายการ	
วงเงินโอนจัดสรร 2,757.80 ล้านบาท	
- ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,300.84 ล้านบาท (176 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 68)	
- ครั้งที่ 2 วงเงิน 926.98 ล้านบาท (232 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 68)	
- ครั้งที่ 3 วงเงิน 529.98 ล้านบาท (112 รายการ) (โอนจัดสรร เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 68)	
เบิกจ่าย 21.91 ล้านบาท (0.79 %)	

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้าง 79 รายการ	
ทำข้อผูกพัน 100 รายการ	
จัดซื้อ-จัดจ้าง 86 รายการ	
ยังไม่ดำเนินการ 255 รายการ	

กปร. ปี 2568

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) ประจำปี 2568

จำนวนรายการทั้งสิ้น 12 รายการ	
กปร. อนุมัติ 320.07 ล้านบาท	

รายการโอนจัดสรร 3 รายการ	
วงเงินโอนจัดสรร 64.81 ล้านบาท	

อนุมัติแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คือ
วันที่ 11 พ.ย. 67

เบิกจ่าย 0.57 ล้านบาท (0.88 %)	
--------------------------------	--

ผลการดำเนินงาน

ก่อสร้าง 1 รายการ	
จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 รายการ	