



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘  
ที่ กผง ๐๖/ ๓๒๗/ผ๒๖๔ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๖๒4446  
เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๓๐๘.๗๕๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๒ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก ๕๘๗.๖๗๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๔ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๗๐.๒๖๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ คงเหลือที่ต้องดำเนินการ เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒,๒๔๓.๑๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)  
ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)  
ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ทราฟ
  - ไปรษณีย์ ผอ.สงน., ผอ.ร.ทต., ทน. ๑-๙ ผอ. และ ผ.ท.ผอ.(งม.ผอ.,ผด.ผอ.)
- เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)  
ผส.บอ.  
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,308.7528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.12 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 587.6763 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.2690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 2,243.1049 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.01

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,273 รายการ งบประมาณ 5,923.6092 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,818.2283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.22 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 76.8014 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 18.9816 ล้านบาท และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 9.5979 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 279 รายการ งบประมาณ 5,231.6892 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,490.3798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.60 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 507.6353 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.1671 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2,233.5070 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 3.2396 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 51.1203 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท)
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	8,308.7528	74.12	587.6763	70.2690	2,243.1049
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,273	5,923.6092	5,818.2283	98.22	76.8014	18.9816	9.5979
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	279	5,231.6892	2,490.3798	47.60	507.6353	0.1671	2,233.5070
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	3.2396	51.1203	-



2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,004.9603 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 29.3710 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 2.8734 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 348.6855 ล้านบาท

2.2 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 459.8667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.66 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 21.9057 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 315.7732 ล้านบาท

2.3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 979.3470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.25 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 152.7480 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 0.3232 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 242.1947 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับเพิ่ม)	คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,557	1,273	279	5	11,209.8030	8,308.7528	74.12	587.6763	70.2690	2,243.1049
สขป.1	31	28	3		134.5601	121.1042	90.00	0.3851	0.3778	12.6931
สขป.2	44	37	7		179.7421	134.3595	74.75	2.2262	1.3997	41.7567
สขป.3	69	68	1		179.6780	167.5145	93.23	2.7525	-	9.4111
สขป.4	86	77	9		317.4933	260.2567	81.97	8.8032	-	48.4334
สขป.5	86	62	24		119.4179	65.6388	54.97	0.8328	-	52.9463
สขป.6	37	34	3		205.2031	159.1946	77.58	2.1436	-	43.8648
สขป.7	90	84	6		210.3273	174.2465	82.85	5.2490	-	30.8317
สขป.8	141	100	41		797.5455	459.8667	57.66	21.9057	-	315.7732
สขป.9	125	113	12		693.8230	467.7074	67.41	71.3681	5.4823	149.2652
สขป.10	21	18	3		203.4039	163.6060	80.43	-	-	34.0641
สขป.11	40	30	9	1	862.6260	450.9664	52.28	-	34.1624	177.6276
สขป.12	49	47	2		456.5281	447.3958	98.00	5.9740	-	3.1583
สขป.13	45	45			28.0318	27.4605	97.96	0.5713	-	0
สขป.14	44	33	11		764.5037	652.8952	85.40	46.8373	8.2276	56.5435
สขป.15	88	71	16	1	631.3294	461.7318	73.14	7.5953	17.3703	144.6320
สขป.16	74	65	9		653.4017	590.8519	90.43	-	0.0524	55.0635
สขป.17	78	65	13		408.9660	329.3010	80.52	3.3291	-	76.3359
สบอ.	42	38	4		188.4644	146.5486	77.76	0.3528	-	41.5631
สกค.	53	44	9		904.2724	718.2644	79.43	-	-	181.2066
สพญ.	102	67	35		1,385.8901	1,004.9603	72.51	29.3710	2.8734	348.6855
สพท.	132	94	38		1,374.6129	979.3470	71.25	152.7481	0.3232	242.1947
คทส.	3	2	1		48.2801	35.6608	73.86	0.8493	-	11.7700
สมต.	7	1	3	3	10.7290	1.0150	9.46	4.7392	-	4.9749
สจต.	6	5	1		33.2263	24.2182	72.89	-	-	8.9270
สลก.	5	4	1		17.1602	14.8667	86.63	1.6935	-	0.6000
สบก.	35	18	17		263.8590	114.1487	43.26	0.01170	-	149.6986
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-	-	-
สสร.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001	-	-
สอส.	7	7			44.9224	44.9224	100.00	-	-	-
กสช.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-	-	-
สบค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022	-	-
กพด.	1	1			0.0180	0.0180	100.00	-	-	-
กพร.	1		1		4.3360	3.2520	75.00	-	-	1.0840
กษง.	1	1			0.0154	-	-	0.0154	-	-
LU/MP SUM	1	1			12.5994	12.5994	100.00	-	-	-

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ
4. ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป
4. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อสิ้นสุดอุทกภัย

\*\*\*\*\*





# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



**ภาพรวม**  
งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2563

- สถานะการดำเนินงาน
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,273 รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 279 รายการ
- ยกเลิกรายการ
- 5 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2564

**1,557 รายการ**

**1.1,209.80 ล้านบาท**

**งบประมาณ**

**ผลการเบิกจ่าย 74.12%**

**เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก 587.68 ล้านบาท 5.24 %**

**นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 70.27 ล้านบาท 0.63 %**

**เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 64**

**งบประมาณที่ต้องดำเนินการ 2,243.10 ล้านบาท 20.01 %**

**ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม**

- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎร เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
- ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเจ้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ
- ประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้ท่าขอมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเทลอมปี พ.ศ. 2563

ล้านบาท	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	518.57
แผน	991.29	1,863.30	2,360.42	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23
ผล	991.29	1,636.07	1,956.40	988.60	535.38	320.05	154.85	154.85	154.85
ผลต่าง	-	-227.23	-404.02	-247.99	90.43	48.07	-127.44	-127.44	-127.44
ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ย.64

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย 100%