



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

สทอ 11999

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๕๕ ต่อ ๒๘๒๐

ที่ กผจ๐๕/๕๑๓/๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายจากแผนการดำเนินงานเงินลงทุน

หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน/โครงการ

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๕/๑๐๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๕/๔๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หนังสือกองแผนงาน ที่ กผง ๐๕/๖๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายทุกรายการให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินการ นั้น

กองแผนงาน ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่าย แล้วพบว่าในภาพรวมหน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณทุกงบรายการเพียงร้อยละ ๙๗.๙๕ ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. งบบุคลากรและงบดำเนินงาน ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

๒. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

๒.๑) กรณีที่ ๑ หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ ขอให้ส่งผลรับราคาการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมหนังสืออนุมัติรับราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอกสารอนุมัติเห็นชอบราคากลาง และแบบรายงานความต้องการพัสดุ (พด.๐๑) จากระบบ PMS เพื่อประกอบการโอนเงินจัดสรร ก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายทุกรายการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

๒.๒) กรณีที่ ๒ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

๓. งานโครงการ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุนในระบบติดตาม Cenproject ของกองแผนงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้กองแผนงานสามารถติดตามการใช้จ่ายเงิน และวางแผนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ขอเรียนว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตามแผนงาน/โครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ปี ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (ไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้) หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนครบถ้วนสมบูรณ์หรือดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินงบประมาณคงเหลือ ขอให้โอนเงินงบประมาณกลับสู่บัญชีเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และหากหน่วยงานใดคาดการณ์ว่าไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและเอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้ง

จัดทำแผน ...

จัดทำแผนการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ส่งให้ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ  
ชลประทาน ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อจะได้สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการและ  
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลการพิจารณาแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปี  
งบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในกำหนด

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

เรียน ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค., ทน ๑-๙ บอ.

และ ผบท.บอ. (งบ.บอ., พด.บอ.)

เพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในกำหนด  
และหากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ขอให้ส่งข้อมูล  
ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ให้ฝ่ายการเงิน ส่วนบริหารทั่วไป  
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อจะได้รวบรวมส่ง  
ส่วนเงินทุนฯ ในภาพรวมสำนักฯ ต่อไป

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๑ ส.ค. ๖๘

รายละเอียดหน่วยงานที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2568)  
งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/36958 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                              | อนุมัติ           | การดำเนินงาน      |                     | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
|              |                                                       |                   | ผลการเบิกจ่าย     | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |          |
|              | <b>สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>              |                   |                   |                     |          |
| 1            | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม                     | 93,600.00         | -                 | 93,600.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทั้งสิ้น</b> | <b>93,600.00</b>  | <b>-</b>          | <b>93,600.00</b>    |          |
|              | <b>สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล</b>                       |                   |                   |                     |          |
| 1            | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล                              | 119,520.00        | 89,640.00         | 29,880.00           |          |
| 2            | สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล                              | 47,520.00         | 35,640.00         | 11,880.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งสิ้น</b>          | <b>167,040.00</b> | <b>125,280.00</b> | <b>41,760.00</b>    |          |
|              | <b>สำนักเครื่องจักรกล</b>                             |                   |                   |                     |          |
| 1            | สำนักเครื่องจักรกล                                    | 41,400.00         | 31,050.00         | 10,350.00           |          |
| 2            | สำนักเครื่องจักรกล                                    | 144,000.00        | 108,000.00        | 36,000.00           |          |
| 3            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1                          | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 4            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2                          | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 5            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3                          | 48,000.00         | 23,686.20         | 24,313.80           |          |
| 6            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4                          | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 7            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5                          | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 8            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6                          | 57,600.00         | -                 | 57,600.00           |          |
| 9            | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7                          | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 10           | ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8                          | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักเครื่องจักรกล ทั้งสิ้น</b>                | <b>636,600.00</b> | <b>393,136.20</b> | <b>243,463.80</b>   |          |
|              | <b>สำนักกฎหมายและที่ดิน</b>                           |                   |                   |                     |          |
| 1            | สำนักกฎหมายและที่ดิน                                  | 140,400.00        | 105,300.00        | 35,100.00           |          |
| 2            | สำนักกฎหมายและที่ดิน                                  | 11,700.00         | -                 | 11,700.00           |          |
| 3            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1             | 39,600.00         | 26,208.91         | 13,391.09           |          |
| 4            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1             | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 5            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1             | 61,200.00         | 40,800.00         | 20,400.00           |          |
| 6            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1             | 42,000.00         | 26,400.00         | 15,600.00           |          |
| 7            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2             | 42,000.00         | 28,000.00         | 14,000.00           |          |
| 8            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2             | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
| 9            | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2             | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
| 10           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2             | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 11           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3             | 48,000.00         | 32,000.00         | 16,000.00           |          |
| 12           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3             | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 13           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3             | 46,800.00         | 31,200.00         | 15,600.00           |          |
| 14           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3             | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 15           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 5 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 3             | 48,000.00         | 32,000.00         | 16,000.00           |          |
| 16           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4             | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
| 17           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4             | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 18           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4             | 45,600.00         | 26,600.00         | 19,000.00           |          |
| 19           | ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4             | 46,800.00         | 31,200.00         | 15,600.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักกฎหมายและที่ดิน ทั้งสิ้น</b>              | <b>924,900.00</b> | <b>614,908.91</b> | <b>309,991.09</b>   |          |
|              | <b>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา</b>               |                   |                   |                     |          |
| 1            | ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ                                 | 48,000.00         | 11,050.75         | 36,949.25           |          |
| 2            | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                      | 60,000.00         | 5,655.50          | 54,344.50           |          |
| 3            | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                      | 96,000.00         | 27,837.50         | 68,162.50           |          |

รายละเอียดหน่วยงานที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2568)

งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/36958 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยงาน                                             | อนุมัติ           | การดำเนินงาน      |                     | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
|              |                                                      |                   | ผลการเบิกจ่าย     | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |          |
| 4            | ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (สี)                 | 77,040.00         | 57,780.00         | 19,260.00           |          |
| 5            | ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน                  | 32,400.00         | 21,600.00         | 10,800.00           |          |
| 6            | ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง                        | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ทั้งสิ้น</b> | <b>353,040.00</b> | <b>150,323.75</b> | <b>202,716.25</b>   |          |
|              | <b>สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่</b>                    |                   |                   |                     |          |
| 1            | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่                           | 22,000.00         | 16,100.00         | 5,900.00            |          |
| 2            | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่                           | 42,400.00         | 37,100.00         | 5,300.00            |          |
| 3            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1                | 63,600.00         | 37,100.00         | 26,500.00           |          |
| 4            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2                | 48,000.00         | 32,000.00         | 16,000.00           |          |
| 5            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3                | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 6            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4                | 48,000.00         | 32,000.00         | 16,000.00           |          |
| 7            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5                | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
| 8            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6                | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 9            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7                | 42,000.00         | 28,000.00         | 14,000.00           |          |
| 10           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8                | 57,600.00         | 38,400.00         | 19,200.00           |          |
| 11           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9                | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 12           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10               | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 13           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11               | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 14           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12               | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 15           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13               | 60,000.00         | 40,000.00         | 20,000.00           |          |
| 16           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14               | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 17           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 15               | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 18           | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16               | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ทั้งสิ้น</b>       | <b>809,600.00</b> | <b>544,700.00</b> | <b>264,900.00</b>   |          |
|              | <b>สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง</b>                      |                   |                   |                     |          |
| 1            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 1(1)     | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 2            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 2(2)     | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 3            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 7(3)     | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 4            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 8 (4)    | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 5            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 9 (5)    | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 6            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 12 (6)   | 48,000.00         | 32,636.10         | 15,363.90           |          |
| 7            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 15 (7)   | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 8            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 17(8)    | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 9            | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 19 (9)   | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 10           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 20 (10)  | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 11           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 22 (11)  | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
| 12           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 23 (12)  | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 13           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 27 (13)  | 45,600.00         | 26,600.00         | 19,000.00           |          |
| 14           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 30 (14)  | 39,600.00         | 26,400.00         | 13,200.00           |          |
| 15           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 32 (15)  | 45,600.00         | 30,400.00         | 15,200.00           |          |
| 16           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 33 (16)  | 48,000.00         | 32,000.00         | 16,000.00           |          |
| 17           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรที่ 35 (17)  | 48,000.00         | 32,000.00         | 16,000.00           |          |
|              | <b>รวม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ทั้งสิ้น</b>         | <b>716,400.00</b> | <b>474,436.10</b> | <b>241,963.90</b>   |          |

รายละเอียดหน่วยงานที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2568)

งบลงทุน งานโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/36958 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                                                                                        | จำนวนเงินที่อนุมัติ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | การดำเนินงาน  |                     | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                               |                     |                     | ผลเบิกจ่าย    | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |          |
|              | กองแผนงาน                                                                                                                                                     |                     |                     |               |                     |          |
| 1            | โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารเงินหมุนเวียน<br>เพื่อการชลประทาน                                                                                | 20,000,000.00       | 19,690,000.00       | 1,969,000.00  | 17,721,000.00       |          |
|              | รวมกองแผนงาน                                                                                                                                                  | 20,000,000.00       | 19,690,000.00       | 1,969,000.00  | 17,721,000.00       |          |
|              | กองพัสดุ                                                                                                                                                      |                     |                     |               |                     |          |
| 2            | โครงการจ้างจัดทำระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์<br>ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ระยะที่ 2)                                                 | 3,390,000.00        | 3,385,000.00        | 1,692,500.00  | 1,692,500.00        |          |
|              | รวมกองพัสดุ                                                                                                                                                   | 3,390,000.00        | 3,385,000.00        | 1,692,500.00  | 1,692,500.00        |          |
|              | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                                                                                                                              |                     |                     |               |                     |          |
| 3            | โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ<br>(RID Smart Water Management Platform : RID SWAMP)<br>สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล | 56,000,000.00       | 55,700,000.00       | 5,570,000.00  | 50,130,000.00       |          |
|              | รวมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา                                                                                                                           | 56,000,000.00       | 55,700,000.00       | 5,570,000.00  | 50,130,000.00       |          |
|              | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                           |                     |                     |               |                     |          |
| 4            | โครงการจัดการปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำ                                                                                                                     | 40,000,000.00       | 39,655,056.00       | 21,810,280.80 | 17,844,775.20       |          |
|              | รวมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                        | 40,000,000.00       | 39,655,056.00       | 21,810,280.80 | 17,844,775.20       |          |
|              | สถาบันพัฒนาการชลประทาน                                                                                                                                        |                     |                     |               |                     |          |
| 5            | โครงการจัดทำแบบจำลองน้ำท่วมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ คาดการณ์<br>ปริมาณน้ำและเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง                                    | 1,315,000.00        | 1,315,000.00        | 1,048,607.14  | 266,392.86          |          |
|              | รวมสถาบันพัฒนาการชลประทาน                                                                                                                                     | 1,315,000.00        | 1,315,000.00        | 1,048,607.14  | 266,392.86          |          |
|              | สถาบันพัฒนาการชลประทาน                                                                                                                                        |                     |                     |               |                     |          |
| 6            | โครงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บ<br>น้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ                                                   | 1,465,000.00        | 1,465,000.00        | 1,176,319.63  | 288,680.37          |          |
|              | รวมสถาบันพัฒนาการชลประทาน                                                                                                                                     | 1,465,000.00        | 1,465,000.00        | 1,176,319.63  | 288,680.37          |          |
|              | สำนักวิจัยและพัฒนา                                                                                                                                            |                     |                     |               |                     |          |
| 7            | โครงการพัฒนาระบบต้นแบบพลังงานทางเลือก เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ<br>อ่างเก็บน้ำห้วยผาก จ.เพชรบุรี                                                           | 25,301,320.00       | 25,301,320.00       | 17,574,636.00 | 7,726,684.00        |          |
|              | รวมสำนักวิจัยและพัฒนา                                                                                                                                         | 25,301,320.00       | 25,301,320.00       | 17,574,636.00 | 7,726,684.00        |          |
|              | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ                                                                                                                                |                     |                     |               |                     |          |
| 8            | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ตำบลน้ำทิพย์และตำบลปากาย                                                                                                   | 78,062,000.00       | 78,062,000.00       | 7,100,320.59  | 70,961,679.41       |          |
|              | รวมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุ                                                                                                                             | 78,062,000.00       | 78,062,000.00       | 7,100,320.59  | 70,961,679.41       |          |
|              | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน                                                                                                                              |                     |                     |               |                     |          |
| 9            | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองอ้อม                                                                                                                          | 9,987,000.00        | 9,987,000.00        | 8,374,549.69  | 1,612,450.31        |          |
|              | รวมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน                                                                                                                           | 9,987,000.00        | 9,987,000.00        | 8,374,549.69  | 1,612,450.31        |          |
|              | สำนักงานชลประทานที่ 4                                                                                                                                         |                     |                     |               |                     |          |
| 10           | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ความ<br>ละเอียดสูง ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 4                                                | 28,140,000.00       | 28,100,000.00       | 10,059,107.80 | 18,040,892.20       |          |
|              | รวมสำนักงานชลประทานที่ 4                                                                                                                                      | 28,140,000.00       | 28,100,000.00       | 10,059,107.80 | 18,040,892.20       |          |

2000

2000

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน .

[illegible]