



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๓/๒๕๖๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๖๖.105

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๗๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๖ ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว ๘๓.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔ งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๘,๑๒๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒๓ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๗๔๔ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๕ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สงข., ผอ.ส.ภค., ทน.๑-๓ มอ.

|| สว. พมท. มอ. (จ.ม.มอ., พด.มอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายอดิศร จำปาทอง)

ผอท.บอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๕ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3,075.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.26 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 83.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 8,124.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.00

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 323 รายการ งบประมาณ 1,184.70 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,010.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.31 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 80.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 93.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.86

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 744 รายการ งบประมาณ 10,099.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,064.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.45 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 3.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 และต้องดำเนินการต่อ 8,031.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.52

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	3,075.52	27.26	83.90	8,124.34
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	323	1,184.70	1,010.70	85.31	80.85	93.15
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	744	10,099.06	2,064.82	20.45	3.05	8,031.19

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 523.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.59 และต้องดำเนินการต่อ 2,452.54 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.31 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 554.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.82 ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 82.23 ล้านบาท และต้องดำเนินการต่อ 1,163.30 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 218.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.67 และต้องดำเนินการต่อ 518.75 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)				
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	323	744	11,283.76	3,075.52	27.26	83.90	8,124.34
สขป. 1	16	2	14	156.74	46.07	29.39	-	110.67
สขป. 2	31	5	26	153.53	15.13	9.86	-	138.40
สขป. 3	28	9	19	175.84	72.38	41.16	-	103.46
สขป. 4	25	3	22	244.79	33.59	13.72	-	211.20
สขป. 5	63	20	43	222.11	45.89	20.66	-	176.22
สขป. 6	38	9	29	259.56	57.64	22.21	-	201.91
สขป. 7	34	22	12	108.90	20.36	18.70	-	88.54
สขป. 8	102	35	67	428.11	111.52	26.05	-	316.59
สขป. 9	36	14	22	362.38	168.04	46.37	-	194.34
สขป. 10	26	6	20	248.16	79.89	32.20	-	168.26
สขป. 11	38	13	25	568.69	246.47	43.34	0.39	321.83
สขป. 12	34	11	23	465.83	139.92	30.04	-	325.91
สขป. 13	28	9	19	141.97	32.07	22.59	-	109.90
สขป. 14	28	5	23	443.32	74.85	16.88	0.48	367.99
สขป. 15	54	22	32	627.19	163.26	26.03	0.42	463.51
สขป. 16	54	17	37	737.55	218.80	29.67	-	518.75
สขป. 17	63	25	38	451.66	201.05	44.51	-	250.62
สบอ.	33	15	18	102.12	19.22	18.82	0.07	82.83
สคก.	13	6	7	67.93	51.89	76.38	0.02	16.02
สพญ.	114	23	91	2,976.16	523.62	17.59	-	2,452.54
กพก.	121	32	89	1,800.31	554.78	30.82	82.23	1,163.30
ศทส.	4	-	4	14.44	0.54	3.73	-	13.90
สมค.	6	-	6	1.96	1.70	86.30	-	0.27
สจค.	5	-	5	54.68	15.63	28.58	-	39.05
สลก.	11	4	7	62.87	15.19	24.16	0.004	47.68
สบก.	30	9	21	173.99	37.56	21.59	0.15	136.28
สวพ.	2	2	-	6.52	6.52	100.00	-	-
สสธ.	9	3	6	54.71	33.70	61.60	0.001	21.01
สอส.	5	-	5	64.69	-	-	-	64.69
กสช.	2	1	1	1.19	0.70	58.34	-	0.50
สพช.	1	1	-	0.03	-	-	0.03	-
LUMP SUM	13	-	13	105.82	87.55	82.74	0.09	18.18

3

1

2

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด



งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพรวม

งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564

1,067 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย

3,075.52 ล้านบาท 27.26 %

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO

83.90 ล้านบาท 0.74 %

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ
8,124.34 ล้านบาท

72.00 %

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



323 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



744 รายการ

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564

แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98									
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49									

ต.ค.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.65

มี.ค.65

เม.ย.65

พ.ค.65

มิ.ย.65

ก.ค.65

ส.ค.65

ก.ย.65

กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

เบิกจ่าย
100%