



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

6355

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๒๐๒/๒๕๖๕ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๐๖.๒๐๒

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๖๘ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๕๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๐๗ รายการ และยกเลิก ๕ รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๔๓๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๒ งบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่จำเป็นต้องใช้ต่อซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ ๑,๐๕๗.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๗ และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ ๑,๗๙๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

ปภรณนา ฐิติ

(นางสาวปรารณนา ฐิติ)

ตป.๑ ผง. รักษาการในตำแหน่ง ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

- ทราบ

- โยมน นอ.สว.น. นอ.ส.ท.ด., ทน.๑-๗ นอ.  
|| สว. พมท. นอ.

- เพื่อโปรดทราบ

- เวรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(นายจันต์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- 5 ส.ค. 2565

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,068 รายการ (รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 1,067 รายการ และรายการ โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)) **ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 856 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 207 รายการ และยกเลิก 5 รายการ **ผลการเบิกจ่าย** งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8,431.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.72 งบประมาณที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำไป โอนเปลี่ยนแปลงได้ 1,057.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.37 **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,795.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.91**

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

**1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)**

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 856 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 6,055.33 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,012.97 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5,903.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 57.57 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 48.31 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่าย 9.26 ล้านบาท) **และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 51.47 ล้านบาท**

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 207 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 5,183.77 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 5,226.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2,526.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.35 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 955.56 ล้านบาท (ตัดไม่ขยาย และสลาย PO แล้ว 400.91 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 20.07 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทัน ภายในกำหนด 534.58 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 1,743.61 ล้านบาท**

1.3 รายการที่ยกเลิก จำนวน 5 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 44.66 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 44.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 44.43 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 13.58 ล้านบาท และงบประมาณที่ยกเลิก 30.85 ล้านบาท)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)								งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้				
						งบประมาณที่หมดความจำเป็น	เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ	รวม (1) + (2) + (3)		
ตัด/ไม่ขยายและสลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ยกเลิก (2)	(3)								
รวมทั้งสิ้น	1,068	11,283.76	11,283.76	8,431.12	74.72	462.80	60.18	534.58	1,057.56	1,795.08
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	856	6,055.33	6,012.97	5,903.93	98.19	48.31	9.26	-	57.57	51.47
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	207	5,183.77	5,226.16	2,526.99	48.35	400.91	20.07	534.58	955.56	1,743.61
3. ยกเลิกรายการ	5	44.66	44.63	0.20	0.45	13.58	30.85	-	44.43	-

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 80 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 2,976.16 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,937.63 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,991.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.81 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 555.25 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 145.63 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย 0.27 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 409.35 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 390.50 ล้านบาท**

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 88 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 1,800.31 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,767.02 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,322.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.83 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 183.35 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 122.52 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 0.30 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 60.53 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 261.35 ล้านบาท**

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 54 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี 627.19 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 623.53 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 456.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.18 งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 38.35 ล้านบาท (ตัดไม่ขยายและสลาย PO แล้ว 5.54 ล้านบาท งบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก 28.05 ล้านบาท และงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด 4.76 ล้านบาท) **และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 128.91 ล้านบาท**

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/ กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)								
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	ยกเลิก รายการ	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือในปี พ.ศ. 2564	งบประมาณ เงินกันไว้เบิก เหลือในปี หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผล เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้				งบประมาณที่ ต้อง ดำเนินการต่อ
									งบประมาณทั้งหมดความ จำเป็น		เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้อง ใช้ต่อ (3)	รวม (1) + (2) + (3)	
									ตัด/ไม่ ขยายและ สลาย PO (1)	เหลือจ่าย/ ยกเลิก (2)			
รวมทั้งสิ้น	1,068	856	207	5	11,283.76	11,283.76	8,431.12	74.72	462.80	60.18	534.58	1,057.56	1,795.08
สขป. 1	16	14	2		156.74	156.72	101.86	65.00	12.55	0.00	0.00	12.55	42.30
สขป. 2	31	22	9		153.53	152.16	88.11	57.90	21.97	0.03	0.00	22.00	42.05
สขป. 3	28	24	4		175.84	175.70	162.59	92.54	1.32	0.00	0.00	1.32	11.80
สขป. 4	25	22	3		244.79	244.79	146.04	59.66	4.49	0.15	0.00	4.64	94.11
สขป. 5	63	57	6		222.11	221.74	158.20	71.35	0.62	0.22	26.33	27.18	36.36
สขป. 6	38	27	9	2	259.56	255.53	163.01	63.79	8.87	8.24	0.00	17.11	75.41
สขป. 7	34	33	1		108.90	108.89	70.12	64.39	0.39	1.65	0.00	2.04	36.73
สขป. 8	102	91	11		428.11	425.81	371.78	87.31	22.44	0.64	0.00	23.07	30.96
สขป. 9	36	30	6		362.38	360.43	322.43	89.46	7.57	4.84	0.00	12.41	25.60
สขป. 10	26	21	5		248.16	246.91	216.73	87.78	0.93	0.06	0.00	0.99	29.19
สขป. 11	38	31	7		568.69	567.68	476.15	83.88	5.78	0.45	0.00	6.24	85.29
สขป. 12	34	31	3		465.83	465.82	378.31	81.21	0.78	0.15	0.00	0.93	86.58
สขป. 13	28	26	2		141.97	141.95	125.08	88.11	6.34	5.48	0.00	11.82	5.06
สขป. 14	28	18	10		443.32	395.84	237.65	60.04	89.72	0.01	0.00	89.73	68.46
สขป. 15	54	40	13	1	627.19	623.53	456.27	73.18	5.54	28.05	4.76	38.35	128.91
สขป. 16	54	45	9		737.55	727.75	602.24	82.75	1.62	5.45	0.00	7.07	118.43
สขป. 17	63	57	6		451.66	446.48	396.39	88.78	1.43	4.06	0.00	5.49	44.60
สบอ.	33	20	13		102.12	102.05	87.40	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
สคก.	13	13			67.93	67.43	66.81	99.08	0.62	0.00	0.00	0.62	0.00
สพญ.	114	80	34		2,976.16	2,937.63	1,991.88	67.81	145.63	0.27	409.35	555.25	390.50
กพท.	121	88	32	1	1,800.31	1,767.02	1,322.32	74.83	122.52	0.30	60.53	183.35	261.35
ศทส.	4	3	1		14.44	14.44	13.02	90.19	0.17	0.00	0.00	0.17	1.25
สมค.	6	5		1	1.96	1.84	1.84	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สจต.	5	5			54.68	54.68	54.66	99.95	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
สลก.	11	8	3		62.87	62.87	54.76	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
สบก.	30	19	11		173.99	173.84	101.66	58.48	0.02	0.13	33.61	33.76	38.42
สวพ.	2	2			6.52	6.52	6.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สศธ.	9	7	2		54.71	54.71	50.68	92.64	0.05	0.00	0.00	0.05	3.97
สอส.	5	4	1		64.69	64.69	60.99	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
กสข.	2	2			1.19	1.19	1.19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สพข.	1	1			0.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUMP SUM	14	10	4		105.82	257.10	144.43	56.18	1.38	0.00	0.00	1.38	111.30

3

1

2

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

\*\*\*\*\*



# งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

สถานะการดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 1,068 รายการ  
(เงินกัน 1,067 รายการ โอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ  
856 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
207 รายการ

ยกเลิกรายการ  
5 รายการ

หมายเหตุ: รายการโอนเปลี่ยนแปลง 1 รายการ คือ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ภาพรวม  
งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

1,068 รายการ

11,283.76 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย  
8,431.12 ล้านบาท 74.72%

ตัด/ไม่ขยาย + สลาย PO  
462.80 ล้านบาท 4.10%

เหลือจ่าย/ยกเลิก  
60.18 ล้านบาท 0.53%

เบิกจ่ายไม่ทัน แต่จำเป็นต้องใช้ต่อ  
534.58 ล้านบาท 4.74%

งบประมาณที่หมดความจำเป็น/  
เบิกจ่ายไม่ทัน  
สามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้  
รวม 1,057.56 ล้านบาท 9.37%

คงเหลือต้องดำเนินการต่อ  
1,795.08 ล้านบาท  
15.91%

ปัญหา/อุปสรรคภาพรวม

1. แก๊วแบบ แก๊วสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

	ล้านบาท												รวม
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95	11,283.76
ผล	640.56	1,356.97	1,077.98	839.80	1,330.56	866.19	879.60	463.75	671.17	304.54			8,431.12
ผลต่าง	-	- 428.49	- 1,221.49	- 746.44	- 3.28	- 580.67	351.53	139.47	327.54	217.24			
	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	
	กองแผนงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			

เบิกจ่าย  
100%