



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ ✓ กผง ๐๖/๕๕๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ผง.

รช. 114  
225๓๒

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๕๗ รายการ งบประมาณ ๑๑,๒๐๙.๘๐๓๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๘,๙๙๙.๙๒๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๙ งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก ๔๕๔.๒๓๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕ งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลง ๕๑๐.๘๐๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๖ (โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ๑๘๔.๓๑๗๙ ล้านบาท และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณอนุมัติ ๓๒๖.๔๘๔๐ ล้านบาท) คงเหลือที่ต้อง ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑,๒๔๔.๘๔๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.  
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔

- ทราบ

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ก.ค., กน.๑-๙ มอ. และ ผ.มท.มอ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งหัวหน้า

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

Handwritten initials and date at the bottom right corner.

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,557 รายการ งบประมาณ 11,209.8030 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 8,999.9264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.29 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น และยกเลิก 454.2308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลง 510.8019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 (โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 184.3179 ล้านบาท และอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณอนุมัติ 326.4840 ล้านบาท) คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณ 1,244.8439 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.10

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1,357 รายการ งบประมาณ 6,910.9197 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 6,771.3262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.98 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 21.5432 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 83.5348 ล้านบาท และคงเหลือที่อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 34.5155 ล้านบาท

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 195 รายการ งบประมาณ 4,244.3787 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 2,228.4555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.50 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 432.6869 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 372.9079 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1,210.3284 ล้านบาท

1.3 ยกเลิกรายการ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 54.5047 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 0.1447 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 คงเหลือที่สำนัก/กอง อยู่ระหว่างแจ้งคืนงบประมาณ 0.0007 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 54.3592 ล้านบาท

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					คงเหลือที่ต้องดำเนินการต่อ (ล้านบาท)
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	
รวมทั้งสิ้น	1,557	11,209.8030	8,999.9264	80.29	454.2308	510.8019	1,244.8439
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,357	6,910.9197	6,771.3262	97.98	21.5432	83.5348	34.5155
2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	195	4,244.3787	2,228.4555	52.50	432.6869	372.9079	1,210.3284
3. ยกเลิกรายการ	5	54.5047	0.1447	0.27	0.0007	54.3592	-

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 35 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มีงบประมาณคงเหลือที่ต้องดำเนินการมากที่สุด 3 ลำดับ คือ

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 102 รายการ งบประมาณ 1,385.8901 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,065.6236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.89 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 134.1051 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลง 4.3784 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 181.7831 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 132 รายการ งบประมาณ 1,374.6129 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,028.7967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.84 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 148.4080 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลง 25.7540 ล้านบาท คงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 171.6542 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 141 รายการ งบประมาณ 797.5455 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 596.4775 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.79 งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ 19.8352 ล้านบาท งบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลง 21.0174 ล้านบาท และคงเหลือที่ต้องดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 160.2155 ล้านบาท

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 (ล้านบาท)					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	ยกเลิก	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็น	นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว (ปรับแผน)	คงเหลือที่ต้องดำเนินงานต่อ
รวมทั้งสิ้น	1,557	1,357	195	5	11,209.8030	8,999.9264	80.29	454.2308	510.8019	1,244.8439
สขป.1	31	30	1		134.5601	133.6826	99.35	0.0484	0.7144	0.1146
สขป.2	44	42	2		179.7421	146.7604	81.65	0.5143	17.8227	14.6447
สขป.3	69	69			179.6780	176.9256	98.47	0.0341	2.7184	0.0000
สขป.4	86	78	8		317.4933	298.4440	94.00	0.0916	8.7116	10.2461
สขป.5	86	63	23		119.4179	66.0646	55.32	44.1743	0.4563	8.7226
สขป.6	37	34	3		205.2031	177.4607	86.48	0.0125	2.1311	25.5988
สขป.7	90	85	5		210.3273	199.2259	94.72	0.0526	5.1965	5.8523
สขป.8	141	112	29		797.5455	596.4775	74.79	19.8352	21.0174	160.2155
สขป.9	125	114	11		693.8230	499.1938	71.95	21.1150	55.7354	117.7788
สขป.10	21	18	3		203.4039	194.3824	95.56	5.1112	0.6225	3.2878
สขป.11	40	31	8	1	862.6260	453.2251	52.54	50.3306	258.7030	100.3673
สขป.12	49	48	1		456.5281	449.8913	98.55	1.6926	4.2815	0.6628
สขป.13	45	45			28.0318	27.4605	97.96	0.0880	0.4833	0.0000
สขป.14	44	39	5		764.5037	692.5605	90.59	4.8550	54.2846	12.8036
สขป.15	88	74	13	1	631.3294	496.2930	78.61	2.7406	22.0385	110.2573
สขป.16	74	72	2		653.4017	645.1710	98.74	2.9481	4.5382	0.7444
สขป.17	78	74	4		408.9660	353.7595	86.50	2.8665	1.1057	51.2342
สบอ.	42	39	3		188.4644	159.8256	84.80	0.1780	0.1747	28.2861
สคก.	53	47	6		904.2724	789.0817	87.26	0.3797	4.4755	110.3355
สพญ.	102	78	24		1,385.8901	1,065.6236	76.89	134.1051	4.3784	181.7831
กพท.	132	107	25		1,374.6129	1,028.7967	74.84	148.4080	25.7540	171.6542
คทส.	3	2	1		48.2801	35.6608	73.86	0.1321	0.7172	11.7700
สมค.	7	3	1	3	10.7290	1.0398	9.69	0.0003	4.7389	4.9500
สจค.	6	5	1		33.2263	24.2182	72.89	0.0811	-	8.9270
สลก.	5	4	1		17.1602	14.8667	86.63	0.3119	1.3816	0.6000
สบก.	35	20	15		263.8590	137.1249	51.97	14.10615	8.6206	104.0073
สวพ.	3	3			0.3348	0.3348	100.00	-	-	-
สสธ.	7	7			73.7515	73.7515	100.00	0.00001	-	-
สอธ.	7	7			44.9224	44.9224	100.00	-	-	0
กสช.	2	2			0.7480	0.7480	100.00	-	-	-
สบค.	1	1			0.0022	-	-	0.0022	-	-
กพค.	1	1			0.0180	0.0180	100.00	-	-	-
กพร.	1	1			4.3360	4.3360	100.00	-	-	-
กผง.	1	1			0.0154	-	-	0.0154	-	-
LUMP SUM	1	1			12.5994	12.5994	100.00	-	-	-

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน
3. ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเข้าศึกษาวิจัยพื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมไปกั้งงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
3. ติดตามการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หากได้รับอนุญาตแล้วเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ควรมีการเตรียมความพร้อม ศึกษา และเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการดำเนินงานขออนุญาตการใช้พื้นที่ อีกทั้งควรนำข้อผิดพลาดในการดำเนินงานดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในปีต่อ ๆ ไป

\*\*\*\*\*

# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพรวม

ประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563



1,557 รายการ

11,209.80 ล้านบาท

เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64

งบประมาณที่ต้องดำเนินการ

1,244.84 ล้านบาท 11.10%

**สถานะการดำเนินงาน**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ: 1,357 รายการ
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง: 195 รายการ
- ยกเลิกรายการ: 5 รายการ

**งบประมาณ**

ผลการเบิกจ่าย

- 8,999.93 ล้านบาท 80.29%
- เหลือจ่ายจากงานแล้วเสร็จ และงานยกเลิก: 454.23 ล้านบาท 4.05%
- นำไปโอนเปลี่ยนแปลง: 510.80 ล้านบาท 4.56%

โอนไป: 184.32

โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว: 326.48

**ปัญหา/อุปสรรคสภาพรวม**

- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ทันตามแผนที่กำหนดล่าช้ากว่าแผน
- ปัญหาเรื่องที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้และเช็กสิทธิจรัลยพื้นที่โครงการอุทยานแห่งชาติ

## แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ	ม.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
จำนวนบาท	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	51
ก	991.29	1,636.07	1,956.40	929.49	796.62	988.60	535.38	320.05	461.61	204.46	179.96	
ข	-	-227.23	-404.02	-788.22	-511.26	-247.99	90.43	48.07	179.32	86.88	82.73	
รวม	991.29	1,863.30	2,360.42	1,717.71	1,307.88	1,236.59	444.95	271.98	282.29	117.58	97.23	51

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาส