



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/ ๕๑๓ / ๗๕๕๖๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 10003/65.๑.66

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗๒๕๖๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๕,๑๓๘.๖๕๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๕๒๖.๖๘๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓ ผลการดำเนินการมีรายการทั้งสิ้น ๑,๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๙๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ และยกเลิก ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ คือ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญญาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว ๕๙๐ เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสลิทธิพิทย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นางนิตยา ปานขำ)

ผชช.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

- ทราบ

6 ธ.ค. ๒๕๖๖ ผอ.ส่วน, ผอ.ส.กต., ทน.๑-๙ผอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๕ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖



# ผลการดำเนินงาน

## งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



### การดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อบมตึงกลาง 66  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,206 รายการ  
งบประมาณ 5,138.6500 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 3,526.6870 ล้านบาท  
68.63 %

### งบรายจ่ายงบกลางผูกเงิน งบพระราชดำริ (กปร.)

งบประมาณ 4,207.9761 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 2,891.2369 ล้านบาท  
68.71 %

งบประมาณ 930.6739 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 635.4501 ล้านบาท  
68.28 %

### ผลการดำเนินงาน

111 อนุมัติ 1 รายการ 0.08 %  
112 อนุมัติ 913 รายการ 75.70 %

113 อนุมัติ 1 รายการ 0.08 %  
114 อนุมัติ 291 รายการ 24.14 %

115 อนุมัติ 1 รายการ 0.08 %




### ตัวชี้วัดของโครงการ

ข้อมูลจากระบบติดตาม GEN-Project ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

พื้นที่รับประโยชน์ 2,774,959 ไร่  
ผลสัมฤทธิ์ = 2,074,869 ไร่ 74.77 %

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม.  
ผลสัมฤทธิ์ = - ล้าน ลบ.ม.

ครัวเรือน 422,447 ครัวเรือน  
ผลสัมฤทธิ์ = 356,843 ครัวเรือน 84.47 %



**1 รายการ**  
8,8600 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 7,7747 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 87.75

**2 รายการ**  
395.5000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย - ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ -

**1,142 รายการ**  
2,954.3973 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 2,543.9793 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 86.11

**1 รายการ**  
48.9600 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 100

**1 รายการ**  
300.0000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 0.0116 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.004

**7 รายการ**  
500.2588 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 290.5113 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 58.07

**52 รายการ**  
930.6739 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 635.4501 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 68.28



ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

ดำเนินการก่อสร้างอาคารสหประชาชาติตามแหล่งน้ำในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ / 200 ไร่

พื้นที่ศึกษาและขอขงสิทธิสภาพนอกอาณาเขตการตั้งโครงการศึกษาพื้นที่ 2 ตำบล / 10 หมู่บ้าน / 10 ไร่

พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ / 2,074,669 ไร่

ดำเนินการจัดหารถรับนักเรียน

พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่ / - ไร่

ปริมาณน้ำ 11.80 ล้าน ลบ.ม. / - ล้าน ลบ.ม.

ดำเนินการแก้ไขปัญหาคอขวด

แผนงานโครงการเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง

โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร

รถรับนักเรียน 50 คัน

โครงการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่า

โครงการแก้ไขปัญหาคอขวด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้น 5,138.6500 ล้านบาท (เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,774,939 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือรับประโยชน์ 422,447 คร่าวเรือ) ผลการเบิกจ่าย 3,526.6870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.63 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนรายการทั้งสิ้น 1,206 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 913 รายการ คิดเป็นร้อยละ 75.70 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,074,869 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.77 และคร่าวเรือรับประโยชน์ 356,843 คร่าวเรือ คิดเป็นร้อยละ 84.47) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ ครุภัณฑ์ 291 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.14 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 และยกเลิก 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

### ๑. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ)

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และบริเวณใกล้เคียง

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 8.8600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 7.7747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.75

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่) ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจากน้ำ และเพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำที่เพียงพอพร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องจักรกลสูบน้ำที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมปฏิบัติงานในภารกิจของกรมชลประทาน ทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำ การเผชิญเหตุอุทกภัย แก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 395.5000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : -

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

### 3. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี 2565

มติคณะรัฐมนตรี : 7 กุมภาพันธ์ 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร และระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย และการใช้งานให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 2,600,739 ไร่ และคร่าวเรือรับประโยชน์ 421,447คร่าวเรือ

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 2,954.3973 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 2,543.9793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.11

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1,142 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 889 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 2,074,669 ไร่ และคร่าวเรือรับประโยชน์ 356,843 คร่าวเรือ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 252 รายการ และยกเลิก 1 รายการ ซ่อมแซมกำแพงป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากอาคารบังคับน้ำคลองบ้านผู้ใหญ่ปัญหาถึงอาคารบังคับน้ำวัดเชิงเลน ความยาว 590 เมตร เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

### 4. โครงการจัดหารถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปตามกฎหมาย

สำนักงบประมาณอนุมัติ : 3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจนบริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องหาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจของกรม รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย



ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีรถปั้นจั่น เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 48.9600 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 48.9600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

#### 5. โครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)

มติคณะรัฐมนตรี : 7 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปิงให้เข้าอาคารปากคลองส่งน้ำ คลองหนองขวัญ ซึ่งจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ ประมาณ 84,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 106,000 ไร่

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 0.0116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.004

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

#### 6. โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่

มติคณะรัฐมนตรี : 14 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งบรรเทาและป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 68,000 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 11.80 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือรับประโยชน์ 1,000 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 500.2588 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 290.5113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.07

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทุกรายการ ทั้งนี้ กรมได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2566

วงเงินงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ 930.6739 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : เบิกจ่าย 635.4501 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.28

ผลการดำเนินงาน : มีรายการทั้งสิ้น 52 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 29 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานและงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2566

\*\*\*\*\*