



บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๐, ๔๙๔๖/๖๒

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘ กข๐ ๖๘๓๕/ ๒๐๑๙.๑๑

ที่ กผง ๐๖/ ๑๑๑๕ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒)

งป ๖๘๓๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๗,๘๘๘.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๙๖๖.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๔ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ร้อยละ ๒๗.๕๐ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๙๕.๗๑) ร้อยละ ๒๓.๒๑ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๕,๓๕๔ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๗๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๘ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กผง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อนหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยทุกสำนัก/กองมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๘ สำนัก ได้แก่ สคก. สมต. สสธ. สขป. ๑ สขป. ๑๕ สขป. ๗ กพก. สขป. ๓ สขป. ๑๓ สขป. ๖ สขป. ๑๒ สขป. ๑๐ สอส. สขป. ๕ สขป. ๑๖ สขป. ๒ สขป. ๔ สขป. ๙ สพญ. สบอ. สลก. สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๗ สขป. ๑๔ สจต. สบก. และ สวพ.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนหน้าและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

๕. กรณีที่มีการคาดหมายว่าต้องการกู้เงินเพื่อปี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินไว้เบิกเพื่อปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

เขียน นอ.ส่งน., มท.พท., ทน ๑ - ๙ มอ.
และ นพท. นอ. (นท. นอ., ทต. นอ.)
เพื่อไม่ส่งต่อการดำเนินการ
ในสำนัก กษ๐๖

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)
๒๓ กย. ๒๕๖๒
ผส.บอ.

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 16 ก.ย. 62)



เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 100.00

แผน ณ สิ้นสิ้นไตรมาส 4 ที่สำนัก/กองแจ้ง ร้อยละ 95.71

แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,182 รายการ งบประมาณ 5,189.47 ล้านบาท
 2. สลก. สจด. และ สวพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการในไตรมาสที่ 3

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๗,๘๘๘.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๙๖๖.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นไตรมาส ๔ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ร้อยละ ๒๗.๕๐ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๙๕.๗๑) ร้อยละ ๒๓.๒๑ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

ทุกสำนัก/กองมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๘ สำนัก ได้แก่ สคก. สมด. สสธ. สชป. ๑ สชป. ๑๕ สชป. ๗ กพก. สชป. ๓ สชป. ๑๓ สชป. ๖ สชป. ๑๒ สชป. ๑๐ สอส. สชป. ๕ สชป. ๑๖ สชป. ๒ สชป. ๔ สชป. ๙ สพญ. สบอ. สลก. สชป. ๑๑ สชป. ๘ สชป. ๑๗ สชป. ๑๔ สจค. สบก. และ สวพ.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๓,๘๙๖.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓,๘๙๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๐.๐๓

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๙,๑๖๖.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙,๘๙๔.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔๘.๓๓

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๘๒๕.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๑๘๒.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔๔.๘๘

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๕,๓๕๔ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๗๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๘ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานปรับปรุง ร้อยละ ๓๔.๔๙

๓.๒ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๕.๘๔

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๐๙

๓.๔ งานยางพารา ร้อยละ ๙.๖๑

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๓.๙๗

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สสำรวจออกแบบ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น ร้อยละ ๒๕.๐๐

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้รับปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๓๗๒ รายการ ดังนี้

๔.๑ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทั่งต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๑๒.๓๙

๔.๒ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๙.๙๕

๔.๑ แก้มลิงแบบ/แก้มลิงสัญญา/แก้มลิงประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๙.๑๔

๔.๕ ผันตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๘.๓๓

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๑.๐๗

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม้เฌองไข และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ งานยางพารา ประเภท Para Soil Cement และ Para Asphaltic ที่กรมยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และอยู่ระหว่างรอราคา คำนายางพาราผสมสารเพิ่มจากบริษัทที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ จากการยางแห่งประเทศไทย (๓ บริษัท) เพื่อประกอบการจัดทำราคากลางจึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงาน งานสัญญาดำเนินการล่าช้ากว่าแผน งานจ้างเหมา ไม้เฌองไขและระยะเวลาการเบิกจ่าย ตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ และไม่ได้รับปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๕๙.๑๔

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 = 100.00%

ผลการเบิกจ่าย 49,613.78 ล้านบาท คิดเป็น 74.64% **ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 = 25.36%**

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 16 กันยายน 2562



รายจ่ายประจำ 8,583.23 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 = 100.00%
ผลการเบิกจ่าย 7,647.05 ล้านบาท คิดเป็น 89.09%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 = 10.91%



รายจ่ายงบลงทุน 57,888.96 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 = 100.00%
ผลการเบิกจ่าย 41,966.73 ล้านบาท คิดเป็น 72.50%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 = 27.50%

งานดำเนินการเอง 23,896.49 ล้านบาท จำนวน 5,923 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 1,343.80 ล้านบาท จำนวน 204 รายการ
 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 854.20 ล้านบาท จำนวน 194 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 21,657.49 ล้านบาท จำนวน 5,525 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 23,890.15 ล้านบาท คิดเป็น 99.97%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 = 0.09%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,146.93 ล้านบาท จำนวน 1,176 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 524.19 ล้านบาท จำนวน 60 รายการ
 2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 906.34 ล้านบาท จำนวน 50 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 17,716.40 ล้านบาท จำนวน 1,066 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 9,894.07 ล้านบาท คิดเป็น 51.67%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 = 48.33%

จ้างเหมาบางส่วน 14,845.54 ล้านบาท จำนวน 1,078 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 81.88 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ
 2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 327.25 ล้านบาท จำนวน 20 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 14,436.41 ล้านบาท 1,055 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 8,182.50 ล้านบาท คิดเป็น 55.12%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 = 44.88%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 100.00% = 21,824.04 ล้านบาท 3,833 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 1,364.80 ล้านบาท จำนวน 203 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 793.66 ล้านบาท จำนวน 155 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 19,665.58 ล้านบาท จำนวน 3,475 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 100.00% = 14,355.06 ล้านบาท 706 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 521.19 ล้านบาท จำนวน 59 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 899.89 ล้านบาท จำนวน 48 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 12,933.98 ล้านบาท จำนวน 599 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 100.00% = 13,669.02 ล้านบาท 815 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 81.88 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 327.24 ล้านบาท จำนวน 20 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 13,259.90 ล้านบาท จำนวน 792 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- ☐ เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.32%
- ☐ มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 0.96%
- ☐ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 1.92%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.24%
- ☐ ผ่นคกหมักในพื้นที่ดำเนินการ 3.02%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 91.54%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- ☐ ผ่นคกหมักในพื้นที่ดำเนินการ 1.12%
- ☐ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 2.25%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 3.37%
- ☐ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 9.55%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 83.71%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- ☐ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.69%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 2.54%
- ☐ ผ่นคกหมักในพื้นที่ดำเนินการ 5.93%
- ☐ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 11.86%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 74.98%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 100.00)

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น												ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เป็นงานดำเนินการเอง												ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เป็นงานจ้างเหมาที่จ้างกรม												ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน																			
	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ						อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา (รายการ)						งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ						อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา (รายการ)						งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ						อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา (รายการ)						งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย					
			จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง						วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม	อนุมัติแผน						วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม														
รวมทั้งสิ้น	5,354	49,848.12	265	1,967.87	51	2	2	72	96	4,866	5,089	45,859.46	38,565.40	29,121.62	3,833	21,824.04	203	1,364.80	42	0	1	59	53	3,475	3,630	19,665.58	17,698.36	15,857.66	706	14,355.06	59	521.19	7	1	0	9	31	599	647	12,933.98	10,606.21	5,967.43	815	13,669.02	3	81.88	2	1	1	4	12	792	812	13,259.90	10,260.83	7,296.53
สำนักงานเขตพื้นที่ 1	222	1,200.80	8	35.59	5	0	0	2	8	199	214	1,046.96	875.22	861.03	195	976.65	6	18.27	1	0	0	1	5	182	189	874.05	751.95	770.58	19	84.70	2	17.32	4	0	0	1	3	9	17	33.46	13.68	8.70	8	139.45	0	0.00	0	0	0	0	8	8	139.45	109.59	81.75	
สำนักงานเขตพื้นที่ 2	255	1,533.41	9	39.35	3	0	0	6	16	221	246	1,199.75	1,025.10	993.14	181	690.75	8	23.06	2	0	0	3	11	157	173	492.34	455.20	526.66	12	64.24	0	0.00	0	0	0	0	1	11	12	58.24	49.80	1.12	62	778.42	1	16.30	1	0	0	3	4	53	61	649.18	520.11	465.36
สำนักงานเขตพื้นที่ 3	148	946.97	13	33.59	0	0	0	2	0	133	135	911.58	709.11	600.65	107	247.26	12	15.56	0	0	0	2	0	93	95	229.90	217.68	197.35	22	439.76	1	18.03	0	0	0	0	0	21	21	421.73	289.62	210.66	19	259.95	0	0.00	0	0	0	0	0	19	19	259.95	201.81	192.63
สำนักงานเขตพื้นที่ 4	262	1,240.32	16	48.71	0	0	0	2	0	244	246	1,183.33	896.71	709.80	184	616.68	0	0.00	0	0	0	1	0	183	184	611.76	499.52	438.97	38	190.67	16	48.71	0	0	0	1	0	21	22	138.60	66.81	21.88	40	432.97	0	0.00	0	0	0	0	0	40	40	432.97	330.38	248.96
สำนักงานเขตพื้นที่ 5	275	1,911.00	1	56.91	1	0	0	2	0	271	274	1,841.63	1,534.12	1,263.36	190	632.01	0	0.00	1	0	0	0	0	189	190	631.90	550.93	511.41	47	331.94	0	0.00	0	0	0	2	0	45	47	319.59	214.93	69.88	38	947.05	1	56.91	0	0	0	0	0	37	37	890.14	768.26	682.07
สำนักงานเขตพื้นที่ 6	410	2,438.44	6	54.36	0	0	0	0	6	398	404	2,382.57	1,813.42	1,487.75	328	1,142.33	6	54.36	0	0	0	4	318	322	1,087.82	1,000.46	880.82	6	4.80	0	0.00	0	0	0	0	0	6	6	4.80	4.62	4.40	76	1,291.32	0	0.00	0	0	0	2	74	76	1,289.96	808.34	602.53		
สำนักงานเขตพื้นที่ 7	233	2,675.98	0	0.00	0	0	0	0	1	232	233	2,638.99	2,028.73	1,714.16	130	1,415.09	0	0.00	0	0	0	0	130	130	1,415.09	1,209.85	1,163.19	34	286.89	0	0.00	0	0	0	0	1	33	34	249.90	161.52	74.11	69	974.00	0	0.00	0	0	0	0	69	69	974.00	657.36	476.86		
สำนักงานเขตพื้นที่ 8	361	3,015.66	12	133.28	2	0	2	3	7	335	349	2,649.85	1,966.08	1,188.85	208	667.62	12	133.28	1	0	1	3	3	188	196	427.79	381.00	340.10	21	136.62	0	0.00	1	0	0	0	0	20	21	132.12	101.51	14.60	132	2,211.42	0	0.00	0	0	1	0	4	127	132	2,089.94	1,483.57	834.15
สำนักงานเขตพื้นที่ 9	183	2,335.96	4	29.68	1	0	0	1	1	176	179	2,271.45	1,870.17	1,191.31	117	823.94	4	29.68	0	0	0	0	113	113	794.25	693.37	502.02	33	608.97	0	0.00	1	0	0	1	1	30	33	574.15	362.39	134.51	33	903.05	0	0.00	0	0	0	0	33	33	903.05	814.41	554.78		
สำนักงานเขตพื้นที่ 10	301	1,614.56	52	23.17	0	0	0	0	0	249	249	1,591.39	1,328.56	1,052.80	238	437.24	52	23.17	0	0	0	0	186	186	414.07	375.28	317.67	51	1,005.32	0	0.00	0	0	0	0	51	51	1,005.32	792.71	576.58	12	172.00	0	0.00	0	0	0	0	12	12	172.00	160.57	158.55			
สำนักงานเขตพื้นที่ 11	239	1,617.87	1	0.80	0	1	0	2	0	235	238	1,612.31	1,375.62	786.38	198	630.58	1	0.80	0	0	0	2	0	195	197	629.47	579.02	426.53	6	87.88	0	0.00	0	0	0	0	6	6	87.88	81.51	14.53	35	899.41	0	0.00	0	1	0	0	0	34	35	894.96	715.08	345.32	
สำนักงานเขตพื้นที่ 12	261	1,516.78	0	0.00	0	0	0	3	1	257	261	1,510.48	1,357.60	1,039.93	171	221.18	0	0.00	0	0	0	3	0	168	171	219.08	200.89	184.22	55	881.20	0	0.00	0	0	0	0	1	54	55	877.00	774.56	489.92	35	414.40	0	0.00	0	0	0	0	35	35	414.40	382.16	365.79	
สำนักงานเขตพื้นที่ 13	361	1,222.41	0	0.00	1	0	0	0	1	359	361	1,221.27	1,013.32	832.64	335	763.66	0	0.00	1	0	0	0	1	333	335	762.52	682.66	597.39	8	61.95	0	0.00	0	0	0	0	0	8	8	61.95	35.83	33.17	18	396.80	0	0.00	0	0	0	0	18	18	396.80	294.83	202.08	
สำนักงานเขตพื้นที่ 14	263	2,609.23	58	272.11	0	0	0	1	0	204	205	2,332.73	2,042.64	1,225.35	178	811.51	58	272.11	0	0	0	1	0	119	120	535.00	454.80	380.34	55	810.90	0	0.00	0	0	0	0	0	55	55	810.90	748.54	216.75	30	986.83	0	0.00	0	0	0	0	0	30	30	986.83	839.30	628.26
สำนักงานเขตพื้นที่ 15	219	1,248.54	1	22.78	1	0	0	4	5	208	218	1,142.17	756.06	614.97	141	201.01	1	22.78	1	0	0	3	4	132	140	175.35	163.85	154.82	6	5.92	0	0.00	0	0	0	0	0	6	6	5.92	5.81	5.56	72	1,041.60	0	0.00	0	0	0	1	1	70	72	960.90	586.41	454.59
สำนักงานเขตพื้นที่ 16	175	1,668.33	9	129.56	0	0	0	0	0	166	166	1,538.77	1,394.64	1,080.21	68	269.14	8	122.56	0	0	0	0	60	60	146.58	135.96	128.44	57	936.90	1	7.00	0	0	0	0	0	56	56	929.90	843.25	586.19	50	462.29	0	0.00	0	0	0	0	0	50	50	462.29	415.43	365.58	
สำนักงานเขตพื้นที่ 17	186	1,307.71	22	137.25	0	0	0	2	2	160	164	1,153.30	1,047.03	664.78	42	74.66	6	20.08	0	0	0	2	1	33	36	52.82	50.38	46.93	86	792.86	16	117.17	0	0	0	0	1	69	70	660.29	573.30	307.52	58	440.19	0	0.00	0	0	0	0	58	58	440.19	423.35	310.33	
สำนักบริหารโครงการ	36	708.84	19	450.19	0	1	0	1	0	15	17	242.65	242.65	208.31	4	242.50	4	242.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	79.80	32	466.34	15	207.69	0	1	0	1	0	15	17	242.65	242.65	128.51	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	125	244.23	5	21.24	33	0	0	18	30	39	120	97.05	95.99	142.43	90	144.54	4	8.08	31	0	0	17	9	29	86	52.24	52.24	112.58	33	93.38	1	13.16	1	0	0	1	20	10	32	44.81	43.75	26.95	2	6.31	0	0.00	1	0	0	0	1	0	2	0.00	0.00	2.89
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	169	7,922.96	1	0.50	0	0	0	5	3	160	168	7,832.13	6,914.48	5,742.26	139	6,169.99	1	0.50	0	0	0	5	2	131	138	6,129.16	5,573.79	4,960.37	29	1,682.96	0	0.00	0	0	0	0	1	28	29	1,632.96	1,272.18	722.63	1	70.00	0	0.00	0	0	0	0	0	1	1	70.00	68.51	59.26
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	174	8,717.60	19	282.68	4	0	0	8	5	138	155	7,595.13	6,549.97	4,048.55	115	2,637.29	15	239.78	4	0	0	6	4	86	100	2,201.66	2,020.08	1,520.81	42	5,259.69	4	42.91	0	0	0	2	1	35	38	4,572.86	3,860.15	2,271.86	17	820.62	0	0.00	0	0	0	0	0	17	17	820.62	669.75	255.88
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	8	260.89	0	0.00	0	0	0	3																																																

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 17		ซ่อมแซมคันคลอง Lat 12.0 R กม.2+400 ถึง 8+200 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175561]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 17		ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.7+970 ถึง กม.9+440 กม.14+900 ถึง กม.15+740 และ กม.33+080 ถึง กม.36+280 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175562]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 17		ซ่อมแซมคันคลอง CMC กม.1+275 ถึง 6+400 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175563]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 17		ซ่อมแซมคันคลอง 4.6 L - 17.2 L กม.0+400 ถึง 4+687 จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175564]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก๊สและแก๊สติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	191,728,091.00	64,363,365.00	33.57
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนกลาง สำนักบริหารโครงการ	(5) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167272]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	20,000,000.00	20,000,000.00	18,500,000.00	13,832,046.00	74.77
สำนักบริหารโครงการ	ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน	(1.2) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167268]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,045,521.00	80.42
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ	(1.1) ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร - [167267]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	556,782.00	69.6
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการตรวจวัดโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00	144,000.00	40,160.00	27.89
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำของ 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173260]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00	0.00	0.00	0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,378,585.00	87.57
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 16	ปรับปรุงอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำพุทธสิริฉาย จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175178]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,605.00	99.92
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 13	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการอ่างเก็บน้ำลำเจ็ท อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175033]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,981,100.00	1,981,100.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำขนาดvari PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175181]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	6,860,000.00	6,860,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 6	ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 5.46 กม. และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแก่งเลิง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174690]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	ประตูระบายน้ำคลองหัวตุ๊ก กม. 0+215 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175386]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	2,996,200.00	2,996,200.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	คลองระบายน้ำหัวตุ๊กพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175387]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,812,500.00	9,812,500.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	ประตูระบายน้ำคลองหัวตุ๊ก กม. 9+200 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175388]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,794,400.00	3,794,400.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(4) งานก่อสร้างเขื่อนพรอนด์ - [163013]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	40,000,000.00	40,000,000.00	11,886,900.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) โครงการพัฒนาสูบน้ำดิบ - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ค่าสำรวจออกแบบ) - [162986]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163061]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,655,400.00	3,655,400.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163063]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,233,100.00	5,233,100.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.1) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163065]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,943,600.00	5,943,600.00	2,550,000.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.2) งานระบบประปา - [163068]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [163069]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	22,601,600.00	22,601,600.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [163070]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	11,000,000.00	11,000,000.00	10,180,500.00	586,782.00	5.76

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมเลิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเขาลู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [175536]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนแม่บ้านบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ - [167279]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,133,421.00	85.56
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	จ้างศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175340]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) อนุรักษ์ระบบโทรมาตรส่วนที่อินชิ่ง ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แควงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	ส่วนกลาง สำนักโครงการขนาดใหญ่	ปรับปรุงที่ทำการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อาคารวิชาการ ชั้น 4) กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174631]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่บ้านตึง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,081,085.00	74.97
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	อาคารป้องกันตลิ่งคลองนาทวีมีเขว โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จระเข้ จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174745]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	24,717,000.00	24,717,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173441]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	8,272,000.00	8,272,000.00	0.00	0.00	0.00
สำนักงานเลขาธิการกรม	สำนักงานเลขาธิการกรม	ปรับปรุงห้องส่วนประชาสัมพันธ์ชั้นเผยแพร่ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175513]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	199,800.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0
อื่นๆ		(31) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0
อื่นๆ		(32) ค่าดำเนินงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.1.505) บำรุงรักษาคองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ฝ่ายคลองเสถียร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161071]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	194,400.00	194,400.00	194,400.00	194,324.00	99.96
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.1.506) บำรุงรักษาคองส่งน้ำสายย่อย จำนวน 7 สาย ฝ่ายคลองเสถียร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161072]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	483,000.00	483,000.00	483,000.00	446,947.00	92.54
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปากพญานังตอนบน	(1.1.507) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปากพญานังบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161073]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	810,400.00	810,400.00	810,400.00	809,682.00	99.91
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(1.281) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอื่น เนื่องจากพายุกระชากพัดขึ้นเขาสองของเกษตรกร ในเขตจังหวัดภูเก็ต - [162079]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,000.00	17,000.00	16,862.00	13,552.00	80.37
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.137) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ - [163306]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	262,500.00	262,500.00	127,149.00	101,327.00	79.69
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปากพญานังตอนล่าง	(1.37) ซ่อมแซมท่อน้ำชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 1,3,6 ตำบลท่าซอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำปากพญานังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167577]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	660,000.00	660,000.00	660,000.00	658,210.00	99.73
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	950,000.00	950,000.00	950,000.00	280,076.00	29.48
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 มีชัย-มีงวาท ตำบลโละอิฐ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,400,000.00	15,400,000.00	15,061,345.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมคันฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอน เปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173152]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314,600.00	314,600.00	0.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำโก-ลก	(1.146) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ - [163315]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	497,800.00	497,800.00	88,350.00	84,192.00	95.29
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [167281]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	4,572,150.00	50.80
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [167282]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	4,663,279.00	66.62
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161639]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,112,800.00	17,112,800.00	17,112,800.00	0.00	0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.5) บำรุงรักษาเครื่อง CCTV สถานี เจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161641]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	684,000.00	684,000.00	684,000.00	595,000.00	86.99
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.7) บำรุงรักษาโทรมาตรในอ่าง 123 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161643]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00	0.00	0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.9) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161645]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,908,200.00	1,908,200.00	1,908,200.00	477,050.00	25
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.10) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161646]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,763,600.00	2,763,600.00	2,763,600.00	690,900.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.11) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161647]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,875,300.00	1,875,300.00	1,875,300.00	468,825.00	25.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.13) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161649]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,138,500.00	2,138,500.00	2,138,500.00	534,625.00	25
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.15) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161651]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	789,600.00	789,600.00	775,000.00	197,400.00	25.47
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.16) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161652]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	888,300.00	888,300.00	883,860.00	222,075.00	25.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.17) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสถานีเจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161653]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,743,700.00	1,743,700.00	1,743,700.00	435,925.00	25

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161166]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730,000.00	730,000.00	730,000.00	661,474.00	90.61
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172896]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172897]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [172898]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.1) โครงการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [163087]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	999,000.00	999,000.00	999,000.00	955,032.00	95.60
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.2) โครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [163088]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	996,000.00	996,000.00	996,000.00	913,770.00	91.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.3) โครงการศึกษาการประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา - [163089]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	792,000.00	792,000.00	792,000.00	742,718.00	93.78
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.4) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร - [163090]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	437,000.00	437,000.00	437,000.00	423,472.00	96.90
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.5) โครงการปรับปรุงแผนที่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุตั้งแต่ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป กรุงเทพมหานคร - [163091]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	520,000.00	520,000.00	520,000.00	493,686.00	94.94
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163092]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	908,000.00	908,000.00	908,000.00	840,697.00	92.59
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงแผนที่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780,000.00	780,000.00	780,000.00	671,799.00	86.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงแผนที่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832,000.00	832,000.00	832,000.00	706,155.00	84.87
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412,500.00	412,500.00	412,500.00	302,904.00	73.43
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.5.1) ค่าสำรวจตะกอน คูคลองน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163075]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,300,000.00	3,300,000.00	3,204,500.00	3,098,415.00	96.69
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.10) การศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงอาคารชลประทาน (ฝ่าย) กรุงเทพมหานคร - [163096]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,947,845.00	98.26
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	803,000.00	53.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163098]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,326.00	95.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [163099]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	900,000.00	900,000.00	900,000.00	852,611.00	94.73
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163108]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	6,397,269.00	92.94
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.4) ค่าทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163109]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	732,000.00	732,000.00	732,000.00	637,600.00	87.1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คูคลองน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163080]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	778,400.00	778,400.00	778,400.00	778,099.00	99.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.7) ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163081]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,531,000.00	1,531,000.00	1,531,000.00	1,530,908.00	99.99
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163102]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	722,600.00	722,600.00	722,600.00	686,993.00	95.07

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อนอุทกวิทยา	(1.8.15) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [163136]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,990.00	57.48
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172928]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,429,000.00	7,429,000.00	7,429,000.00	7,322,548.00	98.57
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 2	(1.10) ทำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวังใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน - [167311]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	3,624,688.00	3,615,446.00	99.75
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายสำรวจสัมปทาน ตำบลนาขาม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173073]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	4,615,971.00	2,709,415.00	58.7
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายเก็บค่าบอน ตำบลนาโถง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173074]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,600,000.00	2,600,000.00	2,459,984.00	1,536,358.00	62.45
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173075]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00	9,500,000.00	7,343,035.00	1,398,685.00	19.05
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝาย (ตอนบน) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173076]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,083,871.00	79.07
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 6	ฝ่ายหัวฝาย (ตอนล่าง) ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173077]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,900,000.00	7,900,000.00	7,339,408.00	4,249,329.00	57.90
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.17) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ออกแบบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำนครหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [167399]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,788,000.00	1,788,000.00	1,788,000.00	1,320,055.00	73.83
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(1.26) ทำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำนครหลวง ตำบลบางรัก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ - [167408]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,350,000.00	9,350,000.00	9,350,000.00	4,893,257.00	52.33
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 2	ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173436]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	776,000.00	776,000.00	776,000.00	710,790.00	91.6
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	(1.2) ค่าบูรณะถนน - [163001]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	582,400.00	582,400.00	582,400.00	558,790.00	95.95
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(1.1) ก่อสร้างน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163008]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	856,688.00	55.09
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาลิแควคัสตอน - [163011]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	22,430,000.00	22,430,000.00	10,062,890.00	1,568,769.00	15.59
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะที่ 3 (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173439]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173440]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	858,200.00	858,200.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหารที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [163058]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,000,000.00	15,000,000.00	3,000,000.00	2,948,215.00	98.27
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(1.1) งานขยายเขตระบบไฟฟ้า - [163067]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,000,000.00	4,000,000.00	3,948,216.00	1,943,923.00	49.24
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ 3.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	4,057,534.00	76.95
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(4.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ 3.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163050]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,864,600.00	5,864,600.00	5,864,600.00	4,275,831.00	72.91
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(5.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ 3.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163052]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,343,000.00	4,343,000.00	4,343,000.00	2,687,667.00	61.89
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3) งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร - [163056]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 13	(1.1) งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำถ่วงน้ำต้นน้ำ ตำบลเขิน อำเภอบ้านจั่น จังหวัดอุษาคเนย์ - [167621]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00	3,549,000.00	3,548,390.00	99.98

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163071]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,500,000.00	5,500,000.00	5,403,000.00	5,096,772.00	94.33
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.2) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพิศกรรมเขื่อน - [163072]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,990.00	4,941,817.00	98.84
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่เกินกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00	0.00	0.00	0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	4,057,534.00	76.95
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ			112,950,000.00	112,950,000.00	58,815,047.00	36,939,560.00	
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชิงราย	ซ่อมแซมถนนคั่นคลองหน้าแม่กรม - แมก ตำบลรอนเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3,300 กม. - [162399]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,950,000.00	4,950,000.00	1,902,994.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทาน	งานซ่อมแซมถนนเข้าห้วยน้ำบัว โครงการชลประทาน จังหัดน่าน ตำบลสถาน อำเภออิว จังหัดน่าน ระยะทาง 1,700 กม. - [162554]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	2,420,269.00	47,175.00	1.95
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทาน	งานซ่อมแซมถนนคั่นคลอง RMC ห้วยบัว ตำบลสถาน อำเภออิว จังหัดน่าน ระยะทาง 9,000 กม. - [162555]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทาน	งานซ่อมแซมถนนคั่นคลอง LMC น้ำหน ตำบลน่าน อำเภออิว จังหัดน่าน ระยะทาง 5,932 กม. - [162556]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,000,000.00	15,000,000.00	12,231,959.00	65,324.00	0.53
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทาน	ถนนคั่นคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ขนาดกลาง) ตำบลแมลา อำเภอเวียงสา จังหัดน่าน ระยะทาง 3,500 กม. - [162557]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคั่นคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่มิ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแมใจ อำเภอแมใจ จังหัดพะเยา ระยะทาง 2,000 กม. - [162220]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,470,935.00	0.00	0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลล้อมบัว อำเภอเมืองลำปาง จังหัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	895,640.00	89.56
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) แก้สิ่งกีดขวางระบบส่งน้ำห้วยนาพัน ตำบลสันโค้ง อำเภอคอกคำใต้ จังหัดพะเยา - [167254]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	37,788,890.00	35,931,421.00	95.08
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคั่นคลองอ่างเก็บน้ำแก้มบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174989]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	640,000.00	640,000.00	640,000.00	78,558.00	12.27
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมกันดินอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ดอนบม) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174992]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	718,000.00	718,000.00	718,000.00	193,884.00	27.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารระบายน้ำบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอภัย จังหัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี 2) - [174543]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27,581,900.00	27,581,900.00	21,061,230.00	364,333.00	1.73
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคั่นคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17,950 กม. - [162599]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนกันดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5,950 กม. - [162600]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00	21,246,300.00	0.00	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคั่นคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสวย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5,600 กม. - [162616]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,900,000.00	20,900,000.00	19,193,600.00	0.00	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนทางเข้าวังงามและคั่นคลองโครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 9,000 กม. - [162726]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19,000,000.00	19,000,000.00	17,287,195.00	0.00	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตเหนือ	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำคลองพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,446,000.00	4,446,000.00	0.00	0.00	0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	(1.168.2627) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMC กม.2+500-กม.3+800 มายคลองพรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลพรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหัดกระบี่ 1 รายการ - [165963]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	700,000.00	700,000.00	696,145.00	688,917.00	98.96
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปากพนังตอนบน	(7) แก้สิ่งกีดขวางอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับโน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหัดนครศรีธรรมราช - [167318]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.1) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161637]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	2,752,775.00	47.87
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.12) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำก๊ก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161648]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	559,300.00	559,300.00	559,300.00	139,825.00	25.00