



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๕๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๗๖ 4๕0

① เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๙๙๒,๒๙๘ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือรับประโยชน์ ๑๔๑,๐๕๗ คริวเรือ ผลการเบิกจ่าย ๑,๙๓๔.๙๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๒ ประกอบด้วยการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๙๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐,๔๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๗ ความจุเพิ่มขึ้น ๑.๒๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ และคริวเรือรับประโยชน์ ๔๑,๙๓๓ คริวเรือ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๓) และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่ การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

② เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕

③ เรียน ผอ.ส่วน, ผอช. รทค, ทน.๑-๙ บอ,

และ ผบท. บอ

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

มติ ครม./คำสั่งนายก อบต.ตึงกลาง 64

งบ 7 สิ่ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605,1406 ล้านบาท

เบิก 1,934,9827 ล้านบาท 42.02%

ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ

396 รายการ 33.33%

ดำเนินการ

790 รายการ 66.50%

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่งบประมาณ 900 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ปริมาณน้ำ 1674 ล้าน ลบ.ม.

ผลสัมฤทธิ์ = 1,27 ล้าน ลบ.ม. 7.59%

พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่

ผลสัมฤทธิ์ = 300,404 ไร่ 30.27%

ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน

ผลสัมฤทธิ์ = 41,933 ครัวเรือน 29.73%

ข้อมูลจากระบบติดตาม วันที่ 17 มิ.

มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภคณช

24 รายการ

426,4720 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ

24 รายการ

(ส่งมอบ)*

- %

ใช้รายการเงินอุดหนุนงบประมาณจาก งบปี 63 16 ค.ย. 64

ดำเนินการงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

มติ ครม.
15 มิ.ย. 64

44 รายการ

1,183,3080 ล้านบาท

เบิกจ่าย 324,3121 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 27.41

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

38 รายการ

• แล้วเสร็จ 6 รายการ

25.46 %

ใช้รายการเงินอุดหนุนงบประมาณจาก งบปี 63 16 ค.ย. 64

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15,48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่

โครงการสนับสนุนงบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติ ครม.
14 ก.ย. 64

1,046 รายการ

1,562,3015 ล้านบาท

เบิกจ่าย 904,7646 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 57.91

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

678 รายการ

• แล้วเสร็จ 366 รายการ

51.22 %

ใช้รายการเงินอุดหนุนงบประมาณจาก งบปี 63 23 ก.ย. 64

ปริมาณน้ำ 1,26 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนงบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้ง และฟื้นฟูภัยแล้ง ปี 2564

คำสั่งนายก
29 ก.ย. 64

1 รายการ

94,7000 ล้านบาท

เบิกจ่าย 0.07000 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 0.07

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

1 %

ใช้รายการเงินอุดหนุนงบประมาณจาก งบปี 63 20 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

คำสั่งนายก
29 ก.ย. 64

1 รายการ

83,0889 ล้านบาท

เบิกจ่าย 1,2618 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 1.52

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

5 %

ใช้รายการเงินอุดหนุนงบประมาณจาก งบปี 63 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบบน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

คำสั่งนายก
29 ก.ย. 64

1 รายการ

70,0000 ล้านบาท

เบิกจ่าย 4,0478 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 5.78

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ก่อสร้าง

15.00 %

ใช้รายการเงินอุดหนุนงบประมาณจาก งบปี 63 29 ก.ย. 64

พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบบน้ำช่วยเหลือประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 141,057 คร่าวเรือน ผลการเบิกจ่าย 1,934.9827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.02 ประกอบด้วยการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,188 รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 790 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.50 ดำเนินการแล้วเสร็จ 396 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 300,404 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.27 ความจุเพิ่มขึ้น 1.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7.59 และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 41,933 คร่าวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.73) และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เนื่องจากมีการแก้ไขสถานที่การดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

✦ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 13,213 คร้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 324.3121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.41 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 38 รายการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 30,450 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.27 ล้าน ลบ.ม. คร้วเรือนรับประโยชน์ 70 คร้วเรือน)

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบบน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 123,896 คร้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 904.7646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.91 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 678 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 366 รายการ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 269,954 ไร่ และคร้วเรือนรับประโยชน์ 41,863 คร้วเรือน) และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากมีการแก้ไขสถานการณ์ดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

4. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล เพื่อรับน้ำนองตามแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และคร้วเรือนรับประโยชน์ 1,088 คร้วเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองส่งน้ำ 1 ขวา – สายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองระบายน้ำ 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1.2618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 4.0478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.78 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 15

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 700.5263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.10 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 รายการ และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 47 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564