



ส่วนที่สุค

บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office ๑๖/๗๒/๒๕๖๔

สพ11/10870/2564
10 พ.ย.64 (10.08น.)
๗๕๑๒

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๗๑๒/๒๕๖๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ผง.

๗๕.๘๒ ๗๐

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๙๙๒,๒๙๘ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือรับประโยชน์ ๑๔๑,๐๕๗ คริวเรือ ผลเบิกจ่าย ๗๑๐.๘๕๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๗๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๗๘๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๑ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๒๔,๗๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ ความจุเพิ่มขึ้น ๐.๓๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๙ และคริวเรือรับประโยชน์ ๗๑๐ คริวเรือ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อชช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธ)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ. ส่วน., ผอ. ร.ท.ด., ทน. ๑-๗ มอ.

|| ค = พ.ท. มอ. (จ.ม. มอ., พ.ด. จ.ม.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๗ พ.ย. ๒๕๖๔

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๗๗ ๗๗ ๗๕๕



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผลการดำเนินงาน

มีมติ คร.ม./คำสั่งนายก อบุติงงบกลาง 64
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ

งบประมาณ 4,605.14 ล้านบาท
เบิก 710.8683 ล้านบาท 15.44%

ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่

ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม.
ผลสัมฤทธิ์ = 0.35 ล้าน ลบ.ม. 2.99%

พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่
ผลสัมฤทธิ์ = 24,750 ไร่ 2.49%

ครัวเรือน 141,057 ครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์ = 710 ครัวเรือน 0.50%



ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 31 รายการ

ดำเนินการ 780 รายการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง 377 รายการ

มติ ครม.
8 มิ.ย. 64
ครุภัณฑ์

มติ ครม.
15 มิ.ย. 64

มติ ครม.
14 ก.ย. 64

คำสั่งนายก
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก
29 ก.ย. 64

กปร.
ปี 2564

24 รายการ

426.4720 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ

24 รายการ

(ส่งมอบ)*

- %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

44 รายการ

1,183.3080 ล้านบาท

เบิกจ่าย 143.9424 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.16

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

40 รายการ

13.78 %

• แล้วเสร็จ 4 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่
ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

1,046 รายการ

1,562.3015 ล้านบาท

เบิกจ่าย 87.1109 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.58

• จัดซื้อ-จัดจ้าง 375 รายการ

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

664 รายการ

1.12 %

• แล้วเสร็จ 7 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564

1 รายการ

94.7000 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง

- %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล ในแผนการที่ได้รับน้ำนองซึ่งอยู่ในแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี

1 รายการ

83.0889 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง

- %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

เพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำ เพื่อควบคุมและการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

1 รายการ

70.0000 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ

- %

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

ป้องกันการเสียหายและพังทลายของแนวตลิ่งช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

71 รายการ

1,185.2702 ล้านบาท

เบิกจ่าย 479.8050 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40.48

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง

51 รายการ

33.60 %

• แล้วเสร็จ 20 รายการ

ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 141,057 คริวเรือน ผลเบิกจ่าย 710.8583 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.44 จำนวนทั้งสิ้น 1,188 รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 377 รายการ คิดเป็นร้อยละ 31.75 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 780 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65.66 และดำเนินการแล้วเสร็จ 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.61 สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 24,750 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.35 ล้าน ลบ.ม. และคริวเรือนรับประโยชน์ 710 คริวเรือน รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

- โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 13,213 คร้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 143.9424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.16 อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 รายการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 รายการ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 15,950 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 0.35 ล้าน ลบ.ม. คร้วเรือนรับประโยชน์ 70 คร้วเรือน

▪ **โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565**

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และคร้วเรือนรับประโยชน์ 123,896 คร้วเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 87.1109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.58 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 375 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 664 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 7 รายการสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 8,800 ไร่ และคร้วเรือนรับประโยชน์ 640 คร้วเรือน

▪ **โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล**

นายกรัฐมนตรีนุมา : 28 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล ในแผนการที่ได้รับน้ำนองซึ่งอยู่ในแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และคร้วเรือนรับประโยชน์ 1,088 คร้วเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

▪ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายตี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี**

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 28 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพิ่มเต็มระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองส่งน้ำ 1 ขวา – สายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองระบายน้ำ ตี 9 เพื่อควบคุมและการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

▪ **โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี**


นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 27 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) จะสามารถป้องกันการเสียหายและพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ ทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

 **โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

▪ **โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564**

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 479.8052 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.48 ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 51 รายการ

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

