



## ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/๓๖๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ผง.

๑๒๖๗๕๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๑,๐๖๗ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๔๒.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙ งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๙,๘๔๐.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๑ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐๖ รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘๖๑ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบต่อไป

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

โดย ผอ.ส.จ.น., ผอ.ช.ภ.ด., ทน.๑-๙ ผอ.

และ ผมท.ผอ. (จ.ม.ผอ., ผด.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๔

สรุปงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

\*\*\*\*\*

กรมชลประทาน มีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,067 รายการ งบประมาณ 11,283.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,442.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.79 และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ 9,840.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.21

จากการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 สามารถแยกประเภทได้ดังนี้

1. แยกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 206 รายการ งบประมาณ 596.70 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 413.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.28 และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 183.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.72

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 861 รายการ งบประมาณ 10,687.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,029.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.63 และต้องดำเนินการต่อ 9,657.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.37

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 แยกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)			
		งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	11,283.76	1,442.91	12.79	9,840.85
1. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	206	596.70	413.40	69.28	183.30
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	861	10687.06	1,029.51	9.63	9,657.55

2. แยกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณคงเหลือมากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 114 รายการ งบประมาณ 2,976.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 229.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 และต้องดำเนินการต่อ 2,746.17 ล้านบาท

2.2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 121 รายการ งบประมาณ 1,800.32 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 217.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.11 และต้องดำเนินการต่อ 1,582.33 ล้านบาท

2.3 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 54 รายการ งบประมาณ 737.55 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 135.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.41 และต้องดำเนินการต่อ 601.79 ล้านบาท

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 แยกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน รายการ	สถานะการดำเนินงาน		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)			
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	1,067	206	861	11,283.76	1,442.91	12.79	9,840.86
สขป. 1	16	1	15	156.74	16.16	10.31	140.58
สขป. 2	31	6	25	153.53	3.90	2.54	149.64
สขป. 3	28	8	20	175.84	57.42	32.65	118.42
สขป. 4	25	3	22	244.79	16.06	6.56	228.73
สขป. 5	63	6	57	222.11	21.53	9.70	200.57
สขป. 6	38	5	33	259.56	26.49	10.21	233.06
สขป. 7	34	18	16	108.90	2.64	2.42	106.26
สขป. 8	102	27	75	428.11	48.06	11.23	380.05
สขป. 9	36	9	27	362.38	58.99	16.28	303.39
สขป. 10	26	5	21	248.16	5.31	2.14	242.85
สขป. 11	38	6	32	568.69	116.84	20.55	451.85
สขป. 12	34	8	26	465.83	76.36	16.39	389.47
สขป. 13	28	4	24	141.97	8.03	5.66	133.93
สขป. 14	28	2	26	443.32	43.08	9.72	400.25
สขป. 15	54	20	34	627.19	89.40	14.25	537.79
สขป. 16	54	12	42	737.55	135.76	18.41	601.79
สขป. 17	63	16	47	451.66	113.12	25.05	338.54
สบอ.	33	9	24	102.12	5.88	5.76	96.24
สคก.	13	3	10	67.93	33.92	49.93	34.01
สพญ.	114	10	104	2,976.16	229.99	7.73	2,746.17
กพก.	121	17	104	1,800.32	217.98	12.11	1,582.33
สลก.	11	1	10	62.87	7.56	12.02	55.31
สบก.	30	6	24	173.99	15.40	8.85	158.59
สวพ.	2		2	6.52	3.81	58.51	2.70
สสร.	9	2	7	54.71	0.69	1.26	54.02
สอส.	5		5	64.69			64.69
สมด.	6		6	1.96	0.64	32.64	1.32
สจด.	5		5	54.68	10.17	18.60	44.51
กสช.	2	1	1	1.19	0.20	16.67	1.00
ศทส.	4		4	14.44			14.44
สพช.	1	1		0.03			0.03
Lump Sum	13		13	105.82	77.51	73.25	28.31



### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

### แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่เร่งรัดงานสำรวจ ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการควบคุมกำกับงานเร่งรัดการจัดหาที่ดิน และให้ความสำคัญในการติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สำนัก/กองจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน
2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

\*\*\*\*\*

# งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564

**ภาพรวม**  
งบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

**สถานะการดำเนินงาน**

ดำเนินการแล้วเสร็จ 206 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 861 รายการ



- แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน



แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564

เดือน	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ก.ย.65	ไตรมาสที่ 4
แผน	640.56	1,785.46	2,299.47	1,586.24	1,333.84	1,446.86	528.07	324.28	343.63	87.30	118.09	789.95
ผล	640.56	802.35										
ผลต่าง	-	- 923.11										

เบิกจ่าย 100%

ไตรมาสที่ 1  
ไตรมาสที่ 2  
ไตรมาสที่ 3