



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๓๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖๓๒๑๒๗

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๙๙๒,๒๙๘ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๔๑,๐๕๗ คริวเรือน ผลการเบิกจ่าย ๒,๗๕๑.๑๘๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๐๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๘๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ (สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ ๑๐.๓๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๘๔๗,๖๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒ และคริวเรือนรับประโยชน์ ๑๒๕,๑๔๓ คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒) และยกเลิก ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ (งบประมาณ ๐.๙๗๖๘ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดตามด้วยแล้ว

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีสร)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำนักฯ เรือน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.สอช, ผอ.ช.ภาค, กทอ ๑-๗๖๐.

เพื่อโปรดทราบ.

(นายอดิสร จำปาทอง)

ผอ.ท.บอ.รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕



# ผลการดำเนินงาน

# งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



## ผลการดำเนินงาน

มติ คร.ม./คำสั่งนายก อบต.ถึงบกลาง 64  
รวม 7 ครั้ง จำนวน 1,188 รายการ  
งบประมาณ 4,605.1406 ล้านบาท  
เบิก 2,751.1854 ล้านบาท 59.74 %

## ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ 1,085 รายการ 91.33%  
ดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบ 101 รายการ 8.50%  
ยกเลิก 2 รายการ 0.17%

## ตัวชี้วัดของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่  
พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ ผลสัมฤทธิ์ = 847,885 ไร่ 85.42%  
ปริมาณน้ำ 16.74 ล้าน ลบ.ม. ผลสัมฤทธิ์ = 10.30 ล้าน ลบ.ม. 61.53%  
ครัวเรือน 141,067 ครัวเรือน ผลสัมฤทธิ์ = 125,143 ครัวเรือน 88.72%

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ CEN-Project ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

มติ คร.ม.  
8 มิ.ย. 64  
ครุภัณฑ์

มติ คร.ม.  
15 มิ.ย. 64

มติ คร.ม.  
14 ก.ย. 64

คำสั่งนายก  
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก  
29 ก.ย. 64

คำสั่งนายก  
29 ก.ย. 64

กปร.  
ปี 2564

<p>24 รายการ</p> <p>426,4720 ล้านบาท เบิกจ่าย - ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 รายการ (ส่งมอบ)*</p> <p>0%</p> <p>ได้รับทราบโดยสังเขปงบประมาณจาก สป. เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาดอกทกภัยและภัยแล้ง</p>	<p>44 รายการ</p> <p>1,183,3080 ล้านบาท เบิกจ่าย 364,5272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.81</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 31 รายการ 30.63% • แล้วเสร็จ 13 รายการ</p> <p>ได้รับทราบโดยสังเขปงบประมาณจาก สป. เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64</p> <p>พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน</p> <p>โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและลดปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564</p>	<p>1,046 รายการ</p> <p>1,562,3015 ล้านบาท เบิกจ่าย 1,461,7255 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.56</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 รายการ 96.41% • แล้วเสร็จ 1,037 รายการ • ยกเลิก 2 รายการ</p> <p>ได้รับทราบโดยสังเขปงบประมาณจาก สป. เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64</p> <p>ปริมาณน้ำ 1.26 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน</p> <p>โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันและลดปัญหาภัยแล้ง ปี 2564</p>	<p>1 รายการ</p> <p>94,7000 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.07000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1.00%</p> <p>ได้รับทราบโดยสังเขปงบประมาณจาก สป. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน</p> <p>โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี</p>	<p>1 รายการ</p> <p>83,0889 ล้านบาท เบิกจ่าย 8,0061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10.00%</p> <p>ได้รับทราบโดยสังเขปงบประมาณจาก สป. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำที่ 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>1 รายการ</p> <p>70,0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 12,8450 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.35</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 35.00%</p> <p>ได้รับทราบโดยสังเขปงบประมาณจาก สป. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>สรุปการ</p> <p>1,185,2702 ล้านบาท เบิกจ่าย 904,0116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.27</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 36 รายการ 67.65% • แล้วเสร็จ 35 รายการ</p> <p>ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทานจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>โครงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564</p>
---	---	---	---	---	--	--

## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 141,057 คริวเรือน ผลการเบิกจ่าย 2,530.9694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.96 จำนวนทั้งสิ้น 1,188 รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 110 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.26 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,076 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.57 (สามารถเพิ่มความจุกักเก็บ 10.09 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60.29 เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 847,665 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.42 และคริวเรือนรับประโยชน์ 124,643 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.36) และยกเลิก 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 (งบประมาณ 0.9768 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริงจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด) สำหรับรายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

#### รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ

##### 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงสามารถรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทาแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้การผลิตและการขนส่งล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบภายในตามเวลาที่กำหนดได้

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 359.8594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.41 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ส่งมอบครุภัณฑ์ 31 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 13 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 9.09 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 33,291 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 1,627 ครัวเรือน)

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,896 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,391.3319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.06 ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,035 รายการ (สามารถเพิ่มความจุ 1.00 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 814,374 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 123,016 ครัวเรือน) และยกเลิก 2 รายการ เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด)

4. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล เพื่อรับน้ำนองตามแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 1,088 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 1.00

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 - คลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา 3 - คลองระบายน้ำ ดี 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 4.7034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.66 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 10.00

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีนุมาฯ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 8.8832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.69 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 35.00

**โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ**

**1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564**

**ลักษณะการดำเนินงาน :** เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

**การจัดสรรงบประมาณ:** ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

**ผลการดำเนินงาน :** ผลการเบิกจ่าย 766.1215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.64 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 26 รายการ และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 43 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

\*\*\*\*\*

