



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๙๕/๒๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

๒๙๘๖๕

เรียน ผอ.พง. สำเนา ผผง.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ สรุปรายงานความก้าวหน้า โดยแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๒,๐๕๐.๓๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๘๒๑.๐๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๗๕๒.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๐๖๘.๐๕ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๒,๖๙๖.๙๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๔๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๙ รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๑ รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. ๑,๘๓๖.๖๘ ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๗๑๔.๘๑ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๖๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๔ ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้ยางพารา ๘๙๘.๐๔ ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา ๒๑๙.๒๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๒ ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๕ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๖ รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ เปิดซอง จำนวน ๑ รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน ๑๖ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๘ รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ อชช. เพื่อทราบต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาด้วยแล้ว

(นางสาววารารณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อชช. สำเนาเรียน รชบ. รชส. รจร. รรว. และผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๘ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน., ผอ.ค.กค.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

**โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ****ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565**

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565

**1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (งบ พ.ร.บ.)**

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานที่ดำเนินการโดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมของงานถนน เพื่อการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนบนคันคลอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน รวมทั้งสิ้น 219 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2,050.38 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821.06 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,752.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 2,068.05 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 2,696.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 130.41 ผลการดำเนินงานในภาพรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 204 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และยกเลิก จำนวน 9 รายการ ทั้งนี้ จำแนกตามประเภท ดังนี้

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 161 รายการ งบประมาณจัดสรร 1,332.78 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,323.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.31 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 795.88 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,318.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 165.69 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 151 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- **Para Soil Cement** จำนวน 29 รายการ งบประมาณจัดสรร 153.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 153.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 1,210.73 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 1,324.03 ตัน คิดเป็นร้อยละ 109.36 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 รายการ และยกเลิก จำนวน 1 รายการ คือ ซ่อมแซมถนนท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2563 มีมติให้ชะลอแผนการดำเนินงาน โดยให้ส่วนความปลอดภัยเขื่อนของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อศึกษาและสรุปรูปแบบในการแก้ไขและปรับปรุงเขื่อนห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว อย่างเร่งด่วน

- **โครงการขยายผลท่อนยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom-I)** จำนวน 1 รายการ งบประมาณจัดสรร 82.85 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 82.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

- **รายการงานโอนเปลี่ยนแปลง** จำนวน 28 รายการ งบประมาณจัดสรร 251.48 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 192.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 แผนปริมาณการใช้ยางพารา 61.44 ตัน ผลปริมาณการใช้ยางพารา 54.24 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.28 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

## 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบ พ.ร.บ.)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา ในหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะงานเป็นงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน และถนนทางเข้าหัวงาน โครงการชลประทาน รวมทั้งสิ้น 131 รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1,836.68 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 1,714.81 ล้านบาท เบิกจ่าย 268.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.64 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 898.04 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 219.26 ต้น คิดเป็นร้อยละ 24.42 ผลการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 6 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 16 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 82 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ โดยจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่

- **Para Asphalt Concrete** จำนวน 127 รายการ งบประมาณ 1,802.41 ล้านบาท ได้รับงบประมาณจัดสรร 1,683.49 ล้านบาท เบิกจ่าย 246.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.61 ของงบประมาณ จัดสรร แผนปริมาณการใช้อย่างพารา 792.54 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 145.10 ต้น คิดเป็นร้อยละ 18.31 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 รายการ (อนุมัติแผน จำนวน 6 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ เปิดซอง จำนวน 1 รายการ อนุมัติรับราคา จำนวน 16 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 80 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 รายการ และยกเลิก จำนวน 8 รายการ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดำเนินการแล้ว

- **Para Soil Cement** จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 34.27 ล้านบาท ได้รับงบประมาณ จัดสรร 31.32 ล้านบาท เบิกจ่าย 22.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.69 ของงบประมาณจัดสรร แผนปริมาณ การใช้อย่างพารา 105.50 ต้น ผลปริมาณการใช้อย่างพารา 74.16 ต้น คิดเป็นร้อยละ 70.29 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ

\*\*\*\*\*





# การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565

## กรมชลประทาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565







# การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## ที่ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2565



พ.ร.บ. 2564			
ประเภท	งบประมาณโอนจัดสรร (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,821.06	219	2,068.05
<b>ผล</b>	<b>1,752.81 (96.25%)</b>	<b>204</b>	<b>2,696.93 (130.41%)</b>



Para Asphalt Concrete			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	1,332.78	161	795.88
<b>ผล</b>	<b>1,323.58 (99.31%)</b>	<b>151</b>	<b>1,318.66 (165.69%)</b>


Para Soil Cement			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	153.95	29	1,210.73
<b>ผล</b>	<b>153.83 (99.92%)</b>	<b>28</b>	<b>1,324.03 (109.36%)</b>

รายการโอนเปลี่ยนแปลง			
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	น้ำยางชั้น (ตัน)
แผน	251.48	28	61.44
<b>ผล</b>	<b>192.55 (76.57%)</b>	<b>24</b>	<b>54.24 (88.28%)</b>

Para. - Log Boom-I		
ประเภท	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)
แผน	82.85	1
<b>ผล</b>	<b>82.85 (100%)</b>	<b>1</b>



หมายเหตุ : ยกเลิกจำนวน 9 รายการ เนื่องจากราษฎรไม่มีความต้องการแล้ว และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด





รายละเอียดรายการงานโครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	ประเภททางพารา	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผนปริมาณการใช้ ยางพารา (ตัน)
	<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 รายการ</b>			<b>460,039,000</b>	<b>238.92</b>
1	1.9) ปรับปรุงถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC (Para Asphalt Concrete) อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ระยะทาง 1.328 กิโลเมตร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - [ 2070 ]	สำนักงานชลประทานที่ 4	Para Asphalt Concrete	3,530,000	7.56
2	(1.8) ปรับปรุงถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย LMC (Para Asphalt Concrete) อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ระยะทาง 2.535 กิโลเมตร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - [ 2069 ]	สำนักงานชลประทานที่ 4	Para Asphalt Concrete	7,710,000	6.85
3	(28) ซ่อมสร้างผิวทางเข้าห้วงโครงการ ระยะทาง 2.74 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 2157 ]	สำนักงานชลประทานที่ 9	Para Asphalt Concrete	24,000,000	14.99
4	(34) ซ่อมแซมถนนคั่นคลอง 1R-4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.965 กิโลเมตร - [ 2163 ]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	10,949,000	7.14
5	(33) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณห้วงงาน โครงการอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - [ 2162 ]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	13,000,000	10.80
6	(32) ซ่อมแซมถนนลาดยางคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ความยาว 4.487 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลพทุทเล อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 2161 ]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	21,000,000	16.96
7	(31) ปรับปรุงถนนลาดยางทางฝั่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ความยาว 9.600 กม. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 2160 ]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	50,000,000	36.29
8	(1.37) ซ่อมแซมถนนลาดยางคั่นโอบ ปตร.บางแก้ว ความยาว 0.48 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง - [ 2098 ]	สำนักงานชลประทานที่ 10	Para Asphalt Concrete	1,700,000	1.81
9	(37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร อำเภอทันทวี จังหวัดอุทัยธานี - [ 2166 ]	สำนักงานชลประทานที่ 12	Para Asphalt Concrete	50,000,000	15.00
10	(1.56) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 60ซ้าย และ 61ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.370 กม. - [ 2117 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	1,860,000	5.18
11	(1.55) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 44ซ้าย-4ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.520 กม. - [ 2116 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,100,000	5.75
12	(1.54) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 41ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.655 กม. - [ 2115 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,270,000	6.27
13	(1.53) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 34 ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลสามกระชาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [ 2114 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,080,000	5.67
14	(1.52) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 22ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.120 กม. - [ 2113 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	1,950,000	4.23
15	(1.51) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-5ขวา ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.480 กม. - [ 2112 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,500,000	5.59
16	(1.50) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย -1ซ้าย-4ขวา ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.500 กม. - [ 2111 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,540,000	5.67



ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	ประเภทยางพารา	งบประมาณตาม พ.ร.บ. (บาท)	แผนปริมาณการใช้ ยางพารา (ตัน)
17	(1.49) ซ่อมแซมถนนคั่นคลองส่งน้ำสาย 19ซ้าย-1ซ้าย-2ซ้าย ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.700 กม. - [ 2110 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	2,850,000	6.43
18	(1.46) ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณห้วยอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม ความยาว 1,200 ม. โครงการชลประทานประจวบประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเขาлян อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2107 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	4,000,000	2.23
19	(1.45) ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะทาง 420 เมตร ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2106 ]	สำนักงานชลประทานที่ 14	Para Asphalt Concrete	3,000,000	0.76
20	(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคั่นคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองไม้เสียระยะทาง 9.165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบน ตำบลเกาะขันธุ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 2174 ]	สำนักงานชลประทานที่ 15	Para Asphalt Concrete	50,000,000	16.50
21	(53) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคั่นคลองหลักสาม โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [ 2182 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16	Para Asphalt Concrete	26,000,000	5.40
22	(52) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคั่นคลองส่งน้ำ LMC1 (พญาไธสง) และ 1L-LMC1 (พญาไธสง) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 6.400 กม. อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [ 2181 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16	Para Asphalt Concrete	40,000,000	11.52
23	(51) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคั่นคลองส่งน้ำ 1R-1R-RMC (ควนภูฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 6.200 กม. ตำบลหวนโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 2180 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16	Para Asphalt Concrete	40,000,000	11.16
24	(50) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคั่นคลองส่งน้ำ 1R-RMC (ควนภูฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 8.000 กม. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 2179 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16	Para Asphalt Concrete	48,000,000	14.40
25	(49) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคั่นคลองส่งน้ำ LMC (ควนภูฎิ) โครงการชลประทานพัทลุง ระยะทาง 8.200 กม. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง - [ 2178 ]	สำนักงานชลประทานที่ 16	Para Asphalt Concrete	49,000,000	14.76