



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร.๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖๒๑๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกู้เบิก  
เหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รย 3049

เรียน ผอ.ผง.

ตามบันทึก กองแผนงาน ค่วนที่สุด ที่ กผง ๐๖/๒๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกู้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้กองแผนงาน เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปเสนอผู้บริหารในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด ฯ ครั้งถัดไป และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณเงินกู้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่สำนัก/กอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) ร้อยละ ๔๐.๓๒ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ กรมได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน หลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖๖,๙๙๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒๕,๔๙๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๕ ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ ๒.๒๗

๒. งบประมาณเงินกู้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนัก/กอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๖๐.๐๓ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ กรมได้เบิกเงินกู้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๖,๑๑๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗ ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ ๕.๘๖ ทั้งนี้ มีงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ จำนวน ๒๑๐.๓๙ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๘๖ และงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก จำนวน ๑๙๒.๔๓ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๗๑ ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งสิ้น ๔๐๒.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตบ.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ธ.ร., ผอ.ค.ก.ค., ท.อ.จ.ร.ม.อ., กก.ร.พ.ท.ม.อ.  
เพื่อโปรดทราบ และ เร่งรัดการเบิกจ่าย

(นายประสิทธิ์ เบนใจ)

ผช.จช.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ.



## สรุปแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายเดือนแบบสะสม ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2565 และบันทึกกองแผนงาน ด่วนที่สุดที่ กผง 06/214/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขอให้สำนัก/กองจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ส่งให้กองแผนงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปเสนอผู้บริหารในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด ฯ ครั้งถัดไป และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

## 1. งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำนัก/กอง มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น 28 สำนัก/กอง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2565) ร้อยละ 40.32 ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2565) ร้อยละ 69.30 ไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2565) ร้อยละ 95.28 หลังกันยายน 2565 (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ร้อยละ 4.12 และเงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก ร้อยละ 0.59 (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม

สำนัก/กอง	ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			ค่าการไว้	
	มี.ค.-65 (ร้อยละ)	เม.ย.-65 (ร้อยละ)	พ.ค.-65 (ร้อยละ)	มิ.ย.-65 (ร้อยละ)	ก.ค.-65 (ร้อยละ)	ส.ค.-65 (ร้อยละ)	ก.ย.-65 (ร้อยละ)	หลังก.ย. 65 (ร้อยละ)	คืนเงินเหลือจ่าย/ ยกเลิก (ร้อยละ)
รวม (ร้อยละ)	40.32	49.37	58.97	69.30	77.74	84.96	95.28	4.12	0.59
สขป. 1	55.06	64.75	72.60	80.65	88.19	95.86	99.69		0.31
สขป. 2	43.27	53.55	63.23	72.21	82.76	89.81	99.996		0.004
สขป. 3	35.94	47.07	58.45	68.70	81.27	90.45	100.00		
สขป. 4	49.90	61.69	74.44	84.54	90.96	95.63	100.00		
สขป. 5	45.68	56.79	70.27	81.05	88.02	92.76	99.25	0.75	
สขป. 6	54.71	59.63	64.79	71.23	83.14	93.54	100.00		
สขป. 7	73.52	81.38	87.91	93.04	97.18	99.47	100.00		
สขป. 8	28.54	39.55	48.25	58.96	71.82	84.20	100.00		
สขป. 9	41.09	50.61	59.14	67.40	72.86	78.61	88.57	11.43	0.004
สขป. 10	29.87	43.70	58.09	72.03	83.45	93.61	100.00		
สขป. 11	25.77	33.39	42.42	51.83	59.65	68.02	78.30	21.70	
สขป. 12	35.47	44.17	57.33	69.65	78.68	84.97	97.75	2.21	0.04
สขป. 13	35.76	51.14	62.90	73.30	82.94	91.72	100.00		
สขป. 14	29.86	37.18	47.12	61.11	73.53	83.35	93.56	6.44	
สขป. 15	21.08	37.03	51.92	64.89	77.42	85.79	96.24	3.76	
สขป. 16	15.20	26.91	41.70	59.34	71.11	79.51	96.24	3.76	
สขป. 17	27.52	50.08	64.99	82.53	91.62	96.01	99.999		0.001
สพญ.	34.53	42.17	50.75	58.11	66.44	74.30	90.15	9.85	
กพท.	43.68	52.27	61.29	73.31	80.19	86.12	96.45	0.43	3.12
สบอ.	15.20	18.80	25.00	40.81	44.52	56.87	60.68	38.78	0.55
สคก.	61.87	69.78	76.94	84.21	91.56	97.47	100.00		
สบก.	7.81	16.63	27.18	37.15	50.34	69.02	89.12	10.88	
สคก.	0.65	0.79	1.13	49.87	14.46	21.15	77.84	22.16	
สสร.	51.14	59.97	67.22	84.56	92.69	96.26	99.35	0.65	
สอศ.	27.65	40.60	40.60	51.53	63.66	63.66	79.70	20.30	
สมค.	79.30	82.03	89.54	96.71	98.22	99.07	100.00		
สจค.	55.07	63.73	71.09	77.37	81.98	85.90	87.74		12.26
สวท.	50.02	64.29	78.57	92.84	100.00	100.00	100.00		





ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 กรมได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 66,991.21 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 25,492.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.05 ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ 2.27 สามารถจำแนกได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 2)

- สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือมากกว่าแผน จำนวน 11 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 2 สขป. 6 สขป. 7 สขป. 9 สขป. 14 สขป. 15 สขป. 17 สบก. สจต. สลก. และ สวพ.

- สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผน จำนวน 17 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 1 สขป. 3 สขป. 4 สขป. 5 สขป. 8 สขป. 10 สขป. 11 สขป. 12 สขป. 13 สขป. 16 กพก. สพญ. สบอ. สคก. สสร. สอส. และ สมต.

ทั้งนี้ แผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กองคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 49.37 ดังนั้น สำนัก/กอง จึงจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.32 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ตารางที่ 2 แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

สำนัก/กอง	ณ สิ้นไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม 2565)					ณ สิ้นเดือนเมษายน 2565	
	แผนการเบิกจ่าย ที่สำนัก/กองแจ้ง (ร้อยละ)	งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย			ร้อยละแผนการเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 65 ที่สำนัก/กองแจ้ง (ร้อยละ)	เพื่อให้เป็นไปตามแผน จะต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
			เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ/งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ต่างจากแผนเบิกจ่าย (ร้อยละ)		
รวม	40.32	66,991.2147	25,492.4051	38.05	-2.27	49.37	11.32
สขป. 1	55.06	1,593.9801	828.5750	51.98	-3.08	64.75	12.77
สขป. 2	43.27	1,836.5927	819.1274	44.60	1.33	53.55	8.95
สขป. 3	35.94	2,317.0678	688.5934	29.72	-6.22	47.07	17.35
สขป. 4	49.90	1,057.1589	501.4835	47.44	-2.46	61.69	14.25
สขป. 5	45.68	2,691.2413	1,211.5890	45.02	-0.66	56.79	11.77
สขป. 6	54.71	2,580.8025	1,490.2648	57.74	3.03	59.63	1.88
สขป. 7	73.52	2,348.5923	1,819.5465	77.47	3.95	81.38	3.91
สขป. 8	28.54	3,957.0102	970.6507	24.53	-4.01	39.55	15.02
สขป. 9	41.09	2,331.6757	990.5317	42.48	1.39	50.61	8.13
สขป. 10	29.87	1,330.3418	359.6304	27.03	-2.84	43.70	16.66
สขป. 11	25.77	1,502.6545	351.8452	23.41	-2.36	33.39	9.97
สขป. 12	35.47	2,319.6269	742.6538	32.02	-3.45	44.17	12.15
สขป. 13	35.76	2,089.3966	708.8402	33.93	-1.83	51.14	17.21
สขป. 14	29.86	3,262.6513	1,028.6428	31.53	1.67	37.18	5.65
สขป. 15	21.08	1,791.9368	409.0214	22.83	1.75	37.03	14.20
สขป. 16	15.20	2,996.6728	386.9826	12.91	-2.29	26.91	13.99
สขป. 17	27.52	644.8350	194.1501	30.11	2.59	50.08	19.98
กพก.	43.68	11,662.1855	4,721.6164	40.49	-3.20	52.27	11.78
สพญ.	34.53	12,155.6036	3,887.8962	31.98	-2.55	42.17	10.19
สบอ.	15.20	692.3050	83.1713	12.01	-3.19	18.80	6.79
สลก.	61.87	734.1861	423.1559	57.64	-4.23	69.78	12.14
สสร.	51.14	528.0843	210.7221	39.90	-11.24	59.97	20.07
สบก.	7.81	559.3293	90.1484	16.12	8.31	16.63	0.51
สอส.	27.65	376.6503	101.0128	26.82	-0.83	40.60	13.78
สจต.	55.07	137.5383	92.3069	67.11	12.04	63.73	3.39
สลก.	0.65	82.6836	0.5575	0.67	0.02	0.79	0.12
สวพ.	50.02	4.7100	2.3559	50.02	0.00	64.29	14.27
สมต.	79.30	3,405.7015	2,377.3329	69.80	-9.50	82.03	12.22

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง เฉพาะรายการงานตาม พ.ร.บ. 2565 จำนวน 9,412 รายการ ไม่รวมรายการยกเลิก







## 2. งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำนัก/กองมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น 32 สำนัก/กองคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 60.03 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 84.62 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96.05 งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ ร้อยละ 1.86 งบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่าย จากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก ร้อยละ 1.71 และงบประมาณที่นำไปโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว ร้อยละ 0.39 (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสะสม

สำนัก/กอง	งบประมาณเงินกันไว้ เบิกเหลือปี	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3				ไตรมาส 4						งบที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 30 ก.ย. 65 แต่จำเป็นต้องใช้งบต่อ		งบหมดความจำเป็น/ เหลือจ่าย (งานแล้วเสร็จ/ยกเลิก)		งบที่นำไป โอนเปลี่ยนแปลงแล้ว			
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		
																				ม.ค.-65	ก.พ.-65
รวม	11,283.7615	6,773.1317	60.03	8,081.1913	71.62	8,836.2878	78.31	9,547.8843	84.62	9,894.9572	87.69	10,314.7484	91.41	10,837.8765	96.05	210.3861	1.86	192.4304	1.71	43.0685	0.38
สชป. 1	156.7403	89.3825	57.03	109.2586	69.71	151.9730	96.96	152.0844	97.03	152.1401	97.07	152.1958	97.10	152.1958	97.10	-	-	4.5445	2.90	-	-
สชป. 2	153.5308	80.8384	52.65	87.1123	56.74	104.7961	68.26	123.7312	80.59	137.6242	89.64	149.7919	97.56	152.1593	99.11	-	-	-	-	1.3715	0.89
สชป. 3	175.8409	111.8334	63.60	132.3798	75.28	144.6526	82.26	154.4156	87.82	162.2266	92.26	170.0376	96.70	175.1291	99.60	-	-	0.5738	0.33	0.1380	0.08
สชป. 4	244.7879	141.3635	57.75	221.9595	90.67	233.9289	95.56	244.2240	99.77	244.2240	99.77	244.2240	99.77	244.2240	99.77	-	-	0.5639	0.23	-	-
สชป. 5	222.1057	100.4843	45.24	138.7748	62.48	152.2978	68.57	159.5578	71.84	159.5578	71.84	159.5578	71.84	221.4756	99.72	-	-	0.6079	0.27	0.0222	0.01
สชป. 6	259.5580	109.1010	42.03	188.2834	72.54	200.2943	77.17	232.9999	89.77	244.0183	94.01	245.4221	94.55	248.3808	95.69	-	-	11.1771	4.31	-	-
สชป. 7	108.8960	100.1832	92.00	100.1832	92.00	100.1832	92.00	108.5645	99.70	108.5645	99.70	108.5645	99.70	108.5645	99.70	-	-	0.3315	0.30	-	-
สชป. 8	428.1111	308.3662	72.03	377.7818	88.24	394.2134	92.08	394.4234	92.13	403.2760	94.20	406.5745	94.97	424.2963	99.11	-	-	2.9025	0.68	0.9123	0.21
สชป. 9	362.3819	306.3516	84.54	329.3016	90.87	348.4494	96.16	357.5746	98.67	357.5746	98.67	357.5746	98.67	357.5746	98.67	-	-	3.2823	0.91	1.5250	0.42
สชป. 10	248.1583	208.5924	84.06	222.8803	89.81	230.9194	93.05	238.5382	96.12	242.9482	97.90	246.6756	99.40	246.6756	99.40	-	-	0.2465	0.10	1.2361	0.50
สชป. 11	568.6943	430.1694	75.64	479.2645	84.27	507.2272	89.19	561.8689	98.80	563.1069	99.02	564.1069	99.19	564.9195	99.34	-	-	3.5004	0.62	0.2744	0.05
สชป. 12	465.8331	286.5076	61.50	330.9748	71.05	389.2609	83.56	411.8528	88.41	414.1728	88.91	465.7068	99.97	465.7068	99.97	-	-	0.1250	0.03	0.0013	0.00
สชป. 13	141.9655	114.7573	80.83	117.1123	82.49	120.8141	85.10	136.5311	96.17	136.7819	96.35	141.9499	99.99	141.9499	99.99	-	-	0.0156	0.01	-	-
สชป. 14	443.3242	114.1573	25.75	142.3352	32.11	214.3330	48.35	244.7902	55.22	316.2126	71.33	372.8968	84.11	432.2704	97.51	-	-	5.7802	1.30	5.2735	1.19
สชป. 15	627.1931	338.9701	54.05	414.7218	66.12	460.0272	73.35	565.5462	90.17	588.2384	93.79	593.4634	94.62	595.1113	94.88	-	-	28.4239	4.53	3.6579	0.58
สชป. 16	737.5469	497.6607	67.48	597.9783	81.08	654.0339	88.68	693.1447	93.98	720.8647	97.74	727.1498	98.59	727.1498	98.59	-	-	5.0150	0.68	5.3821	0.73
สชป. 17	451.6648	353.1343	78.19	388.4229	86.00	416.9696	92.32	446.3834	98.83	446.3834	98.83	446.3834	98.83	446.4732	98.85	-	-	4.2889	0.95	0.9026	0.20
สนช.	102.1225	54.6232	53.49	78.4942	76.86	91.0642	89.17	99.2232	97.16	102.0528	99.93	102.0528	99.93	102.0528	99.93	-	-	0.0698	0.07	-	-
สทอ.	67.9304	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	67.2513	99.00	-	-	0.6579	0.97	0.0212	0.03
สทญ.	2,976.1557	1,547.2066	51.99	1,921.1320	64.55	2,081.2711	69.93	2,206.8554	74.15	2,323.7381	78.08	2,518.8032	84.63	2,788.7037	93.70	178.0530	5.98	8.1091	0.27	1.2900	0.04
ททอ.	1,800.3141	1,045.7444	58.09	1,194.4818	66.35	1,300.1030	72.22	1,459.6200	81.08	1,510.1522	83.88	1,570.6623	87.24	1,653.9455	91.87	135.666	0.75	112.0153	6.22	20.7867	1.15
ททส.	14.4590	9.1249	63.20	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	14.3281	99.23	-	-	0.1110	0.77	-	-
จมด.	1.9649	1.8128	92.26	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	1.8429	93.79	-	-	-	-	0.1220	6.21
จจค.	54.6834	39.2892	71.85	50.7842	92.87	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	54.6817	100.00	-	-	0.0017	0.003	-	-
สจก.	62.8680	35.5655	56.57	38.5476	61.32	50.0288	87.53	61.9679	98.57	62.1680	98.89	62.1680	98.89	62.8680	100.00	-	-	-	-	-	-
สนบ.	173.9936	74.0855	42.58	102.6786	59.01	113.4169	65.18	122.9571	70.67	127.9013	73.51	137.7567	79.17	155.0201	89.10	18.7665	10.79	0.0553	0.03	0.1516	0.09
สจท.	6.5163	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	6.5163	100.00	-	-	-	-	-	-
สจส.	54.7092	49.8430	91.11	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	-	-	0.0014	0.003	-	-
สจล.	64.6867	51.3213	79.34	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	64.6867	100.00	-	-	-	-	-	-
กสร.	1.1941	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	1.1941	100.00	-	-	-	-	-	-
สจช.	0.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	100.00	-	-
LUM SUM	105.8210	97.7005	92.33	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	105.8210	100.00	-	-	-	-	-	-



ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 กรมได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 11,283.76 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,112.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.17 ซึ่งต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/กอง ร้อยละ 5.86 สามารถจำแนกได้ดังนี้ (ดังตารางที่ 4)

- สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้ตามแผนหรือมากกว่าแผน จำนวน 9 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป. 5 สขป. 9 สขป. 14 สมต. สวพ. สอศ. กสช. สพช. และ LUMP SUM

- สำนัก/กอง ที่เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผน จำนวน 23 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.1 สขป.2 สขป.3 สขป.4 สขป.6 สขป.7 สขป.8 สขป.10 สขป.11 สขป.12 สขป.13 สขป.15 สขป.16 สขป.17 สบอ. สคก. สพญ. กพก. ศทส. สจต. สลก. สบก. และ สสธ.

ทั้งนี้ มีสำนัก/กอง จำนวน 25 สำนัก/กองที่แจ้งงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ 210.39 ล้านบาท ร้อยละ 1.86 และงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก 192.43 ล้านบาท ร้อยละ 1.71 ซึ่งสามารถนำไปโอนเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งสิ้น 402.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 สามารถจำแนกได้ดังนี้

- สำนัก/กองที่แจ้งทั้งงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2565 แต่จำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อ และงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก จำนวน 3 สำนัก/กอง ได้แก่ สพญ. กพก. และ สบก.

- สำนัก/กองที่แจ้งเฉพาะงบประมาณหมดความจำเป็น/เงินเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือยกเลิก จำนวน 22 สำนัก/กอง ได้แก่ สขป.1 สขป.3 สขป.4 สขป.5 สขป.6 สขป.7 สขป.8 สขป.9 สขป.10 สขป.11 สขป.12 สขป.13 สขป.14 สขป.15 สขป.16 สขป.17 สบอ. สคก. ศทส. สจต. สสธ. สพช.













ลำดับ/กอง	แผน/ผล	งบประมาณเงินอุดหนุน	ปี 65		เมษ-65		พ.ค-65		มิ.ย-65		ก.ค-65		ส.ค-65		ก.ย-65		งบผูกพัน		งบผูกพัน/เหลือจ่าย (รวมเงินสำรอง/ยกเลิก)	โอนงบผูกพันแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
สจ.ค.	ผลต่าง	-0.1238	0.0282	1.44																	
	รวม	54,6834	39,2892	71.85	50,7842	92.87	54,6817	100.00	54,6817	100.00	54,6817	100.00	54,6817	100.00	54,6817	100.00			0.0017	0.003	-
สจ.ค.	ผลต่าง	-21.1024	-5.7082	-10.44																	
	รวม	62,8680	35,5655	56.57	38,5476	61.32	55,0288	87.53	61,9679	98.57	62,1680	98.89	62,1680	98.89	62,8680	100.00					
สจ.ค.	ผลต่าง	-34.0360	-6.7335	-10.71																	
	รวม	173,9936	74,0855	42.58	102,6786	59.01	113,4169	65.18	122,9571	70.67	127,9013	73.51	137,7567	79.17	155,0201	89.10	18,7665	10.79	0.0553	0.03	0.1516
สจ.ค.	ผลต่าง	-108.4325	-8.5245	-4.90																	
	รวม	65,5610	65,5610	37.68																	
สจ.ค.	ผลต่าง	-	-	-																	
	รวม	6,5163	6,5163	100.00	6,5163	100.00	6,5163	100.00	6,5163	100.00	6,5163	100.00	6,5163	100.00	6,5163	100.00					
สจ.ค.	ผลต่าง	54.7092	49.8430	91.11	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00	54.7078	100.00			0.0014	0.003	-
	รวม	45,3807	45,3807	82.95																	
สจ.ค.	ผลต่าง	-9.3285	-4.4623	-8.16																	
	รวม	64,6867	51,3213	79.34	64,6867	100.00	64,6867	100.00	64,6867	100.00	64,6867	100.00	64,6867	100.00	64,6867	100.00					
สจ.ค.	ผลต่าง	-13.3653	-	-																	
	รวม	1,1941	1,1941	100.00	1,1941	100.00	1,1941	100.00	1,1941	100.00	1,1941	100.00	1,1941	100.00	1,1941	100.00					
สจ.ค.	ผลต่าง	-	-	-																	
	รวม	0,0300	-	-																	
สจ.ค.	ผลต่าง	-0.0300	-	-																	
	รวม	105,8210	97,7005	92.33	105,8210	100.00	105,8210	100.00	105,8210	100.00	105,8210	100.00	105,8210	100.00	105,8210	100.00					
LUMP SUM	ผลต่าง	140,7690	140,7690	133.03																	
	รวม	34,9480	43,0685	40.70																	

หมายเหตุ : รายการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 รายการ คือ เงินทดรองจ่ายก่อสร้างสัญญาฉบับที่ 1 (ค่า ก)