



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eศมอ(ปก)๐๔/๒๐/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

เงิน งบม.
707,484,942 บาท

รวมทั้งสิ้น

=

เงิน งบม.
436,432,900 บาท

งบ พ.ร.บ.

+

เงิน งบม.
188,022,177 บาท

+

เงิน งบม.
83,029,865 บาท

เงิน งบม.
188,022,177 บาท

+

เงิน งบม.
83,029,865 บาท

=

เงิน งบม.
271,052,042 บาท

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลึก (รายการ)	ยกลึก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างอนุมัติแผนปฏิบัติการ (สัญญา)	อนุมัติ งบรายจ่าย (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	0	125	43
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1	41
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11		11		
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	21	13	
ส่วนอุทกวิทยา	32		32		
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5		3	1	1
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14		14		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44		23	5	16
ศอ.ภาคเหนือตอนบน	9		8		1
ศอ.ภาคเหนือตอนล่าง	8		8		
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1	1	1	6
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ศอ.ภาคกลาง	10			10	
ศอ.ภาคตะวันออก	9			1	8
ศอ.ภาคตะวันตก	8			8	
ศอ.ภาคใต้	8			4	4

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ศอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลสารสนเทศ Con-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 244,670,485 บาท (จำนวน 194 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 36,003,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.72

เป้าหมายรัฐวิสาห ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

436,432,900 บาท

เงินที่เคลื่อนปี 2563

งบประมาณ เงินที่เคลื่อนปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 93,671,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.87
- ยกลึก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ

ยกเลิกโปรแกรมงานและโครงการแล้วเสร็จ
ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2

จำนวน 37 รายการ

- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3
- จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนปี 2564

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนปี

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 60,000 บาท (จำนวน 4 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

83,029,865 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	100.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	2,307,454	0	2,307,454	29.05	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	166,402,460	132,147,150	34,255,310	58,920,119	44,437,839	14,482,280	35.41	
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	68,927,409	24,581,409	44,346,000	25,770,184	24,581,409	1,188,775	37.39	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	6,600,000	0	6,600,000	1,351,048	0	1,351,048	20.47	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	54,272,401	52,299,401	1,973,000	12,407,203	12,014,021	393,182	22.86	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,814,840	0	15,814,840	3,917,728	0	3,917,728	24.77	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	4,293,084	0	4,293,084	26.09	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	3,794,534	0	3,794,534	25.37	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	4,308,163	0	4,308,163	31.94	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	2,155,213	0	2,155,213	15.08	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	3,725,237	0	3,725,237	28.37	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	1,385,249	0	1,385,249	11.57	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	1,026,732	0	1,026,732	10.10	
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	4,083,826	0	4,083,826	23.40	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	229,511	0	229,511	25.50	
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	432,830,710	209,027,960	223,802,750	129,735,286	81,033,269	48,702,017	29.97	

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่อย่อระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	รวม	จำนวน	จำนวน		รวม	
														จำนวน
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	1	229,511	0	229,511	25.50
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	0	0	0	10	1,809,454	0	1,809,454	24.31
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	27	56,097,045	35,955,045	20,142,000	85,458,300	210,400	210,400	14	2,501,809	29,529	2,472,280	4.46
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	4,608,000	0	0	10	1,028,775	0	1,028,775	2.33
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	4	6,600,000	0	6,600,000	2,000,000	0	0	4	1,351,048	0	1,351,048	20.47
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	11	1,973,000	0	1,973,000	65,000,000	0	0	11	393,182	0	393,182	19.93
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	43	15,558,840	0	15,558,840	2,531,000	69,000	69,000	38	3,917,728	0	3,917,728	25.18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	7	4,293,084	0	4,293,084	26.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	8	3,794,534	0	3,794,534	25.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	13,487,200	0	13,487,200	1,260,700	232,700	232,700	6	4,308,163	0	4,308,163	31.94
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	9	2,155,213	0	2,155,213	15.08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	10	3,725,237	0	3,725,237	28.37
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	9	11,968,000	8	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	7	1,385,249	0	1,385,249	11.57
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	8	1,026,732	0	1,026,732	10.10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	7	4,083,826	0	4,083,826	23.40
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	194	244,670,485	35,955,045	208,715,440	163,358,000	512,100	512,100	150	36,003,546	29,529	35,974,017	14.72

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างพัฒนาสำนักงานโครงการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบ้านฝ้ายอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กอ.1/2560(สพต.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนดำเนินงานแล้ว

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันฝายนานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ลื้อมีปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	56,418,310	44,408,310	12,010,000	51.15
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	12,014,021	12,014,021	0	22.97
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	93,671,740	81,003,740	12,668,000	49.87

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดคลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหตื้อมีปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ซักผูกพันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / งบประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 15 รายการ	162,560,700	162,272,600	288,100
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ช่องแม่และบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร กลุ่มน้ำเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0
	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	2,000,000	2,000,000	0
10	(1.36) การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพและประเมินอาการทั่วงานชลประทาน : ฝ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2484]	2,000,000	2,000,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประเภทการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	65,000,000	65,000,000	0
11	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองชลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
12	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
13	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,576,000	2,531,000	45,000
14	(1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,493,400	1,260,700	232,700
15	(1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรคู่ม่าน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]	1,493,400	1,260,700	232,700

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 13 มกราคม 2564



