



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สบอ.ปค.๐๔/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อยู่ระหว่างอนุมัติ (สัญญา)	อนุมัติ (สัญญา)	รับราคา (สัญญา)	80
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	0	102	27		
ส่วนยุทธศาสตร์	1			1			
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11			11			
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1		9	3		22
ส่วนอุทกวิทยา	32			32			
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5			3	1		1
ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น	14			14			
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44			21	5		18
ศส.ภาคเหนือตอนบน	9			8	1		1
ศส.ภาคเหนือตอนล่าง	8			1			8
ศส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1		1			6
ศส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9						9
ศส.ภาคกลาง	10				4		6
ศส.ภาคตะวันออก	9			8			9
ศส.ภาคตะวันตก	8						8
ศส.ภาคใต้	8			3	5		9

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 1 รายการ
ศส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยกเลิก 1 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

436,432,900 บาท

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 255,275,485 บาท (จำนวน 194 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 51,425,761 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.15
- เป้าหมายรัฐฯ ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

เงินลงทุนเฉลี่ยเพื่อการชลประทาน 2564

83,029,865 บาท

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 446,800 บาท (จำนวน 4 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 446,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

เงินลงทุนเฉลี่ยปี

188,022,177 บาท

งบประมาณ เงินกันเหลือปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 107,318,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.13
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 10 รายการ (มีการปรับปรุงปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์)
- คำนวณเงินเฉลี่ยเสร็จ ภายหลังไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- คำนวณเงินเฉลี่ยเสร็จ ภายหลังไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

เงินกันเหลือปี 2563

33,029,865 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
- งบเงินอุดหนุนรวมทั้งไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	446,800	0	446,800	446,800	0	446,800	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	2,446,209	0	2,446,209	30.80
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	175,020,460	140,765,150	34,255,310	67,246,114	49,899,484	17,346,630	38.42
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	68,927,409	24,581,409	44,346,000	26,179,486	24,581,409	1,598,077	37.98
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	0	8,587,000	1,698,691	0	1,698,691	19.78
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	54,272,401	52,299,401	1,973,000	19,165,739	18,621,326	544,413	35.31
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	15,558,840	0	15,558,840	6,982,214	0	6,982,214	44.88
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	5,773,903	0	5,773,903	35.09
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	4,975,237	0	4,975,237	33.27
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	5,551,379	0	5,551,379	41.16
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	3,460,425	0	3,460,425	24.21
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	4,801,946	0	4,801,946	36.56
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	3,111,557	0	3,111,557	26.00
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	1,583,101	0	1,583,101	15.57
ศูนย์อุทกวิทยชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	5,475,188	0	5,475,188	31.37
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	293,515	0	293,515	32.61
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	443,566,510	217,645,960	225,920,550	159,191,501	93,102,219	66,089,282	35.89

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
2. เงินกันเหลือปี 2563
3. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คนเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	หัก	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	หัก		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	1	293,515	0	293,515	32.61
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	10	1,948,209	0	1,948,209	26.17
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	27	64,715,045	44,573,045	20,142,000	8	85,668,700	85,458,300	18	3,787,909	29,529	3,758,380	5.85
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	44,186,000	0	44,186,000	1	4,608,000	4,608,000	15	1,438,077	0	1,438,077	3.25
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	0	8,587,000	0	0	0	4	1,698,691	0	1,698,691	19.78
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	11	1,973,000	0	1,973,000	3	65,000,000	65,000,000	11	544,413	0	544,413	27.59
ส่วนการใช้แหล่งประทวน	44	19,036,300	43	15,558,840	0	15,558,840	1	2,576,000	2,531,000	43	6,982,214	0	6,982,214	44.88
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	8	5,773,903	0	5,773,903	35.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	8	4,975,237	0	4,975,237	33.27
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	6	13,487,200	0	13,487,200	1	1,493,400	1,260,700	6	5,551,379	0	5,551,379	41.16
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	9	3,460,425	0	3,460,425	24.21
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	10	4,801,946	0	4,801,946	36.56
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	8	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	9	3,111,557	0	3,111,557	26.00
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	8	1,583,101	0	1,583,101	15.57
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	8	5,475,188	0	5,475,188	31.37
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	194	255,275,485	44,573,045	210,702,440	15	161,846,100	161,358,000	168	51,425,761	29,529	51,396,232	20.15

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจังหวัดเหนือ) ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนที่ตั้งดำเนินการแล้ว

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเพื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	110,305,415	96,192,105	14,113,310	63,458,205	49,869,955	13,588,250	57.53
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	18,621,326	18,621,326	0	35.61
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	177,952	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,844,225	173,072,915	14,771,310	107,318,940	93,072,690	14,246,250	57.13

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแจ่มโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	รวม	อ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	446,800	0	446,800	446,800	0	446,800	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	446,800	-	446,800	446,800	-	446,800	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร


ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ่ายเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 14 รายการ	160,560,700	160,272,600	288,100
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	84,383,300	84,372,900	10,400
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7802]	16,585,300	16,585,300	0
5	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
6	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
7	(138) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร คู่มือเจ้าพระยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8461]	25,398,000	25,387,600	10,400
8	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
9	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	ส่วนความปลออดภัยเชื้อ	65,000,000	65,000,000	0
10	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนโคลงหรือชโหลท จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [2573]	20,000,000	20,000,000	0
11	(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนล่ำปว จ.ภทลลลนุ พ.ศ.2564 - [2574]	25,000,000	25,000,000	0
12	(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนทงอปลลลทล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [2575]	20,000,000	20,000,000	0
	ส่วนการใช้้ชลประทท	2,576,000	2,531,000	45,000
13	(1.191) งานช่อมแชนณนลลลยภยในสถณที่ทลลองการใช้้ชลประททที่ 6 (เพชชบุรี) ต่ำบลดอณชนทวย อำภอชออำ จล้งทวดเพชชบุรี - [1558]	2,576,000	2,531,000	45,000
	ศูนย์ททททททและบรลทรน่ำภภคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,493,400	1,260,700	232,700
14	(1.147) โครงการตลตงสถณที่โทรมตรลลน่ำล่ำปว จ.ภทลลนุ ศูนย์ททททททชลประททภคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จล้งทวดชอนแค้น - [8301]	1,493,400	1,260,700	232,700

หมายเหตุ : ส่วนประมวลลครทลสถณภคณน้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ไล้บริการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 64) สำนักงานบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

