



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eสบอ(ปค.)๐๔/อช/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผส.บอ., ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค

ตามที่มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หากมีการขอแก้ไขให้แจ้งมายังส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วหากไม่มีการขอแก้ไขจะใช้ร่างรายงานการประชุมนี้ในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชวลิต ฉลอม)

ผบ.บอ.

*Signature*

## รายงานการประชุม

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร ๙๙ ปี มล.ชุนชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธนเศรษฐ์	สมบุรณ์	ผส.บอ.
๒. นายชวลิต	ฉลอม	ผปบ.บอ.
๓. นายธีรพงษ์	พินทอง	ผปช.บอ.
๔. นางสาวสุพิญดา	วัฒนาการ	ผอท.บอ.
๕. นายอติต	รัตนตั้งตระกูล	ผจน.บอ.
๖. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ผปน.บอ.
๗. นางสาวประทุมทิพย์	ลุนาวรรณ	ผบท.บอ.
๘. นายธวัชชัย	ไตรวารี	ผยศ.บอ.
๙. นายพีระพงศ์	รัตนบุรี	จน.๑ บอ.
๑๐. นายมาณพ	พรมดี	จน.๒ บอ.
๑๑. นายธรรมบุญ	สงวนสัจวาจา	พน.บอ.
๑๒. นายสำราญ	บุญถิ่น	ปค.บอ.
๑๓. นายวิภพ	ทิมสุวรรณ	ยบ.บอ.
๑๔. นางสาวฉวีวรรณ	สุดจิตร	วน.บอ.
๑๕. นางสาวฤทัยทิพย์	มะมา	สพ.บอ.
๑๖. นายวรุฒิ	บุญทอง	มอ.บอ.
๑๗. นายธีรวัฒน์	เสนาหาญ	ตน.บอ.
๑๘. นางสาวธัญญธร	น้อยสุวรรณ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๙. นางสาววิชันท	งามสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๒๐. นางสาวสุพัตรา	อันจุกคุณ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๑. นายเพชร	บ้างตระกูล	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๒. นางสาวนันทชพร	ปิยะมะรัตน์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๓. นายสิริภพ	กิมถ้อง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๔. นางสาวทัศนีย์	แก้วมรกฎ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๒๕. นางสาวทัศนภรณ์	คำศรี	นักอุทกวิทยาชำนาญการ
๒๖. นางสาวสิริเพ็ญ	สินโพธิ์	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
๒๗. นายภาณุพงศ์	โรยนิมิตร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒๘. นายวิษระ	สุรินทร์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๒๙. นายธนกร	คงสุขเจริญ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วม...

### ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

๓๐. นายคณิต	โชติเกะ	ผชน.บอ.
๓๑. นายอานนท์	อินทรประสาท	ผอช.ภาคเหนือตอนบน
๓๒. นายสมคิด	สะเกาคำ	ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
๓๓. นายสุรพันธ์	อินแก้ว	ผอช.ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๓๔. นางสาวกนกพร	บุชาบุญ	ผอช.ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๓๕. นายชัยวุฒิ	วัฒนาการ	ผอช.ภาคกลาง
๓๖. นายสมภพ	อินตะรักษา	ผอช.ภาคตะวันตก
๓๗. ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา	ทับโชน	ผอช.ภาคใต้
๓๘. นายพัชรินทร์	พิมพ์สิงห์	บห.บอ.
๓๙. นายสรายุทธ	ยะแบน	ปอ.อช. ศอช.ภาคเหนือตอนบน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.บอ. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของ สบอ. ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณกันเหลือมีปี ๖๖ งบประมาณที่ได้รับพลาถก่อน ปี ๒๕๖๖ งบเงินหมุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๖๗ อีกทั้งรายการงานตามร่าง พ.ร.บ. ๒๕๖๗ ที่จะเข้าชี้แจงในวาระ ๒ ประมาณวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเมื่อผ่านการชี้แจงในวาระ ๓ หน่วยงานสามารถลงนามในสัญญาได้ ทางหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ซึ่งรายการงานในปี ๒๕๖๗ ทุกรายการควรจะต้องก่อกำหนดผู้พันก่อนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รอชี้แจงต่อในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เช่นกัน

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองแผนงาน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ผบ.บอ. ๑) สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมกรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากทุกแหล่งงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔,๐๕๘.๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑๕,๕๒๙.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕.๖๐ เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาถก่อน จำนวน ๑๙,๕๓๔.๘๔ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๗,๗๑๙.๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๕๒ เปอร์เซ็นต์
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๓,๗๘๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ๕๐.๖๗ เปอร์เซ็นต์

- งบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๑๓๘.๖๕ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๓,๘๘๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕.๖๑ เปอร์เซ็นต์

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๒๐๑.๙๙ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑๕.๗๗ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๓๑ เปอร์เซ็นต์

- กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๓.๐๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑๑๘.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑๖.๙๑ เปอร์เซ็นต์

สำหรับสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้รับจัดสรรจากแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมีปี

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบ พ.ร.บ.)

๒.๑) สรุปผลการก่องหนี่ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ภาพรวม)

ในภาพรวมกรมชลประทาน มีงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๖๓๙ รายการ งบประมาณ ๑๔,๖๔๘.๐๔ ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดผลการก่องหนี่ผูกพัน ดังนี้

- ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๓๖๘ รายการ งบประมาณ ๑๓,๗๘๘.๙๕ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๙๗ รายการ งบประมาณ ๔๔๔.๒๓ ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗๔ รายการ งบประมาณ ๔๑๔.๘๖ ล้านบาท

๒.๒) สรุปผลการก่องหนี่ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๔ รายการ งบประมาณ ๒๐๒.๔๘ ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดผลการก่องหนี่ผูกพัน ดังนี้

- ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณ ๓๙.๓๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนเปิดซองถึงอนุมัติรับราคา) จำนวน ๔ รายการ

งบประมาณ ๑.๓๖ ล้านบาท

- ยังไม่ดำเนินการ (ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน) จำนวน ๖๘ รายการ งบประมาณ ๑๖๑.๘๓ ล้านบาท

๒.๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

งบประมาณในภาพรวมของกรมชลประทาน ๑๙,๕๓๔.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๗๑๙.๒๑ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๕๒ เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย

๑) งบรายจ่ายประจำ งบประมาณ ๔,๔๖๒.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๖๑.๗๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๘.๔๔ เปอร์เซ็นต์

๒) งบรายจ่ายลงทุน งบประมาณ ๑๕,๐๗๒.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๕๕๗.๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๓๖.๘๗ เปอร์เซ็นต์

โดยกรมชล...

โดยกรมชลประทานมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ คิดเป็น ๑๙ เปอร์เซ็นต์

ไตรมาสที่ ๒ คิดเป็น ๓๙ เปอร์เซ็นต์

ไตรมาสที่ ๓ คิดเป็น ๕๗ เปอร์เซ็นต์

ไตรมาสที่ ๔ คิดเป็น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

๓) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี

ในภาพรวมกรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗๔๔ รายการ งบประมาณ ๗,๔๗๙.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๗๘๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ๕๐.๖๗ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือต้องดำเนินการ ๓,๖๘๙.๙๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔๙.๓๓ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในรายการคงเหลือที่ต้องดำเนินการเป็นรายการงานของ สบอ. จำนวน ๔๒ รายการ

๔) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖

ในภาพรวมกรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายงบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๒๐๖ รายการ งบประมาณ ๕,๑๓๘.๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๘๘๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ๗๕.๖๑ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ไม่มีรายการงานของ สบอ.

๕) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในภาพรวมกรมชลประทาน มีงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๓๒ รายการ งบประมาณ ๑,๒๐๑.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๗๗ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๓๑ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้มีรายการงานของ สบอ. จำนวน ๑๒๗ รายการ (งานโครงการ ๓ รายการ และงานครุภัณฑ์ ๑๒๔ รายการ)

๖) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในภาพรวมกรมชลประทาน มีงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๗ รายการ งบประมาณ ๗๐๓.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๘.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ๑๖.๙๑ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ไม่มีรายการงานของ สบอ.

สบอ. งบประมาณพลางก่อนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๔ รายการ เพื่อดำเนินการในงานต่อเนื่องของ สบอ. ซึ่งเป็นงานที่มีความจำเป็น และชี้แจงว่าหากไม่รับการจัดสรรหน่วยงานจะทำงานไม่ต่อเนื่อง แต่เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ปัจจุบันยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๘ รายการ งบประมาณ ๑๖๑.๘๓ ล้านบาท ซึ่ง สบอ. ต้องชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหารถึงสาเหตุ/ปัญหา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงอยากทราบแผนการดำเนินการ เนื่องจาก สบอ. ได้รับสรรจัดงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

๒.๒ สรุปแผนผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกแหล่งงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ผ.บ.บอ.

สบอ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากทุกแหล่งงบประมาณ จำนวน ๒๖๓ รายการ งบประมาณ ๓๖๙,๓๒๘,๕๑๓ บาท ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กั้นไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๔๒ รายการ งบประมาณ ๑๑๕,๓๘๗,๙๖๘ บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๙๔ รายการ งบประมาณ ๒๐๐,๖๙๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยงานดำเนินการเอง จำนวน ๗๖ รายการ งบประมาณ ๑๖๘,๘๖๕,๖๐๐ บาท และงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๓๑,๘๒๕,๔๐๐ บาท (จ้างเหมา ๒๖,๔๔๖,๗๐๐ บาท ดำเนินการเอง ๕,๓๗๘,๗๐๐ บาท)
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๗ รายการ งบประมาณ ๕๓,๒๔๙,๕๔๕ บาท ประกอบด้วย งานโครงการ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๓๘,๗๔๙,๖๑๕ บาท และครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒๔ รายการ งบประมาณ ๑๔,๔๙๙,๙๓๐ บาท

**แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินก้นเหลือมีปี ๖๖**

สบอ. มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กั้นไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๔๒ รายการ งบประมาณ ๑๑๕,๓๘๗,๙๖๘ บาท ประกอบด้วย

- คอช.ภาคเหนือตอนบน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
  - คอช.ภาคใต้ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔๕๐,๑๔๙ บาท
  - คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๔๐๐ บาท
  - ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๔,๘๖๘,๕๐๐ บาท
  - ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๗๙,๖๓๔,๐๐๐ บาท
  - ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒๘,๔๓๓,๙๐๐ บาท
  - ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท
- โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งบประมาณ ๗๘,๖๗๖,๘๔๓ บาท คิดเป็น ๖๘.๒๓ เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ รายการ งบประมาณ ๓๘,๘๕๗,๐๕๙ บาท
  - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๗๔,๕๓๒,๕๐๙ บาท
  - ยังไม่มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท
  - คืบเงิน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓,๔๐๐ บาท
- ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินก้นเหลือมีปี ๖๖ ครบแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

สบอ. มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๙๔ รายการ งบประมาณ ๒๐๐,๖๙๑,๐๐๐ บาท ได้รับจัดสรร ๑๗๔,๒๓๙,๖๐๐ บาท (ในส่วนของเหลือ รอจัดสรรอีกประมาณ ๒๖ ล้านบาท เป็นงานจ้างเหมาที่ต้องรอผลอนุมัติรับราคางาน) ประกอบด้วย

- ส่วนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๙๓๔,๖๐๐ บาท
- ส่วนบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒,๗๖๘,๖๐๐ บาท
- ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณ ๘๓,๙๓๘,๐๐๐ บาท
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๖,๖๖๖,๗๐๐ บาท
- ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๓๖,๐๐๘,๐๐๐ บาท
- คอช.ภาคเหนือตอนบน จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๑,๑๑๖,๙๐๐ บาท
- คอช.ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๘,๔๔๐,๔๐๐ บาท
- คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๘,๖๔๒,๗๐๐ บาท
- คอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๘,๖๘๖,๖๐๐ บาท
- คอช.ภาคกลาง จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๗,๙๒๓,๔๐๐ บาท
- คอช.ภาคตะวันออก จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๗,๒๗๕,๙๐๐ บาท
- คอช.ภาคตะวันตก จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๕,๙๗๐,๗๐๐ บาท
- คอช.ภาคใต้ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๙,๘๑๓,๕๐๐ บาท
- ทน.๑ - ๙ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๒,๕๐๕,๐๐๐ บาท

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน ๕๘ รายการ
- ยังไม่ทำข้อผูกพัน จำนวน ๓๖ รายการ (อนุมัติแผน จำนวน ๓๔ รายการ และ อนุมัติรับราคา จำนวน ๒ รายการ) ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลที่กองแผนงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ สบอ. ยังไม่ทำข้อผูกพัน จำนวน ๖๘ รายการ จะเห็นว่า ข้อมูลไม่ตรงกัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่กรอกข้อมูลในระบบอ็อปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๐,๓๙๑,๓๕๒ บาท คิดเป็น ๒๓.๑๘ เปอร์เซ็นต์ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ ๑๖๐,๒๙๙,๖๔๘ ล้านบาท คิดเป็น ๗๖.๘๒ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ สบอ. มีเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.) คิดเป็น ๖๖.๖๙ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัจจุบันเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

**แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๗**

สบอ. มีงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๗ รายการ งบประมาณ ๕๓,๒๔๙,๕๔๕ บาท ได้รับจัดสรร ๒,๑๓๐,๘๗๗ บาท ประกอบด้วย

- ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๔,๙๙๙,๖๑๕ บาท
- ส่วนบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ส่วนการใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท
- ส่วนบริหารทั่วไป จำนวน ๑๒๔ รายการ งบประมาณ ๑๔,๔๙๙,๙๓๐ บาท

โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒,๑๓๐,๘๗๗ บาท คิดเป็น ๔.๐๐ เปอร์เซ็นต์

**๒.๓ รายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๗**

ผบ.บอ.

สบอ. มีรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๒ รายการ งบประมาณ ๖๓๔.๗๖ ล้านบาท โดยหน่วยงานได้ยืนยันข้อมูลตามร่าง พ.ร.บ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๘ รายการ งบประมาณ ๖๓๒.๕๑ ล้านบาท และขอยกเลิกรายการงาน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท (ส่วนอุทกวิทยา ๓ รายการ และศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน ๑ รายการ) ทั้งนี้ สบอ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๙๔ รายการ งบประมาณ ๒๐๐.๖๙ บาท คงเหลืออีก จำนวน ๑๑๔ รายการ งบประมาณ ๓๘๗.๔๔ ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อไป

ผบ.บอ.

งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ของ สบอ. มีจำนวน ๑๙ รายการ ซึ่งจะต้องติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากเหลือระยะเวลาในการดำเนินการประมาณเพียง ๔-๕ เดือน ประกอบด้วย

- ส่วนบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๐.๐๐ ล้านบาท
- ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๑๒๑.๗๓ ล้านบาท
- ส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๕๕.๕๐ ล้านบาท
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๑๕.๐๐ ล้านบาท
- ศอช.ภาคเหนือตอนบน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๐.๒๑ ล้านบาท
- ศอช.ภาคใต้ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๑.๐๐ ล้านบาท

ข้อคิดเห็น...



ข้อคิดเห็น

ผส.บอ.

งบประมาณที่รับจัดสรรงบประมาณพลาจก่อน จำนวน ๙๔ รายการ ในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเอง ส่วนใหญ่เป็นงานของส่วนอุทกวิทยานั้น และการติดตามรายการงานที่มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท เนื่องจากกรมฯ มีความกังวลในส่วนงานดำเนินการเองที่มีงบประมาณเกิน ๕๐ ล้านบาท จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณหรือไม่ ซึ่งสำนัก/กอง ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ในการนี้จึงต้องการติดตามรายการงานของ สบอ. ที่มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ว่ามีวิธีดำเนินการอย่างไรสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณได้หรือไม่ จึงขอให้ก่อนนี้ผู้กพันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อไม่ให้กันเหลือมปีเกิน ๕๐ เปอร์เซนต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบประมาณปี ๒๕๖๘ ที่จะต้องชี้แจงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

## เรื่องเพื่อพิจารณา

## ๓.๑ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

## - เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๖

ผบ.บอ.

สบอ. ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินกันเหลือมปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๑๕.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘.๖๘ ล้านบาท คิดเป็น ๖๘.๒๓ เปอร์เซนต์ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณ ๓๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็น ๓๑.๗๐ เปอร์เซนต์ โดยงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ ๓ หน่วยงาน ดังนี้

- ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ งบประมาณ ๘๐ ล้านบาท
- ส่วนความปลอดภัยเขื่อน งบประมาณ ๒๘ ล้านบาท
- ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา งบประมาณ ๒ ล้านบาท

ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือ

ตน.บอ.

ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ มีงบประมาณกันเหลือมปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ รายการ ปัจจุบันคงค้างเบิกจ่าย จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมาเบิกจ่ายตามงวดในสัญญา ประกอบด้วย

๑. งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๙๔ ล้านบาท ซึ่งจะครบสัญญาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๒. สำรวจรูปตัดลำน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง งบประมาณ ๓๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๘๔ ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปัจจุบันรอตรวจรับงานรอบสุดท้าย ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ผบ.บอ. ...

- ผปช.บอ. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน มีงบประมาณกันเหลือมปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย
๑. งานจ้างศึกษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๕๐ เปอร์เซนต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีการปรับอยู่ประมาณวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการทดสอบที่ AIT โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งเล่ม Draft Final และเล่ม Final ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
  ๒. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) จำนวน ๓ รายการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงวดที่ ๘ ตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
- ผปบ.บอ. ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา มีงบประมาณกันเหลือมปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
- ผปบ.บอ. ปัจจุบันรายการงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ๙๔ รายการ มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- อนุมัติแผน จำนวน ๓๔ รายการ (ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จำนวน ๑๗ รายการ และส่วนอุทกวิทยา จำนวน ๑๖ รายการ)
  - อนุมัติรับราคา จำนวน ๒ รายการ
  - ทำข้อผูกพัน จำนวน ๕๘ รายการ
- ขอให้ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำและส่วนอุทกวิทยา ชี้แจงรายการงานที่อยู่ระหว่างอนุมัติแผน
- ตบ.บอ. ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ ได้รับจัดสรรงบพลางก่อน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง จำนวน ๑ รายการ (งานบำรุงรักษากล้อง CCTV) และเป็นจ้างเหมาบางส่วน (งานบำรุงรักษาโทรมาตร) จำนวน ๑๗ รายการ ในส่วนของงานจ้างเหมา อนุมัติแผนแล้ว ครบทั้ง ๑๗ รายการ อนุมัติกรรมการ อนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดหา ซึ่งงานบำรุงรักษาระบบ โทรมาตร ทั้ง ๑๗ รายการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณพลางก่อน ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
- เจ้าหน้าที่พัสดุ งานบำรุงรักษาโทรมาตร จำนวน ๑๗ รายการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา TOR ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ จำนวน ๙ รายการ ที่ยังไม่ได้เสนอ ผส.บอ. อนุมัติ ส่วนอีก ๘ รายการ ผส.บอ. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่วนราคากลางเห็นชอบทั้ง ๑๗ รายการแล้ว
- ผส.บอ. งานบำรุงรักษาโทรมาตร จำนวน ๑๗ รายการ ให้เร่งรัดเอกสารด้านพัสดุ/การจัดหา และก่อนนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

- ผอท.บอ. ส่วนอุทกวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ รายการ ทำข้อผูกพันแล้ว จำนวน ๑ รายการ คงเหลือจำนวน ๑๖ รายการ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนอนุมัติแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา (งานบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง ลักษณะงานเป็นงานซื้ออะไหล่)
- มอ.บอ. งานบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน ๑๖ รายการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลแล้ว จำนวน ๑๐ รายการ เปิดซอง ๑ รายการ ซึ่งจะได้ผู้ชนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และกำลังประกาศเชิญชวน จำนวน ๕ รายการ คาดว่าจะได้ผู้ชนะประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
- ผส.บอ. งานบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก ซึ่งเป็นงานซื้ออะไหล่ ขอให้ก่อกำหนดผูกพันภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เช่นเดียวกับงานบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่
- ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ระหว่างอนุมัติแผน จำนวน ๑ รายการ มีความเสี่ยงเนื่องจากมีการปรับแผน คาดว่าจะก่อกำหนดผูกพันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๗
- ผปบ.บอ. สบอ. มุ่งงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๗ รายการ แบ่งเป็นงานโครงการ จำนวน ๓ รายการ (ส่วนอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และส่วนบริหารจัดการน้ำ) และงานครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒๔ รายการ (ส่วนบริหารทั่วไป) ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือ
- ผอท.บอ. ส่วนอุทกวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการตะกอนแขวนลอย อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจและวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายในส่วนที่เป็นงานดำเนินการเองแล้ว ส่วนที่คงเหลือ ๑๔ ล้านบาท เป็นงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์
- เจ้าหน้าที่พัสดุ งานครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ของส่วนอุทกวิทยา หน่วยงานอยู่ระหว่างรอ Spec ที่ปรับปรุงของสำนักวิจัยฯ
- งานครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ของส่วนการใช้น้ำฯ อยู่ในขั้นตอนการทำเอกสารรายงานพิจารณาผลเสนอ ผส.บอ. เพื่ออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๘ ล้านบาท
- ผจน.บอ. ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการศึกษาคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยระบบตรวจวัดระยะไกลอัจฉริยะ ลำบากเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจาก e-bidding เป็นวิธีการคัดเลือกเนื่องจากมีผู้ผ่านการประกวดราคาเพียงรายเดียว ปัจจุบันได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะแล้ว และคาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
- เจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการศึกษาคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระ ประกาศผู้ชนะแล้วและจะครบการยื่นอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และทางพัสดุจะส่งเอกสารให้กับการเงินเพื่อขอรับงบประมาณจากส่วนเงินทุนฯ

ในส่วนงานครุภัณฑ์ของส่วนบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นงานจัดซื้อรถยนต์ของ ศอช.ภาคฯ ได้ออกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะครบกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

### ข้อสรุป

ผส.บอ.

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๖๗

๑. ส่วนอุทกวิทยา ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และติดตาม Spec เครื่องมือ
๒. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน อยู่ระหว่างรอเสนอผู้ชนะให้ ผส.บอ. อนุมัติ
๓. ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ผปน.บอ.

๔. ส่วนบริหารทั่วไป ขอให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอให้ทุกรายการก่อนนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

SWAMP ได้รับเงินหมุนเวียนฯ กลางปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง ติดปัญหาขอ ICT ออกเลข Spec ให้อีก ๑ รายการ คาดว่าจะผูกพันประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ผส.บอ.

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเป็นตัวชี้วัด อีกทั้งงบเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี ๒๕๖๘ จะเข้าประชุมพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์หรือประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย/ก่อนนี้ผูกพัน

๓.๒ การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผบท.บอ.

แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

#### ๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๑.๑ ก่อนผ่านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภารวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไข รูปแบบ เนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม
- ๑.๒ หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ (คณะอนุกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒) หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และเผยแพร่ในระบบ e-GP Website ของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้

๑.๓ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้”

## ๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ชื้อหรือจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้

๒.๒ การเผยแพร่ ประกาศ และเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
- วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
- การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

หากหน่วยงานทราบรายการงานที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการขอความเห็นชอบแผนงานได้ทันที ทางพัสดุจะนำแผนงานประกาศในทางเว็บไซต์ในระบบ e-GP และดำเนินการตามขั้นตอนในระบบจนถึงได้ผู้ชนะรอลงนามในสัญญา

ขอให้แต่ละส่วนที่ได้รับงบประมาณทุกรายการงาน ดำเนินการในระบบ PMS และทางฝ่ายพัสดุจะเข้าไปดำเนินการในระบบต่อไป ซึ่งข้อมูลระบบ PMS ทางกองพัสดุจะดึงข้อมูลไปใช้ด้วย ทั้งนี้ท่าน รร. ให้ติดตามความก้าวหน้าข้อมูลในระบบทุก ๑๐ วัน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผส.บอ.

รายการงานตาม ร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๗ อีกจำนวน ๑๑๔ รายการ ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขอให้ดำเนินการในระบบ PMS เพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุมัติแผน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ประมาณเมษายน ๒๕๖๗ โดยขอให้งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ก่อนนี้ผูกพันทุกรายการ ก่อนที่จะเข้าชี้แจงงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเดือนพฤษภาคม

ผบ.บอ.

งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๙ รายการ ประกอบด้วย

- งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๘ รายการ
- งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๖ รายการ
- งานดำเนินการเอง จำนวน ๕ รายการ

ประเด็นข้อสังเกต

- ผส.บอ.                    ในส่วนของงานที่มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ประเภทการดำเนินการเป็นงานจ้าง  
 เหมาบางส่วนที่มีการกันเงินในส่วนของงานดำเนินการเองที่เบิกจ่ายหลัง ๓๐ กันยายน  
 ๒๕๖๗ สามารถกันเหลือมาได้หรือไม่ และเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใด
- เจ้าหน้าที่พัสดุ        ในระบบ GF จะลงข้อมูลเงินกันเหลือไว้ เพื่อให้กรมบัญชีกลางพิจารณาในส่วนที่ขอ  
 งบประมาณ
- ตบ.บอ.                    จากการดำเนินการในปีที่แล้ว ฝ่ายติดตามฯ จะขอกันงบประมาณเฉพาะในส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง  
 ค่าล่วงเวลา แต่ในส่วนของค่าแรง กองการเงินไม่ให้กันงบประมาณไว้ ดังนั้นใน  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงวางแผนกันงบประมาณเฉพาะในส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา  
 สำหรับติดตามงานจ้างเหมาจนกว่าจะครบอายุสัญญา
- ผจน.บอ.                    โครงการศึกษาเกณฑ์ปฏิบัติการกักเก็บน้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ  
 บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ขอปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 โดยจะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จากเดิมที่จะเริ่มเบิกจ่ายในเดือนกันยายน  
 ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไข TOR คาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และ  
 ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป
- เจ้าหน้าที่พัสดุ        โครงการบึงราชนก ปัจจุบันประกาศเผยแพร่แผนในระบบ e-GP คาดว่าจัดทำเอกสารเสนอ  
 ผส.บอ. ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุมัติ พด.๐๑  
 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอราคากลางและ TOR

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ข้อสรุปที่ประชุม

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี โดยส่วนประมวลิเคราะห์  
 สถานการณ์น้ำและส่วนความปลอดภัยเขื่อน คาดการณ์เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้งาน  
 ศึกษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ของส่วนความปลอดภัยเขื่อน  
 คาดการณ์เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ขอให้เร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผน
๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปกลางก่อน มอบหมาย ผบ.บ. ติดตามและ  
 ตรวจสอบงบประมาณการรายงานผลเบิกจ่ายข้อมูลจาก กผง. และ สบอ. ให้ตรงกันหรือสอดคล้อง ไม่แตกต่าง  
 กันมาก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการชี้แจงที่ประชุมผู้บริหารกรม
๓. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ส่วนอุทกวิทยา  
 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ และส่วนบริหารทั่วไป เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันงบบุณเวียนฯ  
 ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๔. งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
 ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑๔ รายการ ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง...

จัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการในระบบ PMS ตามที่กองพัสดุแจ้ง และสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

๕. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คาดการณ์ว่าจะเข้าชี้แจงประมาณเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานก่อนนี้ผูกพันรายการงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จะต้องชี้แจงต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นายสำราญ บุญถิ่น

ปค.บอ.

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายชวลิต ฉลอม

ผบบ.บอ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม