



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๒๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) **งบ 1436**  
จำแนกตามสายงาน

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่ ผอ.ผง. มอบหมายให้ส่วนติดตามและประเมินผล จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ และรายการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ร้อยละ ๓๖.๖๖) ทั้งนี้ได้อัพโหลดข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อทราบ

(นางธัญญ์ จิรานิศาสดร์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สั่งท., ผอ.ค.ทค

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ดั่งสมบุญ)

ผส.บอ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒

รายละเอียดรายการงานตาม พรบ. ปี 2562 ที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ร้อยละ 36.66)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)	งบที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
	จำนวน 3,692 รายการ			44,303,907,670	32,798,520,375	2,159,009,964	6.58
	สป.1 มีจำนวนรายการทั้งหมด 120 รายการ			967,504,600	661,287,201	97,759,377	14.78
1	(1.1.19) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160585 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,250,000	1,250,000	125,300	10.02
2	(1.1.1) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160567 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	4,400,000	2,200,000	441,229	20.06
3	(1.1.20) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160586 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,500,000	1,500,000	124,850	8.32
4	(1.2.1) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 161167 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,500,000	857,000		
5	(1.3.4) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 161527 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,200,000	1,200,000		
6	(1.1.3) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบ้าน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน - [ 160569 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	843,000	843,000	151,206	17.94
7	(1.1.21) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำพูน ตำบลศรีบ้าน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน - [ 160587 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	800,000	800,000	249,773	31.22
8	(1.2.2) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานลำพูน ตำบลตอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ - [ 161168 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,000,000			
9	(1.1.10) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160576 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	2,400,000	1,200,000	136,880	11.41
10	(1.1.11) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำสายย่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160577 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	2,000,000	2,000,000	349,500	17.48
11	(1.1.24) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160590 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	900,000	900,000	173,249	19.25
12	(1.2.8) กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงานโครงการ จำนวน 4 แห่ง แก้มลิงห้วยหลวงวังธาร 1 แห่ง และบ่อพักน้ำจำนวน 14 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 161174 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,150,000			
13	(1.3.3) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 161526 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,100,000	1,100,000		
14	(1.1.9) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำป่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160575 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	600,000	600,000	124,620	20.77
15	(1.1.23) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160589 ]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ดำเนินการเอง	1,000,000	1,000,000	78,210	7.82

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
	<b>สบอ. มีจำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ</b>					<b>46,173,300</b>
81	(1.4.1) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161637 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,750,000
82	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161640 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	13,163,700
83	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดสรรน้ำโดยความร่วมมือไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161642 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	144,000
84	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำนอง 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161644 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,440,000
85	(1.4.14) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161650 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	197,400
86	(1.4.29) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161665 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,908,200
87	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,000,000
88	(24.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) กรุงเทพมหานคร - [ 163168 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	18,570,000
	<b>กพท. มีจำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ</b>					<b>120,000,000</b>
89	(1) ประตุระบายน้ำกุดสวน โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ - [ 167619 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	60,000,000
110	(2) ประตุระบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จังหวัดชัยภูมิ - [ 167620 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	60,000,000
	<b>สพญ มีจำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ</b>					<b>556,144,700</b>
91	(1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำบ้านหาดแดง พร้อมอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [ 167398 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	781,000
92	(1) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ - [ 167623 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่		งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	100,000,000
93	(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน - [ 162989 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 4	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	300,000,000

## รายละเอียดรายการงานตาม พรบ. ปี 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	ระยะเวลา	ประเภทการดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)
	จำนวน 110 รายการ					1,865,157,600
	สขป.2 มีจำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ					175,064,800
1	(1.2.10) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบล บ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 161176 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	1,210,000
2	(1.2.25) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 162023 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	1,000,000
3	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน - [ 161752 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	ดำเนินการเอง	5,000,000
4	ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.000 กม. - [ 162219 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	5,000,000
5	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [ 162225 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	7,888,000
6	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [ 162226 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,760,000
7	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่กืด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [ 162227 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000
8	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [ 162228 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	3,540,000
9	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่เสียงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [ 162229 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	5,270,000
10	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.700 กม. - [ 162230 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,760,000
11	ปรับปรุงทางเข้าถนนห้วงงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [ 162231 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	งานปีเดียว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,300,000
12	ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน้ำแม่กรณ์ - แม่ก๊ก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [ 162399 ]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	งานปีเดียว	จ้างเหมาบางส่วน	4,950,000

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับ สำนักงาน	ประเภทการ ดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)	งบที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
3301	(23.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก - [ 163165 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	31,360,000	31,360,000		
3302	(23.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการฝายชะมวง จังหวัดสงขลา - [ 163167 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	19,600,000	19,600,000	1,095,563	5.59
3303	(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน - [ 167278 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000	6,000,000		
3304	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [ 167281 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	9,000,000	9,000,000		
3305	(7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - [ 167290 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	22,500,000	22,500,000		
3306	(7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 167288 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	22,500,000	22,500,000	2,784,659	12.38
3307	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 167282 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	7,000,000	7,000,000		
3308	(7.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย อำเภอลำสนธิ จังหวัดชุมพร - [ 167289 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	17,500,000	17,500,000		
3309	(7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตุระบายน้ำแม่หาดวัง จังหวัดตรัง - [ 167291 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	15,000,000	15,000,000	4,620,824	30.81
3310	(7.6) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 167283 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000	6,000,000		
3311	(7.7) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยชะยุ้ง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 167284 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000	6,000,000		
3312	(7.8) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ตำบลป่าแตด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย - [ 167285 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	6,000,000	6,000,000		
3313	(7.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง - [ 167286 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	15,680,000	15,680,000	107,138	0.68
3314	(7.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง - [ 167287 ]	สำนักบริหารโครงการ	จ้างเหมาทั้งโครงการ	15,680,000	15,680,000	505,723	3.23
	สบอ. มีจำนวนรายการทั้งหมด 78 รายการ			161,414,800	87,399,900	19,997,581	22.88
3315	(1.4.3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 คูณน้ำ สายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161639 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	17,112,800			
3316	(1.4.5) บำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV คูณน้ำเจ้าพระยา สายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161641 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	684,000			






ลำดับ	ชื่องาน / งบประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับ สำนักงาน	ประเภทการ ดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)	งบที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
3332	(1.4.24) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161660 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	822,500			
3333	(1.4.25) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161661 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	493,500			
3334	(1.4.26) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ฝายติดตาม และพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161662 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	559,300			
3335	(1.4.27) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161663 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	1,776,600			
3336	(1.4.28) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161664 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	921,200			
3337	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี ฝายติดตาม และพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161666 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	1,677,900			
3338	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝาย ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161667 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	1,316,000			
3339	(1.4.2) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็กรวม 22 ลุ่มน้ำ ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161638 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	13,000,000	13,000,000	27,300	0.21
3340	(1.4.34) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - [ 161670 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	1,116,000	1,116,000	247,370	22.17
3341	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 161671 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	1,056,000	1,056,000	141,072	13.36
3342	(1.4.36) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี - [ 161672 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	360,000	360,000	98,320	27.31
3343	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ โครงการติดตามการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชย ศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161166 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	730,000	730,000	117,648	16.12
3344	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืช ฤดูแล้งในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [ 163092 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	908,000	908,000	210,933	23.23
3345	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [ 163094 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	832,000	832,000	220,015	26.44
3346	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคูณภาพการ บริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [ 163095 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	412,500	412,500	138,491	33.57

ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับ สำนักงาน	ประเภทการ ดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)	งบที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
3347	(1.5.1) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 163075 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	3,300,000	3,300,000	1,013,296	30.71
3348	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [ 163097 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	1,500,000			
3349	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 163098 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	1,500,000	1,500,000	459,026	30.60
3350	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [ 163099]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	900,000	900,000	221,419	24.60
3351	(1.6.18) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำชลประทานกับพืช จังหวัดนครราชสีมา - [ 163104 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	600,000	600,000	96,838	16.14
3352	(1.7.1) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163106 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	7,965,500	7,965,500	2,526,237	31.71
3353	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [ 163108 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	6,883,500	6,883,500	2,082,127	30.25
3354	(1.7.4) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [ 163109 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	732,000	732,000	228,800	31.26
3355	(1.5.5) ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 163079 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	1,579,900	1,579,900	290,338	18.38
3356	(1.6.15) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 163101 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	722,600	722,600	27,250	3.77
3357	(1.7.5) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 163110 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	8,291,300	8,291,300	2,690,351	32.45
3358	(1.7.6) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 163111 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	895,000	895,000	233,200	26.06
3359	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163080 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	778,400	778,400	44,076	5.66
3360	(1.5.7) ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163081 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	1,531,000	1,531,000	109,770	7.17
3361	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163102 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	722,600	722,600	81,213	11.24



ลำดับ	ชื่องาน / ประมาณการ	ชื่อหน่วยงานระดับ สำนักงาน	ประเภทการ ดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)	งบที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
3362	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163112 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	6,883,500	6,883,500	2,253,902	32.74
3363	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทก วิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัด นครราชสีมา - [ 163113 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	745,600	745,600	157,340	21.10
3364	(1.168.2922) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน เคลื่อนที่รถยนต์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [ 166258 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	526,000	526,000	34,914	6.64
3365	(1.7.9) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคกลาง จังหวัดชัยนาท - [ 163114 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	7,243,000	7,243,000	1,772,161	24.47
3366	(1.7.10) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง จังหวัดชัยนาท - [ 163115 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	714,900	714,900	235,560	32.95
3367	(1.5.10) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บ น้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียง เหนือ - [ 163084 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	611,600	611,600	191,600	31.33
3368	(1.7.11) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทก วิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัด ชลบุรี - [ 163116 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	6,883,500	6,883,500	2,096,119	30.45
3369	(1.5.11) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บ น้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัด กาญจนบุรี - [ 163085 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	556,000	556,000	176,000	31.65
3370	(1.7.13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทก วิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163118 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	6,297,200	6,297,200	1,485,077	23.58
3371	(1.7.14) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163119 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	382,300	382,300	87,240	22.82
3372	(1.168.2926) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทก วิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [ 166262 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	540,000	540,000	93,440	17.30
3373	(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ ศูนย์อุทกวิทยา ชลประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [ 166263 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	360,000	360,000	63,840	17.73
3374	(1.2) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน - [ 163072 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	5,000,000			
3375	(1.8.1) วิศวกรรมการวัดความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่กวางอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163122 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000	12,968	16.21
3376	(1.8.2) วิศวกรรมการวัดความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่ทะลบลาง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163123 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000	6,960	8.70
3377	(1.8.5) วิศวกรรมการวัดความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัด สุโขทัย - [ 163126 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000		
3378	(1.8.6) วิศวกรรมการวัดความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัด ร้อยเอ็ด - [ 163127 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000		

ลำดับ	ชื่อกิจการ / ประเภทกิจการ	ชื่อหน่วยงานระดับ สำนักงาน	ประเภทการ ดำเนินงาน	งบประมาณ(บาท)	งบที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
3379	(1.8.7) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัด ราชบุรี - [ 163128 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000	19,550	24.44
3380	(1.8.8) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยผาก จังหวัด เพชรบุรี - [ 163129 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000		
3381	(1.8.9) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต - [ 163130 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000		
3382	(1.8.10) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองท่อม จังหวัดสงขลา - [ 163131 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	80,000	80,000	5,820	7.28
3383	(1.8.11) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 163132 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	40,000	40,000		
3384	(1.8.12) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองหลวงรัชชโล ธ จังหวัดชลบุรี - [ 163133 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	40,000	40,000		
3385	(1.8.13) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยจุบใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 163134 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	40,000	40,000		
3386	(1.8.14) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองห้วยช้าง จังหวัดพิจิตร - [ 163135 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	40,000	40,000		
3387	(1.8.15) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัด ศรีสะเกษ - [ 163136 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	ดำเนินการเอง	40,000	40,000		
3388	(1.8.16) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือน้ำ พายุกรรมเขื่อนแม่จันทน์ชล จ.เชียงใหม่ - [ 163137 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	900,000			
3389	(1.8.17) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือน้ำ พายุกรรมเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา - [ 163138 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	900,000			
3390	(1.8.18) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือน้ำ พายุกรรมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี - [ 163139 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	900,000			
3391	(1.8.19) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือน้ำ พายุกรรมเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี - [ 163140 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	900,000			
3392	(25.1) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของเขื่อนแม่จัน ชล จ.พิจิตร - [ 163169 ]	สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	20,000,000			
	กทท. มีจำนวนรายการทั้งหมด 118 รายการ			6,413,446,500	5,969,558,123	594,327,664	9.96
3393	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161722 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	50,000,000	50,000,000		
3394	ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองลำแค้น อำเภอนครหลวง, ศรี นครินทร์ จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 29.100 กม. - [ 162753 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	จ้างเหมาทั้ง โครงการ	110,000,000			
3395	(43) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่าง เก็บน้ำแม่สะลม ตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167220 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ดำเนินการเอง	70,000,000	70,000,000	9,719,555	13.89
3396	(44) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝาย ดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 167221 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000	11,860,594	12.48
3397	(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการประดูระบายน้ำอ้างอิง บ้าน ร่องรว จังหวัดเชียงราย - [ 167010 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ดำเนินการเอง	1,145,300	600,000	31,360	5.23
3398	(5) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำปาง - [ 167182 ]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง	ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000	13,511,475	16.89




ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)  
จำแนกตามสายงาน

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562



# รายละเอียดข้อมูล




## ประกอบด้วย

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน



# 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)




รายการปีเดียว จำนวนทั้งสิ้น 6,933 รายการ งบประมาณ 48,161.35 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 5,134 รายการ (74.05%) งบประมาณ 41,151.84 ล้านบาท (85.45%)

## รายการผูกพันปีงบประมาณ

- ผู้ผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว 101 รายการ งบประมาณ 8,054.24 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 100 รายการ (99.01%) งบประมาณ 7,824.24 ล้านบาท (97.14%) และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (0.99%) งบประมาณ 230.00 ล้านบาท (2.86%) ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้นำวิทยากรท้องถิ่นต่างจังหวัดทางตอนกลาง

- ผู้ผูกพันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ งบประมาณ 2,078.06 ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว 4 รายการ (19.05%) งบประมาณ 96.52 ล้านบาท (4.64%) ได้แก่ 1. จังหวัดปทุมธานีสร้างฝายกั้นน้ำชลประทานพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี 2. ระบบส่งน้ำสายใหญ่ทุ่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม. โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาก ตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 3. คลองผันน้ำร่องช้างฝายกั้นน้ำฝาย และอาคารประกอบ โครงการประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง


อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองโฉบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 4. ระบบระบายน้ำฝายชลประทานโครงการประกอบ (จ้างเหมา) โครงการเชื่อมท่อโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี



หมายเหตุ : ร้อยละต้องงบประมาณ (พ.ร.บ.)

## 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:30 น.)



หมายเหตุ : งบประมาณปี 2562 ยังไม่รวมงบค่าเช่า

กองแผนงาน





