



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eศนค(ปก)๐๔/วส/๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสำราญ บุญถิ่น)  
ปก.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

**งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน**

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 280,584,885 บาท (จำนวน 195 รายการ)
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 56,732,104 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 20.22
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

**436,432,900 บาท**

### เงินกู้ยืมปี 2563

**งบประมาณ เงินกู้ยืมปี**

- จำนวน 41 รายการ
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 107,326,965 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 57.11
- งบเลิก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ
- งบการโอนโอนรับมาจากงบและโครงการแล้วเสร็จ
- งบที่ได้ตามวัตถุประสงค์
- คาดว่าเงินกู้ยืมแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2
- จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าเงินกู้ยืมแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3
- จำนวน 3 รายการ

**188,022,177 บาท**

### เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

**งบประมาณ เงินหมุนเวียน**

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 446,800 บาท
- งบเบิกจ่ายปัจจุบัน 446,800 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 100.00

**83,029,865 บาท**

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

**รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564**

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภาษีเงิน)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

| หน่วยงาน                          | จำนวน (รายการ) | ยกเลิก (รายการ) | การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ) | งบผูกพัน (สัญญา) |    |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|----|
|                                   |                |                 | งบผูกพัน                      | งบผูกพัน (สัญญา) |    |
| สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  | 211            | 2               | 0                             | 29               | 84 |
| ส่วนยุทธศาสตร์                    | 1              |                 |                               | 1                |    |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ               | 11             |                 | 10                            |                  | 1  |
| ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ   | 35             | 1               | 8                             | 3                | 23 |
| ส่วนอุทกวิทยา                     | 32             |                 | 23                            | 7                | 2  |
| ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา            | 5              |                 | 3                             | 1                | 1  |
| ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น            | 14             |                 | 14                            |                  |    |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน             | 44             |                 | 21                            | 5                | 18 |
| ชลประทานเหนือตอนบน                | 9              |                 |                               | 8                | 1  |
| ชลประทานเหนือตอนล่าง              | 8              |                 |                               |                  | 8  |
| ชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   | 8              | 1               |                               | 1                | 6  |
| ชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 9              |                 |                               |                  | 9  |
| ชลประทานกลาง                      | 10             |                 |                               | 4                | 6  |
| ชลประทานตะวันออก                  | 9              |                 |                               |                  | 9  |
| ชลประทานตะวันตก                   | 8              |                 |                               | 8                |    |
| ชลประทานใต้                       | 8              |                 |                               | 8                |    |

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชลประทาน 1 รายการ  
 ชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชลประทาน 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกฤทธิ์ยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

| โครงการ / หน่วยงาน                             | รวมทั้งสิ้น 385 รายการ |                    | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |                    | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |                    |                   | เบิกจ่าย ร้อยละ   |              |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | จำนวน                  | วงเงิน             | รวม                      | จ้างเหมา           | ทำเอง               | รวม                | จ้างเหมา          |                   | ทำเอง        |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป                               | 133                    | 83,029,865         | 446,800                  | 0                  | 446,800             | 446,800            | 0                 | 446,800           | 100.00       |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ                            | 12                     | 10,442,000         | 7,942,000                | 0                  | 7,942,000           | 2,612,147          | 0                 | 2,612,147         | 32.89        |
| ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ               | 65                     | 263,859,615        | 200,329,860              | 166,064,150        | 34,265,710          | 67,358,550         | 49,899,484        | 17,459,066        | 33.62        |
| ส่วนอุทกวิทยา                                  | 38                     | 77,285,409         | 68,927,409               | 24,581,409         | 44,346,000          | 26,519,146         | 24,581,409        | 1,937,737         | 38.47        |
| ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา                         | 5                      | 8,600,000          | 8,587,000                | 1,987,000          | 6,600,000           | 1,826,913          | 0                 | 1,826,913         | 21.28        |
| ส่วนความปลอดภัยเขื่อน                          | 17                     | 129,746,801        | 54,272,401               | 52,299,401         | 1,973,000           | 19,257,689         | 18,629,351        | 628,339           | 35.48        |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน                          | 45                     | 19,216,252         | 15,558,840               | 0                  | 15,558,840          | 8,074,421          | 0                 | 8,074,421         | 51.90        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนบน                | 9                      | 16,455,800         | 16,455,800               | 0                  | 16,455,800          | 6,614,077          | 0                 | 6,614,077         | 40.19        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคเหนือตอนล่าง              | 8                      | 14,956,200         | 14,956,200               | 0                  | 14,956,200          | 6,080,618          | 0                 | 6,080,618         | 40.66        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   | 8                      | 15,980,600         | 13,487,200               | 0                  | 13,487,200          | 5,561,699          | 0                 | 5,561,699         | 41.24        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 9                      | 14,294,000         | 14,294,000               | 0                  | 14,294,000          | 3,665,767          | 0                 | 3,665,767         | 25.65        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคกลาง                      | 10                     | 13,132,900         | 13,132,900               | 0                  | 13,132,900          | 5,420,352          | 0                 | 5,420,352         | 41.27        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออก                  | 9                      | 11,968,000         | 11,968,000               | 0                  | 11,968,000          | 3,309,237          | 0                 | 3,309,237         | 27.65        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันตก                   | 8                      | 10,166,300         | 10,166,300               | 0                  | 10,166,300          | 1,583,101          | 0                 | 1,583,101         | 15.57        |
| ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคใต้                       | 8                      | 17,451,200         | 17,451,200               | 0                  | 17,451,200          | 5,872,388          | 0                 | 5,872,388         | 33.65        |
| ส่วนยุทธศาสตร์                                 | 1                      | 900,000            | 900,000                  | 0                  | 900,000             | 302,965            | 0                 | 302,965           | 33.66        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>385</b>             | <b>707,484,942</b> | <b>468,875,910</b>       | <b>244,931,960</b> | <b>223,943,950</b>  | <b>164,505,869</b> | <b>93,110,244</b> | <b>71,395,625</b> | <b>35.09</b> |

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
2. เงินกันเหลือปี 2563
3. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่อระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

| โครงการ / หน่วยงาน                               | พ.ร.บ. ปี 2564 |                    | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |                    |                   |                    | คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |                    |                    |                | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |                   |               |                   | เบิกจ่าย ร้อยละ |
|--|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|  | จำนวน          | วงเงิน             | จำนวน                    | รวม                | จำนวน             | รวม                | จำนวน                                    | รวม                | จำนวน              | รวม            | จำนวน               | รวม               | จำนวน         | รวม               |                 |
| ส่วนอุตสาหกรรม                                   | 1              | 900,000            | 1                        | 900,000            | 0                 | 900,000            | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 1                   | 302,965           | 0             | 302,965           | 33.66           |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ                              | 11             | 9,944,000          | 10                       | 7,444,000          | 0                 | 7,444,000          | 1  | 2,500,000          | 2,500,000          | 0              | 10                  | 2,114,147         | 0             | 2,114,147         | 28.40           |
| ส่วนประสมวัสดุระเหยที่สถานีสูบน้ำ                | 35             | 153,554,200        | 28                       | 90,024,445         | 69,872,045        | 20,152,400         | 7  | 60,270,700         | 60,070,700         | 200,000        | 18                  | 3,900,945         | 29,529        | 3,870,816         | 4.33            |
| ส่วนอุทกวิทยา                                    | 32             | 52,544,000         | 31                       | 44,186,000         | 0                 | 44,186,000         | 1  | 4,608,000          | 4,608,000          | 0              | 16                  | 1,777,737         | 0             | 1,777,737         | 4.02            |
| ส่วนปรับปรุงรักษา                                | 5              | 8,600,000          | 5                        | 8,587,000          | 1987000           | 6,600,000          | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 4                   | 1,826,913         | 0             | 1,826,913         | 21.28           |
| ส่วนความปลอดภัยเขื่อน                            | 14             | 77,447,400         | 11                       | 1,973,000          | 0                 | 1,973,000          | 3  | 65,000,000         | 65,000,000         | 0              | 11                  | 628,339           | 0             | 628,339           | 31.85           |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน                            | 44             | 19,038,300         | 43                       | 15,558,840         | 0                 | 15,558,840         | 1  | 2,576,000          | 2,531,000          | 45,000         | 43                  | 8,074,421         | 0             | 8,074,421         | 51.90           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศเหนือตอนบน                | 9              | 16,455,800         | 9                        | 16,455,800         | 0                 | 16,455,800         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 8                   | 6,614,077         | 0             | 6,614,077         | 40.19           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศเหนือตอนล่าง              | 8              | 14,956,200         | 8                        | 14,956,200         | 0                 | 14,956,200         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 8                   | 6,080,618         | 0             | 6,080,618         | 40.66           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   | 8              | 15,980,600         | 6                        | 13,487,200         | 0                 | 13,487,200         | 1  | 1,493,400          | 1,260,700          | 232,700        | 6                   | 5,561,699         | 0             | 5,561,699         | 41.24           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 9              | 14,294,000         | 9                        | 14,294,000         | 0                 | 14,294,000         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 9                   | 3,665,767         | 0             | 3,665,767         | 25.65           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศกลาง                      | 10             | 13,132,900         | 10                       | 13,132,900         | 0                 | 13,132,900         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 10                  | 5,420,352         | 0             | 5,420,352         | 41.27           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศตะวันออก                  | 9              | 11,968,000         | 8                        | 11,968,000         | 0                 | 11,968,000         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 9                   | 3,309,237         | 0             | 3,309,237         | 27.65           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศตะวันตก                   | 8              | 10,166,300         | 8                        | 10,166,300         | 0                 | 10,166,300         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 8                   | 1,583,101         | 0             | 1,583,101         | 15.57           |
| ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศใต้                       | 8              | 17,451,200         | 8                        | 17,451,200         | 0                 | 17,451,200         | 0  | 0                  | 0                  | 0              | 8                   | 5,872,388         | 0             | 5,872,388         | 33.65           |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | <b>211</b>     | <b>436,432,900</b> | <b>195</b>               | <b>280,584,885</b> | <b>71,859,045</b> | <b>208,725,840</b> | <b>14</b>                                | <b>136,448,100</b> | <b>135,970,400</b> | <b>477,700</b> | <b>169</b>          | <b>56,732,104</b> | <b>29,529</b> | <b>56,702,575</b> | <b>20.22</b>    |

หมายเหตุ

1. ส่วนประสมวัสดุระเหยที่สถานีสูบน้ำ (งบจ้างเหมาฯ)เบิกจ่ายเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูบน้ำบ้าน สายัดตามและพายุกรมการนี้บ้าน สายัดตามและพายุกรมการนี้บ้าน สายัดตาม กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรสูบน้ำบ้านสายัดตามนี้บ้านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กส.1/2560(สพค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสภาพอากาศ ศูนย์อุทกวิทยาสภาพอากาศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซ่อมกับแผนดำเนินงานแล้ว

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงสมมติของค่าเงินเฟ้อผู้นำเข้า (COLI) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนต่อมปี 2563

| โครงการ / หน่วยงาน              | รวมทั้งสิ้น 41 รายการ |                    | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |                    |                   | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |                   |                   | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                 | จำนวน                 | วงเงิน             | รวม                      | จ้างเหมา           | ทำเอง             | รวม                 | จ้างเหมา          | ทำเอง             |                    |
| ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | 30                    | 110,305,415        | 110,305,415              | 96,192,105         | 14,113,310        | 63,458,205          | 49,869,955        | 13,588,250        | 57.53              |
| ส่วนอุทกวิทยา                   | 6                     | 24,741,409         | 24,741,409               | 24,581,409         | 160,000           | 24,741,409          | 24,581,409        | 160,000           | 100.00             |
| ส่วนความปลอดภัยเขื่อน           | 3                     | 52,299,401         | 52,299,401               | 52,299,401         | 0                 | 18,629,351          | 18,629,351        | 0                 | 35.62              |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ             | 1                     | 498,000            | 498,000                  | 0                  | 498,000           | 498,000             | 0                 | 498,000           | 100.00             |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน           | 1                     | 177,952            | 177,952                  | 0                  | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0.00               |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>              | <b>41</b>             | <b>188,022,177</b> | <b>187,844,225</b>       | <b>173,072,915</b> | <b>14,771,310</b> | <b>107,326,965</b>  | <b>93,080,715</b> | <b>14,246,250</b> | <b>57.14</b>       |

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันหลอมปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

| โครงการ / หน่วยงาน | รวมทั้งสิ้น 133 รายการ |                   | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |          |                | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |          |                | เบิกจ่าย<br>ร้อยละ |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------|---------------------|----------|----------------|--------------------|
|                    | จำนวน                  | วงเงิน            | รวม                      | จ้างเหมา | ทำเอง          | รวม                 | จ้างเหมา | ทำเอง          |                    |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป   | 133                    | 83,029,865        | 446,800                  | 0        | 446,800        | 446,800             | 0        | 446,800        | 100.00             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>133</b>             | <b>83,029,865</b> | <b>446,800</b>           | <b>-</b> | <b>446,800</b> | <b>446,800</b>      | <b>-</b> | <b>446,800</b> | <b>100.00</b>      |

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

| ลำดับที่ | ชื่องาน / งบประมาณ  | งบประมาณตามประมาณการ |             |              |
|----------|---|----------------------|-------------|--------------|
|          |   | รวม                  | จ้างเหมา    | ดำเนินการเอง |
|          | รวมทั้งสิ้น 13 รายการ   | 135,162,700          | 134,885,000 | 277,700      |
|          | <b>ส่วนบริหารจัดการน้ำ</b>  | 2,500,000            | 2,500,000   | 0            |
| 1        | (1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2498 ]          | 2,500,000            | 2,500,000   | 0            |
|          | <b>ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ</b>  | 58,985,300           | 58,985,300  | 0            |
| 2        | (1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2500 ]                       | 5,000,000            | 5,000,000   | 0            |
| 3        | (1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2499 ] | 3,000,000            | 3,000,000   | 0            |
| 4        | (24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 7802 ]   | 16,585,300           | 16,585,300  | 0            |
| 5        | (23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 7801 ]         | 12,000,000           | 12,000,000  | 0            |
| 6        | (137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8460 ]                                  | 10,000,000           | 10,000,000  | 0            |
| 7        | (136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบกรมมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8459 ]                              | 12,400,000           | 12,400,000  | 0            |
|          | <b>ส่วนอุทกวิทยา</b>  | 4,608,000            | 4,608,000   | 0            |
| 8        | (1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 7105 ]  | 4,608,000            | 4,608,000   | 0            |

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

| ลำดับที่ | ชื่องาน / ประเภทการ  | งบประมาณตามประเภทการ |                   |                |
|----------|--|----------------------|-------------------|----------------|
|          |  | รวม                  | จ้างเหมา          | ดำเนินการเอง   |
|          | <b>ส่วนความปลอดภัยเขื่อน</b>   | <b>65,000,000</b>    | <b>65,000,000</b> | <b>0</b>       |
| 9        | (22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนครหลวงรัชชโชติทร จ.ชลบุรี พ.ศ.2564 - [ 2573 ]                                  | 20,000,000           | 20,000,000        | 0              |
| 10       | (23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 - [ 2574 ]  | 25,000,000           | 25,000,000        | 0              |
| 11       | (24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนหนองปลาไหล จ.ระยอง พ.ศ.2564 - [ 2575 ]   | 20,000,000           | 20,000,000        | 0              |
|          | <b>ส่วนการใช้น้ำชลประทาน</b>   | <b>2,576,000</b>     | <b>2,531,000</b>  | <b>45,000</b>  |
| 12       | (1.191) งานซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 1558 ]      | 2,576,000            | 2,531,000         | 45,000         |
|          | <b>ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน</b>  | <b>1,493,400</b>     | <b>1,260,700</b>  | <b>232,700</b> |
| 13       | (1.147) โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรแม่น้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสภพระเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 8301 ] | 1,493,400            | 1,260,700         | 232,700        |

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

