



เลขที่เอกสารในระบบ E-Procurement 377/2568

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๒๑

ที่ สท ๐๖๓๔/๒๕๖๘

วันที่ ๒๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
เลขที่รับ / ๒๕๖๘
วันที่ ๓ มี.ค. ๖๘
เวลา 10.14 น.

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

เรียน ผศ.ญ.๑, ผศ.ชป. ๑, ผศ.บ.แม่แฝก-แม่จัดสมบูรณ์ชล, ผศ.บ.แม่แตง, ผศ.บ.แม่กวงอุดมธารา, ผศ.บ.เชียงใหม่ และ ผอ.ช.ภาคเหนือตอนบน

ตามที่ สำนักบริหารโครงการ มีหนังสือที่ สบก ๑๐๗๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารโครงการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ จึงขอจัดส่งมายังหน่วยงานของท่านเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใดโปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบตามแบบรับรองรายงานการประชุมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี)

ผส.บก.

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๑๘. นายอานนท์ กุลนิล

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๑๙. นางสาวระพีพรรณ คำไสย์

นักวิชาการป่าไม้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๒๐. นายคัชร กองกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒๑. นางสาวอัสรา วิวัฒน์รัตนสกุล

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

๒๒. นางสาวจิรัฐติกาญจน์ คำเรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

๒๓. นางสาวกมลชนก นิลโง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

กรมชลประทาน

โครงการชลประทานเชียงใหม่

๑. นายณรงค์ วงศ์จันทร์ทิพย์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

๒. นายชิตพล ปัญญาวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อำเภอแม่แตง

๓. นายมีชัย จันทร์กระจำ

ปลัดอำเภอแม่แตง

๔. นางสาวญาณิศา สันยาย

ปลัดอำเภอแม่แตง

บริษัทที่ปรึกษา

๕. นางสาวสินีนุช ศิริวุฒินานนท์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปกครอง สุตใจนาค (ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ : ประธานในการประชุม) ตามที่ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (EIMP) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการดำเนินงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมปีที่ ๑๑

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๗,๖๐๑,๖๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการโอนงบประมาณไปแล้ว ทั้งหมด ๑๑ แผนงาน จำนวน ๖๓,๙๑๖,๗๖๑.๑๒ บาท

จึงเห็นควรจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผน EIMP พร้อมให้ ที่ประชุมร่วมให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในแผนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุม ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบัน ความก้าวหน้าโครงการอยู่ที่ ๘๐.๒๘๖% (แผนงาน ๘๕.๘๘๘% ถ้าช้ากว่าแผนงาน ๑๕.๖๐๒%) ขยายระยะเวลาสัญญาการก่อสร้างถึงปี ๒๕๗๐ แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ช่วง คือ ๑) งานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัดสมบุญชล และ ๒) งานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัดสมบุญชล - แม่กวงอุดมธารา รายละเอียดดังนี้

๑) การดำเนินงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัดสมบุญชล แบ่งออกเป็น ๒ สัญญา คือ

สัญญาที่ ๑ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด งานขุดเจาะเปิดอุโมงค์ (D&B) และงานขุดเจาะอุโมงค์ (TBM) ความยาวรวมทั้งหมด ๑๓,๖๐๐ เมตร ซึ่งดำเนินการขุดเจาะเสร็จแล้วทั้งหมด ปัจจุบัน ความก้าวหน้าอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐%

สัญญาที่ ๒ บริษัท สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) งานขุดเจาะเปิดอุโมงค์ (D&B) และงานขุดเจาะอุโมงค์ (TBM) ความยาวรวมทั้งหมด ๑๒,๐๒๔ เมตร ความก้าวหน้าอยู่ที่ ๕๑.๕๐% (แผนงาน ๑๐๐.๐๐%) ดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว ๕,๗๖๒.๕๓๒ เมตร ยังคงเหลือ ๖,๐๗๖.๕๓๘ เมตร ปัจจุบัน อยู่ในกระบวนการหาผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไป

๒) การดำเนินงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัดสมบุญชล - แม่กวงอุดมธารา

สัญญาที่ ๑ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) งานขุดเจาะเปิดอุโมงค์ (D&B) ความยาวรวมทั้งหมด ๑๒,๕๐๐ เมตร ดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว ๙,๖๒๙.๖๐๐ เมตร ยังคงเหลือ ๒,๘๗๐.๔๐๐ เมตร ปัจจุบันความก้าวหน้าอยู่ที่ ๖๘.๙๔๘% (แผนงาน ๘๖.๙๔๘%) คาดการณ์จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๗๐

สัญญาที่ ๒ ดำเนินการโดย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) งานขุดเจาะเปิดอุโมงค์ (D&B) และงานขุดเจาะอุโมงค์ (TBM) ความยาวรวมทั้งหมด ๑๐,๔๗๒.๖๘๓ เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ สดมอบงานทั้งสัญญาแล้วเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัดสมบุญชล - แม่กวงอุดมธาราก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเริ่มมีการวางแผนการส่งน้ำใน กรณีที่เขื่อนแม่จัดสมบุญชลมีปริมาณน้ำมากพอที่จะสามารถผันไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้

การดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนแม่จัดสมบุญชลไปแม่แตง ผลงานอยู่ที่ประมาณ ๗๑% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยปัจจุบันยังคงติดปัญหาที่ดินในการดำเนินโครงการระบบท่อส่งน้ำแม่จัด-แม่แตงพร้อมอาคารประกอบ ที่ไม่สามารถจัดหาได้ ประมาณ ๗๐๐ เมตร โดยทางสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

วาระที่ ๓.๒ การจัดส่งรายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๗

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมว่า ทางส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์เล่มรายงาน และหากจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งเล่มรายงานให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ สรุปผลการโอนงบประมาณ และผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด ๑๑ แผนงาน งบประมาณรวม ๖๗,๖๐๑,๖๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ แผนงาน งบประมาณ ๖๔,๕๓๓,๐๐๐ บาท และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗ แผนงาน งบประมาณ ๓,๐๖๘,๖๐๐ บาท

ในปัจจุบันทำการโอนงบประมาณไปแล้ว ๑๐ แผนงาน จำนวนงบประมาณ ๖๓,๙๑๖,๗๖๑.๑๒ บาท คิดเป็น ๙๔% คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๓,๖๘๔,๘๓๘.๔๘ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ งบประมาณ ๒๖,๐๑๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยแผนงานดังนี้

๒.๑) งานลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ศรีลานนา งบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๒.๒) ถนนเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานพร้อมส่วนประกอบอื่น ช่วงที่ ๑ งบประมาณ จำนวน ๒๒,๒๘๔,๕๖๑.๑๒ บาท รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๒.๓) ปลุกป่าทดแทน ๗๓ ไร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาเชียงใหม่ แจ้งว่าไม่สามารถจัดหาพื้นที่ได้ จึงยังไม่มีงบโอนจัดสรรงบประมาณ

๓) แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔) แผนบริหารจัดการน้ำ งบประมาณ ๓๗,๗๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วยแผนงานดังนี้

๔.๑) ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปา จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

๔.๒) ปรับปรุงตลิ่งบริเวณฝายแม่แตง จำนวน ๓๔,๗๑๙,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

๕) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

๖) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ และสำนัก
สำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘) แผนงานติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน รับผิดชอบโดย
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน งบประมาณ ๓๗๓,๒๐๐ บาท

๙) แผนงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง รับผิดชอบโดย กรมประมง
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐) แผนงานติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑) แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

และแผนงานที่ยังไม่ได้โอนจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ถนนเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานพร้อมส่วนประกอบอื่น ช่วงที่ ๒ งบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๘,๗๐๐.๐๐
บาท รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อยู่ระหว่างรอการปรับแผนงาน

๒) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ๘๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างรอรายละเอียดคำขอตีงบประมาณจาก
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาเชียงใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ สรุปแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม เรื่องสรุปแผนดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการประชุมชี้แจงราษฎรและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

๒) แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ งบประมาณ ๒๖,๐๑๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
แผนงานดังนี้

๒.๑) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ๘๐๐ ไร่ ดำเนินการในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่แตง ที่ ๙ และ ๑๐ รับผิดชอบโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาเชียงใหม่

๒.๑.๑) การจัดทำฝ่ายแบบผสมผสานชะลอความชุ่มชื้น จำนวน ๑๖ แห่ง ดำเนินการ
ในพื้นที่ที่มีน้ำในฤดูฝน เพื่อใช้สามารถใช้เป็นฝ่ายดักตะกอนได้อีกด้วย รับผิดชอบโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑ สาขาเชียงใหม่

๒.๑.๒) งานลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ศรีลานนา ประกอบด้วย หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา ศล ๑ ศล ๖ และศล ๗ ซึ่งจะพบร่องรอยการหาของป่าของผู้บุกรุก และร่องรอยของสัตว์ป่า
ในพื้นที่ เช่น ในพื้นที่บริเวณแนวอุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง – แม่จัด พบว่ามีร่องรอยของหมูป่า และในพื้นที่ แม่จัด –
แม่กวง พบว่ามีร่องรอยของเก้งป่า รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๒.๑.๓) โครงการก่อสร้างถนนเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ ศล.๑๑ (ห้วยแม่ก๊วะ) รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

๒.๑.๔) งบกันเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๒ กิจกรรม คือการก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ พร้อมอาคารประกอบ และงานขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ ๑๑ (แม่ก๊วะ)

๓) แผนงานลดผลกระทบด้านคมนาคม กิจกรรมปรับปรุงถนนตรวจการณ์ให้ใช้งานได้ดีขึ้น และลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร

๔) แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย การเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพด้านอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน

๕) แผนบริหารจัดการน้ำ กิจกรรมการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่บริเวณ บ้านป่าเลา โดยมีก่อสร้างบ่อพักน้ำ สาย MP ความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง และก่อสร้างระบบส่งน้ำ สาย MP ความยาว ๑,๓๘๕ ม.

๖) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ในปี ๒๕๖๗ ได้ทำการตรวจสอบทั้งหมด ๒ สถานี ซึ่งทั้ง ๒ สถานี มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

๗) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินทั้งหมด ๖ สถานี และเก็บตัวอย่างน้ำทั้งที่ ๘ สถานี ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามคุณภาพน้ำประเภทที่ ๓ ซึ่งสามารถใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้ แต่หากจะนำมาบริโภคจะต้องนำน้ำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อก่อน

๘) แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินทั้งหมด ๕ สถานี ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ส่วนมากเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล ยกเว้น ค่าแบคทีเรียทั้งหมด ค่า E.Coli ที่มีค่าเกินมาตรฐาน จึงแนะนำว่าหากจะนำน้ำมาใช้เพื่อการผลิตน้ำประปา ต้องมีกระบวนการในการฆ่าเชื้อโรคก่อน

๙) แผนงานติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน มีการจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำ และตะกอนแขวนลอยในน้ำ เพื่อจัดทำ Rating Curve

๑๐) แผนงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง มีการดำเนินการเก็บตัวอย่างด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พรรณไม้ริมน้ำ และทรัพยากรปลา จำนวน ๗ สถานี

๑๑) แผนงานติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณฝุ่น ๒๔ ชั่วโมง การตรวจวิเคราะห์น้ำที่ใช้ในการบริโภค และการเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมคุณภาพ สำนวญปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปัญหาร้องเรียนจากชาวบ้านโดยรอบโครงการ

๑๒) แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการจัดประชุม เพื่อการพิจารณา หรือสรุปแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำเล่มรายงานเพื่อจัดส่งให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์เล่ม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๐ รายการ คือ ถังน้ำ ๓,๐๐๐ ลิตร สมุดโน้ตปกแข็งพร้อมปากกาลูกกลิ้ง ร่มกอล์ฟขนาด ๒๘ นิ้ว เสื้อโปโลตราสัญลักษณ์ กระเป๋าคาดอก ปกตินตั้งโต๊ะ ขนาด ๖X๘ นิ้ว ขวดน้ำปริมาตร ๓๕๐ มิลลิลิตร และปริมาตร ๓๐๐ มิลลิลิตร โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง และแผนบริหารจัดการน้ำ โดยแจ้งว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ายังมีพื้นที่ตามแนวอุโมงค์ส่งน้ำ ที่ยังคงได้รับปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เสนอให้มีการพิจารณาดำเนินการของ ผู้ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ ว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่ โดยเฉพาะถึงบรรจุน้ำ ผู้ที่ได้รับไม่ควรเป็นรายบุคคล แต่ควรมอบให้เพื่อสาธารณะประโยชน์

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะมีการพิจารณาดำเนินการของ ผู้ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการมากยิ่งขึ้น และได้ยกตัวอย่าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผู้ที่ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นประชาชนที่อยู่ตามแนวอุโมงค์ แม่แตง - แม่จืด - แม่กวัง เช่น ตำบลกุดช้าง บ้านต้นขาม และนอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณต้นน้ำ ได้ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับภาษาในการกักเก็บน้ำ จึงเป็นเหตุผลให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ มีการพิจารณาขอสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อาจไม่ได้อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

๒. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้

๒.๑ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุม แผนงานป้องกันและลดผลกระทบด้านป่าไม้ รับผิดชอบโดย สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ คืองานบำรุงรักษาระบบนิเวศต้นน้ำปี ที่ ๘ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ ไร่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และในกิจกรรมปลูกป่าทดแทนจำนวน ๗๓ ไร่ ปัจจุบัน ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่สำหรับการปลูกป่าทดแทนได้

๒.๒ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

นายอานนท์ กุลนิล (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) รายงานต่อที่ประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการกั้นงบประมาณเหลือมือปี คือ การก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ สล.๑๑ (ห้วยแม่กัวะ) มีในปัจจุบัน เหลืองานวัสดุคัดเลือก และงานวัสดุรองพื้นคิ ด เป็น ๑๗.๑๖% ของโครงการทั้งหมด

ส่วนกิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มี ๒ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งมีหน่วยพิทักษ์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการทั้งหมด ๓ หน่วย คือ สล.๑ (แม่แพ่ง-มอนหินไหล) สล.๖ (ห้วยกุ่ม) และ สล.๗ (ห้วยปุย) สล.๑๑ (ห้วยแม่กัวะ) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการถนนเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (ระยะที่ ๒) พร้อมอาคารประกอบ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอแผนฯ จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งหากในปี ๒๕๖๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ จะของบประมาณในการปรับปรุง พื้นที่ลานกางเต็นท์ และภูมิทัศน์สองข้างทาง ของถนนทางเข้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ สล.๑๑ (ห้วยแม่กัวะ) โดยการมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับร่วมด้วยเพื่อทัศนียภาพที่ดีขึ้น

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ผู้อำนวยการสวนสิ่งแวดล้อม : ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้มีการปลูกไม้ยืนต้นแทนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากไม้ดอกไม้ประดับอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี และไม่แข็งแรงเท่าไม้ยืนต้น และขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ทำการก่อสร้างในงบประมาณปี ๒๕๖๗ เมื่อมีโอกาส

นายอานนท์ กุลนิล (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา) รับทราบข้อเสนอแนะ และยินดีให้เข้าเยี่ยมชมหน่วยพิทักษ์อุทยาน

๓. แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

นายคัษฎร กองกุล (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำเป็นโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุขภาพ และประเมินสถานที่ทำงาน และสถานที่พักอาศัยของประชาชนผู้ใช้แรงงานในพื้นที่โครงการ กิจกรรมที่ ๒ เฝ้าระวังด้านสาธารณสุข และชีวอนามัย ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน และการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอ้างอิงมาตรฐานเกณฑ์การตรวจสุขภาพตามกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในการลงพื้นที่สำรวจสุขภาพของผู้ใช้แรงงานจะแบ่งออกเป็นดังนี้

๓.๑ พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์

๓.๒ สถานะสุขภาพ เช่น ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ความดันโลหิต

๓.๓ สมรรถภาพร่างกาย เช่น แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความอ่อนตัว

๓.๔ ความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น ความเครียด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพปอด โดยยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์

๔. แผนบริหารจัดการน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑

นายนิกร กันทะนัน (หัวหน้างานสำรวจภูมิประเทศ) รายงานต่อที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีแผนงานคือ การขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ บ่อ บ่อที่ ๑ จะดำเนินการในพื้นที่ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหลวงเหนือ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม จะเริ่มดำเนินงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ บ่อที่ ๒ ดำเนินการในพื้นที่ บ้านป่าไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และงานสนับสนุนท่อ PVC ระบบประปาภูเขา บ้านป่าเลา หมู่ ๑ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะส่งมอบงานให้ชาวบ้านได้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุมว่าทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ และดูความเหมาะสมในวิธีการจัดหา

นายนิกร กันทะนัน (หัวหน้างานสำรวจภูมิประเทศ) รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนงานบริการจัดการน้ำ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปรับปรุงตลิ่งบริเวณฝายแม่แตง โดยจะดำเนินการที่ฝั่งขวาเหนือฝายแม่แตง ความยาว ประมาณ ๘๒๐ เมตร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อสร้าง และดำเนินการแล้วบางส่วน ผลงานประมาณ ๒.๘๐ % (แผนงาน ๙.๖๖%)

๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ได้รับงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการในระยะก่อสร้างของโครงการ โดยมีแผนดำเนินการติดตั้ง ๒ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนเมษายน ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จะดำเนินการตรวจวัด ฝุ่นละอองในอากาศ และฝุ่น p.m. ๒.๕ ทิศทางและความเร็วลม ในการตรวจวัดระดับเสียง จะดำเนินการตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ย ระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน และระดับเสียงสูงสุด รวมถึงความสั่นสะเทือนในพื้นที่ก่อสร้าง ที่ยังมีการดำเนินการขุดอุโมงค์อยู่ ในการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมาก็คือบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี

๖. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

หน่วยงาน สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๒ กิจกรรม คือ

๖.๑) การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบโครงการ จำนวน ๖ จุดเก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของช่วงเวลา ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน จุดเก็บตัวอย่างมีดังนี้

สถานที่ ๑) น้ำแม่แตง บริเวณสะพานเมืองกัก

สถานที่ ๒) น้ำแม่แตง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน

สถานที่ ๓) น้ำแม่ปิง บริเวณที่อุโมงค์ลอดผ่าน

สถานที่ ๔) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล บริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากแม่แตง

สถานที่ ๕) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล บริเวณปากอุโมงค์ส่งน้ำให้เขื่อนแม่งวง
อุดมธารา

สถานที่ ๖) เขื่อนแม่งวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

๖.๒) เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน ๔ จุดเก็บตัวอย่าง ซึ่ง จะดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ ตัวแทนฤดูหนาว ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จุดเก็บตัวอย่างมีดังนี้

สถานที่ ๑) อาคารรับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์

สถานที่ ๒) ปากอุโมงค์หมายเลข ๖

๗. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักบริหารโครงการ

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับการโอนจัดสรรเรียบร้อยแล้ว เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณโดยรอบโครงการ จำนวน ๕ สถานี เก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของช่วงเวลา ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน จะดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ ตัวแทนฤดูหนาว ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จุดเก็บตัวอย่างมีดังนี้

สถานที่ ๑) บ้านทุ่งหลวง (วัดทุ่งหลวง)

สถานที่ ๒) ที่พักคนงานบริเวณปากอุโมงค์หมายเลข ๖

สถานที่ ๓) บ้านนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง)

สถานที่ ๔) ประปาหมู่บ้าน บ้านสักงาม

สถานที่ ๕) บ้านลงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานในที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ำ ทิศทางการไหล และคุณภาพน้ำใต้ดินในระยะก่อสร้างและดำเนินการโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ที่อุโมงค์ลอดผ่าน ช่วงบริเวณแม่น้ำปิง

๘. แผนการติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

นายอุเทน คำแพง (วป.อช.ภาคเหนือตอนบน) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดินและการตกตะกอน งบประมาณ ๓๗๓,๒๐๐ บาท ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยมีดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาและน้ำผิวดิน และติดตามด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน สำหรับสถานการณ์ เอลนีโญ ลานีญา ในปัจจุบันมีสภาวะปกติ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มน้ำปิงในปัจจุบันมีค่า ๑,๓๕๔.๙ มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ ๑๖.๖% ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลจากสถานีดังนี้ สถานี P.๖๕ สถานีอำเภอเชียงดาว สถานีโครงการแม่แฝก สถานีโครงการแม่แตง สถานีแม่มริม โดยในแผนดำเนินการจะมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ปริมาณตะกอน และน้ำ ซึ่งติดตาม ๒ สถานี คือ สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองก๊ิด (ด้านเหนือประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ๔ กิโลเมตร) และสถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง (ด้านท้ายประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ๖ กิโลเมตร)

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน สถานี P.92 น้ำแม่แตง ตำบลก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณน้ำท่าสูงสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ปริมาณ ๖๒๒.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีค่าระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๕.๓๘ เมตร ปริมาณน้ำ ๕๕๘.๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำท่ามากกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) โดยที่ปริมาณน้ำท่าสะสมเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๕๓.๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังคงน้อยกว่าปริมาณน้ำท่าสูงสุด ในปี ๒๕๕๕ ที่มีค่า ๑,๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน สถานี P.92A น้ำแม่แตง ตำบลก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๖๗ มีปริมาณน้ำสะสม ๗๗๒.๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำท่ามากกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (๒๕๕๔ - ๒๕๖๖) ซึ่งมีค่า ๔๘๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณน้ำท่าสูงสุดซึ่งมีค่า ๘๔๘.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับปริมาณน้ำที่สามารถผันเข้าเขื่อนได้ ในลำน้ำแม่แตงต้องมีน้ำ มากกว่า ๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอุโมงค์ส่งน้ำ สามารถผันน้ำได้สูงสุดที่ ๒๑.๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำผันเข้าเขื่อนในปี ๒๕๖๔ มีค่า ๓๗.๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี ๒๕๖๕ มีค่า ๑๕๕.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี ๒๕๖๖ มีค่า ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี ๒๕๖๗ มีค่า ๑๖๑.๗๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ <https://hydro-1.net/> หรือ hydro-1.rid.go.th

มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๕๒,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๐,๔๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณ ๑๑%

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม : ฝ่ายเลขานุการ) แจ้งให้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ทราบว่าในอนาคตอาจจะไม่มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ ขอให้ทางศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เตรียมความพร้อมในการติดตามผล ปริมาณและระดับน้ำ จากสถานีเหล่านี้ต่อไป

๙. แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง

นางสาวกมลชนก นิลโขง (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำจะดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ประชาคมปลา และพรรณไม้น้ำ โดยในปี ๒๕๖๗ ติดตาม ๗ สถานี คือ สถานีที่ ๑ ลำน้ำแม่แตง บริเวณเหนือประตูระบายน้ำทุ่งป่าซาง ต.กีดช้าง อ.แม่แตง สถานีที่ ๒ ลำน้ำแม่แตง บริเวณสร้างฝายกั้นน้ำแม่แตง ต.กีดช้าง อ.แม่แตง สถานีที่ ๓ ลำน้ำแม่แตง บริเวณประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ต.กีดช้าง อ.แม่แตง สถานีที่ ๔ แม่น้ำปิง บริเวณจุดที่แนวอุโมงค์ลอดผ่าน ต.อินทขิล อ.แม่แตง สถานีที่ ๕ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ บริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากแม่แตง สถานีที่ ๖ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ บริเวณอุโมงค์ส่งน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ และสถานีที่ ๗ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ บริเวณปากอุโมงค์รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม เป็นตัวแทนของหลังฤดูหนาว ครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม เป็นตัวแทนฤดูร้อน และครั้งที่ ๓ เดือนกรกฎาคม เป็นตัวแทนฤดูฝน

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าจะมีการปรับแผนงานและงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากกิจกรรมบางส่วนของโครงการ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดเก็บตัวอย่าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐. แผนงานติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข

นายคัศพร กองกุล (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนงานด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย กรมชลประทานโอนจัดสรรงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำหรับโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้แรงงาน จะดำเนินการคล้ายปีที่ผ่านมา เพื่อทำการเก็บข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของโครงการ มีกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรมที่ ๑ การลงสำรวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการจากการก่อสร้างโครงการ กิจกรรมที่ ๒ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบริโภค เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยเก็บจากชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ กิจกรรมที่ ๓ จัดทำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปสเตอร์ Backdrop แผ่นพับ Roll Up เกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และการใช้สารคลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ทำการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๒,๐๐๐ บาท โดยในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบริโภค ในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าสักงาม บ้านป่าเลา และภายในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เสนอให้มีการให้ข้อมูล ว่าการเก็บข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของโครงการที่ผ่านมา มีผลอย่างไรบ้าง เนื่องจากในปีถัดไปจะมีการปรับแผนงานและงบประมาณของโครงการ

๑๑. แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดยสำนักบริหารโครงการ ซึ่งมีการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขฯ ปีละ ๓ ครั้ง โดยมีการจัดประชุมติดตามทั้งหมด ๓ ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ เป็นการประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ และมีแผนจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนมิถุนายน และในการประชุมครั้งที่ ๓ เป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน จะจัดในช่วงเดือนกันยายน ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่ภาคสนามติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง โดยฉบับที่ ๑ จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และฉบับที่ ๒ จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

นางสาวสินีนุช ศิริวิฒินานนท์ (บริษัทที่ปรึกษา) รายงานต่อที่ประชุม สำหรับผลดำเนินงานของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะต้องมีการจัดส่งรายงานการปฏิบัติตามแผนควบคุมมลภาวะทุกเดือน รายละเอียดดังนี้

๑๑.๑) การจัดการน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง ได้แก่ รางระบายน้ำฝน รางระบายน้ำจากอุโมงค์บ่อดักตะกอน การขุดลอกรางระบายน้ำ/บ่อดักตะกอน

๑๑.๒) การควบคุมคุณภาพน้ำ การเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบ การทดสอบความเป็กรวด - ต่าง การฉีดพรมน้ำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๙ ซึ่งมีค่า BOD และค่าสารแขวนลอยเป็นไปตามมาตรฐาน

๑๑.๓) การจัดการวัสดุขุดเจาะจากอุโมงค์

๑๑.๔) มลภาวะจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ และคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ ถาดรองรับน้ำมัน บริเวณเก็บเชื้อเพลิงมีหลังคาป้องกัน

๑๑.๕) การจัดการมลภาวะจากบ้านพักคนงาน ได้แก่ รางระบายน้ำรอบที่พัก ที่รองรับขยะ

๑๑.๖) การจัดการมลภาวะจากสำนักงานโครงการ ได้แก่ โรงคัดแยกขยะ เตเผาขยะ ถังขยะรองรับขยะจากสำนักงาน ห้องน้ำบริเวณสำนักงาน

นายมหิทธิ วงศ์ษา (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าจะมีการ ปรับแผนงานและงบประมาณ ในปี ๒๕๖๙ เนื่องจากบางส่วนของโครงการ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยากทราบถึงแนวทางการก่อสร้างที่ยังคงมีการดำเนินการอยู่เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับแผนงานการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ยังอยากทราบ และนอกจากนี้ยังอยากทราบถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้างอุโมงค์บริเวณช่วง อุทยานน้ำพุเจ็ดสี

นายณัฐศิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑) รายงานต่อที่ประชุมว่า ทางโครงการมีการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ว่ามีปริมาณน้ำไหลออกมาปกติหรือไม่ หากมีปริมาณน้ำไหลซึมออกมามากผิดปกติ ต้องหยุดการก่อสร้าง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่ไหลซึมกลับมาเป็นปกติ และมีการขอให้ตัดดินน้ำปูนเข้าไป เป็นการป้องกันน้ำซึมและเป็นการเสริมเสถียรภาพของอุโมงค์ก่อนปฏิบัติงาน นอกจากนี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณน้ำพุเจ็ดสี อาจเก็บน้ำห้วยแม่ปอน และลำน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปอน มีการวัดระดับน้ำ และปริมาณน้ำ ซึ่งจากการวัดปีที่ผ่านมา ระดับน้ำ และปริมาณน้ำ มีค่าปกติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ หลักเกณฑ์การดำเนินงานภายใต้แผน EIMP ของโครงการ

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเผยแพร่ความรู้โครงการ ขอให้มีตราสัญลักษณ์กรมชลประทาน พร้อมระบุ "...อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘" ภายในป้ายดังกล่าว การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ แผนการดำเนินงานที่มี การจัดอบรม หรือ การจัดประชุมขอให้มียาละเอียด ชื่อและที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและหลักสูตรการอบรม ส่วนแผนการดำเนินงานที่มีการลงพื้นที่ และ มีกราฟข้อมูล ขอให้มียาละเอียดแผนที่พร้อมพิกัดในการดำเนินงาน และอธิบายข้อมูลประกอบกราฟด้วย ทางสำนักบริหารโครงการ จัดทำ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี-๒๕๖๘ ปีละ ๒ เล่มครั้งที่ ๑ (ช่วงเดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน) ครั้งที่ ๒ (ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม) โดยขอความร่วมมือจัดส่งเอกสาร ในรูปแบบ ไฟล์เล่มรายงาน ปักทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น จัดส่งพร้อมเอกสารตัวจริง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ การรายงานผลการเบิกจ่าย ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม ขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการเบิกจ่ายในทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน กรอกข้อมูลผ่าน GOOGLE FORM หรือจัดส่ง รายละเอียด มายัง E-Mail : rid_envi@hotmail.com หรือ ทาง LINE GROUP : EIMP แม่ทองสุคนธ์ธารา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ KML แผนที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ทองสุคนธ์ธารา จังหวัด เชียงใหม่

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากที่ขอให้แต่ละ หน่วยงานส่งพิกัดการดำเนินงานส่งมาให้ทางฝ่ายเลขานุการ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแผนที่ของโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบพิกัดสำหรับการลงพื้นที่ติดตามหรือเพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานของท่าน อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

.....
(นางสาววิภาณี เดชโชคชัย)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดรายงานการประชุม

.....
(นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

.....
(นายมติธิ วงศ์ษา)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบรับรองรายงานการประชุม

การประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์ โทรสาร

ข้าพเจ้า

☐ ไม่ขอรับรองรายงานการประชุม

☐ ขอรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

☐ ขอรับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรุณาส่งกลับไปยัง ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ๘๑๑ ถนนสามเสน เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rid_envi@hotmail.com

***** ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ *****