



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร. ๒๒๘๖

สนอ 3748/213.ค.๖๔

ที่ กผง ๐๖/๑๕๗/๒๗๘

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

พ.วอ. 2๖๖๔

เรื่อง สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

9๓ 1032

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยกรมชลประทานได้กันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒,๓๖๖ รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๓๕๘ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑,๐๐๖ รายการ และยกเลิก จำนวน ๒ รายการ คือ ประตุน้ำไหลผ่านปากคลองไร่แดง ลอดคลองชลประทานฝักไ้ - เจ้าเจ็ด ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และฝ่ายบ้านแก่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ ประกอบกับมีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและชะลอการก่อสร้างโครงการฝายดังกล่าว ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น จำนวน ๑๘,๗๗๖.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๖๒๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖ คงเหลือ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๘,๑๕๕.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๔ (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนดหรือยกเลิก จำนวน ๒๓๔.๕๖ ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๗,๙๒๐.๘๗ ล้านบาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อธช. เพื่อโปรดทราบ

(นางสลิทธิพย์ วีระวงษ์)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผว.ผง.

เพื่อโปรดทราบ

(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)

ผอ.ผง.

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ส่วน., ผอช.ภาค., ทน ๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568

กรมชลประทาน มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2,366 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,358 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 1,006 รายการ และยกเลิก 2 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 ทั้งสิ้น 18,776.01 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10,620.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.56 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 8,155.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.44 (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนดหรือยกเลิก จำนวน 234.56 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 7,920.87 ล้านบาท)

ทั้งนี้ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. จำแนกตามผลการดำเนินงาน (ดังตารางที่ 1)

1.1 ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1,358 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 4,819.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,597.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.40 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 221.55 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 63.67 ล้านบาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 157.88 ล้านบาท)

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1,006 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 13,844.12 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,023.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.51 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 7,821.11 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันภายในกำหนด จำนวน 58.12 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 7,762.99 ล้านบาท)

1.3 ยกเลิก จำนวน 2 รายการ งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 112.77 ล้านบาท คือ

1) ประตุระบายน้ำไซฟอนปากคลองไธสง ลอดคลองชลประทานผักไห่ - เจ้าเจ็ด ตำบลหัวเวียง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

2) ฝ่ายบ้านแก่ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ ประกอบกับมีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและชะลอการก่อสร้างโครงการฝ่ายดังกล่าว

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 จำแนกตามผลการดำเนินงาน

สถานะการดำเนินงาน	จำนวนรายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ล้านบาท)				
		งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2567	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
					แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย/คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน/ยกเลิก	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	2,366	18,776.01	10,620.58	56.56	234.56	7,920.87
1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ	1,358	4,819.12	4,597.57	95.40	63.67	157.88
2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	1,006	13,844.12	6,023.01	43.51	58.12	7,762.99
3. ยกเลิก	2	112.77			112.77	

2. จำแนกตามสำนัก/กอง ซึ่งมี 31 สำนัก/กอง ที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยสำนัก/กอง ที่มียอดงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ (ดังตารางที่ 2)

2.1 สำนักเครื่องจักรกล จำนวน 45 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,935.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 77.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,858.07 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนดหรือยกเลิก จำนวน 0.31 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 1,857.76 ล้านบาท)

2.2 สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 123 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 71 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,559.75 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 726.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.60 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 832.97 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนดหรือยกเลิก จำนวน 1.27 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 831.70 ล้านบาท)

2.3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 117 รายการ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 60 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,957.20 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,192.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.91 คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 765.06 ล้านบาท (งบประมาณที่สำนัก/กอง แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกำหนดหรือยกเลิก จำนวน 9.09 ล้านบาท และงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน 755.97 ล้านบาท)

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 จำแนกตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ			งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ล้านบาท)			คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2567	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย/คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน/ยกเลิก	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
รวมทั้งสิ้น	2,366	1,358	1,006	2	18,776.01	10,620.58	56.56	234.56	7,920.87
สขป. 1	93	36	57		474.22	318.13	67.08	2.64	153.45
สขป. 2	79	42	37		729.17	344.13	47.19	2.71	382.33
สขป. 3	87	61	26		360.64	277.08	76.83	12.18	71.38
สขป. 4	78	42	36		402.38	245.50	61.01	1.64	155.24
สขป. 5	114	59	55		564.08	349.09	61.89	0.60	214.39
สขป. 6	139	90	49		677.10	318.04	46.97	2.32	356.74
สขป. 7	158	75	83		1,285.87	957.61	74.47	3.85	324.41
สขป. 8	403	171	232		1,296.96	863.55	66.58	4.46	428.95
สขป. 9	79	51	27	1	576.25	332.79	57.75	96.84	146.62
สขป. 10	74	51	23		593.75	482.03	81.18	7.92	103.80
สขป. 11	42	27	15		487.37	357.88	73.43	0.60	128.89
สขป. 12	114	98	15	1	679.86	496.36	73.01	18.87	164.63
สขป. 13	97	62	35		392.63	259.96	66.21	23.80	108.87
สขป. 14	108	61	47		825.03	365.60	44.31	0.33	459.10

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2567 จำแนกตามสำนัก/กอง (ต่อ)

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ	สถานะผลการดำเนินการ			งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี (ล้านบาท)				
		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปี 2567	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี	
								แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย/คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน/ยกเลิก	งบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อ
สขป. 15	62	53	9		396.63	277.69	70.01	2.80	116.14
2 สขป. 16	123	71	52		1,559.75	726.78	46.60	1.27	831.70
สขป. 17	98	65	33		751.46	482.05	64.15	10.43	258.98
สมด.	13	7	6		326.42	315.15	96.55		11.27
1 สคก.	45	26	19		1,935.69	77.62	4.01	0.31	1,857.76
สจต.	14	12	2		32.87	28.13	85.58	0.49	4.25
สลก.	2	1	1		27.47	18.96	69.02		8.51
สบก.	33	28	5		52.84	27.00	51.10	0.45	25.39
สบอ.	48	32	16		192.01	111.37	58.00	0.10	80.54
3 สพญ.	117	60	57		1,957.20	1,192.14	60.91	9.09	755.97
สวพ.	2	1	1		8.49	4.78	56.30	0.02	3.69
สสธ.	6	5	1		89.21	74.21	83.19	0.06	14.94
สอธ.	16	11	5		234.42	189.55	80.86	0.02	44.85
กพก.	113	57	56		1,678.63	984.86	58.67	30.74	663.03
กพส.	2	2			0.69	0.69	100.00		
ศทส.	2		2		51.28	21.01	40.97		30.27
Lump Sum	5	1	4		135.64	120.84	89.09	0.02	14.78

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่และการทำประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบเดิม
 2. ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 3. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 4. เนื่องจากที่ผ่านมามีอยู่ในช่วงของการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ต้องมีการชะลอการดำเนินงาน ส่งผลให้งานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
 5. มีราษฎรบางรายไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน
- แนวทางการแก้ไข
1. ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎรในพื้นที่
 2. ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้นำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานตามแผน และเร่งรัดดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด
 3. ปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนเมื่อระดับน้ำลดลง
 4. เร่งรัดดำเนินงานหลังจากเกษตรกรเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ
 5. ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เพื่อให้ราษฎรที่ไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ หากไม่พอใจค่าที่ดินที่ได้รับ
