



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปก)๐๔/ ๙๗/ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปก.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 355,108,275 บาท (จำนวน 202 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 68,400,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.26
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

436,432,900 บาท

เงินกู้ยืมปี 2563

งบประมาณ เงินกู้ยืมปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 109,216,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.14
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 10 รายการ (มีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์)
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

เงินกู้ยืมจากเพื่อนเพื่อการชลประทาน 2564

งบประมาณ เงินกู้ยืมจากเพื่อน

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 907,300 บาท (จำนวน 18 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 907,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

83,029,865 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท แบ่งเป็น

1. งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
2. งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)			ทำข้อมูลขึ้นรับราคา (สัญญา)
			อนุมัติแผน	เปิดซอง	อนุมัติ	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	10	3	24	172
ส่วนยุทธศาสตร์	1					1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				1	10
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	3	3		28
ส่วนอุทกวิทยา	32		6		3	23
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5					5
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14				3	11
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44				5	39
ตอช.ภาคเหนือตอนบน	9				8	1
ตอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8					8
ตอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1	1			6
ตอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9					9
ตอช.ภาคกลาง	10				4	6
ตอช.ภาคตะวันออก	9					9
ตอช.ภาคตะวันตก	8					8
ตอช.ภาคใต้	8					8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
 ตอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	907,300	0	907,300	907,300	0	907,300	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	7,942,000	0	7,942,000	3,038,799	0	3,038,799	38.26
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	181,087,020	147,346,370	33,740,650	70,893,449	51,789,349	19,104,100	39.15
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	90,032,290	45,361,290	44,671,000	26,979,360	24,581,409	2,397,951	29.97
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	2,445,492	0	2,445,492	28.48
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	123,055,032	121,082,032	1,973,000	19,396,131	18,629,351	766,781	15.76
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	1,710,000	15,588,760	9,380,818	0	9,380,818	54.23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	7,468,287	0	7,468,287	45.38
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	6,170,453	0	6,170,453	41.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	14,683,100	0	14,683,100	6,444,571	0	6,444,571	43.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	4,774,948	0	4,774,948	33.41
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,132,900	0	13,132,900	6,198,690	0	6,198,690	47.20
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	4,388,762	0	4,388,762	36.67
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	2,298,799	0	2,298,799	22.61
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	7,363,728	0	7,363,728	42.20
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	374,842	0	374,842	41.65
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	542,916,902	317,486,692	225,430,210	178,524,430	95,000,109	83,524,321	32.88

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน ทรบ. 2564
- เงินกันเหลือปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	374,842	0	374,842	41.65
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	10	7,444,000	0	7,444,000	1	2,500,000	2,500,000	0	10	2,540,799	0	2,540,799	34.13
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	153,554,200	29	93,527,665	73,375,265	20,152,400	5	43,685,400	43,485,400	200,000	22	5,545,379	29,529	5,515,850	5.93
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	31	47,321,000	3150000	44,171,000	1	4,608,000	4,608,000	0	19	2,237,951	0	2,237,951	4.73
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	8,587,000	1987000	6,600,000	0	0	0	0	4	2,445,492	0	2,445,492	28.48
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,447,400	14	66,922,350	64949350	1,973,000	0	0	0	0	11	766,781	0	766,781	1.15
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,298,760	1710000	15,588,760	0	0	0	0	43	9,380,818	0	9,380,818	54.23
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	9	7,468,287	0	7,468,287	45.38
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	0	8	6,170,453	0	6,170,453	41.26
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	14,683,100	0	14,683,100	0	0	0	0	6	6,444,571	0	6,444,571	43.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	4,774,948	0	4,774,948	33.41
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,132,900	0	13,132,900	0	0	0	0	10	6,198,690	0	6,198,690	47.20
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	4,388,762	0	4,388,762	36.67
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	2,298,799	0	2,298,799	22.61
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	0	8	7,363,728	0	7,363,728	42.20
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	202	355,108,275	145,171,615	209,936,660	7	50,793,400	50,593,400	200,000	177	68,400,300	29,529	68,370,771	19.26

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญาที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากเข้าซ้อนกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

- โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301] วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

- เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระจก จำนวน 6 เครื่อง
- โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

- ค่าบำรุงรักษาขีงองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	87,559,355	73,971,105	13,588,250	65,348,070	51,759,820	13,588,250	74.63
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	42,711,290	42,211,290	500,000	24,741,409	24,581,409	160,000	57.93
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	56,132,682	56,132,682	0	18,629,351	18,629,351	0	33.19
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	186,901,327	172,315,077	14,586,250	109,216,830	94,970,580	14,246,250	58.44

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือมปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	907,300	0	907,300	907,300	0	907,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	907,300	-	907,300	907,300	-	907,300	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 7 รายการ	49,508,000	49,508,000	0
	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	2,500,000	2,500,000	0
1	(1.50) โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ส่วนบริหารจัดการน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2498]	2,500,000	2,500,000	0
	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	42,400,000	42,400,000	0
2	(1.52) โครงการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2500]	5,000,000	5,000,000	0
3	(1.51) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [2499]	3,000,000	3,000,000	0
4	(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7801]	12,000,000	12,000,000	0
5	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0
6	(136) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [8459]	12,400,000	12,400,000	0
	ส่วนอุทกวิทยา	4,608,000	4,608,000	0
7	(1.4608) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2564 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [7105]	4,608,000	4,608,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมา+ดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ


- โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]
วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

- เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
- โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

