



ความที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/ ๗๐๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


จ.ร. ๒๔๗๕

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำแนกตามหลักเกณฑ์ ของการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท รวม ๖ โครงการ แบ่งเป็น ประเภท รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕ โครงการ และประเภทรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๔,๓๖๐.๑๙๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ รายการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว-นาแสง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแสง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๘ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปรับ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อธช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว



(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ



(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.อ.กต., กท. ๑-๙ ผอ.  
และ ผท.ผอ. (ว.ร.ผอ., ผอ.ผอ.)  
เพื่อโปรดทราบ



(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๔


# ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบกลาง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**รวม 6 ครั้ง** 6,970.9511 ล้านบาท  
จำนวน 698 รายการ

**เบิกจ่าย** 4,360.1913 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 62.55

ล้านบาท



## ผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

**อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ**

**อยู่ระหว่างดำเนินการ 89 รายการ**

การก่อสร้าง

งานแล้วเสร็จ 605 รายการ

**ยกเลิก 3 รายการ**

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกขยับตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงรายละเอียดจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

**ผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 698 รายการ**

## ผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้

\* คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมด ณ.ย. 64 = 20 รายการ // พ.ย. 64 = 22 รายการ // มิ.ย. 64 = 4 รายการ // ก.ย. 64 = 44 รายการ

มติ ครม.  
17 มิ.ค.

มติ ครม.  
8 ก.ค.

มติ ครม.  
13 ส.ค.

มติ ครม.  
15 ก.ย.

มติ ครม.  
15 ก.ย.  
ครุสภาพิเศษ

266 รายการ

222 รายการ

79 รายการ

45 รายการ

8 รายการ

2,560.8638 ล้านบาท

393.9028 ล้านบาท

719.5853 ล้านบาท

1,426.3528 ล้านบาท

284.8600 ล้านบาท

เบิกจ่าย 22347.5065 ล้านบาท

เบิกจ่าย 390.2013 ล้านบาท

เบิกจ่าย 434.7420 ล้านบาท

เบิกจ่าย 149.7794 ล้านบาท

เบิกจ่าย 7.4900 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 91.67

คิดเป็นร้อยละ 99.06

คิดเป็นร้อยละ 60.42

คิดเป็นร้อยละ 10.50

คิดเป็นร้อยละ 2.63

89.74 %

100 %

88.47 %

63.51 %

45.00 %

• แล้วเสร็จ 264 รายการ  
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

• แล้วเสร็จ 222 รายการ

• แล้วเสร็จ 64 รายการ  
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 รายการ  
• ยกเลิก 1 รายการ  
• คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมด ณ.ย.64 = 8 รายการ // ก.ย.64 = 6 รายการ

• แล้วเสร็จ 16 รายการ  
• อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 27 รายการ  
• ยกเลิก 1 รายการ  
• คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมด พ.ย.64 = 10 รายการ // มิ.ย.64 = 3 รายการ // ก.ย.64 = 15 รายการ

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ  
• คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมด พ.ย. 64

คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด ก.ย. 64

คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด พ.ย. 64

คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมด พ.ย. 64

• ผู้สนับสนุน 1,300 ไร่

• ปริมาณน้ำ 50.49 ล้าน ลบ.ม.

• ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.

• ผู้ที่สนับสนุน 1,350 ไร่

เครื่องสูบน้ำ รถปั้นล้อ และเรือชุด จำนวน 44 เครื่อง/คัน/ลำ เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาความรุนแรงน้ำในเขตชลประทาน

• ผู้ที่สนับสนุน 60.82 ล้าน ลบ.ม.

• ผู้ที่สนับสนุน 38,250 ไร่

• ผู้ที่สนับสนุน 41,620 ไร่

• ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.

ตลอดจนการสนับสนุนขยายรั้วเขตชลประทานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

• ผู้ที่สนับสนุน 378,145 ไร่

• ปริมาณน้ำ 6,5657 ล้านบาท

• ผู้ที่สนับสนุน 7,520 ไร่

• ผู้ที่สนับสนุน 65,738 ไร่

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• ผู้ที่สนับสนุน 79,624 ไร่

• ผู้ที่สนับสนุน 79,624 ไร่

• ผู้ที่สนับสนุน 7,520 ไร่

• ผู้ที่สนับสนุน 20,470 ไร่

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการรณรงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ น้ำในฤดูฝนปี 2563

โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับ ปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสียหายของถนนในตำบลอุโปกและบริเวณใกล้เคียง

โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทา ปัญหาไฟไหม้ และเพิ่มประสิทธิภาพการดับไฟไหม้ในฤดูฝนปี 256

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทา ภัยพิบัติ

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบกลาง  
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)							หมายเหตุ	
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รายการการ จัดซื้อ-จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก			
					ผลงานร้อยละ 1 - 40	ผลงานร้อยละ 41 - 80	ผลงานร้อยละ 81 - 99			รวม		
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,970.9511</b>	<b>4,360.1913</b>	<b>62.55</b>	<b>698</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>89</b>	<b>605</b>	<b>3</b>	
1.1 โครงการร่วมดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560.8638	2,347.5066	91.67	266		2	-		2	264		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.2 โครงการเพื่อดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความ เสียหายจากคลื่นน้ำที่เข้าอุโมงค์และบริเวณที่ลุ่มต่ำที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ เป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393.9028	390.2013	99.06	222						222		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดำเนินการ แล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1.3 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719.5853	434.7420	60.42	79		3	4	7	14	64	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.4 โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ ภัยแล้งและน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ กักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426.3528	149.7794	10.50	45	1	4	22	1	27	16	1	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.5 โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284.8600	7.4900	2.63	8			8		8			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564
1.6 โครงการอื่น ๆ ที่มาจากพระราชดำริ (งบปร.) ประจำปี 2563	1,585.3864	1,030.4721	65.00	78		6	16	16	38	39	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนกันยายน 2564

หมายเหตุ :

- ยกเลิก 3 รายการ ได้แก่
  - งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC-2B กม.2-200-2-300 สถานีสูบน้ำ PR.2 จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 0.3228 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
  - เรือตรวจหาพืชและสัตว์น้ำด้วยท่อ ขนถ่ายส่งดินไปบ่อกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลงาเหนือ อำเภอคลองยี่สาร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ลำ งบประมาณ 145.00 ล้านบาท เนื่องจากงบประมาณถูกหักตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหมื่นและกั้นน้ำเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากรายการในพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
- อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง 1 รายการ คือ ฝ่ายบ้านนาแก้ว - นาส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแ่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ 97.988 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บแบบโดยคาดว่าจะได้รับจ้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2564
- ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ได้แก่
  - อุทกภาพทะเลสาบ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดและการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
  - ฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำโครงการ เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนที่หลายครั้ง นำพายุซึ่งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด
  - ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างนายชัยคือต้องจ้างเครื่องมือ ออกไปจากพื้นที่ก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับผลสำเร็จงานระบบชลประทาน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15% โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

2. ภายใต้งานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

1. ภายใต้งานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

จำนวน 2,347,280.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ของงบประมาณ 11,070,000.00 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีผลสำเร็จตามเป้าหมาย 96.15%

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ  
ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

7,390 ๒ ๙ ๙ ๙

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับผิดชอบ 41,620 ไร่ ความจุพืชผล 3.1572 ล้าน ต.ม. ๓๖.๓๖ ไร่ต่อไร่  
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ ๗๖ ไร่ ๓๖.๓๖ ไร่ต่อไร่ ความจุพืชผล 3.1572 ล้าน ต.ม. ๓๖.๓๖ ไร่ต่อไร่  
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริม  
ผลิตผลผลิต : 13 สิงหาคม 2563

### 3. โครงการบรรเทาภัยแล้งและส่งเสริมผลผลิตพืชไร่ ๗๖ ไร่

ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.1009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.29

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือน้ำท่วมในเขตทุ่ง  
งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.0312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.81 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ  
ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็น  
1. โครงการระบบสูบน้ำส่งน้ำของสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อ.แกลง จ.ระยอง

โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ ภายใต้งบประมาณตามโครงการ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.2013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.06

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 25

8,500 ไร่ และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุพื้นที่ 50,4904 ล้าน ต.ม. พื้นที่รับผิดชอบ 38,250 ไร่ ๓๖.๓๖ ไร่ต่อไร่  
และส่งเสริมผลผลิตพืชไร่ในพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานโครงการบรรเทาภัยแล้งและส่งเสริมผลผลิต  
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสียหาย  
ผลิตผลผลิต : 8 กรกฎาคม 2563

### การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสียหาย



กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : 15 กันยายน 2563

5. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

