



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ. (ปก.) ๐๔/๑๓๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปก.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน

- จำนวน 211 รายการ
- ใ้รับโอนจัดสรร 393,208,925 บาท (จำนวน 207 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 82,261,155 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 20.92

เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 3 ร้อยละ: 65

436,432,900 บาท

เงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน 2564

งบประมาณ เงินหมุนเวียน

- จำนวน 133 รายการ
- ใ้รับโอนจัดสรร 942,300 บาท
- (จำนวน 19 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 942,300 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 100.00

83,029,865 บาท

เงินเก็บเหลือปี 2563

งบประมาณ เงินเก็บเหลือปี

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 131,289,167 บาท
- คิดเป็นร้อยละ: 61.53
- ยกลำ 1 รายการ คงเหลือ 10 รายการ (เบิกงบไปหมดแล้วและโครงการแล้วเสร็จ ใ้งานใ้ดำเนินการใ้เสร็จ)
- ตามวันใ้เบิกใ้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 จำนวน 37 รายการ
- ตามวันใ้เบิกใ้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 3 รายการ

188,022,177 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 212 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 436,628,400 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 211 รายการ (436,432,900 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเชื้อ)

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลำ (รายการ)	ยกลำ (รายการ)	การจ้างซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติ งบ (ล้านบาท)	ทำใ้ผูกพัน งบ (ล้านบาท)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	1	20	188
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1	1	32
ส่วนอุทกวิทยา	32			2	30
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัยขั้นสูง	14				14
ส่วนการใ้ใช้พลังงาน	44			5	39
ตอนภาคเหนือตอนบน	9			8	1
ตอนภาคเหนือตอนล่าง	8				8
ตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1			7
ตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ตอนภาคกลาง	10			4	6
ตอนภาคตะวันออก	9				9
ตอนภาคตะวันตก	8				8
ตอนภาคใต้	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกลำ 1 รายการ
ตอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยกลำ 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอภวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,432,000	2,490,000	7,942,000	3,359,284	0	3,359,284	32.20
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	235,267,520	201,526,870	33,740,650	95,495,860	75,535,513	19,960,347	40.59
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,607,709	31,376,709	45,231,000	27,591,077	24,581,409	3,009,667	36.02
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	3,289,213	377,530	2,911,683	38.30
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	19,801,116	18,930,238	870,879	16.61
ส่วนการใช้ชลประทาน	45	19,216,252	17,654,760	2,066,000	15,588,760	10,125,350	0	10,125,350	57.35
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	8,406,488	0	8,406,488	51.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	7,593,841	0	7,593,841	50.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	13,487,200	0	13,487,200	7,893,658	0	7,893,658	58.53
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	6,118,842	0	6,118,842	42.81
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	6,952,890	0	6,952,890	53.16
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	5,448,380	0	5,448,380	45.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	2,707,889	0	2,707,889	26.64
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	8,416,594	0	8,416,594	48.23
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	449,840	0	449,840	49.98
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	581,470,390	356,695,330	224,775,060	214,592,622	119,424,690	95,167,932	36.91

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
2. เงินกันเหลือปี 2563
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างเพิ่ม	ค้าง	จำนวน	รวม	ค้างเพิ่ม	รวม	จำนวน	ค้าง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	449,840	1	449,840	49.98
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,934,000	2,490,000	7,444,000	0	0	0	2,861,284	10	2,861,284	28.80
ส่วนประมงและทรัพยากรน้ำ	35	153,554,200	33	125,487,165	105,334,765	20,152,400	1	10,000,000	0	8,276,340	24	8,276,340	6.372,097
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,866,300	6,795,300	45,071,000	0	0	0	2,849,667	21	2,849,667	5.49
ส่วนปรับปรุงรังษาศา	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	3,289,213	5	3,289,213	38.30
ส่วนความปลอดภัย	14	77,447,400	14	66,922,350	64,949,350	1,973,000	0	0	0	870,879	11	870,879	1.30
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,654,760	2,066,000	15,588,760	0	0	0	10,125,350	43	10,125,350	57.35
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	8,406,488	9	8,406,488	51.09
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	7,593,841	8	7,593,841	50.77
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	6	13,487,200	0	13,487,200	0	0	0	7,893,658	6	7,893,658	58.53
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	6,118,842	9	6,118,842	42.81
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	6,952,890	10	6,952,890	53.16
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	5,448,380	9	5,448,380	45.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	2,707,889	8	2,707,889	26.64
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	8,416,594	8	8,416,594	48.23
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	207	393,208,925	183,622,415	209,586,510	1	10,000,000	0	82,261,155	182	79,979,382	20.92

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ งานเชิงเทคนิคดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บัณฑิตวิทยาลัยโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิทยาการสารสนเทศการนำ แขนงถนนนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรมทวนนคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิทยาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามสัญญาที่ กอ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นส่วนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสำนักงาน จากบริษัท ภายการพิมพ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301] วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบบุคลากร และวิธีดำเนินงาน
- โอนเปลี่ยนแปลง
1. เครื่องจักรดับน้ำอัตโนมัติ แบบดูดลอยและเครื่องดับน้ำอัตโนมัติแบบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลหรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จ้ำกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัย

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรเชื้อเพลิงอากาศยาน (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ล่อมปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,219,520	73,631,270	13,588,250	79.45
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	18,930,238	18,930,238	0	36.20
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	131,389,167	117,142,917	14,246,250	61.53

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือมีปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพ้นแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	942,300	-	942,300	942,300	-	942,300	100.00

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประมาณการ	งบประมาณตามประมาณการ		
		รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	10,000,000	0
	ส่วนประมวลสิทธิสถานการณณ์น้ำ	10,000,000	10,000,000	0
1	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลสิทธิสถานการณณ์น้ำ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - [8460]	10,000,000	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลสิทธิสถานการณณ์น้ำ (งานจ้างเหมาดำเนินการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากชำรุดกับแผนที่ดำเนินการแล้ว

โดยเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น วงลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301]

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง 1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกลอยและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง

2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายรายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

