



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ศมอ.บค.๐๔/๑๕๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผ่าน


(นายสมเดช ศรีวิเชียร)
ผบ.บอ.

(นายสำราญ บุญถิ่น)
ปค.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา




งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)




เงินกัณฑ์ลี้ยงปี 2563



เงินทุกหนุญเวียนเพื่อการชลประทาน 2564



รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	สัญญาผูกพัน (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	211	2	1	19	189
ด้วยหอชลประทาน	1				1
ด้วยบริหารจัดการน้ำ	11				11
ด้วยประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1	4	33
ด้วยอุทกวิทยา	32			2	30
ด้วยปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ด้วยความปลอดภัยเขื่อน	14				14
ด้วยบำรุงรักษาชลประทาน	44			5	39
ด้วยภาคเหนือตอนบน	9			8	1
ด้วยภาคเหนือตอนล่าง	8				8
ด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	1			7
ด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ด้วยภาคกลาง	10				6
ด้วยภาคตะวันออก	9				9
ด้วยภาคตะวันตก	8				8
ด้วยภาคใต้	8				8

หมายเหตุ : ด้วยประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ
ด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 1 รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 385 รายการ			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,431,462	2,490,000	7,941,462	3,599,380	0	3,599,380	34.51	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	65	263,859,615	235,267,520	201,526,870	33,740,650	97,526,649	76,558,023	20,968,626	41.45	
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,583,189	32,276,709	44,306,480	50,967,435	26,516,309	24,451,126	66.55	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	8,587,000	1,987,000	6,600,000	3,915,776	377,530	3,538,246	45.60	
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	119,221,751	117,248,751	1,973,000	33,999,583	32,886,265	1,113,319	28.52	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,298,760	2,105,899	15,192,861	11,144,772	289,099	10,855,673	64.43	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,455,800	0	16,455,800	9,845,971	0	9,845,971	59.83	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,956,200	0	14,956,200	8,710,889	0	8,710,889	58.24	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	14,683,100	0	14,683,100	8,663,580	0	8,663,580	59.00	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	7,536,648	0	7,536,648	52.73	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,078,650	0	13,078,650	8,258,649	0	8,258,649	63.15	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	5,933,981	0	5,933,981	49.58	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	3,592,560	0	3,592,560	35.34	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,451,200	0	17,451,200	9,568,245	0	9,568,245	54.83	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	500,684	0	500,684	55.63	
รวมทั้งสิ้น	385	707,484,942	582,285,232	357,635,229	224,650,003	264,707,105	136,627,226	128,079,878	45.46	

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
- เงินกิมเหลียนปี 2563
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างพังกา	พักอง	จำนวน	รวม	ค้างพังกา	พักอง	จำนวน	รวม	ค้างพังกา	พักอง	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	500,684	0	500,684	55.63
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	9,933,462	2,490,000	7,443,462	0	0	0	0	10	3,101,380	0	3,101,380	31.22
ศูนย์รวมวิศวกรรมศาสตร์ด้านน้ำ	35	153,554,200	33	125,487,165	105,334,765	20,152,400	0	0	0	0	26	10,307,129	2,926,753	7,380,376	8.21
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,544,000	32	51,841,780	7,695,500	44,146,480	0	0	0	0	28	26,226,026	1,934,900	24,291,126	50.59
ส่วนปรับปรุงรับน้ำ	5	8,600,000	5	8,587,000	1,987,000	6,600,000	0	0	0	0	5	3,915,776	377,530	3,538,246	45.60
ส่วนวางแผนลดภัยพิบัติ	14	77,447,400	14	66,922,350	64,969,350	1,973,000	0	0	0	0	11	1,113,319	0	1,113,319	1.66
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,500	44	17,298,760	2,105,899	15,192,861	0	0	0	0	43	11,144,772	289,099	10,855,673	64.43
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,455,800	0	16,455,800	0	0	0	0	9	9,845,971	0	9,845,971	59.83
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,956,200	0	14,956,200	0	0	0	8	8,710,889	0	8,710,889	58.24	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	15,980,600	7	14,683,100	0	14,683,100	0	0	0	6	8,665,580	0	8,665,580	59.00	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	9	7,536,648	0	7,536,648	52.73	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,078,650	0	13,078,650	0	0	0	10	8,258,649	0	8,258,649	63.15	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	9	5,933,981	0	5,933,981	49.58	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	8	3,592,560	0	3,592,560	35.34	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	8	17,451,200	0	17,451,200	0	0	0	8	9,568,245	0	9,568,245	54.83	
รวมทั้งสิ้น	211	436,432,900	208	394,023,767	184,562,314	209,461,453	0	0	0	0	191	118,419,610	5,528,282	112,891,328	30.05

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานอ้างหนวนดำเนินการเอง ใช้บริการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลำน้ำบาง ลำเหยียดตามและขยายการติดตั้งสถานีโทรมาตรในเขตชลประทานนครราชสีมา 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลำน้ำบางอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กจ./2560(สพค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นส่วนที่เดิมการแล้ว

3. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครราชสีมา เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร วงเงิน 10,000,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)

โอนบดเรียนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลำน้ำบาง ลำเหยียด ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [8301] วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากติดตั้งแปลงงบประมาณ และวัสดุดำเนินงาน

3. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมใหญ่ขนาด ๓๕ (C.C.D) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนลำน้ำ

โอนบดเรียนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกบอลและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบบรรทัด จำนวน 6 เครื่อง
2. มีดตัด (Notepad) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบพิมพ์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือในปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง			
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,219,520	73,631,270	13,588,250	79.45		
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00		
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	32,886,265	32,886,265	0	62.88		
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00		
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00		
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	145,345,194	131,098,944	14,246,250	77.59		

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน


ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบำบัด สดน้ำทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการที่เหลือปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ต่อผู้กักพื้นที่แล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ใ้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมาฯ	ทำเอง	รวม	จ้างเหมาฯ	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	942,300	0	942,300	942,300	0	942,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	942,300	-	942,300	942,300	-	942,300	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564



ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 64) สำหรับบริหารจัดการธำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

