



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ปค.)๐๔/๕/๒๕๖๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือมีปี ๒๕๖๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๓,๐๕๕,๒๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๕ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๘๘๓,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๒๙๖,๗๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙ (เบิกจ่ายหน่วยรับงบประมาณ สบอ. ยอดจัดสรร ๒๙๙,๖๖๑,๓๒๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๒๕๖,๔๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๒) เงินกันเหลือมีปี ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๗๓๖,๔๐๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๗๓๘,๘๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๐ และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

ผบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการติดตามและอุทกวิทยา



ปีงบประมาณ	ด.ค.65	พ.ค.65	ธ.ค.65	ก.พ.66	ก.พ.66	พ.ค.66	พ.ค.66	ก.พ.66	ก.พ.66	ก.พ.66	ก.พ.66	
ค่าการดำเนินงาน	1.61%	6.13%	18.92%	25.02%	32.20%	56.85%	60.65%	70.22%	74.73%	76.67%	85.40%	100%

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.) งบลงทุน

**707,883,140 บาท**

- จำนวน 234 รายการ
- ได้รับโอนยอดสรร 424,511,918 บาท (จำนวน 218 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 35,296,796 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 4.99
- ปีที่หายกรม ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

## เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

**22,224,900 บาท**

- จำนวน 60 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 1,000,000 บาท (จำนวน 1 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 19,587 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0.09

## เงินกู้ยืมเพื่อปี 2566

**311,736,408 บาท**

- จำนวน 47 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 27,738,884 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 8.90
- ทดสอบเงินต้นแล้วเสร็จ ภายใต้งบปี 3 จำนวน 46 รายการ

## รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2566

- งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท)
  - งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดหนี้)
- หมายเหตุ : โอนหนี้ของงบลงทุน สอช. วงเงิน 299,661,321 บาท  
 ผลเบิกจ่ายจำนวน 7,256,493 คิดเป็นร้อยละ 2.42  
 โอนหนี้ของงบลงทุน สอช.ปี 1-17 วงเงิน 406,221,819 บาท  
 ผลเบิกจ่ายจำนวน 20,649,819 คิดเป็นร้อยละ 5.06

## ข้อมูลการขจัด - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อนุมัติ แผน	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				ทำสัญญาทำ
			ประเภท TOR	ประเภท จ้าง-จ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ งบกลาง (สัญญา)	
สำนักงานการช่างการน้ำและอุทกวิทยา	234	27	0	6	3	2	190
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1
ส่วนราชการช่างการน้ำ	11	0	0	0	0	1	10
ส่วนอุทกวิทยา	28	5	0	0	0	0	23
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	0	5
ส่วนงานปลอดหนี้	7	0	0	1	0	0	6
ส่วนการไฟฟ้าชลประทาน	63	0	0	0	1	1	61
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	3	0	5	2	0	25
กองภาคกลาง	13	0	0	0	0	0	11
กองภาคตะวันออก	10	3	0	0	0	0	7
กองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	0	0	0	0	0	4
กองภาคตะวันออกถึงเหนือ	13	3	0	0	0	0	10
กองภาคใต้	8	6	0	0	0	0	2
กองภาคเหนือตอนบน	14	4	0	0	0	0	10
กองภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	8

หมายเหตุ : 1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 4 รายการ  
 2. กองภาคกลาง ยกเลิก 2 รายการ



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.66)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
ผลการเบิกจ่าย สบอ. (707.88 ล้านบาท)	133.93 ล้านบาท			402.46 ล้านบาท			529.01 ล้านบาท			707.88 ล้านบาท			100%
	18.92%			56.85%			74.73%						
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.66	32.14 ล้านบาท			35.3 ล้านบาท									
	4.54%			4.99%									
- ชำรงหมทางที่โครงการ (15 รายการ วงเงิน 202.25 ล้านบาท)													
- ชำรงหมทาง+ดำเนินการเอง (32 รายการ วงเงิน 199.15 ล้านบาท)	1.74 ล้านบาท			1.9 ล้านบาท									
	0.25%			0.27%									
- ดำเนินการเอง (187 รายการ วงเงิน 306.48 ล้านบาท)	30.4 ล้านบาท			33.4 ล้านบาท									
	4.29%			4.72%									

หมายเหตุ : ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 3 ม.ค.2566

- งานจ้างหมทางส่วน ยกเล็ก 4 รายการ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเล็ก 2 รายการ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบเงินกู้เหลือในปี 66)

เงินกู้ที่เหลือในปี 66 (จำนวนรายการ วงเงิน 311.74 ล้านบาท)	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบหมดความจำเป็นโอนกลับส่วนกลางแล้ว
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
คาดการณ์เบิกจ่าย	74.01 ล้านบาท			171.54 ล้านบาท			241.84 ล้านบาท			311.67 ล้านบาท			0.07 ล้านบาท
	23.74 %			55.03 %			77.58 %			99.98 %			0.02 %
ผลเบิกจ่ายเงินกู้เหลือในปี 66	23.43 ล้านบาท			27.74 ล้านบาท									
	7.51 %			8.9 %									

ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการบ้านและชุดทิวทัศน์ ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566  
 รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 309 รายการ			ได้รับการจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	0	0	0	59	21,224,900	0	21,224,900	0	0	0	0.00
สำนักบริหารช่างไม้	11	27,761,600	27,461,370	19,699,770	7,761,600	0	0	0	0	1,227,812	0	1,227,812	4.42
ศูนย์ระบบรักษาความปลอดภัย	72	478,232,870	329,848,360	278,426,720	51,421,640	14	238,298,250	238,298,250	0	19,125,130	15,879,800	3,245,330	4.00
ฝ่ายทิวทัศน์	35	116,037,000	108,162,000	840,000	107,322,000	4	7,873,000	7,873,000	0	1,104,507	0	1,104,507	0.95
สำนักปรับปรุงบำรุงรักษา	6	11,897,983	11,487,983	4,287,983	7,200,000	0	0	0	0	1,299,749	0	1,299,749	10.92
ส่วนความปลอดภัย	9	134,851,116	119,742,774	107,742,774	12,000,000	2	13,582,820	13,582,820	0	13,005,178	11,739,244	1,265,934	9.64
ส่วนการไฟฟ้า	50	18,037,340	25,414,340	119,840	25,294,500	2	980,000	980,000	0	4,552,540	119,840	4,432,700	25.24
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	10	17,160,700	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	4,315,686	0	4,315,686	25.15
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	4,060,296	0	4,060,296	27.46
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	4	12,250,200	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	2,505,593	0	2,505,593	20.45
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	11	16,377,700	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	2,036,796	0	2,036,796	12.44
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	10	13,197,300	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	4,255,258	0	4,255,258	32.24
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	8	11,027,600	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	2,483,739	0	2,483,739	22.52
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	8	9,813,100	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	1,146,029	0	1,146,029	11.68
ศูนย์ทิวทัศน์ความปลอดภัย	7	15,607,800	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	1,783,962	0	1,783,962	11.43
ฝ่ายยุทธศาสตร์	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	0	152,993	0	152,993	16.37
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>309</b>	<b>920,198,808</b>	<b>737,278,326</b>	<b>411,117,086</b>	<b>326,161,240</b>	<b>81</b>	<b>281,960,970</b>	<b>260,736,070</b>	<b>21,224,900</b>	<b>63,055,268</b>	<b>27,738,884</b>	<b>35,316,383</b>	<b>6.85</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. เบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. เงินกึ่งปีงบประมาณ 2565

3. เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2566

4. เงินจ่ายอิสระ เบริณขิ้นกับจำนวนงบประมาณที่หมดที่ได้รับ

ไม่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ

1. งานจ้างเหมาช่าง ช่างเทคนิค 4 รายการ ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน

- บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกในสวนสาธารณะ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายงานนครสีเขียว เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท

- บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกในสวนสาธารณะ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายงานนครสีเขียว เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท

- บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกในสวนสาธารณะ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายงานนครสีเขียว เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท

- บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกในสวนสาธารณะ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายงานนครสีเขียว เขตสุโขทัย กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท

2. งานช่างไม้ช่างเหล็ก 2 รายการ คอศ.ภาคกลาง

- ค่าก่อสร้างตัวค้ำไม้แบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคกลาง พ.ศ.2566 ค่าผลงานช่าง อ่างทองวิทยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท

- ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานที่ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคกลาง พ.ศ.2566 ค่าผลงานช่าง อ่างทองวิทยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท



ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566		โครงการก่อสร้าง (บาท)					ผลการดำเนินงาน (บาท)					รายการรับ (ร้อยละ)	รายการจ่าย (ร้อยละ)		
	รวมทั้งสิ้น 234 รายการ	งบประมาณ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม			จ้างเหมา	ทำเอง
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	1	934,600	0	934,600	0	0	0	0	1	132,993	0	132,993	22.30	16.37
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	11	27,461,370	19,699,770	7,761,600	0	0	0	10	1,227,812	0	1,227,812	8.79	4.42	
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	39	318,191,900	28	61,220,890	10,799,250	50,421,640	14	238,298,250	238,298,250	0	6	3,225,743	0	3,225,743	21.68	1.01
ศูนย์อุทกวิทยา	28	115,197,000	27	107,322,000	0	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	8	1,104,507	0	1,104,507	2.17	0.96
ศูนย์รับแจ้งเหตุภัยพิบัติ	5	11,200,000	5	11,190,000	3,990,000	7,200,000	0	0	0	5	1,299,749	0	1,299,749	23.96	11.60	
ส่วนความมั่นคงปลอดภัย	7	94,000,000	6	76,891,658	64,891,658	12,000,000	2	13,582,820	13,582,820	0	2	1,265,934	0	1,265,934	12.39	1.35
ส่วนการบำรุงรักษา	63	26,274,500	62	25,294,500	0	25,294,500	2	980,000	980,000	0	60	4,432,700	0	4,432,700	36.59	16.87
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	14	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	11	4,315,686	0	4,315,686	20.49	23.73	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	8	4,060,296	0	4,060,296	35.60	27.46	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,249,200	4	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	4	2,505,593	0	2,505,593	35.99	20.46	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	13	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	10	2,036,796	0	2,036,796	21.95	11.68	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	13	13,787,900	11	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	11	4,255,258	0	4,255,258	48.39	30.86	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	10	12,231,100	10	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	7	2,483,739	0	2,483,739	35.01	20.31	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	10	1,146,029	0	1,146,029	36.86	11.50	
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	15,672,600	8	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	2	1,783,962	0	1,783,962	25.59	11.38	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234</b>	<b>707,883,140</b>	<b>218</b>	<b>424,541,918</b>	<b>99,380,678</b>	<b>325,161,240</b>	<b>22</b>	<b>260,736,070</b>	<b>260,736,070</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>35,296,796</b>	<b>0</b>	<b>35,296,796</b>	<b>18.92</b>	<b>4.99</b>

หมายเหตุ : เบิกจ่ายร้อยละเทียบกับงบประมาณ พ.ร.บ. 66

รวมการรวมชั้นยอด

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ภายใต้งบประมาณและรายการเงินอุดหนุน
  - บำรุงรักษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ภายใต้งบประมาณและรายการเงินอุดหนุน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ภายใต้งบประมาณและรายการเงินอุดหนุน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ภายใต้งบประมาณและรายการเงินอุดหนุน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ภายใต้งบประมาณและรายการเงินอุดหนุน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ ทยอยภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยุวิทยุกระจายเสียงภาคกลาง พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณ 456,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566 ใช้งบประมาณ 117,000 บาท

ความหมายของตัวเลขสีในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"

- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เล็กน้อย ร้อยละ 10
- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : จำนวนบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชื่องบระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566  
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนปี 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 47 รายการ	ได้รับอนุมัติสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือไม่เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
		จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	267,627,470	267,627,470	267,627,470	0	15,879,800	15,879,800	0	0	251,747,670	251,747,670	0	5.93	
ส่วนรวมตลอดชีพอื่น	3	42,851,116	42,851,116	42,851,116	0	11,739,244	11,739,244	0	0	31,111,871	31,111,871	0	27.40	
ส่วนอุทกวิทยา	7	840,000	840,000	840,000	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	0.00	
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	119,840	119,840	119,840	0	119,840	119,840	0	0	0	0	0	100.00	
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	297,983	297,983	297,983	0	0	0	0	0	297,983	297,983	0	0.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47</b>	<b>311,736,408</b>	<b>311,736,408</b>	<b>311,736,408</b>	<b>0</b>	<b>27,738,884</b>	<b>27,738,884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283,997,524</b>	<b>283,997,524</b>	<b>0</b>	<b>8.90</b>	


หมายเหตุ :

ผลการดำเนินงานงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการรักษาและรักษา ชุมชนเขตพัฒนา BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566  
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างuenta	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	21,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศทางชลประทาน	1	1,000,000	1	1,000,000	0	1,000,000	1	19,587	0	19,587	1	980,413	0	980,413	1.96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59</b>	<b>22,224,900</b>	<b>1</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1</b>	<b>19,587</b>	<b>0</b>	<b>19,587</b>	<b>1</b>	<b>980,413</b>	<b>0</b>	<b>980,413</b>	<b>0.09</b>



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2566) สำนักงานอธิการบดีและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566



## ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำหรับบริหารจัดการหน้าและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

