



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘, ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๕๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ จากระบบติดตาม Cen Project) -21544

เรียน อช. สำนักฯ เรียง รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติแผน จำนวน ๘๒ รายการ งบประมาณ ๘๔๖.๒๐๗๗ ล้านบาท ประกาศ TOR ถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๓๘ รายการ งบประมาณ ๒,๖๘๑.๑๖๔๐ ล้านบาท เปิดซอง จำนวน ๖๓ รายการ งบประมาณ ๓,๐๒๖.๑๘๑๕ ล้านบาท อนุมัติรับราคา จำนวน ๒๖๓ รายการ งบประมาณ ๒,๕๖๕.๒๔๘๕ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๙,๔๑๑ รายการ งบประมาณ ๖๐,๖๔๖.๖๑๐๐ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๑๐๕ รายการ งบประมาณ ๖๙๓.๖๕๑๒ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานงานปีเดียวต้องก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ จากการตรวจสอบ พบว่า ยังมีรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๕๑๖ รายการ งบประมาณ ๕,๘๘๙.๐๒๗๖ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประเภทซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน ตาม QR Code ท้ายหนังสือมาด้วยแล้ว

(นายวิฑิตยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

-ทราบ

6 โยมน นอ.สอณ., นอ.ก.กาด., ทน. ๑-ส.นอ.

11๙๓ นพท.นอ.

เพื่อโปรดทราบ/เร่งรัดดำเนินการ  
(๕๙๖๖ นอ.๕๐๓.๖)

(นายธนทร์ สมบูรณ์) ๑๓/๑๑/๖๖  
ผส.บอ.



รายงานงานปีเดียวที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
445	สำนักเครื่องจักรกล	(2) รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1804 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	21,120,000
446	สำนักเครื่องจักรกล	(3) รถชุดดินขนาด 120 แรงม้า จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1805 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	12,000,000
447	สำนักเครื่องจักรกล	(4) รถชุดดินขนาด ไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1806 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	6,090,000
448	สำนักเครื่องจักรกล	(5) รถชุดล้อหนามชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน จำนวน 3 คัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1807 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	7,500,000
449	สำนักเครื่องจักรกล	(35) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ River Outlet หรืออุปกรณ์ประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาย่านต้นปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก - [ 9221 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	30,000,000
450	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบอื่น สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 6 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	9,800,000
451	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.345) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 351 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,600,000
452	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.346) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 352 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,720,000
453	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.347) ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครั้ว จำนวน 1 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 353 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,400,000
454	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(1.84) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 477 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	1,000,000
455	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	(173) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC-2L โครงการเขื่อนอุบลรัตน์ P5 (สาย 05, 05A) พื้นที่ 700 ไร่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนชัย จังหวัดยโสธร - [ 933 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10,000,000
456	สำนักงานเลขานุการกรม	(1.159) โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี - [ 165 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	3,000,000
457	สำนักงานเลขานุการกรม	(1.162) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 168 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	689,000
458	สำนักงานเลขานุการกรม	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [ 169 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	2,520,000
459	สำนักบริหารโครงการ	(36) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม - [ 2094 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	15,871,400
460	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.48) ค่าซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2566 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [ 54 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	290,000
461	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.74) ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 80 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	156,000
462	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.120) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม สำหรับ 30 คน จำนวน 1 ห้อง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (หัวบ้านยาง) พ.ศ.2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 126 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	350,000
463	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.123) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ (เมืองพินาย) ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2566 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 129 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	517,000
464	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.210) ค่าจัดทำป้ายแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำและเสาสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 216 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	64,800
465	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.222) ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ระยะที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 228 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	480,000
466	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(3) ปรับปรุงระบบโพรมาตรสูบน้ำบางปะกง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 763 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	47,450,000
467	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(4) ปรับปรุงระบบโพรมาตรสูบน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 764 ]	โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	48,270,000

ลำดับ	สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2566 (บาท)
468	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2166 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	9,980,000
469	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.74) โครงการพัฒนาการพยากรณ์คาดการณ์น้ำท่าด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2566 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2169 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
470	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.83) โครงการศึกษาระบบนำเข้ข้อมูลสถานการณ์น้ำของอาคารชลประทาน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2178 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000
471	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.84) โครงการศึกษาวิเคราะห์การไหลของน้ำในลุ่มน้ำชี ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2179 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,000,000
472	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.86) จัดทำบำรุงรักษาดานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 2566 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2181 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	5,575,000
473	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.107) บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ส่วนอุทกวิทยา พ.ศ. 2566 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2202 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
474	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.131) ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data) พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2226 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
475	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.132) ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ พ.ศ.2566 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 2227 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	8,000,000
476	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.1515) ค่าซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณการไหลและหน้าตัดการไหลในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3610 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	135,000
477	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.1518) ค่าซ่อมบอร์ดดิจิทัล ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2566 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3613 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	200,000
478	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.2372) โครงการประเมินผลกระทบต่อตะกอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการตะกอนอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอุทกวิทยา - [ 4467 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	3,000,000
479	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(1.3973) ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำท่วม ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ.2566 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 6068 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	181,800
480	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(5) ค่าเช่าโหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 22 ลุ่มน้ำหลัก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9191 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	30,000,000
481	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(7) งานโทรมาตรเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9193 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	16,585,300
482	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(9) สำรวรูปตัดลำน้ำและจัดทำ rating curve สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 9195 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	46,640,000
483	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	(76) ศึกษาความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันไร่ อำเภอดุสิต จังหวัดพิษณุโลก - [ 9262 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,000,000
484	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 9309 ]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	1,400,000
485	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(6) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดลอม - [ 9317 ]	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	59,754,000
486	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 9328 ]	โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ๊ก จังหวัดอุดรดิตร	1,000,000

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่อนุมัติผูกพัน - ส่วนกลาง

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 16 ม.ค. 66



ยังไม่อนุมัติผูกพัน 546 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 26 ก.ค. 65 มีมติให้ รายการงานนี้คือรื้อถอนอาคารในโครงการ

ภาพรวม  
รายการที่ยังไม่อนุมัติผูกพัน 546 รายการ  
งบประมาณ 9,118,801.7 ล้านบาท

ลำดับ/กอง	จำนวนรายการที่พัสดุ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติผูกพัน		ประเภท TOR ที่ยังจัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติรับราคา		ที่ผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	9,957	69,765.41	82	846.21	138	2,681.16	63	3,026.18	263	2,555.25	9411	60646.61
กทท.	158	13,162.81	5	26.40	5	415.75	5	535.47	4	516.56	139	11,668.64
สทญ.	177	10,989.09			20	667.86	4	1,595.75	5	357.15	148	8,368.32
สทค.	370	1,464.84	1	30.00			10	192.16			359	1,242.68
สทบ.	228	706.59	13	75.74	2	13.00	7	144.18	2	8.35	204	465.31
สทบ.	32	598.70			9	61.00	1	12.00	1	15.87	21	509.83
สทจ.	49	272.55					2	2.72	4	26.80	43	243.03
สทอ.	5	102.97	1	3.00					3	50.89	1	49.08
สทส.	39	513.24			1	6.22	2	8.70	6	45.70	30	452.61
สทอ.	13	331.04			1	55.00	4	19.00	1	10.00	7	247.04
รวม	48	5,538.62									48	5,538.62



ไม่รวมรายการ จำนวน 108 รายการ งบประมาณ 922.65 ล้านบาท ดังนี้  
ยกเลิก จำนวน 105 รายการ งบประมาณ 693.65 ล้านบาท  
รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ยังไม่ดำเนินการถึงอนุมัติผูกพัน  
ประเภท TOR ที่ประเภท  
จัดซื้อจัดจ้าง  
เปิดซอง  
อนุมัติรับราคา

# รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน - สิ้นเดือนมิถุนายน

ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 546 รายการ


ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 546 รายการ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับโครงการ/รายการที่	จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		ประเภท TOR ที่ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา	อนุมัติรายการ	ทำสัญญา	ลำดับกองรายการที่	จำนวนงบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		ประเภท TOR ที่ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง		สัญญา	อนุมัติรายการ	ทำสัญญา										
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ						จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ													
สพป. 1	418	1,522.48		1	3.00	2	3.90	9	33.00	406	1,482.58			10	608	1,032.68	18	52.35	4	58.51	2	86.74	3	19.50	581	815.56	
สพป. 2	403	1,292.27		2	2.00	3	17.50	3	24.00	395	1,248.77			11	580	1,573.54	9	35.11	7	246.30	2	90.65	30	31.38	532	1,170.10	
สพป. 3	360	2,212.09		7	73.39			3	8.98	350	2,129.72			12	671	1,468.39	13	91.05	1	1.50	2	12.99	18	114.12	637	1,248.80	
สพป. 4	534	1,571.89		2	65.54	3	165.03	4	29.95	525	1,311.37			13	611	1,321.28	3	313.77	1	20.00			3	15.88	604	971.63	
สพป. 5	494	2,660.15					2	21.20	4	9.42	488	2,629.53			14	355	2,960.75	15	214.77	2		18	18.18	29	226.71	309	2,501.09
สพป. 6	500	2,834.39						1	50.00	1	50.00	498	2,734.39			15	500	1,215.76	13	74.13			28	146.83	458	979.81	
สพป. 7	654	5,051.26					5	182.50	4	5.62	645	4,865.14			16	518	3,208.96	5	316.00	4	146.14	15	358.42	493	2,387.20		
สพป. 8	625	3,421.90		4	80.75	2	9.70		8	96.58	611	3,234.88			17	265	1,082.67	6	65.15	5	19.46	32	202.17	222	795.89		
สพป. 9	742	1,654.49		11	56.30	28	30.36	3	49.50	43	161.39	657	1,356.95														

ไม่รวมรายการ จำนวน 108 รายการ งบประมาณ 922.65 ล้านบาท ดังนี้  
 - ยกเลิก จำนวน 105 รายการ งบประมาณ 693.65 ล้านบาท  
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ข้อมูลจากระบบ Gen Project ณ วันที่ 16 มิ.ย. 66



สรุปงบประมาณรายจ่ายคชชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 16 มิ.ย. 66)

ลำดับ/กอง	รวมทั้งสิ้น			ประเภท TOR ที่ประเภทจัดซื้อจัดจ้าง			บัญชี			อนุมัติราคา			ที่อนุมัติ			งบหลัก
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
รวม	10,065	70,688,0629	82	138	2,681,1640	63	3,026,1815	263	2,565,2485	9,411	60,646,6100	105	693,6512			
รพช. 1	420	1,523,5631		1	3,0000	2	3,9000	9	33,0000	406	1,482,5831	2	1,0800			
รพช. 2	407	1,312,4044		2	2,0000	3	17,5000	3	24,0000	395	1,248,7731	4	20,1313			
รพช. 3	361	2,213,6922		7	73,3896			3	8,9813	350	2,129,7213	1	1,6000			
รพช. 4	536	1,572,6419	2	3	165,0250			4	29,9500	525	1,311,3749	2	0,7500			
รพช. 5	498	2,755,1508				2	21,2000	4	9,4200	488	2,629,5308	4	95,0000			
รพช. 6	503	2,849,7194				1	50,0000	1	50,0000	498	2,734,3894	3	15,3300			
รพช. 7	657	5,073,9619		5	182,5000			4	5,6150	645	4,863,1435	3	22,7034			
รพช. 8	628	3,429,9040	4	2	9,7000			8	96,5750	611	3,294,8790	3	8,0000			
รพช. 9	758	1,714,9666	11	28	30,3576	3	49,5000	43	161,3876	657	1,356,9518	16	60,4742			
รพช. 10	610	1,035,1346	18	4	58,5130	2	86,7420	3	19,5000	581	815,5814	2	2,4500			
รพช. 11	582	1,575,1374	9	7	246,3000	2	90,6500	30	31,3783	532	1,170,1036	2	1,6000			
รพช. 12	682	1,499,5903	13	1	1,5000	2	12,9250	18	114,1152	637	1,248,7974	11	31,2000			
รพช. 13	612	1,321,7805	3	1	20,0000			3	15,8790	604	971,6315	1	0,5000			
รพช. 14	360	3,058,4332		15	214,7700	2	18,1846	29	226,7107	309	2,501,0879	5	97,6800			
รพช. 15	511	1,257,7963	1	13	74,1300			28	146,8257	458	979,8091	11	42,0315			
รพช. 16	531	3,244,8938	1	5	316,0000	4	146,1400	15	358,4180	493	2,387,2028	13	35,9330			
รพช. 17	273	1,124,8545		6	65,1490	5	19,4600	32	202,1733	222	795,8853	8	42,1869			
รพช. 18	159	13,163,2572	5	5	415,7500	4	535,4665	4	516,5564	139	11,668,6933	1	0,4460			
รพช. 19	181	11,182,3084		20	667,8598	4	1,595,7510	5	357,1540	148	8,368,3204	4	193,2232			
รพช. 20	371	1,474,7200	1		30,0000	10	192,1624	2	8,3500	359	1,242,6776	1	9,8800			
รพช. 21	234	711,8701	13	2	13,0000	7	144,1800	1	15,8714	204	465,3139	6	5,2813			
รพช. 22	32	598,6982		9	61,0000	1	12,0000	4	26,8000	43	243,0295					
รพช. 23	49	272,5495				2	2,7200	3	50,8856	1	49,0824					
รพช. 24	5	102,9680	1		3,0000			6	45,7020	30	452,6130					
รพช. 25	13	331,0445		1	55,0000	4	19,0000	1	10,0000	7	247,0445					
รวม	50	5,544,7871								48	5,538,6167	2	6,1704			
Lump Sum	3	229,0000														

หน่วย : ล้านบาท