



บันทึกข้อความ

๒๕๕

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ES.มท. (มท) ๐๘/๑๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

จป. ๒๑๑

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๔,๑๙๕,๔๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๕ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๘๘๓,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๙,๕๙๔,๘๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ (เบิกจ่ายหน่วยรับงบประมาณ สบอ. ยอดจัดสรร ๓๐๓,๖๕๑,๓๒๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๖๙,๘๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๒) เงินกันเหลือในปี ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๗๓๖,๔๐๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๐๓๓,๓๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๒๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๖๗,๒๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๙ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผปบ.บอ.

ทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖


เงิน ผอท.บอ ผชท.บอ
ผอช.๑๒๓.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๐,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔,๓๕,๓๖,๓๗,๓๘,๓๙,๔๐,๔๑,๔๒,๔๓,๔๔,๔๕,๔๖,๔๗,๔๘,๔๙,๕๐,๕๑,๕๒,๕๓,๕๔,๕๕,๕๖,๕๗,๕๘,๕๙,๖๐,๖๑,๖๒,๖๓,๖๔,๖๕,๖๖,๖๗,๖๘,๖๙,๗๐,๗๑,๗๒,๗๓,๗๔,๗๕,๗๖,๗๗,๗๘,๗๙,๘๐,๘๑,๘๒,๘๓,๘๔,๘๕,๘๖,๘๗,๘๘,๘๙,๙๐,๙๑,๙๒,๙๓,๙๔,๙๕,๙๖,๙๗,๙๘,๙๙,๑๐๐

เพื่อจัดส่งเอกสาร ไปรษณีย์
ในวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบลงทุน
 - จำนวน 234 รายการ
 - ได้รับโอนจัดสรร 424,541,918 บาท (จำนวน 218 รายการ)
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 39,594,839 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59
 เป้าหมายกรม ไตรมาส 2 ร้อยละ 45

707,883,140 บาท

เงินกู้ยืมปี 2565

งบประมาณ เงินกู้ยืมปี
 - จำนวน 47 รายการ
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 44,033,373 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13
 - คาดว่าเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 46 รายการ

311,736,408 บาท

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ
 - จำนวน 60 รายการ
 - ได้รับโอนจัดสรร 1,547,626 บาท (จำนวน 1 รายการ)
 - ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 567,213 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.29

44,071,900 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2566

จำนวน 235 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 708,078,640 บาท แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยอื่น)

หมายเหตุ : โอนจัดสรรทุกหน่วยรับงบประมาณ 424,541,918 บาท
 โอนหน่วยรับงบประมาณ สบว. วงเงิน 303,651,321 บาท
 ผลเบิกจ่ายจำนวน 10,069,827 คิดเป็นร้อยละ 3.32
 โอนหน่วยรับงบประมาณ สป.1-17 วงเงิน 120,890,597 บาท
 ผลเบิกจ่ายจำนวน 29,525,012 คิดเป็นร้อยละ 24.42

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)					ทำข้อตกลง (สัญญา)
		อนุมัติ แบน	ประกาศ TOR	ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง	เปิดซอง	อนุมัติ รับราคา	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	234	14	0	2	7	0	205
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0	1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	0	0	0	0	0	11
ส่วนอุทกวิทยา	28	4	0	0	0	0	24
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	0	0	0	0	0	5
ส่วนความปลอดภัยอื่น	7	0	0	1	0	0	6
ส่วนการใช้ที่ดินชลประทาน	63	0	0	0	1	0	62
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	3	0	1	6	0	25
หอ.ภาคกลาง	13	0	0	0	0	0	11
หอ.ภาคตะวันตก	10	0	0	0	0	0	10
หอ.ภาคตะวันออก	10	0	0	0	0	0	10
หอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	0	0	0	0	0	4
หอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	2	0	0	0	0	11
หอ.ภาคใต้	8	2	0	0	0	0	6
หอ.ภาคเหนือตอนบน	14	3	0	0	0	0	11
หอ.ภาคเหนือตอนล่าง	8	0	0	0	0	0	8

หมายเหตุ : 1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 4 รายการ
 2. หอ.ภาคกลาง ยกเลิก 2 รายการ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.66)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
คาดการณ์การเบิกจ่าย สบอ. (707.88 ล้านบาท)	133.93 ล้านบาท			402.46 ล้านบาท			529.01 ล้านบาท			707.88 ล้านบาท			
	18.92%			56.85%			74.73%			100%			
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.66	32.14 ล้านบาท			39.59 ล้านบาท									
	4.54%			5.59%									
- จ้างเหมาทั้งโครงการ (15 รายการ วงเงิน 202.25 ล้านบาท)													
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (32 รายการ วงเงิน 199.15 ล้านบาท)	1.74 ล้านบาท			2.06 ล้านบาท									
	0.25%			0.29%									
- ดำเนินการเอง (187 รายการ วงเงิน 306.48 ล้านบาท)	30.4 ล้านบาท			37.53 ล้านบาท									
	4.29%			5.3%									

หมายเหตุ : ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 9 ม.ค.2566

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ ศอช.ภาคกลาง
 - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
 - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบเงินกู้เพื่อปี 66)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบหมดความจำเป็นโอน กลับส่วนกลางแล้ว
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
เงินกู้เพื่อปี 66 (จำนวน 47 รายการ วงเงิน 311.74 ล้านบาท)													
คาดการณ์เบิกจ่าย	74.01 ล้านบาท			171.54 ล้านบาท			241.84 ล้านบาท			311.67 ล้านบาท			0.07 ล้านบาท
	23.74 %			55.03 %			77.58 %			99.98 %			0.02 %
ผลเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปี 66	23.43 ล้านบาท			44.03 ล้านบาท									
	7.51 %			14.13 %									

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 309 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	547,626	0	547,626	59	21,224,900	0	21,224,900	547,626	0	547,626	2.46
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	27,461,370	19,699,770	7,761,600	0	0	0	0	1,449,286	0	1,449,286	5.22
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	72	478,232,870	329,848,360	278,426,720	51,421,640	14	238,298,250	238,298,250	0	34,311,782	31,036,306	3,275,476	7.17
ส่วนอุทกวิทยา	35	116,037,000	108,162,000	840,000	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	2,192,726	840,000	1,352,726	1.89
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	6	11,897,983	11,487,983	4,287,983	7,200,000	0	0	0	0	1,842,708	297,983	1,544,726	15.49
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	9	134,851,116	119,742,774	107,742,774	12,000,000	2	13,582,820	13,582,820	0	13,005,178	11,739,244	1,265,934	9.64
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	50	18,037,340	25,414,340	119,840	25,294,500	2	980,000	980,000	0	4,930,547	119,840	4,810,707	27.34
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนบน	10	17,160,700	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	5,437,767	0	5,437,767	31.69
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	4,150,547	0	4,150,547	28.07
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,250,200	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	3,048,885	0	3,048,885	24.89
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	11	16,377,700	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	2,635,166	0	2,635,166	16.09
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง	10	13,197,300	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	4,297,848	0	4,297,848	32.57
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออก	8	11,027,600	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	2,556,785	0	2,556,785	23.19
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก	8	9,813,100	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	1,146,029	0	1,146,029	11.68
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้	7	15,607,800	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	2,411,136	0	2,411,136	15.45
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	0	231,407	0	231,407	24.76
รวมทั้งสิ้น	309	920,198,808	737,825,952	411,117,086	326,708,866	81	281,960,970	260,736,070	21,224,900	84,195,425	44,033,373	40,162,052	9.15

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566
- เงินกันเหลือปี 2565
- เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566
- เบิกจ่ายร้อยละ เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการงานที่ขอยกเลิก

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คช.ภาคกลาง
 - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
 - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คาดการณ์ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)
	รวมทั้งสิ้น 234 รายการ	งบประมาณ	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง		
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	1	934,600	0	934,600	0	0	0	0	1	231,407	0	231,407	22.30	24.76
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	11	27,461,370	19,699,770	7,761,600	0	0	0	0	10	1,449,286	0	1,449,286	8.79	5.22
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	318,191,940	28	61,220,890	10,799,250	50,421,640	14	238,298,250	238,298,250	0	6	3,255,889	0	3,255,889	21.68	1.02
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	27	107,322,000	0	107,322,000	4	7,875,000	7,875,000	0	8	1,352,726	0	1,352,726	2.17	1.17
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	11,200,000	5	11,190,000	3,990,000	7,200,000	0	0	0	0	5	1,544,726	0	1,544,726	23.96	13.79
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	7	94,000,000	6	76,891,658	64,891,658	12,000,000	2	13,582,820	13,582,820	0	2	1,265,934	0	1,265,934	12.39	1.35
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	63	26,274,500	62	25,294,500	0	25,294,500	2	980,000	980,000	0	60	4,810,707	0	4,810,707	36.59	18.31
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	14	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	11	5,437,767	0	5,437,767	20.49	29.91
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	4,150,547	0	4,150,547	35.60	28.07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,249,200	4	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	4	3,048,885	0	3,048,885	35.99	24.89
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	13	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	10	2,635,166	0	2,635,166	21.95	15.11
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	13	13,787,900	11	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	11	4,297,848	0	4,297,848	48.39	31.17
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	10	12,231,100	10	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	8	2,556,785	0	2,556,785	35.01	20.90
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	10	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	10	1,146,029	0	1,146,029	36.86	11.50
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	15,672,600	8	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	6	2,411,136	0	2,411,136	25.59	15.38
รวมทั้งสิ้น	234	707,883,140	218	424,541,918	99,380,678	325,161,240	22	260,736,070	260,736,070	0	160	39,594,839	0	39,594,839	18.92	5.59

หมายเหตุ: เบิกจ่ายร้อยละเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 66

รายการงานที่ขอยกเลิก

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
 - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คอช.ภาคกลาง
 - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
 - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ความหมายของแต่ละสีที่ไฮไลต์ในคอลัมน์ "เบิกจ่าย (ร้อยละ)"

- สีเขียว หมายถึง เบิกจ่ายเกินแผนคาดการณ์
- สีเหลือง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 10
- สีแดง หมายถึง เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคาดการณ์เกิน ร้อยละ 10

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566
 รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 47 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	267,627,470	267,627,470	267,627,470	0	31,036,306	31,036,306	0	0	236,591,164	236,591,164	0	11.60
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	42,851,116	42,851,116	42,851,116	0	11,739,244	11,739,244	0	0	31,111,871	31,111,871	0	27.40
ส่วนอุทกวิทยา	7	840,000	840,000	840,000	0	840,000	840,000	0	0	0	0	0	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	119,840	119,840	119,840	0	119,840	119,840	0	0	0	0	0	100.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	297,983	297,983	297,983	0	297,983	297,983	0	0	0	0	0	100.00
รวมทั้งสิ้น	47	311,736,408	311,736,408	311,736,408	0	44,033,373	44,033,373	0	0	267,703,035	267,703,035	0	14.13

หมายเหตุ :


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	59	22,224,900	23	547,626	0	547,626	0	547,626	0	547,626	0	0	0	0	2.46
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	1	21,847,000	1	1,000,000	0	1,000,000	1	19,587	0	19,587	1	980,413	0	980,413	0.09
รวมทั้งสิ้น	59	44,071,900	24	1,547,626	0	1,547,626	1	567,213	0	567,213	1	980,413	0	980,413	1.29

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2566) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566



ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

