



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๑๕/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕


เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบ ๒๑.๖๑

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน ๒ ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๖ โครงการ และรายจ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๐๕.๑๔๐๖ ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๙๙๒,๒๙๘ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๖.๗๔ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๔๑,๐๕๗ คริวเรือน ผลการเบิกจ่าย ๑,๘๕๑.๓๓๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐ ประกอบด้วยการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๘ รายการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๑๕๑,๔๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ ความจุเพิ่มขึ้น ๑.๒๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ และคริวเรือนรับประโยชน์ ๓๒,๐๙๒ คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ ออช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว



(นางสาววารากรณี ทัดพงษ์ศรีธรร)

ผตป.ผง.

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ



(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๕

โดย ผอ.ส่วน, ผอ.ส.ทค., ทน.๑-๙ มอ.

เพื่อโปรดทราบ



(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕



ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 โครงการ จำแนกตามหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 2 ประเภท คือ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ และรายจ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,605.1406 ล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 992,298 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 16.74 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 141,057 คริวเรือน ผลการเบิกจ่าย 1,851.3347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.20 จำนวนทั้งสิ้น 1,188 รายการ ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 910 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.60 และดำเนินการแล้วเสร็จ 278 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.40 สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 151,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.26 ความจุเพิ่มขึ้น 1.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7.59 และคริวเรือนรับประโยชน์ 32,092 คริวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.75 รายละเอียดและผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามโครงการ ดังนี้

☒ รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 6 โครงการ

1. โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 13,213 คร่าวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 313.4959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.49 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 38 รายการ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 6 รายการ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 30,450 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.27 ล้าน ลบ.ม. คร่าวเรือนรับประโยชน์ 70 คร่าวเรือน

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

มติคณะรัฐมนตรี : 14 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564/2565

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 827,424 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 1.26 ล้าน ลบ.ม. และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 123,896 คร่าวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : มกราคม 2565

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,562.3015 ล้านบาท จำนวน 1,046 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 839.5403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.74 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 797 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 249 รายการ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 120,950 ไร่ และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 32,022 คร่าวเรือน

4. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 สถานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล ในแผนการที่ได้รับน้ำนองซึ่งอยู่ในแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 56,020 ไร่ และคร่าวเรือนรับประโยชน์ 1,088 คร่าวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 94.7000 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.0700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 อยู่ระหว่างดำเนินการ

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายดี 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพิ่มเติมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองส่งน้ำ 1 ขวา – สายใหญ่ฝั่งขวา 3 – คลองระบายดี 9 เพื่อควบคุมการส่งน้ำรวมถึงการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 42,563 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 83.0889 ล้านบาท จำนวน 1โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 0.6546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.79 อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี

นายกรัฐมนตรีอนุมัติ : 29 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ประจันต์ (สะพานท่าตะคร้อ) เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหาย และการพังทลายของแนวตลิ่ง ช่วยให้ราษฎรไม่สูญเสียที่ดินและพืชผลทางการเกษตร และเมื่อแนวตลิ่งได้ถูกปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงและมีขนาดรูปตัดลำน้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้ จะทำให้การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ และครัวเรือนรับประโยชน์ 60 ครัวเรือน

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 70.0000 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 3.7604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 อยู่ระหว่างดำเนินการ

✚ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 693.8134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.54 ผลการดำเนินงานดำเนินการแล้วเสร็จ 23 รายการ และ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 48 รายการ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

