



บันทึกข้อความ

ชด. บอ. 4242/62

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖ / สวธ๑ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๓๖๖๖๖๖
ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๔.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖,๗๐๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๓๒) ร้อยละ ๒๕.๐๔ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๘๕.๗๗) ร้อยละ ๒๒.๔๙ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๖๖๐ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กพง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่องหนี่และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๕ สำนัก ได้แก่ สขบ. ๗ สขบ. ๑ สขบ. ๕ กพท. สขบ. ๑๕ สขบ. ๑๐ สขบ. ๔ สขบ. ๖ สขบ. ๒ สขบ. ๑๓ สขบ. ๓ สขบ. ๑๖ สขบ. ๑๒ สขบ. สอ. สอ. สพญ. สขบ. ๙ สขบ. ๑๗ สขบ. ๑๑ สขบ. ๘ สขบ. ๑๔ สก. สบก. สจต. และ สวพ.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่องหนี่และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน ๑๐.๗๐๖., ๑๐๖.๗๐๖., ๗๐๖.๑-๗๐๖.

และ ๗๐๖.๗๐๖. (๗๐๖.๗๐๖., ๗๐๖.๗๐๖.)

เพื่อไม่รบกวนการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดี


(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)
ผอ.ผง.

ผอ.ผง.

(นายปกรณ์ สุตสุนทร) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

ผชช.อ.ท. ๒ รักษาราชการแทน ผส.บอ.

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๔.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖,๗๐๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๓๒) ร้อยละ ๒๕.๐๔ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๘๕.๗๗) ร้อยละ ๒๒.๔๙ จำแนกดังนี้

๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๓ สำนัก ได้แก่ สสธ. สมด. และ สคก.

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๕ สำนัก ได้แก่ สขบ. ๗ สขป. ๑ สขป. ๕ กพก. สขป. ๑๕ สขป. ๑๐ สขป. ๔ สขป. ๖ สขป. ๒ สขป. ๑๓ สขป. ๓ สขป. ๑๖ สขป. ๑๒ สบอ. สอส. สพญ. สขป. ๙ สขป. ๑๗ สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สลก. สบก. สจต. และ สวพ.

๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๔,๔๒๙.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๑,๕๕๕.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๐.๐๙

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๙๕๐.๑๓ ล้านบาท ๘,๑๖๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔๕.๒๖

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๖๒๔.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖,๙๘๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔๐.๕๓

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๖๖๐ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๗ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๒๒.๒๖

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๑๕.๘๖

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๔.๘๑

๓.๔ งานปรับปรุง ร้อยละ ๑๔.๒๙

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๓.๒๗

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สำรองออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๒๙.๕๑

๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๓๙๔ รายการ ดังนี้

๔.๑ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา/แก้ไขประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง/มีการเปลี่ยนแปลงการทำให้ประโยชน์ที่ดิน/เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๑๗

๔.๒ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๐.๔๑


๔.๓ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทั่งต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๘.๘๘

๔.๕ ผนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๓.๓๐

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคา รายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๓.๐๔

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม้แฉ่ง และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ งานยางพารา ประเภท Para Soil Cement และ Para Asphaltic ที่กรมยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๖๓.๒๐

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 9 ส.ค. 62)



เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 88.32

แผน ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 ที่สำนัก/กองแจ้ง ร้อยละ 85.77

แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,121 รายการ งบประมาณ 5,005.01 ล้านบาท
 2. สลก. สจต. และ สวพ. ได้บริหารจัดการงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินในไตรมาสที่ 3

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 91.32%

ผลการเบิกจ่าย 43,482.05 ล้านบาท คิดเป็น 65.41% **ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 25.91%**

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562



รายจ่ายประจำ 8,467.94 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 93.34%
ผลการเบิกจ่าย 6,777.31 ล้านบาท คิดเป็น 80.03%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 13.31%



รายจ่ายงบลงทุน 58,004.25 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 88.32%
ผลการเบิกจ่าย 36,704.74 ล้านบาท คิดเป็น 63.28%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 25.04%

งานดำเนินการเอง 24,429.57 ล้านบาท จำนวน 5,566 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 638.20 ล้านบาท จำนวน 43 รายการ
 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,180.06 ล้านบาท จำนวน 220 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 22,611.31 ล้านบาท จำนวน 5,303 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 21,555.00 ล้านบาท คิดเป็น 88.23%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 0.09%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,950.13 ล้านบาท จำนวน 1,167 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 841.17 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ
 2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 1,120.26 ล้านบาท จำนวน 80 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 16,988.70 ล้านบาท จำนวน 1,016 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 8,160.70 ล้านบาท คิดเป็น 43.06%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 45.26%

จ้างเหมาบางส่วน 14,624.55 ล้านบาท จำนวน 1,051 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 119.72 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ
 2. อยู่ระหว่างที่จัดซื้อจัดจ้าง 566.53 ล้านบาท จำนวน 31 รายการ
 3. ทำข้อผูกพัน 13,938.30 ล้านบาท 1,015 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 6,989.04 ล้านบาท คิดเป็น 47.79%

ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 40.53%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 13,007.98 ล้านบาท 1,635 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 1,777.86 ล้านบาท จำนวน 271 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,051.97 ล้านบาท จำนวน 148 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,178.15 ล้านบาท จำนวน 1,216 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 12,445.22 ล้านบาท 582 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 832.13 ล้านบาท จำนวน 68 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,114.81 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,498.28 ล้านบาท จำนวน 436 รายการ

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 9,922.21 ล้านบาท 443 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 119.72 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 564.28 ล้านบาท จำนวน 28 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 9,238.21 ล้านบาท จำนวน 410 รายการ

ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- ☐ เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรก่อน 0.33%
- ☐ มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 0.66%
- ☐ แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 1.32%
- ☐ ผันตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ 2.64%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 1.98%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 93.07%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาทั้งโครงการ

- ☐ ผันตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ 0.58%
- ☐ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 1.16%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 3.49%
- ☐ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 8.40%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 88.37%

ปัญหาและอุปสรรคการจ้างเหมาบางส่วน

- ☐ ผันตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ 3.20%
- ☐ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ 3.20%
- ☐ มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 3.20%
- ☐ มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 5.60%
- ☐ อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 84.00%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (รายการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 88.32)

สำนัก/กอง	รวมทั้งสิ้น												ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เป็นงานดำเนินการเอง												ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ												ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เป็นงานจ้างเหมาบางส่วน																			
	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา (รายการ)						งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายทั้งหมด	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา (รายการ)						งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ			อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา (รายการ)						งบประมาณรายการที่ลงนามแล้ว	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย														
			จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม						จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม						จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม				จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	อนุมัติแผน	วันประกาศ TOR	จัดซื้อจัดจ้าง	วันเปิดซอง	อนุมัติรับราคา	ทำสัญญา	รวม					
	2,660	35,375.41	344	2,729.72	66	4	10	90	84	2,062	2,316	29,914.65	24,809.33	12,978.29	1,635	13,007.98	271	1,777.87	46	0	1	65	36	1,216	1,364	10,178.15	9,006.07	6,220.37	582	12,445.22	68	832.13	18	1	7	19	33	436	514	10,498.28	8,557.53	3,176.24	443	9,922.22	5	119.72	2	3	2	6	15	410	438	9,238.21	7,245.73	3,581.67
สำนักงานเขตพื้นที่ 1	122	658.80	8	39.46	11	0	0	2	6	95	114	498.58	396.64	288.27	100	471.44	8	39.46	6	0	0	1	4	81	92	345.13	282.84	230.85	16	58.87	0	0.00	5	0	0	1	2	8	16	24.95	14.23	1.06	6	128.50	0	0.00	0	0	0	0	6	6	128.50	99.57	56.36	
สำนักงานเขตพื้นที่ 2	97	1,042.71	10	44.44	6	0	1	10	13	57	87	648.56	549.32	484.20	54	457.61	9	28.15	4	0	0	2	6	33	45	267.28	243.87	263.89	12	64.24	0	0.00	1	0	1	4	1	5	12	36.75	33.77	0.80	31	520.87	1	16.30	1	0	0	4	6	19	30	344.53	271.69	219.51
สำนักงานเขตพื้นที่ 3	55	606.56	12	57.52	0	0	0	1	0	42	43	548.24	417.67	228.50	35	138.31	12	57.52	0	0	0	1	0	22	23	79.99	82.21	65.03	14	330.40	0	0.00	0	0	0	0	0	14	14	330.40	221.93	76.42	6	137.85	0	0.00	0	0	0	0	6	6	137.85	113.54	87.06	
สำนักงานเขตพื้นที่ 4	82	840.08	22	66.36	1	0	0	2	0	57	60	768.15	526.91	301.62	46	334.92	5	2.21	0	0	0	1	0	40	41	331.91	239.51	151.94	28	198.31	17	64.15	1	0	0	1	0	9	11	129.40	59.60	7.43	8	306.85	0	0.00	0	0	0	0	8	8	306.85	227.79	142.25	
สำนักงานเขตพื้นที่ 5	146	929.44	18	82.26	1	0	0	2	0	125	128	834.72	666.78	328.40	90	326.01	17	25.34	1	0	0	0	0	72	73	300.56	266.32	176.05	45	355.76	1	56.91	0	0	2	0	42	44	286.51	194.38	16.04	11	247.66	0	0.00	0	0	0	0	0	11	11	247.66	206.08	136.31	
สำนักงานเขตพื้นที่ 6	146	1,416.73	33	60.20	0	0	0	1	7	105	113	1,336.35	950.13	482.97	101	576.81	33	60.20	0	0	0	1	5	62	68	512.01	464.25	283.07	4	6.00	0	0.00	0	0	0	0	4	4	6.00	4.44	1.79	41	833.92	0	0.00	0	0	0	0	2	39	41	818.34	481.43	198.11	
สำนักงานเขตพื้นที่ 7	120	1,072.26	1	0.00	1	0	2	3	7	106	119	877.61	589.50	345.32	44	371.82	1	0.00	1	0	0	0	0	42	43	370.86	295.15	224.50	33	221.01	0	0.00	0	0	2	3	3	25	33	113.93	41.70	8.83	43	479.42	0	0.00	0	0	0	0	4	39	43	392.83	252.65	111.99
สำนักงานเขตพื้นที่ 8	232	2,576.94	21	142.79	4	1	6	5	5	190	211	2,143.68	1,597.09	625.97	100	493.32	20	140.84	2	0	1	4	4	69	80	234.72	206.55	150.76	23	140.62	1	1.95	1	0	3	0	0	18	22	103.70	87.20	1.06	109	1,942.99	0	0.00	1	1	2	1	1	103	109	1,805.26	1,303.35	474.16
สำนักงานเขตพื้นที่ 9	124	2,200.94	13	196.85	3	0	0	5	0	103	111	1,922.85	1,594.95	742.00	72	829.51	5	29.73	1	0	0	4	0	62	67	734.82	664.53	361.11	31	590.07	5	72.36	2	0	0	1	0	23	26	501.40	298.58	54.53	21	781.37	3	94.75	0	0	0	0	0	18	18	686.62	631.84	326.36
สำนักงานเขตพื้นที่ 10	115	1,183.03	2	100.45	1	0	1	1	0	110	113	1,034.29	853.25	491.96	72	274.25	1	0.45	0	0	0	0	0	71	71	273.80	254.63	137.92	36	774.78	1	100.00	1	0	1	1	0	32	35	626.49	473.33	251.21	7	134.00	0	0.00	0	0	0	0	7	7	134.00	125.30	102.82	
สำนักงานเขตพื้นที่ 11	134	1,587.79	4	74.36	2	2	0	2	1	123	130	1,435.85	1,240.01	606.40	100	554.83	3	8.10	2	0	2	0	93	97	544.72	508.57	303.29	10	158.93	1	66.26	0	0	0	0	0	9	9	92.67	83.29	14.13	24	874.03	0	0.00	0	2	0	0	1	21	24	798.46	648.15	288.97	
สำนักงานเขตพื้นที่ 12	145	1,132.84	22	78.09	0	0	0	3	3	117	123	1,034.66	923.38	416.59	82	125.42	15	10.03	0	0	0	2	1	64	67	110.20	96.53	71.10	50	716.11	7	68.05	0	0	0	1	2	40	43	633.16	559.85	153.28	13	291.30	0	0.00	0	0	0	0	0	13	13	291.30	267.00	192.21
สำนักงานเขตพื้นที่ 13	154	794.42	5	16.03	1	0	0	8	0	140	149	766.41	616.25	329.12	132	402.92	5	16.03	1	0	0	8	0	118	127	374.91	339.75	191.70	6	59.70	0	0.00	0	0	0	0	6	6	59.70	34.98	19.67	16	331.80	0	0.00	0	0	0	0	0	16	16	331.80	241.52	117.76	
สำนักงานเขตพื้นที่ 14	177	2,383.87	68	511.29	0	0	0	2	0	107	109	1,859.28	1,599.55	612.11	106	776.65	65	420.08	0	0	0	1	0	40	41	352.17	312.88	155.79	48	713.95	3	91.21	0	0	0	1	0	44	45	613.83	534.42	38.58	23	893.27	0	0.00	0	0	0	0	0	23	23	893.27	752.25	417.75
สำนักงานเขตพื้นที่ 15	84	639.27	1	22.78	1	0	0	2	2	78	83	526.96	377.09	135.68	54	89.80	1	22.78	1	0	0	1	1	50	53	66.25	63.65	47.05	4	4.00	0	0.00	0	0	0	0	4	4	4.00	3.88	1.60	26	545.47	0	0.00	0	0	0	1	1	24	26	456.71	309.56	87.03	
สำนักงานเขตพื้นที่ 16	85	1,285.91	9	129.56	0	0	0	0	1	75	76	1,149.56	1,078.08	579.38	36	222.36	8	122.56	0	0	0	0	0	28	28	99.80	94.09	75.80	27	720.13	1	7.00	0	0	0	0	1	25	26	706.33	675.75	288.87	22	343.43	0	0.00	0	0	0	0	0	22	22	343.43	308.24	214.71
สำนักงานเขตพื้นที่ 17	97	950.04	16	175.06	2	0	0	2	1	76	81	748.61	733.71	237.68	20	39.41	0	0.00	0	0	0	2	1	17	20	37.15	34.91	27.69	61	663.14	16	175.06	2	0	0	0	0	43	45	463.98	418.91	83.00	16	247.48	0	0.00	0	0	0	0	0	16	16	247.48	279.89	126.98
สำนักบริหารโครงการ	30	604.93	15	374.73	0	1	0	2	0	12	15	208.20	208.20	141.98	9	320.38	9	320.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	54.12	21	284.55	6	54.35	0	1	0	2	0	12	15	208.20	208.20	87.86	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและชลประทาน	99	206.47	5	21.24	30	0	0	14	29	21	94	79.73	77.73	81.07	62	92.24	2	6.49	25	0	0	14	8	13	60	36.25	36.25	69.32	37	114.23	3	14.75	5	0	0	0	21	8	34	43.49	41.49	11.75	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	121	4,816.86	14	97.56	0	0	0	7	2	98	107	4,626.69	4,244.10	2,512.09	95	3,299.26	14	97.56	0	0	0	7	1	73	81	3,159.10	2,896.54	2,006.26	25	1,447.60	0	0.00	0	0	0	0	1	24	25	1,397.60	1,279.05	455.70	1	70.00	0	0.00	0	0	0	0	0	1	1	70.00	68.51	50.13
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	150	7,439.56	21	243.23	2	0	0	8	6	113	129	6,125.50	4,973.50	2,583.56	96	1,940.91	19	232.18	2	0	0	6	5	64	77	1,281.84	1,101.60	792.88	38	4,697.56	2	11.05	0	0	0	2	1	33	36	4,042.58	3,216.76	1,562.49	16	801.08	0	0.00	0	0	0	0	0	16	16	801.08	655.14	228.19
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	6	170.57	3	5.77	0	0	0	2	0	1	3	120.00	60.56	89.87	6	170.57	3																																							

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 รายการ			856,134,600.00	832,134,600.00	197,788,220.00	18,686,126.00	
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุนน้ำโก-ลก	ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง จังหวัด นราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174963]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	650,000.00	650,000.00			0.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00			0.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้อย 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00			0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	3. Microphone BOYA BY-WM8 UHF Dual-Channel wireless Microphone system จำนวน 2 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174882]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00
สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักงานเลขานุการกรม	4. ZOOM : H6 (เครื่องบันทึกเสียงสามารปรับเสียงหัวไมค์สเตอริโอไดรฟ์รับสัญญาณXLR/TRS4 แชนแนล และสามารถบันทึกพร้อมกันได้สูงสุด 6 ไมค์ ความละเอียดสูงสุด 24bit 96 khz) จำนวน 1 ชุด (รายการเพิ่มเติม3) - [174883]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	12,900.00	12,900.00	12,900.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานคลองนคร	โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยหัวคู บ้านน้อยหัวคู ตำบลเขื่อน อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174983]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	56,912,900.00	56,912,900.00	56,064,120.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าวังโลกกึ่งลพบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174987]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,170,000.00	1,170,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14	โครงการก่อสร้าง 14	ประตูระบายน้ำคลองสอง D9 จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174982]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	46,350,900.00	46,350,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนาวิวาส	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบริเวณบ้านโฮ๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175034]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	644,000.00	644,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุนน้ำโก-ลก	เสริมคันคลองระบายน้ำสาย 14 (ตกไม่) มีช่วง กม. 2+564 - กม.4+200 ระยะทาง 1.636 กม. จังหวัด นราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174967]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,210,000.00	7,210,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุนน้ำโก-ลก	เสริมคันคลองระบายน้ำสาย 14 (ตกไม่) มีช่วง กม. 0+870 - กม.2+150 ระยะทาง 1.280 กม. จังหวัด นราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174968]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,332,000.00	6,332,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุนน้ำโก-ลก	ป้องกันน้ำออกคืนน้ำในนาขนาด จำนวน 2 แห่ง จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175003]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	7,000,000.00	7,000,000.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น น้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด เชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174869]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง 2) - [174542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น น้ำแม่แลน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด เชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174868]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น น้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174870]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น น้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [174871]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำ ห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [162404]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำ ห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [162406]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [162407]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [162408]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00			0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 148 รายการ			1,051,954,433.00	1,051,954,433.00	728,904,838.00	299,034,697.00	
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	(1.1.4) บำรุงรักษาฝายงาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลนาบอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [160570]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	994,213.00	82.85
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	(1.1.7) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันปิง อำเภอแมปิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ - [160573]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,196.00	76.37
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานโครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160604]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	353,000.00	353,000.00	353,000.00	141,420.00	40.06
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.1.32) บำรุงรักษาฝายงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลตอคำใต้ อำเภอตอคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160598]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,742,000.00	3,742,000.00	3,742,000.00	2,980,020.00	79.64
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวหมก-หัวคอกหมาก	(1.1.27) บำรุงรักษาฝายงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวหมก-หัวคอกหมาก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160593]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,242,000.00	5,242,000.00	5,242,000.00	3,434,640.00	65.52
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิจิตร	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [161195]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานยโสธร	(1.1.150) บำรุงรักษาฝายงานและคลองส่งน้ำที่ขาดยึดราก้าง โครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร - [160716]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	963,000.00	963,000.00	963,000.00	843,188.00	87.56
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณฝายงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [160750]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	821,652.00	48.91
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤมิตรกลาง	(1.1.183) บำรุงรักษาฝายงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤมิตรกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [160749]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,038,000.00	2,038,000.00	2,038,000.00	875,113.00	42.94
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร	(1.1.220) บำรุงรักษาฝายงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกษะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [160786]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,579,137.00	87.73
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	(1.1.392) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160958]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	695,000.00	695,000.00	695,000.00	515,653.00	74.19
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	กำจัดวัชพืชบริเวณฝายงานโครงการด้วยแครง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174962]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	897,158.00	44.86
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเสน	(1.1.454) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเสน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [161020]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	653,000.00	653,000.00	653,000.00	553,048.00	84.69
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.1.506) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ฝ่ายคลองสาธิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลสวนทะเล อำเภออานนดภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161072]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	483,000.00	483,000.00	483,000.00	394,574.00	81.69
สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.17	(1.1.583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลสองแควเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส - [161149]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	737,435.00	73.74
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	950,000.00	950,000.00	950,000.00	280,076.00	29.48
สำนักงานบริหารการน้ำและชลประทาน	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.591) บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [161157]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	186,200.00	186,200.00	186,200.00	156,325.00	83.96
สำนักงานบริหารการน้ำและชลประทาน	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.592) บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิชญ์โลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [161158]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	522,100.00	522,100.00	522,100.00	449,183.00	86.03
สำนักงานบริหารการน้ำและชลประทาน	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.593) บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161159]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	347,300.00	347,300.00	347,300.00	287,590.00	82.81
สำนักงานบริหารการน้ำและชลประทาน	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.594) บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามศุก) ตำบลสามศุก อำเภอสามศุก จังหวัดสุพรรณบุรี - [161160]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	99,900.00	99,900.00	99,900.00	77,366.00	77.44
สำนักงานบริหารการน้ำและชลประทาน	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.596) บำรุงรักษาฝายงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนนุนหัว อำเภอพะเยา จังหวัดเพชรบุรี - [161162]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	102,200.00	102,200.00	102,200.00	90,040.00	88.1

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.597) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (วัดคามี) ตำบลคางเซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161163]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	283,800.00	283,800.00	283,800.00	231,696.00	81.64
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเม็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161671]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	924,130.00	87.51
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงอนนครโยคี เขตคูสิค กงพมหานคร - [161166]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	730,000.00	730,000.00	730,000.00	594,114.00	81.39
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยฮ้าน สนับสนุนโครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174984]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	500,000.00	500,000.00	500,000.00	19,208.00	3.84
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ซ่อมแซมฝายห้วยขี้เหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174999]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,493,444.00	62.23
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ซ่อมแซมปล่อยปลา สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175000]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175001]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	450,000.00	450,000.00	450,000.00	345,052.00	76.68
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ซ่อมแซมระบบน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 6 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175002]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,044,337.00	79.12
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.19) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอค้อพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ - [162109]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	980,000.00	980,000.00	980,000.00	844,496.00	86.17
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	(1.11) ฝายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน - [161733]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาฝายอินเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลอุกที่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดน่าน - [161752]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,383,161.00	47.66
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำแก้มวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174989]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	640,000.00	640,000.00	640,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำแก้มวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174990]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินซอก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174991]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	735,000.00	735,000.00	735,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตออบ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174992]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	718,000.00	718,000.00	718,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยปลาขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174993]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	722,000.00	722,000.00	722,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยอีศะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174994]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	715,000.00	715,000.00	715,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงฝายเดือนผึ้ง (กา) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172915]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,473,000.00	9,473,000.00	9,381,333.00	125,103.00	1.33
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	(1.281) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดภูเก็ต - [162079]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,000.00	17,000.00	16,862.00	13,552.00	80.37
สำนักงานพัฒนาส่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172928]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,429,000.00	7,429,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชิงทราย	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอค้อหงษ์ จังหวัดเชิงทราย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175407]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,698,000.00	20,698,000.00	20,698,000.00	821,168.00	3.97
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สบ.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/11) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174619]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850,000.00	850,000.00	850,000.00	77,219.00	9.08
สำนักงานชลประทานที่ 11	งานรักษาบริเวณ สบ.11	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก(อ.4/15) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174620]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	850,000.00	850,000.00	850,000.00	134,214.00	15.79
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำลือพิน้อง จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175157]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175158]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	297,000.00	297,000.00	297,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบนระบบคลองระบายน้ำ 1ขา-1ขา จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175159]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	297,000.00	297,000.00	297,000.00		0.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172896]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172897]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00		0.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172898]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ หรืออุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172997]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	67,500.00	67,500.00	67,500.00		0
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172900]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	6,483,287.00	65.49
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ นครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172999]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,172,409.00	1,172,409.00	1,172,409.00	541,723.00	46.21
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [174616]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,030,336.00	7,030,336.00	7,030,336.00	2,637,563.00	37.52
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 3) - [174911]	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 3) - [174911]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขบ.2	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [163142]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,235,300.00	12,235,300.00	11,569,000.00	8,450,712.00	73.05
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปอบ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อคอน อำเภอแม่ใจ จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [174661]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	310,000.00	310,000.00	295,000.00	64,703.00	21.93
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงฝายห้วยหิ้วหรือระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [174680]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	600,000.00	600,000.00	600,000.00	500,526.00	83.42
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่ง	ซ่อมแซมสะพาน คสล.คลองระบายน้ำ D3-3 กม. 4+355 ตำบลยางไธ อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173301]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	110,644.00	110,644.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [163313]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	290,200.00	290,200.00	98,392.00	51,007.00	51.84
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [163293]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	131,300.00	131,300.00	38,023.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [163303]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	264,600.00	264,600.00	36,379.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	(1.157) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ - [163326]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	96,300.00	96,300.00	30,003.00	25,789.00	85.96
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงทางระบายน้ำสัน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาว จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173132]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งกลาง	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝ่ายอำนวยการบ้านหัว จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173130]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,600,900.00	1,600,900.00	1,600,900.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [163329]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,219,500.00	1,219,500.00	69,269.00	19,540.00	28.21
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [163301]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,000.00	14,000.00	11,614.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลาง	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันคลื่นระดับลอด ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [174664]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	42,388,100.00	42,388,100.00	42,003,222.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.164) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ - [163333]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	225,400.00	225,400.00	81,029.00	65,014.00	80.24
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [163332]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	87,300.00	87,300.00			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมเหลือจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 4 ขวา-ประตู จังหรัราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173414]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,616,000.00	4,616,000.00	4,616,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (LOWER PART) จังหรัราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173415]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,763,000.00	2,763,000.00	2,763,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 6 ขวา-ประตู จังหรัราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173416]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	663,000.00	663,000.00	663,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ สายใหญ่-ประตู จังหรัราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173417]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,324,000.00	1,324,000.00	1,324,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 1 ขวา-5 ขวา-ประตู จังหรัราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173418]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	486,000.00	486,000.00	486,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ชุดลอกคลองโดยเรือชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ 5 ขวา-ประตู (UPPER PART) จังหรัราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [173419]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	877,000.00	877,000.00	877,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.137) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ - [163306]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	262,500.00	262,500.00	127,149.00	101,327.00	79.69
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมสิ่งฝายค้ำน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงิน ฟับ) - [173152]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	314,600.00	314,600.00	314,600.00		0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.2) โครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ (กลุ่ม) พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [163088]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	996,000.00	996,000.00	996,000.00	858,162.00	86.16
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	780,000.00	780,000.00	780,000.00	619,286.00	79.40
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	832,000.00	832,000.00	832,000.00	577,318.00	69.39
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	412,500.00	412,500.00	412,500.00	272,088.00	65.96
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	(1.5.1) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163075]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,300,000.00	3,300,000.00	3,204,500.00	2,713,442.00	84.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163098]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,196,261.00	79.75
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำ: อาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [163099]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	900,000.00	900,000.00	900,000.00	708,723.00	78.75
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด พิษณุโลก - [163108]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	5,779,935.00	83.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.4) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163109]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	732,000.00	732,000.00	732,000.00	579,200.00	79.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163080]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	778,400.00	778,400.00	778,400.00	625,228.00	80.32
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.7) ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163081]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,531,000.00	1,531,000.00	1,531,000.00	1,302,298.00	85.06
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163102]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	722,600.00	722,600.00	722,600.00	504,350.00	69.8
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.19) ค่าปรับปรุงประตูชุด ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163105]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	284,000.00	284,000.00	284,000.00	236,669.00	83.33
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163112]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,883,500.00	6,883,500.00	6,883,500.00	5,173,310.00	75.16
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163113]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	745,600.00	745,600.00	745,600.00	566,400.00	75.97

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบปีโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2922) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166258]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	526,000.00	526,000.00	526,000.00	453,855.00	86.28
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5.11) คำสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163085]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	556,000.00	556,000.00	556,000.00	284,800.00	51.22
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7.13) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [163118]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,297,200.00	6,297,200.00	6,297,200.00	4,615,966.00	73.30
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2926) ซ่อมแซมระบบสืบสถานีอุทกวิทยา . ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166262]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	540,000.00	540,000.00	540,000.00	229,920.00	42.58
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาชลประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ . ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [166263]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	360,000.00	360,000.00	360,000.00	115,200.00	32.00
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	(1.7.15) คำดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จังหวัดพัทลุง - [163120]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,103,400.00	8,103,400.00	8,103,400.00	6,877,377.00	84.87
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.1) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแมกวง อุบลธारा จังหวัดเชียงใหม่ - [163122]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,187.00	75.23
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.2) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่พระสบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ - [163123]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	29,225.00	36.53
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.3) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนแม่พิภพ (นาวิชัย) จังหวัดลำปาง - [163124]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	51,744.00	64.68
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.4) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนก๊อหงา จังหวัดลำปาง - [163125]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	55,473.00	69.34
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.5) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [163126]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,548.00	50.68
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.6) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [163127]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,519.00	63.15
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.7) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [163128]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	44,480.00	55.60
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.8) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [163129]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	52,510.00	65.64
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.9) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนบางเหนียวคำ จังหวัดภูเก็ต - [163130]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000.00	80,000.00	80,000.00	54,990.00	68.74
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.11) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [163132]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	24,740.00	61.85
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.12) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองหลวงรัฐโธร์ จังหวัดชลบุรี - [163133]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	25,240.00	63.1
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.13) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนห้วยขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [163134]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,051.00	70.13
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.14) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนคลองหัวช้าง จังหวัดพัทลุง - [163135]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	28,910.00	72.28
สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.15) วิศวกรรมการความปลอดภัยของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [163136]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,990.00	57.48
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(20) คำจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่จากดาวเทียม (ระยะที่ 11) โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายโคจรเชิงตั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) กรุงเทพมหานคร - [163159]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	25,000,000.00	25,000,000.00	24,999,963.00	21,281,506.00	85.13
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(21) โครงการปรับปรุงโครงสร้างเขื่อนหลักฐานทางราบและทางฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และสูบน้ำเขม กรุงเทพมหานคร - [163160]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	17,306,054.00	87.4
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175448]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0	0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่	(76) แก้ไขสิ่งกีดขวางการประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามแม่ จำนวน 5 แห่ง อำเภอเมืงมิม จังหวัดเชียงใหม่ - [167253]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	60,300,000.00	60,300,000.00	15,645,917.00	6,572,036.00	42
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ฟ้า ตำบลตอมแก้ว อำเภอเมืงมิม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง ฝินลับ) - [173324]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	3,819,380.00	48.97

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบปีโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.30) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรศูนย์น้ำเปิดตามฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161666]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,677,900.00	1,677,900.00			0.00
สำนักงานบริหารการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.31) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรศูนย์น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161667]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,316,000.00	1,316,000.00			0.00
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่เกินกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด	ถนนทางระบายน้ำเหนือฝาย ตำบลหิมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. - [162216]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	2,800,000.00	2,800,000.00	1,627,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด	ถนนคันคลองส่งน้ำสายย่อย 7L ถึงขวา ตำบลหิมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. - [162542]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,800,000.00	14,800,000.00	8,240,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด-แม่จิด	ถนนคันคลองย่อย 13 ขวา LMC แม่แฝด ตำบลป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. - [162395]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,497,000.00	1,497,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด-แม่จิด	ถนนคันคลองย่อย 15 ขวา LMC แม่แฝด ตำบลป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. - [162396]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,632,000.00	1,632,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด-แม่จิด	ถนนคันคลองย่อย 14 ขวา LMC แม่แฝด ตำบลป่าไร่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. - [162397]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,689,000.00	1,689,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเจ็ดหมื่น อำเภอเจ็ดหมื่น จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. - [162225]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,888,000.00	7,888,000.00	4,493,254.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เกือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมือยาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. - [162226]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,760,000.00	1,760,000.00	1,073,008.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ก๊อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. - [162227]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	6,132,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่พริก ฝรั่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. - [162228]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,540,000.00	3,540,000.00	2,459,876.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่โพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลก้อแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. - [162231]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,300,000.00	1,300,000.00	874,353.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ริ่ง	ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ริ่ง ตำบลแม่ริ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. - [162217]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,516,566.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ป้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. - [162405]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,364,000.00	3,364,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยทองแดง	ถนนภายในบริเวณฝายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำห้วยทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอสามเงา จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 0.600 กม. - [162403]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,404,000.00	1,404,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลสูง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.000 กม. (โอนไปสื่อแปลง 4) - [175039]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	36,985,900.00	36,985,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาผู้นำที่ 1	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งขวา ปตร.ห้วยแดน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.500 กม. - [162435]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาผู้นำที่ 1	ซ่อมแซมผิวทางคันพนังฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแดน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 2.400 กม. - [162436]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,600,000.00	5,600,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาผู้นำที่ 1	ซ่อมแซมถนนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P1 ตำบลหนองย่างหิน อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง 6.800 กม. - [162454]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,300,000.00	9,300,000.00			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบปีโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาชุมชนน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งฝั่งขวา ปตร.หัวแวน ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162715]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,000,000.00	12,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาชุมชนน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า P2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162716]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	13,700,000.00	13,700,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาชุมชนน้ำท่า	ซ่อมแซมผิวทางคันหนึ่งฝั่งซ้าย ปตร.หัวแวน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระยะทาง 5.000 กม. - [162717]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	12,000,000.00	12,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาชุมชนน้ำท่า	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 7.000 กม. - [162718]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,500,000.00	11,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายขอย 1 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (IL-RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านผา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.000 กม. - [162590]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,586,000.00	6,586,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ระบบกระจายน้ำฝายบ้านเขว้า ตำบลบ้านผา อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 3.000 กม. - [162609]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	7,885,000.00	7,885,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลาง	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองฝั่งขวาของระบบกระจายน้ำเขื่อนชุมพล ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพล จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.500 กม. - [162724]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	16,000,000.00	16,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลสหกรณ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. - [162629]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	14,500,000.00	14,500,000.00	10,333,939.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. - [162648]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	17,550,000.00	17,550,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. - [162650]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	24,500,000.00	24,500,000.00	16,060,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์แบบยางพารา คลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. - [162736]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,237,000.00	6,237,000.00	4,758,800.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนสิรินธร	ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งขวา) ตำบลเขาหิน อำเภอสิรินธรนางาช จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.290 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175117]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,900,000.00	9,900,000.00	9,803,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิบัวโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 (โคกสูง) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,700,000.00	8,700,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิบัวโก-ลก	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลโลจิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,400,000.00	15,400,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจ้งจางพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175135]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	799,300.00	799,300.00	799,300.00		0.00
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [172899]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,000,000.00	3,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก	(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลสองเหนือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดเชียงใหม่ - [166874]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,500,000.00	9,500,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด	(1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163369]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด-แม่จิด	(1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝด-แม่จิด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163402]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-กึ่งคอกหมา	(1.168.134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภิรม-กึ่งคอกหมา ตำบลบ้านแฝด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163470]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	795,000.00	79.50
สำนักงานชลประทานที่ 5	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สขป.5	จัดหาและติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล เขื่อนห้วยเมือก ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [174665]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,345,200.00	11,345,200.00	11,345,200.00	10,773.00	0.09

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมลดเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานบึงกาฬ	(1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานบึงกาฬ (1 โครงการ 1 ตำบล) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ - [163967]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.172.49) จุดออกคลองโดยรถตุ๊กจ้างเหมา ลำห้วยชั้น โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - [166530]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,500,000.00	4,500,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [164822]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	199,994.00	20.00
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.172.56) จุดออกคลองโดยรถตุ๊กจ้างเหมา คลองกาโครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [166537]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	800,000.00	800,000.00	663,646.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) จุดออกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [166695]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,200,000.00	4,200,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระโตะ-กระตี่นาค	ปรับปรุงสะพานคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.9+570 จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175286]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00		0.00
สำนักบริหารจัดการน้ำและชลประทาน	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,467,900.00	219,000.00	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและชลประทาน	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมสะพานต้นน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [166257]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	453,008.00	69.91
สำนักบริหารจัดการน้ำและชลประทาน	ส่วนควบคุมลุ่มน้ำเขื่อน	(1.1) ค่าศึกษา สัรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163071]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,500,000.00	5,500,000.00	5,403,000.00	4,482,341.00	82.96
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอวิภาวดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [174685]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำวีรชนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน - [167278]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,834,999.00	80.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำแม่ปิงห้วยเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [167281]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	45,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,032,067.00	22.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [167282]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,088,306.00	29.83
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [163064]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,495,145,600.00	299,029,200.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [163066]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,698,155,400.00	339,631,100.00			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [163048]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,272,700.00	5,272,700.00	5,272,700.00	3,122,591.00	59.22

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน จ้างเหมาบางส่วน

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบปีโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมเลิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 รายการ			564,287,800.00	564,287,800.00	154,686,455.00	28,026,706.00	
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ อำเภอปิตุ จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี 2) - [174543]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	27,581,900.00	27,581,900.00	27,322,507.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เมืองพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. - [162229]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,270,000.00	5,270,000.00	3,500,959.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ซ่อมแซมถนนคันคลองฝัมน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,950,000.00	4,950,000.00	1,902,994.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำบีว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	5,000,000.00	5,000,000.00	2,420,269.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC ฝายบีว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC ฝายน้ำตม ตำบลน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. - [162556]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	15,000,000.00	15,000,000.00	12,231,959.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ถนนคันคลองสายใหญ่ฝายฝายฝาย (ขนาดกลาง) ตำบลแม่ตา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. - [162557]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,000,000.00	8,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. - [162220]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,000,000.00	6,000,000.00	3,470,935.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวลม-หัวคอกหมา	ปรับปรุงถนนทางเข้าทำการฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวลม-หัวคอกหมา ตำบลท่าต้อ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. - [162402]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,819,000.00	3,819,000.00	1,235,998.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาฝายน้ำชีตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอวังวิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.190 กม. - [162284]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	6,580,000.00	6,580,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาฝายน้ำชีตอนกลาง	ปรับปรุงฝายจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ตำบลคลัง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.785 กม. - [162433]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	9,000,000.00	9,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคันคลอง RMC สถานีสูบน้ำ P2 เขื่อนลำโดมใหญ่ ตำบลแม่ต๋อม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 13.526 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175040]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	33,592,700.00	33,592,700.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.084 กม. - [162586]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	10,000,000.00	10,000,000.00	5,890,142.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย SR-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.130 กม. - [162587]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	11,000,000.00	11,000,000.00	6,228,099.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7	โครงการชลประทานอำนาจเจริญ	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำเขื่อนลำเซบาย อำนาจเจริญ ตำบลวังไทรน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 15.150 กม. - [162722]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	32,000,000.00	32,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝายวังอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. - [162599]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	31,000,000.00	31,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายฝายวังอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.950 กม. - [162600]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	23,000,000.00	23,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝายวังอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 5.600 กม. - [162616]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	20,900,000.00	20,900,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ปรับปรุงถนนคันคลองฝายวังอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 6.900 กม. - [162726]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	19,000,000.00	19,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	งานปรับปรุงถนนเชื่อมคลองพระยาบรรลือฝายฝายฝาย ตำบลบางศาลา อำเภอหนองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [162740]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	68,000,000.00	68,000,000.00			0

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ - [163596]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	596,000.00	59.60
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตใต้	(1.172.81) จุดออกคลองโดยรถจุดจ้างเหมา คลองหก วาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตใต้ ตำบลพิชัยชุม อำเภอสามฤกษ์ จังหวัดปทุมธานี - [166562]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	3,124,000.00	3,124,000.00	964,704.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตเหนือ	(1.135) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอตลประอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอรังสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	4,446,000.00	4,446,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช	จุดออกคลองโดยรถจุดจ้างเหมา คลองย้ายเขียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175284]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	8,769,000.00	8,769,000.00	2,976,700.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(79) มั่นเมืองหนองกระทิงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง - [167256]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	38,000,000.00	38,000,000.00	31,908,559.00	15,160.00	0.05
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(77) มั่นเมืองและระบบส่งน้ำห้วยผาหีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [167254]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	50,000,000.00	50,000,000.00	37,888,890.00	27,415,546.00	72.55
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กลุ่ม น้ำป่าหึงดอนบน	(7) มั่นเมืองพร้อมอาคารประกอบ โครงการมั่นเมือง บ้านหึงทับโน ตำบลพยอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [167318]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	80,000,000.00	80,000,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	ปร.ร.ปากคลองเป็ลือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175365]	จ้างเหมาบางส่วน	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	16,255,200.00	16,255,200.00	15,843,740.00		0