



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ~~พ.ศ.บ. (ส.ค.) ๐๘๑/๓๐๗/๒๕๖๕~~ วันที่ ๒๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 128187

ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๓๘๓,๐๙๓,๖๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๓ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๕,๙๐๕,๖๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๖ เงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๘๘,๑๕๑,๐๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๐๓๖,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๖ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผปบ.บอ.

ทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน.๑-๙

เพื่อตรวจเช็คเบิกจ่ายปี ๒๕๖๕ ที่ผ่าน สบอ.

นางคุณนิต์สัญญาภรณ์ กษ. ๖๕ (ผปบ.บอ, ผอช.ภาคเหนือ)

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.65)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หลัง ก.ย.65	เหลือจ่าย (ล่าสุด)	
	ต.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65			
เป้าหมายกรม															
คาดการณ์การเบิกจ่าย สบอ. (งบหลังโอนเปลี่ยนแปลง 692.25 ล้านบาท)		34.74 ล้านบาท		105.94 ล้านบาท		283.92 ล้านบาท		421.84 ล้านบาท		269.06 ล้านบาท		1.34 ล้านบาท			
		5.02%		15.30%		41.01%		60.94%		38.87%		0.19%			
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.65		23.12 บาท		80.21 ล้านบาท		250.76 ล้านบาท		275.91 ล้านบาท		269.06 ล้านบาท		1.34 ล้านบาท			
		3.30%		11.46%		36.22%		39.86%		38.87%		0.19%			
- จำนวนทางโครงการ (13 รายการ วงเงิน 108.77 ล้านบาท)															
						14.78 ล้านบาท		19.73 ล้านบาท		63.31 ล้านบาท		0.012 ล้านบาท			
						2.14%		2.85%		9.15%		0.01%			
- จำนวนงบดำเนินการเอง (37 รายการ วงเงิน 334.86 ล้านบาท)		1.83 ล้านบาท		5.39 ล้านบาท		49.14 ล้านบาท		53.76 ล้านบาท		205.75 ล้านบาท		0.92 ล้านบาท			
		0.53%		1.59%		7.10%		7.77%		29.72%		0.13%			
- ดำเนินการเอง (157 รายการ วงเงิน 248.62 ล้านบาท)		21.29 ล้านบาท		74.82 ล้านบาท		186.84 ล้านบาท		202.41 ล้านบาท		205.75 ล้านบาท		0.41 ล้านบาท			
		8.47%		29.77%		26.99%		29.24%		0.06%		0.06%			

หมายเหตุ : - ข้อมูลงบหลังโอนเปลี่ยนแปลงได้จากกองแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.65

- ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 ก.ค.65

- เทียบกับงบหลังโอนเปลี่ยนแปลงผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 39.86

- เทียบกับงบที่ได้รับจัดสรรผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 53.29


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการรักษาและสุขภาพวิทยา ข้อสรุปแบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินต้นเหลือปี 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 33 รายการ		ใช้งบการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่ายร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	12	45,779,870	45,444,120	45,444,120	0	32,374,485	32,374,485	0	3	13,069,635	13,069,635	0					71.24
ศูนย์สุขภาพชุมชนรพช.รพท.บว.ทะเลบัวออกเสียงเหนือขอนแก่น	1	1,123,500	1,123,500	1,123,500	0	1,123,500	1,123,500	0	0	0	0	0					100.00
ส่วนงานปลอดภัยชั้นต้น	3	51,662,207	51,662,207	51,662,207	0	51,662,206	51,662,206	0	0	0	0	0					100.00
ส่วนสุขภาพวิทยา	15	3,030,000	3,030,000	3,030,000	0	2,530,000	2,530,000	0	5	0	500,000	0					83.50
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	211,860	211,860	211,860	0	211,860	211,860	0	0	0	0	0					100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	249,000	249,000	249,000	0	249,000	249,000	0	0	0	0	0					100.00
รวมทั้งสิ้น	33	102,056,436	101,720,686	101,720,686	0	88,151,050	88,151,050	0	8	13,069,635	13,569,635	0					86.66

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารศึกษาน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2565

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 65 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				งบที่เหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	จำนวน	รวม	จำนวน	ทำนอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	65	31,473,900	65	29,448,776	0	29,448,776	8	17,956,975	0	17,956,975	14	11,491,801	0	11,491,801	60.98
รวมทั้งสิ้น	65	31,473,900	65	29,448,776	0	29,448,776	8	17,956,975	0	17,956,975	14	11,491,801	0	11,491,801	60.98
โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)				งบที่เหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
ฝ่ายบริหารทั่วไป	2	1,080,000	2	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	
รวมทั้งสิ้น	2	1,080,000	2	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2565) สำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 65) สำนักงานอธิการบดีและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

