



บันทึกข้อความ

ด่วนที่สุด

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๕๖๓/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ๖๒๕๖๓๙

เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๕,๖๕๒.๑๕๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘ จำนวนทั้งสิ้น ๖๙๘ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๗๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๖ และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับความจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๓.๑๔๔๓ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๑๔๐.๓๒๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ รายการ ยังไม่ดำเนินการ ๔๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๔๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๒ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ อช. และสำเนาเรียน รองอธิบดี เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววารภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)

ผตป.ผง.

- ทราบ

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อโปรดทราบ

โดย ผอ.ส่วน, ผอ.บ.ทอ., ทน.๑-๗๖๐

|| ผอ. สนท. มอ. (ผอ. มอ.), ผอ. มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ผส.บอ.

๕ ส.ค. ๒๕๖๔



ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564



กรมชลประทาน

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 31 ก.ค. 64)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 6 ครั้ง	6,970,951.1 ล้านบาท
จำนวน	698 รายการ
เบิกจ่าย	5,652,159.3 ล้านบาท
	คิดเป็นร้อยละ 81.08

สถานะการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	674 รายการ = 96.56%
ดำเนินการ	21 รายการ = 3.01%
ยกเลิก	3 รายการ = 0.43%

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณถูกขยับตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

100% ตัวชี้วัดของโครงการ

- พื้นที่ชลประทาน ปริมาณน้ำ 2,650 ไร่ 124.51 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 523,753 ไร่ 116,123 ครีวี่เรือน
- ปริมาณวัสดุ 8,0336 ล้านตัน ปริมาณวัสดุ 8,0336 ล้านตัน

ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
<p>266 รายการ</p> <p>2,560,863.8 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 2,329,903.1 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 90.98</p> <p>17 มิ.ค.</p> <p>มติ ครม.</p> <p>89.41%</p> <p>• แล้วเสร็จ 264 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ</p>	<p>222 รายการ</p> <p>393,902.8 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 390,633.1 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 99.17</p> <p>8 ก.ค.</p> <p>มติ ครม.</p> <p>100%</p> <p>• แล้วเสร็จ 222 รายการ</p>	<p>79 รายการ</p> <p>719,585.3 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 552,755.4 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 76.82</p> <p>13 ส.ค.</p> <p>มติ ครม.</p> <p>92.24%</p> <p>• แล้วเสร็จ 73 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>45 รายการ</p> <p>1,426,352.8 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 1,044,269.5 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 73.21</p> <p>15 ก.ย.</p> <p>มติ ครม.</p> <p>87.37%</p> <p>• แล้วเสร็จ 39 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>8 รายการ</p> <p>284,860.0 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 137,248.5 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 48.18</p> <p>15 ก.ย.</p> <p>ครุภัณฑ์</p> <p>62.20%</p> <p>• แล้วเสร็จ 5 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ</p>	<p>78 รายการ</p> <p>1,585,386.4 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 1,197,349.7 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 75.52</p> <p>กปร. 2563</p> <p>79.41%</p> <p>• แล้วเสร็จ 70 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ</p> <p>• ยกเลิก 1 รายการ</p>	<p>พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่</p> <p>ปริมาณน้ำ 64.82 ล้าน ลบ.ม.</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่</p> <p>ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 378,145 ไร่</p> <p>ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 79,624 ครีวี่เรือน</p> <p>ปริมาณวัสดุ 50.49 ล้าน ลบ.ม.</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่</p> <p>ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 8,509 ครีวี่เรือน</p> <p>ปริมาณวัสดุ 8,0336 ล้านตัน</p> <p>ปริมาณน้ำ 3.16 ล้าน ลบ.ม.</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่</p> <p>ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 7,520 ครีวี่เรือน</p> <p>ปริมาณน้ำ 6.04 ล้าน ลบ.ม.</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่</p> <p>ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 20,470 ครีวี่เรือน</p> <p>พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่</p> <p>ปริมาณน้ำ 6,04 ล้าน ลบ.ม.</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่</p> <p>ครีวี่เรือนรับประโยชน์ 20,470 ครีวี่เรือน</p>	<p>โครงการที่เตรียมการพื้นที่</p> <p>เก็บค่าในฤดูฝนปี 2563</p> <p>โครงการที่ดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563</p> <p>โครงการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดที่ว่าการพื้นที่</p> <p>โครงการเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาความเสียหายและฟื้นฟูสภาพการชนกันใบฤดูฝนปี 2563</p> <p>โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมภัยแล้งและบรรเทาความเสียหาย</p> <p>เครื่องสูบน้ำ รถสูบน้ำ และเรือชุด จำนวน 44 เครื่อง/คัน/ลำ เพื่อการเตรียมความพร้อมภัยแล้งและบรรเทาความเสียหาย ตลอดจนการสนับสนุนช่างรับจ้างตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 20 ปี</p> <p>ดำเนินการนำร่องสร้างอาคารชลประทาน จัดทำแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ปีละ 2563</p>

ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 3 ครั้ง	2,653,1443 ล้านบาท
จำนวน	130 รายการ
เบิกจ่าย	140.3204 ล้านบาท
	คิดเป็นร้อยละ 5.29

สถานะการดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ	40 รายการ = 30.77%
จัดซื้อ-จัดจ้าง	48 รายการ = 36.92%
ดำเนินการ	42 รายการ = 32.31%

100% ตัวชี้วัดของโครงการ

- พื้นที่ชลประทาน ปริมาณน้ำ 900 ไร่ 15.48 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่รับประโยชน์ ครักเรื่อนรับประโยชน์ 52,291 ไร่ 13,213 ครักเรื่อน

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 และวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564


ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

<p>มติ ครม. 8 มิ.ย. ครุภัณฑ์</p> <p>24 รายการ</p> <p>426.4720 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย - ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ -</p> <p>• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 รายการ</p> <p>• ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สน.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>มติ ครม. 15 มิ.ย.</p> <p>44 รายการ</p> <p>1,183.3080 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย - ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ -</p> <p>• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 รายการ</p> <p>• ยังไม่ดำเนินการ 21 รายการ</p> <p>• ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สน.เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64</p> <p>พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม.</p> <p>พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ครักเรื่อนรับประโยชน์ 13,213 ครักเรื่อน</p> <p>โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564</p>	<p>กปร. 2564</p> <p>62 รายการ</p> <p>1,043.3643 ล้านบาท</p> <p>เบิกจ่าย 140.3204 ล้านบาท</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 13.45</p> <p>• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 42 รายการ</p> <p>• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ</p> <p>• ยังไม่ดำเนินการ 19 รายการ</p> <p>ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564</p>
--	--	---

กรมชลประทาน



(ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 31 ก.ค. 64)



การสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563-6254
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.191.2497

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2564

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (ตัวบ่งชี้)				ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (รายการ)					ผลการดำเนินงานที่สรุป				หมายเหตุ					
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการทั้งสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			เสร็จสิ้น	ยกเลิก	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ปริมาณการควบคุมน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		ปริมาณน้ำที่ส่งมอบ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณการก่อสร้าง (ล้านบาท)	ปริมาณการก่อสร้าง (ล้านบาท)		
						ระหว่างดำเนินการ	ใกล้เสร็จสิ้น	รวม											
รวมทั้งสิ้น	9,624,095.4	5,792,479.7	60.19	828	40	48	31	20	13	104	673	3	3,550	575,004	139,999	129,236	4,681	8,033,612	
1. งบประมาณ 2563	6,970,951.1	5,662,159.3	81.08	698	-	-	4	7	11	22	673	3	2,650	523,753	124,511	116,423	4,681	8,033,612	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานในเขตชลประทานปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในเขตชลประทานปี 2562/63 (เงินอุดหนุน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563	2,560,863.8	2,329,903.1	90.98	266			1		1	2	264		1,300	378,145	64,822	79,624	4,681		โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ค่าเงินการเบิกจ่าย 222 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานที่มีโครงการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ปีถัดไปตามแผนการดำเนินงานด้านน้ำท่วมและภัยแล้งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563	393,902.8	390,631.1	99.17	222							222			38,250	50,499	8,509		8,033,612	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
1.3 โครงการวางแนวท่อระบายน้ำและน้ำท่วมในเขตพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719,583.3	552,755.4	76.82	79				5			73			41,620	3,116	7,520			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
1.4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำและประตูระบายน้ำตามแนวเขื่อนฝายกั้นน้ำในเขตชลประทานปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,426,322.8	1,044,269.5	73.21	45			2		3	5	39	1	1,350	65,738	6,004	20,070			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
1.5 โครงการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งตามแนวเขื่อนฝายกั้นน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284,860.0	137,248.5	48.18	8					3	3	5								โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
1.6 โครงการขุดลอกคลองชลประทานและขุดลอกคูคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,585,386.4	1,197,349.7	75.52	78			1		2	7	70	1							โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
2. งบประมาณ 2564	2,653,143.3	140,320.4	5.29	130	40	48	27	13	40	40			900	51,291	15,488	13,213	-	-	โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
2.1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำและประตูระบายน้ำตามแนวเขื่อนฝายกั้นน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564	426,472.0	0.00	0.00	24						0									โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
2.2 โครงการขุดลอกคลองชลประทานและขุดลอกคูคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183,308.0	0.00	0.00	44	21	23				0			900	51,291	15,488	13,213			โอนจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
2.3 โครงการขุดลอกคลองชลประทานและขุดลอกคูคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,043,363.3	140,320.4	13.45	62	19	1	27	13	2	40									

หมายเหตุ:

- ใช้ข้อมูลต่อตัวโครงการจากตัวบ่งชี้งบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 - โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำและประตูระบายน้ำบริเวณเขื่อนฝายกั้นน้ำตามแนวเขื่อนฝายกั้นน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 - โครงการขุดลอกคลองชลประทานและขุดลอกคูคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
- ปัญหาอุปสรรคที่ดำเนินการ ได้แก่
 - ผู้ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำเนินงาน
 - สภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
 - พื้นที่ดินที่ขาดแคลนสำหรับการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.191.2497
 - งานซ่อมแซมและก่อสร้างระบบชลประทาน MC-281 กม.2 1200-21-3500 สถานีสูบน้ำ กว.2 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนงบประมาณ 6,323.8 ล้านบาท เนื่องจากดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว
 - เรื่องขุดลอกคลองชลประทานและขุดลอกคูคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวนงบประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากขุดลอกคลองตามสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - โครงการขุดลอกคลองชลประทานและขุดลอกคูคลองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวนงบประมาณ 25,000.00 ล้านบาท เนื่องจากขุดลอกคลองตามสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. 2563 – 2564) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 5,652.1593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.08 จำนวนทั้งสิ้น 698 อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.01 ดำเนินการแล้วเสร็จ 674 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96.56 และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,653.1443 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 140.3204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 จำนวนทั้งสิ้น 130 รายการ ยังไม่ดำเนินการ 40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 48 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.92 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 42 รายการ คิดเป็นร้อยละ 32.31

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

✚ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คราวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คราวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,329.9031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.98 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ ได้แก่

1. แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วโดยส่งงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แต่ผู้รับจ้างยังไม่นำเครื่องจักร-เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลน่าน้อย อำเภอพาน จังหวัดน่าน งบประมาณ 9.6156 ล้านบาท เบิกจ่าย 6.5080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.68 ผลการดำเนินงานร้อยละ 98.00 เนื่องจากระยะที่ผ่านมา เป็นรอบเวรการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2564

2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยง การขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ ครั้วเรือนรับประโยชน์ 8,500 ครั้วเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 552.7554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.82 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 73 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ
3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 101.2995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.94 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ
4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.7220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 แล้ว
5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 59.9190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี้ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 49.4843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.77 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 68.9749 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.82 อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่
ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ
จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,044.2695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.21
โดยอยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ 39 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจาก
งบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ
306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 170.4095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.53 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000
ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก
1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท
เบิกจ่าย 149.6100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.96 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ โดยอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
งบประมาณ 2 รายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564

5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติการกิจของกรม
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข
และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ
ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 137.2485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 ลงนาม
ในสัญญา 3 รายการ และดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ
ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,197.3497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.52 ดำเนินการแล้วเสร็จ
70 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากราษฎรใน
พื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2564

1. โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือ
ระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกร
และประชาชนได้ทันทั่วทั้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 รายการ

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 รายการ และไม่ดำเนินการ 21 รายการ

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 868.7691 ล้านบาท จำนวน 52 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 140.3204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.45 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 42 รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ และยังไม่ดำเนินการ 19 รายการ

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 และครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
