



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ย.บ. ๔๓๙๔/๖๒

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กผง ๐๖/๙๙๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย งบ ๖๐๗๕  
ที่รัฐบาลกำหนด (ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามที่ กองแผนงานจัดทำสรุปแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยกรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๔.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗,๕๑๕.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๓๒) ร้อยละ ๒๓.๖๔ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๘๕.๗๗) ร้อยละ ๒๑.๐๙ และมีรายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๔๗๗ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๐๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๗ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการที่ อธช. ลงนาม ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กผง๐๖/๓๙๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกด่วนที่สุด ที่ กผง ๐๖/๗๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการในการก่อนหน้าและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป โดยเฉพาะสำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๕ สำนัก ได้แก่ สขป. ๑ สขป. ๗ กพก. สขป. ๕ สขป. ๖ สขป. ๑๕ สขป. ๒ สขป. ๓ สขป. ๔ สอส. สขป. ๑๐ สขป. ๑๓ สขป. ๑๖ สขป. ๑๒ สพญ. สขป. ๙ สบอ. สขป. ๑๗ สขป. ๑๑ สขป. ๘ สขป. ๑๔ สลก. สบก. สจต. และ สวพ.

๒. ขอให้ตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ให้เร่งรัดโอนงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวกลับส่วนกลาง เพื่อไปดำเนินการโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายต่อไป และขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อนหน้าและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. บันทึกผลความก้าวหน้าในระบบติดตาม online ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หากรายการงานใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้ระบุในระบบติดตาม online ให้ชัดเจน

๔. ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

เรียน ผอ.สงข., ผอ.ช.พต., ทน ๑-๙ นอ.

เพื่อโปรดพิจารณา/ดำเนินการ

(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

## สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ จำนวน ๕๘,๐๐๔.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗,๕๑๕.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๘๘.๓๒) ร้อยละ ๒๓.๖๔ และต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายที่สำนัก/กอง ปรับแผน (ร้อยละ ๘๕.๗๗) ร้อยละ ๒๑.๐๙ จำแนกดังนี้

### ๑. จำแนกตามสำนัก/กอง

๑.๑ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๓ สำนัก ได้แก่ สมต. สศก. และ สสธ.

๑.๒ สำนัก/กองที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒๕ สำนัก ได้แก่ สขบ. ๑ สขบ. ๗ กพก. สขบ. ๕ สขบ. ๖ สขบ. ๑๕ สขบ. ๒ สขบ. ๓ สขบ. ๔ สอส. สขบ. ๑๐ สขบ. ๑๓ สขบ. ๑๖ สขบ. ๑๒ สพญ. สขบ. ๙ สบอ. สขบ. ๑๗ สขบ. ๑๑ สขบ. ๘ สขบ. ๑๔ สลก. สบก. สจต. และ สวพ.

### ๒. จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน

๒.๑ งานดำเนินการเอง งบประมาณ ๒๔,๓๓๗.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๑,๘๙๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๑.๖๖

๒.๒ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ งบประมาณ ๑๘,๙๖๐.๐๕ ล้านบาท ๘,๔๗๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๒ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๔๓.๖๐

๒.๓ งานจ้างเหมาบางส่วน งบประมาณ ๑๔,๗๐๗.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗,๑๓๘.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ ๓๙.๗๘

๓. รายการงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จำนวน ๒,๔๗๗ รายการ จากจำนวนรายการทั้งสิ้น ๘,๑๐๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๗ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑ งานโอนเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๒๒.๓๗

๓.๒ งานยางพารา ร้อยละ ๑๖.๕๑

๓.๓ งานก่อสร้าง เช่น ฝาย สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ และแก้มลิง เป็นต้น ร้อยละ ๑๕.๒๑

๓.๔ งานปรับปรุง ร้อยละ ๑๓.๕๕

๓.๕ งานขุดลอกลำน้ำ ร้อยละ ๓.๐๓

๓.๖ อื่นๆ เช่น งานโครงการศึกษา สสำรวจออกแบบ เป็นต้น ร้อยละ ๒๙.๓๓

### ๔. ปัญหาอุปสรรค

จากการตรวจสอบ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องได้ระบุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในระบบติดตาม Online จำนวน ๓๙๑ รายการ ดังนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างไม่นำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๑๑.๕๑

๔.๒ ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ราษฎรไม่ยินยอมรับค่าที่ดิน ต้องออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าศึกษา จากกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ กระทบต่อการเข้าศึกษาในแต่ละช่วงฤดู เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๒๕

๔.๑ แก๊ซแบบ/แก๊ซสัญญา/แก๊ซประมาณการ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป/มีการเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน/ เพื่อลดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น ร้อยละ ๑๑.๐๐


๔.๕ ฝนตกหนักในพื้นที่ดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ร้อยละ ๓.๘๔

๔.๔ ต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/มีผู้รับจ้างยื่นเอกสารประกวดราคารายเดียวหรือไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเอกสารประกวดราคา ร้อยละ ๒.๕๖

๔.๖ อื่นๆ เช่น เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรก่อน งานจ้างเหมาไม้เอ็นไซ และระยะเวลาการเบิกจ่ายตามสัญญาไม่สามารถเร่งแผนเบิกจ่ายได้ งานยางพารา ประเภท Para Soil Cement และ Para Asphaltic ที่กรมยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่ได้ระบุปัญหาที่ชัดเจน เป็นต้น ร้อยละ ๕๙.๘๔

\*\*\*\*\*

# แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามสำนัก (ณ วันที่ 16 ส.ค. 62)



เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 88.32

แผน ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 ที่สำนัก/กองแจ้ง ร้อยละ 85.77

แผนการเบิกจ่ายรายสำนัก ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากกรโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการจำนวน 1,107 รายการ งบประมาณ 4,923.62 ล้านบาท

2. สศค. สจต. และ สวพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการไปตราสารที่ 3

# ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ภาพรวมงบประมาณกรมชลประทาน ประจำปี 2562 = 66,472.19 ล้านบาท

เป้าหมายผลการเบิกจ่ายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 91.32%

ผลการเบิกจ่าย 44,907.90 ล้านบาท คิดเป็น 67.56% ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 23.76%

ข้อมูลจากระบบ Online ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562




รายจ่ายประจำ 8,467.94 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 93.34%

ผลการเบิกจ่าย 7,392.66 ล้านบาท คิดเป็น 87.30%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 6.04%



รายจ่ายงบลงทุน 58,004.25 ล้านบาท

เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 88.32%

ผลการเบิกจ่าย 37,515.22 ล้านบาท คิดเป็น 64.68%

ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 = 23.64%

งานดำเนินการเอง 24,347.13 ล้านบาท จำนวน 5,750 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 556.37 ล้านบาท จำนวน 115 รายการ
  2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,254.72 ล้านบาท จำนวน 216 รายการ
  3. ทำข้อผูกพัน 25,063.39 ล้านบาท จำนวน 5,429 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 21,897.99 ล้านบาท คิดเป็น 89.94%
- สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 1.52%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 13,007.98 ล้านบาท 1,635 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 1,777.86 ล้านบาท จำนวน 271 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,051.97 ล้านบาท จำนวน 148 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,178.15 ล้านบาท จำนวน 1,216 รายการ

## ปัญหาและอุปสรรคงานดำเนินการเอง

- มีการประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 0.67%
- เกษตรกรร้องขอใบปลิวใบปลิวเอกสารหลายครั้งก่อน 1.01%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเช่าใช้พื้นที่ 2.35%
- แก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 4.36%
- ผิดตกหล่นในพื้นที่ดำเนินการ 3.02%
- อื่น ๆ เช่น ติดภารกิจไม่สามารถไปทำสถมนับเงินเครื่องจักรกลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดังกล่าวได้ 88.59%

จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,950.05 ล้านบาท จำนวน 1,161 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 463.57 ล้านบาท จำนวน 48 รายการ
  2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,089.82 ล้านบาท จำนวน 75 รายการ
  3. ทำข้อผูกพัน 17,406.66 ล้านบาท จำนวน 1,038 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 8,478.24 ล้านบาท คิดเป็น 44.72%
- ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 43.60%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 12,445.22 ล้านบาท 582 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 892.13 ล้านบาท จำนวน 88 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1,114.81 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 10,498.28 ล้านบาท จำนวน 436 รายการ

## ปัญหาและอุปสรรคการจัดจ้างทางโครงการ

- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 0.60%
- ผิดตกหล่นในพื้นที่ดำเนินการ 1.80%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเช่าใช้พื้นที่ 3.59%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 18.56%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 75.45%

จ้างเหมาบางส่วน 14,707.07 ล้านบาท จำนวน 1,058 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 150.94 ล้านบาท จำนวน 6 รายการ
  2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 500.01 ล้านบาท จำนวน 28 รายการ
  3. ทำข้อผูกพัน 14,056.03 ล้านบาท 1,024 รายการ
- ผลการเบิกจ่าย 7,138.99 ล้านบาท คิดเป็น 48.54%
- ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 = 39.78%

เบิกจ่ายต่ำกว่า 88.32% = 9,922.21 ล้านบาท 443 รายการ

1. ยังไม่ดำเนินการ 119.72 ล้านบาท จำนวน 5 รายการ
2. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 564.28 ล้านบาท จำนวน 28 รายการ
3. ทำข้อผูกพัน 9,238.21 ล้านบาท จำนวน 410 รายการ

## ปัญหาและอุปสรรคการจัดจ้างบางส่วน

- มีการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง 2.46%
- ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เช่น อยู่ระหว่างขออนุญาตเช่าใช้พื้นที่ 2.46%
- ผิดตกหล่นในพื้นที่ดำเนินการ 4.92%
- มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา 10.66%
- อื่น ๆ เช่น ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 79.51%



## รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 230 รายการ			1,525,401,443.00	1,525,401,443.00	375,266,019.00	104,944,391.00	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161642 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	144,000.00	144,000.00	144,000.00	40,160.00	27.89
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำถาวร 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161644 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00		0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและเก็บกักน้ำ ภายในศูนย์ปฏิบัติการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จำนวน 1 สาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174998 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,796,938.00	51.34
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ซ่อมแซมและปรับปรุงลานจอดรถบริเวณที่ทำการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175029 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	94,164.00	7.85
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 8 ครอบครัว หรืออาคารประกอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175030 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,319,000.00	1,319,000.00	1,319,000.00	162,987.00	12.36
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175031 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	131,087.00	9.04
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างอาคารภายในศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175032 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	920,000.00	920,000.00	920,000.00	109,335.00	11.88
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลง) หรือระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174973 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,880,000.00	9,880,000.00	9,880,000.00	7,300,672.00	73.89
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว (พรด.) จังหวัดน่าน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174985 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	139,454.00	5.18
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ซ่อมแซมทางระบายน้ำสันอ่างเก็บน้ำวัง (ขนาดกลาง พรด.) จังหวัดน่าน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174986 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	606,563.00	13.79
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.14) ฝ่ายห้วยปิงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดทำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอปัว จังหวัดน่าน - [ 161736 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	9,000,000.00	9,000,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมฝายหน้าบ้านห้วยหรือระบบส่งน้ำ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175014 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	998,000.00	998,000.00	998,000.00	585,288.00	58.65
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีเกษตรที่สูงภูเรือ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175015 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	975,000.00	975,000.00	975,000.00	474,236.00	48.64
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175017 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	978,000.00	978,000.00	978,000.00	855,832.00	87.51
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคตสูง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175018 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	985,000.00	985,000.00	985,000.00	496,102.00	50.37
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมฝายบ้านต้น จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175019 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	965,000.00	965,000.00	965,000.00	199,946.00	20.72
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยคตสูง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175020 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	950,000.00	950,000.00	950,000.00	345,353.00	36.35
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทับใหญ่ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175021 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	986,000.00	986,000.00	986,000.00	199,946.00	20.28
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมทำบันไดขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยสิดา จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175022 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	987,000.00	987,000.00	987,000.00	299,901.00	30.39
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยโจ่งช้าง จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175023 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	988,000.00	988,000.00	988,000.00	486,864.00	49.28
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมฝายทดน้ำโครงการพระราชดำริสวนบ้านน้อย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175024 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	995,000.00	995,000.00	995,000.00	316,907.00	31.85
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175025 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	988,000.00	988,000.00	988,000.00	149,923.00	15.17
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำสัน อ่างเก็บน้ำห้วยสิดา จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175026 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	987,000.00	987,000.00	987,000.00	299,901.00	30.39
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับใหญ่ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175027 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	930,000.00	930,000.00	930,000.00	397,470.00	42.74
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานเลย	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสถานีเกษตรที่สูงภูเรือ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175028 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	970,000.00	970,000.00	970,000.00	49,993.00	5.15

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าออกแบบสะพานรถยนต์ที่ 5 ถนนลาดยางบ้านคลองเหียนตัดผ่านคลองโรงปูน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175274 ]		ยังไม่ดำเนินการ	30,000.00	30,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศสะพานรถยนต์ที่ 6 ถนนลาดยางตัดผ่านคลองโรงปูน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175275 ]		ยังไม่ดำเนินการ	13,500.00	13,500.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าออกแบบสะพานรถยนต์ที่ 6 ถนนลาดยางตัดผ่านคลองโรงปูน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175276 ]		ยังไม่ดำเนินการ	30,000.00	30,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศคลองเหียน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลบางเก่า,ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175277 ]		ยังไม่ดำเนินการ	103,600.00	103,600.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าออกแบบคลองเหียน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลบางเก่า,ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175278 ]		ยังไม่ดำเนินการ	40,000.00	40,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศคันกันน้ำเดิมตัดผ่านคลองเหียน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175279 ]		ยังไม่ดำเนินการ	13,500.00	13,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าออกแบบคันกันน้ำเดิมตัดผ่านคลองเหียน (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175280 ]		ยังไม่ดำเนินการ	30,000.00	30,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศคลองระบบน้ำ D1 (คลองแนว จากคันกันน้ำเดิม-ปากทะเล) (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175281 ]		ยังไม่ดำเนินการ	154,500.00	154,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าออกแบบคลองระบบน้ำ D1 (คลองแนว จากคันกันน้ำเดิม-ปากทะเล) (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175282 ]		ยังไม่ดำเนินการ	40,000.00	40,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 14		ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศปรับปรุงคลองชุมพรเดิมพร้อมอาคารประกอบ ช่วงปากคลองผืนน้ำถึงจุดบรรจบคลองนาคราช โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (จุดคลองผืนน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) ตำบลวังไม้,บ้านนาตุกแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175283 ]		ยังไม่ดำเนินการ	495,500.00	495,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ซ่อมแซมชุดออกตะกอนคลองส่งน้ำ 1R-MC (ด้วยแรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในตระแกรสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175189 ]		ยังไม่ดำเนินการ	165,000.00	165,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 16		ซ่อมแซมคันกันน้ำ ปศ.พร.อ่างหอย (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยห้วย) โครงการชลประทานพิบูลย์ ตำบลคอนประตู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175190 ]		ยังไม่ดำเนินการ	1,988,126.00	1,988,126.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินทับ) - [ 173260 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	1,493,400.00	1,493,400.00			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.3) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [ 163073 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,618,195.00	72.36
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	(19) ค่าดำเนินการตามแบบปฏิบัติการป้องกันก๊อซและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร - [ 163158 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	220,000,000.00	220,000,000.00	191,728,091.00	44,052,183.00	22.98
สำนักเครื่องจักรกล		ชุดออกคลองโดยรถดำเนินการเอง คลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบมธฤ จังหวัดสิงห์บุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175184 ]		ยังไม่ดำเนินการ	652,000.00	652,000.00			0
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ	ขยายเขตรับไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับอาคารโรงซ่อมบำรุงรักษาขนาดใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175285 ]	ดำเนินการเอง	ยังไม่ดำเนินการ	943,066.00	943,066.00	943,066.00		0

รายละเอียดรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงาน จ้างเหมาทั้งโครงการ

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบปีโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 รายการ			478,525,700.00	454,525,700.00	71,468,300.00	19,014,376.00	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.4) นำร่องระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161640 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	13,163,700.00	13,163,700.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานราวีวาส	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านไทรโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175034 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	644,000.00	644,000.00	637,700.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 1	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174978 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	18,573,100.00	18,573,100.00			0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 3	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำจืด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174979 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,807,900.00	19,807,900.00			0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 3	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174980 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	19,796,100.00	19,796,100.00			0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวงโครงการที่ 4	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174869 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0.00
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174868 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	980,000.00	980,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174870 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่ลุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง2) - [ 174871 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. - [ 162404 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,398,000.00	6,398,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. - [ 162406 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,572,000.00	2,572,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. - [ 162407 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	6,220,000.00	6,220,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. - [ 162408 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,807,000.00	2,807,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานตาก	ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. - [ 162409 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,052,000.00	2,052,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำตา อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3,000 กม. - [ 162414 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	3,708,000.00	3,708,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4,500 กม. - [ 162415 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	5,562,000.00	5,562,000.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยฮ้อย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2,000 กม. - [ 162416 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,379,300.00	2,379,300.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ละ ตำบลสร้อย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1,450 กม. - [ 162417 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	2,245,400.00	2,245,400.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการชลประทานแพร่	ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4,000 กม. - [ 162418 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	4,944,000.00	4,944,000.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายกั้น คลองซอย 34R-LMC ตำบลแม่จ๊ะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1,000 กม. - [ 162410 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,683,900.00	1,683,900.00			0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายกั้น คลองซอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1,150 กม. - [ 162412 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,936,500.00	1,936,500.00			0
สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	ซ่อมแซมคันคลองฝายกั้น คลองซอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0,940 กม. - [ 162413 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	ยังไม่ดำเนินการ	1,582,900.00	1,582,900.00			0.00



## รายละเอียดรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ดำเนินการเอง

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
		รวมทั้งสิ้น จำนวน 126 รายการ			1,058,565,833.00	1,058,565,833.00	733,969,082.00	301,642,005.00	
สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง	(1.1.7) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ สายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง ตำบลสันโอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 160573 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	600,000.00	600000	600,000.00	512,949.00	85.49
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานโครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อยี่หว้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 160604 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	353,000.00	353000	353,000.00	154,920.00	43.89
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	(1.1.32) บำรุงรักษาห้วยและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [ 160598 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,742,000.00	3742000	3,742,000.00	3,002,691.00	80.24
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิ-ก๊วกอหมาก	(1.1.27) บำรุงรักษาห้วยและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภูมิ-ก๊วกอหมาก อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 160593 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,242,000.00	5242000	5,242,000.00	3,870,511.00	73.84
สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิจิตร	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย .โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [ 161195 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	800,000.00	800000	800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณห้วยวัง .โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 160750 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,680,000.00	1680000	1,680,000.00	821,652.00	48.91
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	(1.1.183) บำรุงรักษาห้วย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 160749 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,038,000.00	2038000	2,038,000.00	1,325,939.00	65.06
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลธร	(1.1.220) บำรุงรักษาห้วย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลธร ตำบลท่าบุ่ง อำเภอ เกาชะรินทร์ จังหวัดชลบุรี - [ 160786 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,800,000.00	1800000	1,800,000.00	1,579,137.00	87.73
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	กำจัดวัชพืชบริเวณห้วยวังโครงการด้วยแรงคนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174962 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,000,000.00	2000000	2,000,000.00	897,158.00	44.86
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	(1.1.454) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย จำนวน 10 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อยี่หว้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 161020 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	653,000.00	653000	653,000.00	553,048.00	84.69
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	(1.1.506) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย จำนวน 7 สาย ฝ่ายคลองเสถียร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลทุนทะเล อำเภอ สานึกา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 161072 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	483,000.00	483000	483,000.00	394,574.00	81.69
สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.17	(1.1.583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลละดอยเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา - [ 161149 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000.00	1000000	1,000,000.00	737,435.00	73.74
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	(1.3.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 161636 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	950,000.00	950000	950,000.00	280,076.00	29.48
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.3) บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161639 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,112,800.00	17112800	17,112,800.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.5) บำรุงรักษาแบบกล้อง CCTV สถานี เจ้าพระยา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161641 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	684,000.00	684000	684,000.00	595,000.00	86.99
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	(1.4.7) บำรุงรักษาโทรมาตรในอ่าง 123 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161643 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,476,000.00	1476000			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.593) บำรุงรักษาห้วย .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [ 161159 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	347,300.00	347300	347,300.00	287,590.00	82.81
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	(1.1.596) บำรุงรักษาห้วย .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลคอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 161162 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	102,200.00	102200	102,200.00	90,040.00	88.1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ .โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 161166 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	730,000.00	730000	730,000.00	594,114.00	81.39
สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.19) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอค้อสะแก จังหวัดเชียงใหม่ - [ 162109 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	980,000.00	980000	980,000.00	844,496.00	86.17

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบทั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานบ้าน	(1.11) ฝ่ายห้วยแคว 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะเนิน ตำบลละเนิน อำเภอมืองาน จังหวัดน่าน - [ 161733 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,000,000.00	9000000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแคว 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอปงก้อ จังหวัดน่าน - [ 161752 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,000,000.00	5000000	5,000,000.00	2,917,209.00	58.34
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174989 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	640,000.00	640000	640,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174990 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,070,000.00	1070000	1,070,000.00	18,600.00	1.74
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยผาค (หินออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174991 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	735,000.00	735000	735,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (คอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174992 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	718,000.00	718000	718,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยปลาแห อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174993 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	722,000.00	722000	722,000.00	5,040.00	0.7
สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ซ่อมแซมคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยอีตะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 174994 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	715,000.00	715000	715,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงฝายเพื่อเพิ่ม (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172915 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,473,000.00	9473000	9,381,333.00	152,103.00	1.62
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ด	(1.281) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดภูเก็ต - [ 162079 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,000.00	17000	16,862.00	13,552.00	80.37
สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172928 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,429,000.00	7429000			0
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอค้อหลวง จังหวัดเชียงราย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175407 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,698,000.00	20698000	20,698,000.00	821,168.00	3.97
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบานระบายคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175158 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	297,000.00	297000	297,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบานระบายคลองส่งน้ำ 1 ชาว-1 ชาว จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175159 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	297,000.00	297000	297,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172896 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,400,000.00	1400000	1,400,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172897 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	96,000.00	96000	96,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172898 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	26,000.00	26000	26,000.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172997 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	67,500.00	67500	67,500.00		0
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172900 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	9,900,000.00	9900000	9,900,000.00	7,195,985.00	72.69
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 172999 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,172,409.00	1172409	1,172,409.00	915,871.00	78.12
สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 174616 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,030,336.00	7030336	7,030,336.00	2,846,892.00	40.49
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 3) - [ 174911 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	800,000.00	800000	800,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.2	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง - [ 163142 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,235,300.00	12235300	11,689,000.00	9,447,294.00	80.82
สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินฟับ) - [ 174680 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	600,000.00	600000	600,000.00	500,526.00	83.42

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำกุ่ม	ซ่อมแซมสะพาน คลองระบายน้ำ D3-3 กม. 4+355 ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173301 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	110,644.00	110644			0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	(1.144) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [ 163313 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	290,200.00	290200	98,392.00	51,007.00	51.84
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	(1.124) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [ 163293 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	131,300.00	131300	38,023.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	(1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ - [ 163303 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	264,600.00	264600	36,379.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	(1.157) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ - [ 163326 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	96,300.00	96300	30,003.00	25,789.00	85.96
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการก่อสร้าง 8	ปรับปรุงทางระบายน้ำสัน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคต จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173132 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,185,000.00	3185000	3,185,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุดกลาง	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและอุปกรณ์ ฝ่ายอำนวยการ จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173130 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,600,900.00	1600900	1,600,900.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [ 163329 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,219,500.00	1219500	69,269.00	19,540.00	28.21
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [ 163301 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14,000.00	14000	11,614.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางลาง	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเขตตำบล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 174664 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,388,100.00	42388100	42,003,222.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	(1.164) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ - [ 163333 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	225,400.00	225400	81,029.00	65,014.00	80.24
สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [ 163332 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	87,300.00	87300			0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175218 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	500000	485,000.00	368,216.00	75.92
สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ขุดลอกคลองโดยวิธีสูบน้ำดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง) - [ 173417 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,324,000.00	1324000	1,324,000.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	(1.137) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ - [ 163306 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	262,500.00	262500	127,149.00	101,327.00	79.69
สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ซ่อมแซมตลิ่งฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [ 173152 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	314,600.00	314600	314,600.00		0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.2) โครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [ 163088 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	996,000.00	996000	996,000.00	858,162.00	86.16
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.7) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 163093 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	780,000.00	780000	780,000.00	619,286.00	79.4
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.8) โครงการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [ 163094 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	832,000.00	832000	832,000.00	577,318.00	69.39
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	(1.6.9) โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทาน และฝายส่งน้ำและน้ำจู่รักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [ 163095 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	412,500.00	412500	412,500.00	287,838.00	69.78
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 163098 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000.00	1500000	1,500,000.00	1,196,261.00	79.75
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ประเภทระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [ 163099 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	900,000.00	900000	900,000.00	775,225.00	86.14
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [ 163108 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,883,500.00	6883500	6,883,500.00	5,779,935.00	83.97

ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	(1.7.4) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาละประทาน ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [ 163109 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	732,000.00	732000	732,000.00	579,200.00	79.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163080 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	778400	778400	778,400.00	653,188.00	83.91
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.6.16) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163102 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	722600	722600	722,600.00	555,926.00	76.93
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาละประทาน ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163112 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6883500	6883500	6,883,500.00	5,017,229.00	72.89
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาละประทาน ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [ 163113 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	745600	745600	745,600.00	566,400.00	75.97
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.5.11) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163085 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	556000	556000	556,000.00	284,800.00	51.22
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.7.13) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาละประทาน ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี - [ 163118 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6297200	6297200	6,297,200.00	4,615,966.00	73.3
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2926) ซ่อมแซมเสาระดับสถานีอุทกวิทยาละประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [ 166262 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	540000	540000	540,000.00	229,920.00	42.58
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	(1.168.2927) ซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาละประทาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์ ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคตะวันตก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 รายการ - [ 166263 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	360000	360000	360,000.00	115,200.00	32
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	(1.7.15) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาละประทาน ศูนย์อุทกวิทยาละประทานภาคใต้ จังหวัดพัทลุง - [ 163120 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8103400	8103400	8,103,400.00	6,929,106.00	85.51
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.1) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่งลมดุมธรา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163122 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	60,187.00	75.23
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.2) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 163123 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	29,225.00	36.53
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.3) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่พริก (น้ำวัง) จังหวัดลำปาง - [ 163124 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	51,744.00	64.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.4) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนก๊วยคองมา จังหวัดลำปาง - [ 163125 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	55,473.00	69.34
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.5) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [ 163126 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	40,548.00	50.68
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.6) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 163127 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	50,519.00	63.15
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.7) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี - [ 163128 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	44,480.00	55.6
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.8) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [ 163129 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	52,510.00	65.64
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.9) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนบางเหนียวคำ จังหวัดภูเก็ต - [ 163130 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80000	80000	80,000.00	54,990.00	68.74
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.11) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 163132 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40000	40000	40,000.00	24,740.00	61.85
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.12) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี - [ 163133 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40000	40000	40,000.00	25,240.00	63.1
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.13) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยขุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 163134 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40000	40000	40,000.00	28,051.00	70.13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.14) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองหัวช้าง จังหวัดพัทลุง - [ 163135 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40000	40000	40,000.00	28,910.00	72.28
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.8.15) วิศวกรรมการความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 163136 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	40000	40000	40,000.00	22,990.00	57.48
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	(20) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายระยะสั้นที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 11) โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธเรจิกทีวลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) กรุงเทพมหานคร - [ 163159 ]	ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	25000000	25000000	24,999,963.00	21,281,506.00	85.13



ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน	ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ	รายการ	ประเภทงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	งบตั้งโครงการ	งบปัจจุบัน	รวมโอนจัดสรร	รวมผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [ 164822 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000.00	1000000	1,000,000.00	199,994.00	20
สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	(1.172.56) จุดลอกคลองโดยรถขุดจ้งหามา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [ 166537 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	800,000.00	800000	663,646.00		0
สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	(1.174.25) จุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้งหามา อ่างเก็บน้ำห้วยมัน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยมัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [ 166695 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,200,000.00	4200000			0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [ 163097 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,500,000.00	1500000	1,467,900.00	219,000.00	14.92
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(1.168.2921) ซ่อมแซมเสาระดับน้ำสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ - [ 166257 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	648000	648000	648,000.00	549,297.00	84.77
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	(1.1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [ 163071 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5500000	5500000	5,403,000.00	4,482,341.00	82.96
สำนักงานชลประทานที่ 14	ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 14	อาคารประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารบ้านพักรับรอง 2 ชั้น แบบ B) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี2) - [ 174685 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8910000	8910000	8,910,000.00		0
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน - [ 167278 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30000000	6000000	6,000,000.00	4,834,999.00	80.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ - [ 167281 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	45000000	9000000	9,000,000.00	2,032,067.00	22.58
สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 4	(7.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนวีระประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 167282 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	35000000	7000000	7,000,000.00	2,088,306.00	29.83
สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานบุรีรัมย์	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ จำนวน 3 เครื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [ 175385 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1950000	1950000	1,935,000.00		0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(2.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (จ้างเหมา) - [ 163064 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1495145600	299029200			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 10	(3.2) งานคลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 (จ้างเหมา) - [ 163066 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1698155400	339631100			0
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 11	(3.1) งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 163048 ]	จ้างเหมาทั้งโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5272700	5272700	5,272,700.00	3,533,300.00	67.01