



บันทึกข้อความ

พ.ล.บอ. 4572/62

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๒๓๓๔

ที่ สบอ(บร.)๐๔/ ๕๐๗ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) ประจำปีวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

งม ๖๐53

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ.

ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.) ประจำปีวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคมของกรมชลประทาน และ สบอ. คือ ร้อยละ ๘๘.๓๒ และ ร้อยละ ๙๒.๓๗ ตามลำดับ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันของ สบอ. ร้อยละ ๕๘.๕๔ โดยที่ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนความปลอดภัยเขื่อนและศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก มีผลการเบิกจ่าย ณ วันรายงานต่ำสุด คิดเป็น ๒๒.๒๔%, ๓๗.๓๐% และ ๖๙.๗๗% ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ วิวิทเกุรงศ์)

บร.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒

- ททบ


- เรียน ผอ.สำนักงาน, ผอ.ททค
เพื่อไม่ส่งททบ.

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ


๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 62) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรุณาเลือก รายการงบประมาณ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562

| โครงการ / หน่วยงาน | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) | | | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | | | เบิกจ่าย ร้อยละ | รายงาน เบิกจ่าย ค่าสุ |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | | |
| ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ส่วนบริหารจัดการน้ำ | 6,676,500 | 0 | 6,676,500 | 5,670,455 | 0 | 5,670,455 | 84.93 | 13/08/2 |
| ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | 72,322,460 | 43,741,660 | 28,580,800 | 16,085,723 | 9,597,850 | 6,487,873 | 22.24 | 20/08/2 |
| ส่วนอุทกวิทยา | 17,794,000 | 0 | 17,794,000 | 15,896,412 | 0 | 15,896,412 | 89.34 | 20/08/2 |
| ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | 6,867,900 | 1,460,000 | 5,407,900 | 4,934,507 | 219,000 | 4,723,327 | 71.85 | 20/08/2 |
| ส่วนความปลอดภัยเขื่อน | 34,933,274 | 27,330,274 | 7,603,000 | 13,030,769 | 7,131,488 | 11,336,531 | 37.30 | 06/08/2 |
| ส่วนการใช้น้ำชลประทาน | 5,285,100 | 0 | 5,285,100 | 4,966,971 | 0 | 4,966,971 | 93.98 | 20/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน | 11,936,400 | 0 | 11,936,400 | 9,701,847 | 0 | 9,701,847 | 81.28 | 20/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง | 10,542,900 | 0 | 10,542,900 | 9,227,920 | 0 | 9,227,920 | 87.53 | 20/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | 15,236,400 | 0 | 15,236,400 | 13,071,445 | 0 | 13,071,445 | 85.79 | 13/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 13,216,000 | 0 | 13,216,000 | 10,753,336 | 0 | 10,753,336 | 81.37 | 20/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง | 11,263,500 | 0 | 11,263,500 | 9,876,890 | 0 | 9,876,890 | 87.69 | 20/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก | 8,770,400 | 0 | 8,770,400 | 7,053,920 | 0 | 7,053,920 | 80.43 | 13/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก | 8,903,500 | 0 | 8,903,500 | 6,212,136 | 0 | 6,212,136 | 69.77 | 06/08/2 |
| ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้ | 12,865,800 | 0 | 12,865,800 | 11,876,627 | 0 | 11,876,587 | 92.31 | 20/08/2 |
| ส่วนยุทธศาสตร์ | 730,000 | 0 | 730,000 | 594,114 | 0 | 594,114 | 81.39 | 06/08/2 |
| รวมทั้งสิ้น | 237,344,134 | 72,531,934 | 164,812,200 | 138,953,074 | 16,948,338 | 127,449,766 | 58.54 | |

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ