



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๖๐๑๔๗๖/๖๒

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ E กพง ๐๖/ ๑๐๐๓ | ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายการที่ยังไม่ก่อกั้นผู้กพันและยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ป ๕182

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ สำเนาเรียน อธช. และรองอธิบดี

ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่ นร ๑๔๐๖/๔๗๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดสถานะรายการที่ยังไม่ก่อกั้นผู้กพันและยังไม่เบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีรายการที่ไม่มีผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๒๘๙ รายการ งบประมาณ ๒,๔๒๑.๐๐๖๑ ล้านบาท เป็นรายการที่ปรากฏชื่อแต่ไม่มีงบประมาณในระบบ จำนวน ๑๐๖ รายการ งบประมาณ ๐.๐๐ ล้านบาท (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณออกตามอำนาจ สงป. และกรม) และเป็นรายการที่มีงบประมาณในระบบ จำนวน ๑๘๓ รายการ งบประมาณ ๒,๔๒๑.๐๐๖๑ ล้านบาท แยกเป็น

๑. งานผูกพัน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๙๐๖.๔๒๕๓ ล้านบาท (ก่อกั้นแล้วทุกรายการ)
๒. งานปีเดียว จำนวน ๑๗๘ รายการ งบประมาณ ๑,๕๑๔.๕๘๐๘ ล้านบาท
 - ก่อกั้นผูกพันแล้ว จำนวน ๖๘ รายการ งบประมาณ ๒๑๙.๑๙๐๒ ล้านบาท
 - ค่าที่ดิน ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๙.๔๔๙๔ ล้านบาท
 - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๘๖ รายการ งบประมาณ ๙๑๕.๓๑๕๗ ล้านบาท

เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘๔ รายการ งบประมาณ ๘๖๑.๕๘๒๙ ล้านบาท และงานที่ดำเนินการหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕๓.๗๓๒๗ ล้านบาท

- ยกเลิก จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๓๖๐.๖๒๕๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงกับ สงป. เพื่อโอนลดไปดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง/EEC จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๓๓๙.๘๖๓๙ และแจ้งยกเลิก ๒ รายการ งบประมาณ ๒๐.๗๖๑๖ ล้านบาท

ทั้งนี้ มีรายการที่คาดว่าจะถูกพับ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๗๔.๔๙๔๓ ล้านบาท เนื่องจากเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และแจ้งยกเลิกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดรายการงานมาด้วยแล้ว

- ทราบ

- เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ธช.กท.

เพื่อไม่ตกงาน

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)


ผอ.ผง.

(นายธีระพล ตังสมบุญ)

ผส.บอ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

สรุปแผนผังรายการงานที่ยังไม่ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562



หมายเหตุ

1. รายการที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 73 รายการ งบประมาณ 1,125.6155 ล้านบาท
2. รายการที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 ก.ย. 62 จำนวน 84 รายการ งบประมาณ 861.5829 ล้านบาท
3. รายการที่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงกับ สงป. เพื่อโอนลดไปดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง/ EEC จำนวน 18 รายการ งบประมาณ 339.8639 ล้านบาท
4. รายการยกเลิกและดำเนินการหลัง 30 ก.ย. 62 จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 74.4943 ล้านบาท

รายละเอียดรายงานงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย

ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
			ทั้งหมด 289 รายการ	2,453.4205	-174.0107	2,279.4098	2,279.4098	141.5963	2,421.0061	0.0000	2,421.0061	0.0000		2,421.0061			
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349026410006	อาคารที่ทำการโครงการ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.9580	9.9580	0.0000	9.9580	0.0000	1	9.9580	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349033420003	จ้างเหมา	63.8536	6.3289	70.1825	70.1825	0.0000	70.1825	0.0000	70.1825	0.0000	1	70.1825	งานผูกพันตามสัญญา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349033420005	งานก่อสร้างสะพานรถยนต์	40.0000	0.0000	40.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	40.0000	0.0000	1	40.0000	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อดำเนินการนโยบายรัฐบาล โครงการ EEC	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349036420007	จ้างเหมา	83.7784	76.2972	160.0756	160.0756	0.0000	160.0756	0.0000	160.0756	0.0000	1	160.0756	งานผูกพันตามสัญญา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349043410002	ค่าบูรณะถนน	0.0832	0.0000	0.0832	0.0832	0.0000	0.0832	0.0000	0.0832	0.0000	1	0.0832	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349046420001	งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1พร้อมอาคารประกอบ	7.0000	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	7.0000	0.0000	7.0000	0.0000	1	7.0000	ก่อหนี้แล้ว	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349046420011	งานปรับปรุงสะพานรถไฟ ความยาว 110 เมตร	120.0000	0.0000	120.0000	120.0000	0.0000	120.0000	0.0000	120.0000	0.0000	1	120.0000	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อดำเนินการนโยบายรัฐบาล โครงการ EEC	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048410002	งานระบบประปา	1.5000	0.0000	1.5000	1.5000	0.0000	1.5000	0.0000	1.5000	0.0000	1	1.5000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420001	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	22.6016	0.0000	22.6016	22.6016	0.0000	22.6016	0.0000	22.6016	0.0000	1	22.6016	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420002	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3.6554	0.0000	3.6554	3.6554	0.0000	3.6554	0.0000	3.6554	0.0000	1	3.6554	ค่าควบคุมงานผูกพันตามสัญญา ซึ่งสามารถกัน CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420003	จ้างเหมา	132.7700	0.0000	132.7700	132.7700	0.0000	132.7700	0.0000	132.7700	0.0000	1	132.7700	งานผูกพันตามสัญญา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420004	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5.2331	0.0000	5.2331	5.2331	0.0000	5.2331	0.0000	5.2331	0.0000	1	5.2331	ค่าควบคุมงานผูกพันตามสัญญา ซึ่งสามารถกัน CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420005	จ้างเหมา	299.0292	-19.8247	279.2045	279.2045	0.0000	279.2045	0.0000	279.2045	0.0000	1	279.2045	งานผูกพันตามสัญญา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420006	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	5.9436	0.0000	5.9436	5.9436	0.0000	5.9436	0.0000	5.9436	0.0000	1	5.9436	ค่าควบคุมงานผูกพันตามสัญญา ซึ่งสามารถกัน CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349048420007	จ้างเหมา	339.6311	-75.4384	264.1927	264.1927	0.0000	264.1927	0.0000	264.1927	0.0000	1	264.1927	งานผูกพันตามสัญญา	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410022	ปรับปรุงคลอง DR.3 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410023	ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-18.1R(C.72) ตำบลวังหว่า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	7.0000	-5.5053	1.4947	1.4947	0.0000	1.4947	0.0000	1.4947	0.0000	1	1.4947	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410046	ปรับปรุงคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	5.0000	0.0000	5.0000	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410069	ปรับปรุงฝายน้ำล้นกุดกลางตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	4.0000	-4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410074	ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-4L-RMC อ่างพุทธอุทยาน ตำบลบึงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	3.0000	-3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410084	ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองสรรพยา โครงการทำห้ ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี	9.5500	-9.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410091	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลองลาดหลุมแก้ว ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410136	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง	0.0140	0.0000	0.0140	0.0140	0.0000	0.0140	0.0000	0.0140	0.0000	1	0.0140	ค่าควบคุมงานผูกพันตามสัญญา ซึ่งสามารถกัน CK ได้	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410203	ปรับปรุง ทบ.คลองจุมพีกตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ	6.0000	-6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410206	ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอลเคพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4.4460	0.0000	4.4460	4.4460	0.0000	4.4460	0.0000	4.4460	0.0000	1	4.4460	อยู่ระหว่างประกาศ TOR ทำข้อผูกพันทันภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410208	ปรับปรุงชุดลอกคลองเขียงรากน้อย ตำบลเขียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.2060	-1.2060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410209	ปรับปรุงชุดลอกคลองระบายน้ำที่1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1.2060	-1.2060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410250	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1	1.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410283	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1	1.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410354	ซ่อมแซมผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนก๊วคหมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม กม. 14+450 ยาว100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วคหมา-ก๊วคหมาตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	1.6000	-0.4443	1.1557	1.1557	-1.1557	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410451	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMCกม. 5+890,7+700 อ่างเก็บน้ำน้ำแห่ง (กลาง) โครงการชลประทานน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	0.9900	-0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410486	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำแม่ตา LMCอ่างเก็บน้ำแม่ตา โครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	0.3100	0.0000	0.3100	0.3100	-0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410616	ซ่อมแซมท่อลอดถนนกลางคลองMC กม. 42+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อแดงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	1.8000	-1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410623	ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 2R -MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	0.4500	-0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410786	ซ่อมแซมหินเรียงระบบส่งน้ำปตร. แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	5.0000	0.0000	5.0000	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410840	ซ่อมแซมทางเข้าหัวงานโครงการ ระบายน้ำห้วยคตโครงการชลประทานบึงกาฬตำบลปากคต อำเภอปากคตจังหวัดบึงกาฬ	0.9000	0.0000	0.9000	0.9000	-0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410848	ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขตโครงการชลประทานบึงกาฬ (1โครงการ 1 ล้านบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1	1.0000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410877	ซ่อมแซมคันดินท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก โครงการชลประทานเลย ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	0.9580	-0.9580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410879	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลอง LMCกม. 7+885,8+327,8+796 อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย โครงการชลประทานเลย ตำบลนาต้างอำเภอนาต้าง จังหวัดเลย	0.6000	-0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410913	ซ่อมแซมตามข้อเสนอกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1	1.0000	ก่อกำหนดแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410961	ซ่อมแซมฝายยางบ้านกะฮาดน้อยพร้อมอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลกะฮาด อำเภอนีนสง่าจังหวัดชัยภูมิ	0.3000	-0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410977	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง 1L-RMC กม. 0+000 - 1+200โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	1.4750	-1.4750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410A67	ซ่อมแซมเครื่องกักบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแก่ง กม.1+046,1+885,1+000 และ1+000 จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพุง อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์	0.0800	0.0000	0.0800	0.0800	-0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410AA9	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำคันฉู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ	3.0000	0.0000	3.0000	3.0000	-3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410AC3	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	4.2000	-0.1868	4.0132	4.0132	0.1868	4.2000	0.0000	4.2000	0.0000	1	4.2000	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410AC8	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลยางน้ำกตเหนือ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	5.0000	-3.0012	1.9988	1.9988	0.0000	1.9988	0.0000	1.9988	0.0000	1	1.9988	ก่อนนี้แล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410AF6	ซ่อมแซมคันพังงักัน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.9990	9.9990	0.0000	9.9990	0.0000	1	9.9990	ก่อนนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410AF7	ชุดลอกคลองอยู่ตะเภา (0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	7.0000	0.0000	7.0000	0.0000	1	7.0000	ก่อนนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410D22	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	1.3130	0.0000	1.3130	1.3130	-1.3130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410H31	ซ่อมแซมคันคลองชัยนาท - ป่าสัก กม. 115+851-กม.116+486ฝั่งชาย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม อำเภอนองโดน จังหวัดสระบุรี	0.3250	-0.3250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410H58	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 16 ขวากม.3+000 ถึง กม.4+200 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	0.8000	-0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J04	ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 1 ขวามหาราช 2 ฝั่งซ้ายกม.0+000 ถึง กม.1+310 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	1.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J26	ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำบางโอง 2โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านเลนอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.4500	-0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J27	ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำคลองจิก 2โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านเลนอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.4500	-0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J28	ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำบ้านโพ 2โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านโพอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.4500	-0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J29	ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งโครงหลังคาประตูระบายน้ำบ้านพาสน์ 2โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ้านโพอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.4500	-0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-ส่งป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J54	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองขียนท-ป่าสัก กม. 85+874สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1.7600	0.0000	1.7600	1.7600	0.0000	1.7600	0.0000	1.7600	0.0000	1	1.7600	ยกเลิก	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J62	ซ่อมแซม ปตร.หนองอ้อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแก้วอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.6000	-0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J65	ซ่อมแซม ปตร.ปิ่นแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลชานา อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.3000	-0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J66	ซ่อมแซม ทรบ.บางคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.3000	-0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J68	ซ่อมแซม ทรบ.คลองมอญโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไม้ตราอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.3000	-0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J71	ซ่อมแซม ทรบ.รางวัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลแคตก อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.3500	-0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410J72	ซ่อมแซม ทรบ.คลองโพธิ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลแคตกอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.4000	-0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410K30	ซ่อมแซม ทรบ.นายประสิทธิ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสะพาน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	0.5100	-0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410K44	ซ่อมแซมคันกันน้ำสายสิงหนาท -สามโคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	1.8500	-1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410L71	ซ่อมแซมทรบ.คลองลำรางธรรมชาติ โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	0.4000	-0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410L79	ซ่อมแซมปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.9800	-0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410L81	ซ่อมแซมปตร.สน.คลองเชียงรากน้อย โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	0.9800	-0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410L82	ซ่อมแซมปตร.สน.คลองเชียงรากใหม่ โครงการชลประทานปทุมธานี ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	0.9800	-0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410O18	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยโครงการชลประทานชัยนาทตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท	3.2000	0.0000	3.2000	3.2000	-3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410O93	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำสายซอย 15ซ้าย-1ขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	1.2500	0.0000	1.2500	1.2500	-1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410P01	ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 1 ขวา- 9ซ้าย กม.3+350-กม.4+700โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	1.8000	0.0000	1.8000	1.8000	-1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410P70	ซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะริมตลิ่งเขื่อนแม่กลองฝั่งซ้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	4.0000	-4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410P71	ซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะริมตลิ่งเขื่อนแม่กลองฝั่งขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	4.0000	-4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Q79	ซ่อมแซมชุดลอกหน้าฝายทดน้ำบ้านหนองแดง โครงการชลประทานกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	0.9700	0.0000	0.9700	0.9700	-0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410S90	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา 1ขวา 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+030-กม.4+600ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลไชยครามอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.5000	-0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410S91	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา 2ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-กม.3+200 ฝายคลองท่าทองโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีตำบลไชยคราม อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.5000	-0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410S93	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+025 - 4+970ฝายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.9000	-0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410S94	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย 1ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายคลองเทวดา โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.7000	-0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410T06	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+500-10+400 ฝ่ายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีตำบลไชยคราม อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.5000	-0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410T07	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+800-5+500 ฝ่ายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีตำบลไชยคราม อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.5000	-0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410T16	ซ่อมแซมชุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1R-MC (ด้วยแรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนันธุ์ ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	0.1650	0.0000	0.1650	0.1650	-0.1650	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410T86	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคอง LMC(นาท่อม) กม.7+500-9+000โครงการชลประทานพัทลุงตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410T88	ซ่อมแซมคันกันน้ำ ปตร.หารอ่างทอง (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยพรุพ้อ) โครงการชลประทานพัทลุง อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410T89	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองRMC2 (นาท่อม) กม.1+500-2+500 โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410U35	ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (คลองวาด) กม.0+030 -0+500 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	1.5000	-1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410U41	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสวนขามโครงการชลประทานสงขลาตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา	9.0000	-9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410U49	ซ่อมแซมท่อลอดระบบส่งน้ำหรบ.เขาวัง ประ โครงการชลประทานสตูล ตำบลเกตุรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	1.9000	-1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410U65	ซ่อมแซมคันกันน้ำคลองระบายน้ำโนะฝั่งขวา กม. 11+200-12+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	0.9000	0.0000	0.9000	0.9000	-0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410V25	ซ่อมแซมบำรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานปัตตานีตำบลบางเขา อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1	1.0000	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410V52	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	2.0000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410V59	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเองอ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	1.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410V84	การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร	1.5000	0.0000	1.5000	1.5000	-1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W12	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ลำน้ำขาน กม.10+250 ถึง กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W34	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองวังน้อย-ช่างเหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.9300	-0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W36	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองทานตะวันหัวโคก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนตำบลบางนมโค อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.2000	-1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W43	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองตาปีโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลยางค้อมอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W44	ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองท่าควายโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเขาน้อยอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	7.0000	-7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W66	ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำDR.7 กม.10+000-กม.15+000และ กม.32+000-กม.48+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร	2.7100	0.0000	2.7100	2.7100	-2.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410W71	ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกชอย 2R-1L-MC โครงการวิ้งยาง (คลองไข่วาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวิ้งยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	2.5977	0.0000	2.5977	2.5977	-2.5977	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410X37	ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองหนองสรวง-บ่อสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนตำบลบางพลี อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1.7000	-1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410X41	ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	0.8900	0.0000	0.8900	0.8900	-0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y11	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำฝายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	0.5600	-0.2850	0.2750	0.2750	0.0000	0.2750	0.0000	0.2750	0.0000	1	0.2750	ก่อนนี้แล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y12	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำฝายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	0.5300	-0.2550	0.2750	0.2750	0.0000	0.2750	0.0000	0.2750	0.0000	1	0.2750	ก่อนนี้แล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y14	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาแม่น้ำวัง ด้านเหนือเขื่อนกิ่วลมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	9.0000	-9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y25	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาคลองหน้าฝายคอกวัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	7.8400	-7.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y27	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาคลองแม่ฝายสายบน กม.20+003 - กม.25+257 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	9.0000	-9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y39	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาห้วยสร้างหิน โครงการชลประทานยโสธร ตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	1.0000	-1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y53	ชุดลอกคลองโดยรถชุดจ้างเหมาลำน้ำห้วยข้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดศรีสะเกษ	2.0000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y58	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำห้วยชั้นโครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ	4.5000	0.0000	4.5000	4.5000	0.0000	4.5000	0.0000	4.5000	0.0000	1	4.5000	ก่อนแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y86	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองบริเวณหน้าฝายวังพุงเข้ 2โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี	6.2000	-6.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y90	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองทกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	3.1240	0.0000	3.1240	3.1240	-3.1240	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y95	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองซอยที่ 7 สายกลางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	1.5370	-0.9490	0.5880	0.5880	0.0000	0.5880	0.0000	0.5880	0.0000	1	0.5880	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Y98	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองซอยที่ 22 กม. 0+000 -18+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1.5370	-0.7669	0.7701	0.7701	0.0000	0.7701	0.0000	0.7701	0.0000	1	0.7701	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z00	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	2.1440	-1.2160	0.9280	0.9280	0.0000	0.9280	0.0000	0.9280	0.0000	1	0.9280	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z05	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองหนองบัว-โคกตาตวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านแก้วอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3.7000	-3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z06	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองหนองคต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2.9000	-2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z26	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำห้วยทับเสลาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	5.0000	0.0000	5.0000	5.0000	-5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z28	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำห้วยทัพทันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	3.5000	0.0000	3.5000	3.5000	-3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z31	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายวังร่มเกล้า 1โครงการชลประทานอุทัยธานีตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	1.3000	-0.2500	1.0500	1.0500	0.0000	1.0500	0.0000	1.0500	0.0000	1	1.0500	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z61	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองท่าแม่แบก 2 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูอำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	2.5000	-2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z62	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองท่าแม่แบก 1 โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคูอำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	2.5000	-2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z69	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองบ้านทุ่งไม้ดวน โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	2.0000	-2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z73	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำ 1L-RMC2 (นาท่อม) เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	1.5000	-1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410Z97	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำพูกาบแดงสายซอยที่ 1 - สายใหญ่ที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอดำรงวิทยารักษาจังหวัดนราธิวาส	2.0350	-2.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZBN	ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.6009	1.6009	0.0000	1.6009	0.0000	1	1.6009	งานจ้างเหมาสามารถทำทันได้ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZCM	ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4950	0.4950	0.0000	0.4950	0.0000	1	0.4950	ก่อหนี้แล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZCS	ซ่อมแซมตลิ่งฝายต้นน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3146	0.3146	0.0000	0.3146	0.0000	1	0.3146	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZDE	ชุดลอกคลองโดยเรือขุด	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.7630	2.7630	0.0000	2.7630	0.0000	1	2.7630	งานปีเดียวเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZDF	ชุดลอกคลองโดยเรือขุด	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6630	0.6630	0.0000	0.6630	0.0000	1	0.6630	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZDH	ชุดลอกคลองโดยรถขุดดำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4860	0.4860	0.0000	0.4860	0.0000	1	0.4860	งานปีเดียวเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZDI	ชุดลอกคลองโดยรถขุดดำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8770	0.8770	0.0000	0.8770	0.0000	1	0.8770	งานปีเดียวเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZDU	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจี้	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.1240	3.1240	0.0000	3.1240	0.0000	1	3.1240	งานปีเดียวเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZE8	ซ่อมแซมเครื่องกวน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.3500	0.0000	0.3500	0.0000	1	0.3500	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZEO	ชุดลอกคลองกระเปาะ ต่ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	1	2.0000	งานปีเดียวเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFM	ค่าออกแบบแก้มลิงหนอง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFN	ค่าศึกษาความเหมาะสม	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200	0.0000	1	0.0200	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFO	ค่าศึกษาความเหมาะสม	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200	0.0000	1	0.0200	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFP	ค่าออกแบบแก้มลิง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFQ	ค่าศึกษาความเหมาะสม	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000	0.0200	0.0000	1	0.0200	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFR	ค่าออกแบบสถานีสูบน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000	0.0500	0.0000	1	0.0500	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZFS	ค่าออกแบบแก้มลิงบ้าน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHE	ค่าออกแบบสะพานรถยนต์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	1	0.0300	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHF	ค่าออกแบบสะพานรถยนต์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	1	0.0300	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHG	ค่าออกแบบสะพานรถยนต์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	1	0.0300	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHH	ค่าออกแบบสะพานรถยนต์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	1	0.0300	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHI	ค่าออกแบบสะพานรถยนต์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	1	0.0300	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHJ	ค่าออกแบบสะพานรถยนต์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	1	0.0300	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHK	ค่าออกแบบคลองเทียม (0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHM	ค่าออกแบบคลองระบายน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHP	อำเภอเมือง จังหวัดซี	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250	0.0000	1	0.1250	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHQ	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250	0.0000	1	0.1250	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHR	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0850	0.0850	0.0000	0.0850	0.0000	1	0.0850	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHS	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1250	0.1250	0.0000	0.1250	0.0000	1	0.1250	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHT	ค่าออกแบบแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHU	ค่าออกแบบฝายห้วยยางท	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHV	ค่าออกแบบฝายลำห้วยทร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHW	ค่าออกแบบแก้มลิงหนอง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHX	ค่าออกแบบแก้มลิงหนอง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400	0.0000	1	0.0400	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZHZ	ชุดลอกคลองโดยรถขุดจ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.7690	8.7690	0.0000	8.7690	0.0000	1	8.7690	งานปีเดียวเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZIA	ขยายเขตระบบไฟฟ้าและต	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9431	0.9431	0.0000	0.9431	0.0000	1	0.9431	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZIB	ปรับปรุงสะพานคลองส่ง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.8000	6.8000	0.0000	6.8000	0.0000	1	6.8000	ก่อสร้างแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZID	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฝ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	1	0.5000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZIK	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	0.0000	1.5000	0.0000	1	1.5000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZIL	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.4500	0.0000	0.4500	0.0000	1	0.4500	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052410ZQ7	ก่อสร้างระบบโทรมาตรเ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4934	1.4934	0.0000	1.4934	0.0000	1	1.4934	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420023	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1(ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	45.9540	0.0000	45.9540	45.9540	0.0000	45.9540	0.0000	45.9540	0.0000	1	45.9540	อยู่ระหว่างตกลงโอนลตกับสงป.	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420044	ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-5.3L (C.69) ตำบลมะม่วงอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	10.0000	-4.3535	5.6465	5.6465	0.0000	5.6465	0.0000	5.6465	0.0000	1	5.6465	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลต เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420086	ปรับปรุง ปตร.ปากคลองขนุนตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	30.0000	-30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420141	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาคันหมอก(สนับสนุนเปิดด้านสิงขร) ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	40.0000	-36.3491	3.6509	3.6509	0.0000	3.6509	0.0000	3.6509	0.0000	1	3.6509	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420157	ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสายตะวันออกตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี	27.0000	0.0000	27.0000	27.0000	0.0000	27.0000	0.0000	27.0000	0.0000	1	27.0000	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420181	ปรับปรุงปตร.ปากคลอง 17ตำบลอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	50.0000	-50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420189	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านโคกกลาง ระยะที่ 2 อำเภอสุโขทัย-โก-ลก จังหวัดนราธิวาส	11.0000	0.0000	11.0000	11.0000	0.0000	11.0000	0.0000	11.0000	0.0000	1	11.0000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420190	ประตุน้ำปากคลองระบายน้ำพญาเจาะสายใหญ่ โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบาระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	30.0000	0.0000	30.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000	1	30.0000	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420212	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปยุต โครงการชลประทานสงขลาตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา	10.0000	-10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420218	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big Data)กรุงเทพมหานคร	18.5700	0.0000	18.5700	18.5700	-18.5198	0.0502	0.0000	0.0502	0.0000	1	0.0502	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420230	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดเขนตโปล ระยะที่ 3จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.0000	42.3881	42.3881	42.3881	0.0000	42.3881	0.0000	42.3881	0.0000	1	42.3881	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันใหม่
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349052420236	ซ่อมแซมเขื่อนดินอ่าง	0.0000	13.4285	13.4285	13.4285	0.0000	13.4285	0.0000	13.4285	0.0000	1	13.4285	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200007	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยนาท	7.2245	-0.5000	6.7245	6.7245	0.0000	6.7245	0.0000	6.7245	0.0000	1	6.7245	งานดำเนินการเอง ค่าที่ดินกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200008	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชัยภูมิ	7.4548	0.0000	7.4548	7.4548	0.0000	7.4548	0.0000	7.4548	0.0000	1	7.4548	งานดำเนินการเอง ค่าที่ดินกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200014	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครปฐม	0.1700	-0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200018	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนราธิวาส	10.0000	-10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200027	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยโสธร	5.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	1	5.0000	งานดำเนินการเอง ค่าที่ดินกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200037	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระบุรี	0.1289	0.1412	0.2701	0.2701	0.0000	0.2701	0.0000	0.2701	0.0000	1	0.2701	งานดำเนินการเอง ค่าที่ดินกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053200040	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง	0.5985	-0.5985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410012	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	0.3000	-0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410047	แก้มลิงบ้านซาง จังหว	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.2500	2.2500	0.0000	2.2500	0.0000	1	2.2500	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410048	แก้มลิงหนองควายตาย จ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.8271	8.8271	0.0000	8.8271	0.0000	1	8.8271	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410079	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.3967	4.3967	0.0000	4.3967	0.0000	1	4.3967	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410083	อาคารประกอบภายในศูนย์	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.9100	8.9100	0.0000	8.9100	0.0000	1	8.9100	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410085	สะพานทางหลวงหมายเลข	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.1055	3.1055	0.0000	3.1055	0.0000	1	3.1055	งานจ้างเหมาสามารถทำทันได้ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410090	จ้างศึกษาทบทวนและสร้	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.9000	9.9000	0.0000	9.9000	0.0000	1	9.9000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410095	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7397	0.7397	0.0000	0.7397	0.0000	1	0.7397	ก้อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410098	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1433	0.1433	0.0000	0.1433	0.0000	1	0.1433	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410099	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1318	0.1318	0.0000	0.1318	0.0000	1	0.1318	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410106	ค่าดำเนินการออกแบบ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5870	0.5870	0.0000	0.5870	0.0000	1	0.5870	ก้อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410107	ค่าดำเนินการออกแบบ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.2300	0.0000	0.2300	0.0000	1	0.2300	ก้อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410108	ค่าดำเนินการออกแบบ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1265	0.1265	0.0000	0.1265	0.0000	1	0.1265	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410109	ค่าดำเนินการออกแบบ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0380	0.0380	0.0000	0.0380	0.0000	1	0.0380	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410111	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.4227	3.4227	0.0000	3.4227	0.0000	1	3.4227	ก้อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410112	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7541	1.7541	0.0000	1.7541	0.0000	1	1.7541	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410113	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1051	1.1051	0.0000	1.1051	0.0000	1	1.1051	ก้อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410114	ค่าสำรวจแผนที่ภูมิปร	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	1	0.3000	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053410115	ค่าดำเนินการออกแบบ ส	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	1	0.2000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420047	อาคารอัดน้ำบ้านเขาสก ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	20.0000	-20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1	0.0000			งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420051	ฝายบ้านลำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี	30.0000	-26.7811	3.2189	3.2189	0.0000	3.2189	0.0000	3.2189	0.0000	1	3.2189	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420082	ฝายบ้านเสียมจับ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	35.0000	-34.9999	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	1	0.0001	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420090	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนถาชี ตำบลคอยหล่อ อำเภอคอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	20.0000	-20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420110	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแหเหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	25.0000	-1.8338	23.1662	23.1662	0.0000	23.1662	0.0000	23.1662	0.0000	1	23.1662	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420169	แก้มลิงบ้านหุบเมยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25.0000	-25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420170	แก้มลิงคลองแสง ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	12.0000	-10.9111	1.0889	1.0889	-0.7017	0.3872	0.0000	0.3872	0.0000	1	0.3872	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420215	โครงการระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเพชรบุรี - หัวหินอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	140.0000	-136.6886	3.3114	3.3114	-0.1057	3.2057	0.0000	3.2057	0.0000	1	3.2057	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420219	ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 7.5 กม.และอาคารประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	80.0000	-80.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420252	ฝายวังนางและอาคารประกอบโครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร	19.6692	-14.1932	5.4760	5.4760	0.0000	5.4760	0.0000	5.4760	0.0000	1	5.4760	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420321	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองมันปลาจังหวัดปราจีนบุรี	0.0000	25.6105	25.6105	25.6105	0.0000	25.6105	0.0000	25.6105	0.0000	1	25.6105	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันใหม่
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420328	ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกลบ้านนาหว้าน้อย ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี	0.0000	34.2054	34.2054	34.2054	0.0000	34.2054	0.0000	34.2054	0.0000	1	34.2054	อยู่ระหว่างประกาศ TOR	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349053420329	ฝายลำห้วยตาเค้า ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตรสูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ จังหวัดชัยภูมิ	0.0000	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	25.0000	0.0000	25.0000	0.0000	1	25.0000	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054700001	จ้างที่ปรึกษาปรับปรุง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000	0.0000	1	5.0000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054110001	ระบบห้องประชุมทางไกล	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	32.3000	32.3000	0.0000	32.3000	0.0000	1	32.3000	งานจ้างเหมาสามารถทำทันได้ ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054110002	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	0.0000	19.0000	0.0000	1	19.0000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054120002	เรือชุดชนิดหัวชุดและส่งดินด้วยท่อขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 4 ลำ	0.0000	580.0000	580.0000	580.0000	0.0000	580.0000	0.0000	580.0000	0.0000	1	580.0000	ทำข้อผูกพันได้ทันภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานผูกพันใหม่
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054120003	โครงการติดตั้งเครื่อง	0.0000	15.5755	15.5755	15.5755	0.0000	15.5755	0.0000	15.5755	0.0000	1	15.5755	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410022	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตุระบายน้ำ บ้านหาดแดงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0.7810	0.0000	0.7810	0.7810	0.0000	0.7810	0.0000	0.7810	0.0000	1	0.7810	ค่าควบคุมงานผูกพันตามสัญญา ซึ่งสามารถกัน CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410024	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	0.5091	0.0000	0.5091	0.5091	0.0000	0.5091	0.0000	0.5091	0.0000	1	0.5091	ค่าควบคุมงานผูกพันตามสัญญา ซึ่งสามารถกัน CK ได้	ดำเนินการเอง	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410071	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4425	0.4425	0.0000	0.4425	0.0000	1	0.4425	ก่อหนี้แล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410073	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9770	0.9770	0.0000	0.9770	0.0000	1	0.9770	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410074	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1376	0.1376	0.0000	0.1376	0.0000	1	0.1376	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410076	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5678	0.5678	0.0000	0.5678	0.0000	1	0.5678	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410077	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3925	0.3925	0.0000	0.3925	0.0000	1	0.3925	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410078	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2586	0.2586	0.0000	0.2586	0.0000	1	0.2586	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410080	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1777	0.1777	0.0000	0.1777	0.0000	1	0.1777	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410081	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2014	0.2014	0.0000	0.2014	0.0000	1	0.2014	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410083	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6051	0.6051	0.0000	0.6051	0.0000	1	0.6051	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410086	กำจัดสิ่งกีดขวางทางาน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3358	0.3358	0.0000	0.3358	0.0000	1	0.3358	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410087	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2632	0.2632	0.0000	0.2632	0.0000	1	0.2632	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410090	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4613	0.4613	0.0000	0.4613	0.0000	1	0.4613	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410108	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2152	0.2152	0.0000	0.2152	0.0000	1	0.2152	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410110	กำจัดสิ่งกีดขวางทางน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1768	0.1768	0.0000	0.1768	0.0000	1	0.1768	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410113	เพิ่มประสิทธิภาพการ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.8275	2.8275	0.0000	2.8275	0.0000	1	2.8275	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410123	เพิ่มประสิทธิภาพคลอง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0700	5.0700	0.0000	5.0700	0.0000	1	5.0700	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410127	เพิ่มประสิทธิภาพคลอง	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.9800	9.9800	0.0000	9.9800	0.0000	1	9.9800	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410135	ซ่อมแซมลาดตลิ่งประตู	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.0000	0.8000	0.0000	1	0.8000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410136	ซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายห้	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9720	0.9720	0.0000	0.9720	0.0000	1	0.9720	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410137	ซ่อมแซมบานระบายพร้อม	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7800	0.7800	0.0000	0.7800	0.0000	1	0.7800	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410138	ซ่อมแซมผนังป้องกันตล	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	1	0.2000	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410141	คลองระบายน้ำหัวตรุดพ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.8125	9.8125	0.0000	9.8125	0.0000	1	9.8125	ก่อสร้างแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410144	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.9500	1.9500	0.0000	1.9500	0.0000	1	1.9500	งานดำเนินการเองทำข้อผูกพันและแล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 62	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054410145	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.8410	4.8410	0.0000	4.8410	0.0000	1	4.8410	งานจ้างเหมาสามารถทำทันได้ภายใน 30 ก.ย. 62	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420023	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	47.9370	-18.7380	29.1990	29.1990	0.0000	29.1990	0.0000	29.1990	0.0000	1	29.1990	ก่อสร้างแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420025	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา	32.2500	-32.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานผูกพันเดิม

หน่วยงานรับผิดชอบ	กระทรวง	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	พ.ร.บ. (1)	โอน-สงป (2)	ถือจ่าย (3 = 1+2)	จัดสรร (4)	โอน-สรก (5)	จัดสรรถือจ่าย (6 = 4+5)	เบิกจ่าย (7)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (8 = 6-7)	PO (9)	รายการยังไม่ก่อหนี้ (10)	วงเงินยังไม่ก่อหนี้ (11)	สถานะปัจจุบัน	ประเภทงาน	ลักษณะงาน
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420036	ประตุน้ำบ้านหาดแดงพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดชุมพร	44.6250	-35.5047	9.1203	9.1203	0.0000	9.1203	0.0000	9.1203	0.0000	1	9.1203	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันเดิม
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420040	ประตุน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ 4กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร	19.0016	0.0000	19.0016	19.0016	0.0000	19.0016	0.0000	19.0016	0.0000	1	19.0016	ยกเลิก	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420068	ทางผ่านน้ำบ้านโพธิ์ศรี ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าตอง จังหวัดยโสธร	18.0000	-18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420071	คลองเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกเห็ด ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	49.0000	-46.0095	2.9905	2.9905	0.0000	2.9905	0.0000	2.9905	0.0000	1	2.9905	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420072	คลองเชื่อมบ้านหนองม่วง-บ้านโคกเพชร ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50.0000	-46.5884	3.4116	3.4116	0.0000	3.4116	0.0000	3.4116	0.0000	1	3.4116	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420101	ประตุน้ำคลองหัววัว ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	30.0000	-30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420117	ปรับปรุงประตุน้ำปากคลองDR.8 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร	35.0000	-32.0591	2.9409	2.9409	-0.0050	2.9359	0.0000	2.9359	0.0000	1	2.9359	อยู่ระหว่างตกลง สงป. โอนลด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล	ยกเลิก	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420143	งานอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงฝั่งซ้าย กม.70+000ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.0000	19.5273	19.5273	19.5273	0.0000	19.5273	0.0000	19.5273	0.0000	1	19.5273	ประกาศ TOR	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานผูกพันใหม่
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420325	ปตร.ฝายคูโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลก่าปัง อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมา	0.0000	12.2120	12.2120	12.2120	0.0000	12.2120	0.0000	12.2120	0.0000	1	12.2120	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาทั้งโครงการ	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420326	ปตร.ปากคลองเปลือย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0.0000	16.2552	16.2552	16.2552	0.0000	16.2552	0.0000	16.2552	0.0000	1	16.2552	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420327	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม (แม่น้ำยมสายเก่า) จังหวัดพิษณุโลก	0.0000	18.3466	18.3466	18.3466	0.0000	18.3466	0.0000	18.3466	0.0000	1	18.3466	เป็นงานที่สามารถเบิกจ่ายและกันแบบ CK ได้	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349054420328	อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรงตำบลเมืองโดน อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา	0.0000	20.9863	20.9863	20.9863	0.0000	20.9863	0.0000	20.9863	0.0000	1	20.9863	ก่อนแล้ว	จ้างเหมาบางส่วน	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349055410002	ประตุน้ำปากคลองสามง่ามกม. 0+050 (กม.16+500 คลองบางป่า) ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	7.4150	-7.4150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349055410088	ทำนบชั่วคราวป้องกัน	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	1.3000	0.0000	1.3000	0.0000	1	1.3000	ก่อนแล้ว	ดำเนินการเอง	งานปีเดียว
กรมชลประทาน	กท.เกษตรและสหกรณ์	0700349055420008	ประตุน้ำคลองโพธิ์หัก-บัวงาม ตำบลดอนคา อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี	40.0000	-39.5325	0.4675	0.4675	-0.4675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000			งานปีเดียว