



บันทึกข้อความ

4370

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๐๖/๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ม. ๖124

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามบันทึกกองแผนงาน ที่ กพง ๐๖/๕๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอให้ตรวจสอบรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยหากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ภายในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้รวบรวมการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว พบว่า มีสำนักที่ขอแก้ไขสาระสำคัญของรายงานการประชุม ดังนี้

๑. สำนักงานชลประทานที่ ๑ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๓ จากข้อความ “๓) ประตุระบายน้ำสบแม่ข้า... ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕” เป็น “๓) ประตุระบายน้ำสบแม่ข้า... ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕”

๒. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

๒.๑ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๘ จากข้อความ “สพญ. คาดว่ามีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด จำนวน ๘ รายการ ได้แก่” ขอแก้ไขเป็น “สพญ. คาดว่ามีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด จำนวน ๖ รายการ ได้แก่”

๒.๒ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๙ จากข้อความ “๑. งานป้องกันการกัดเซาะประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๘.๑๗๙๐ ล้านบาท เนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง” ขอแก้ไขเป็น “๑. งานป้องกันการกัดเซาะประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๘.๑๗๙๐ ล้านบาท เนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง”

๒.๓ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๑ จากข้อความ “๒. ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ พระนครศรีอยุธยา งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๕๓.๕๒ ล้านบาท เนื่องจากราษฎรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่” ขอแก้ไขเป็น “๒. ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๕๓.๕๒ ล้านบาท เนื่องจากราษฎรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่”

๒.๔ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๓ ขอยกเลิกข้อความ “๓. ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๔.๖๒ ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่” เนื่องจากปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

๒.๕ หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๕ ขอยกเลิกข้อความ “๔. ระบบส่งน้ำ MC๒ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานีงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๙.๔๘ ล้านบาท เนื่องจากราษฎรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่” เนื่องจากปัจจุบันรายการดังกล่าวไม่ได้แจ้งคืบหน้างบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

๒.๖ หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๐ จากข้อความ “๖. คลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๓.๙๐๔ กิโลเมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๕๕.๒๑ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า” ขอแก้ไขเป็น “๖. คลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๓.๙๐๔ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๕๕.๒๑ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบบรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว




(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

- ทน

- เงิน ผอ.สำนัก ผอ.๖๖๑ ทพ๑-๑

เพื่อทบทวนงบลงทุน



๑๐ ส.ค.๖๔

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิศวกรรมกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

ผู้มาประชุม

๑.	นายประพิศ	จันทร์มา	อชช.	ประธาน
๒.	นายชูชาติ	รักจิตร	รชส.	
๓.	นางสาวสมคิด	นิริเกียรติชัย	ผจพ.พต. แทน รชร.	
๔.	นายพิเชษฐ	รัตนปราสาทกุล	ผส.อส. แทน รธว.	
๕.	นายเสริมชัย	เสี่ยวศิริถาวร	ผส.พญ	
๖.	นายธเนศร์	สมบูรณ์	ผส.บอ.	
๗.	นายสว่าง	จอมวุฒิ	ผชช.ผภ. และ รก. ผส.สธ.	
๘.	นางสาวธนกร	จาตะวงษ์	ผชช.ศก. แทน ผส.บก.	
๙.	นายวีรวัฒน์	อังศุพานิชย์	ผส.จต.	
๑๐.	นายเดช	เล็กวิชัย	ผอ.พก.	
๑๑.	นางอัจฉรา	ดาวิน	ผยม.ทส. แทน ผอ.ทส.	
๑๒.	นายบุรีรัตน์	วงศ์ปรี	ลกน.	
๑๓.	นายวิทยา	แก้วมี	ผอ.ผง.	
๑๔.	นางอาทิตย์ยา	ศรีทองแท้	ผคจ.งบ. แทน ผอ.งบ.	
๑๕.	นายนิธิ	วรมงคล	ผผง.ขป.๑ แทน ผส.ขป.๑	
๑๖.	นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ผส.ขป.๒	
๑๗.	นายวรพจน์	เพชรนรชาติ	ผส.ขป.๓	
๑๘.	นายชิตชนก	สมประเสริฐ	ผส.ขป.๔	
๑๙.	นายจารึก	วัฒนาโกศัย	ผส.ขป.๕	
๒๐.	นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผส.ขป.๖	
๒๑.	นายพิศิษฐศักดิ์	โชตะมังสะ	ผชช.ขป.๘ แทน ผส.ขป.๘	
๒๒.	นายทินกร	เหลือล้ำ	ผส.ขป.๙	
๒๓.	นายศรายุทธ	พันธุ์บุญ	ผผง.ขป.๑๐ แทน ผส.ขป.๑๐	
๒๔.	นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผส.ขป.๑๑	
๒๕.	นายกฤษฎา	ศรีเพิ่มพันธ์	ผส.ขป.๑๒	
๒๖.	นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผส.ขป.๑๓	
๒๗.	นายปริญญา	คัมมาตย์	ผส.ขป.๑๔	
๒๘.	นายเกริกศักดิ์	สินานนท์	ผผง.ขป.๑๕ แทน ผส.ขป.๑๕	
๒๙.	นายการุณ	แปลงรัตน์	ผส.ขป.๑๖	
๓๐.	นายสุพัฒน์	ศรีไพรวรรณ	ผชช.ขป.๑๗ แทน ผส.ขป.๑๗	
๓๑.	นายอุทัยวุฒิ	ชำนาญแก้ว	ผผง.ผง.	

๓๒.	นางสาวมยุรี	ศรียุคุณธร	ผวง.ผง.
๓๓.	นางสาวอวิยศ	ด้วงนุ่ม	ตป.๓ ผง. แทน ผตป.ผง.
๓๔.	นางสลิลทิพย์	วีระวงษ์	ตป.๒ ผง.
๓๕.	นางสาวปรารถนา	ตู้ดำ	ตป.๑ ผง.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายโสยิ่ง	แสนอย่าง	วศ.สธ.
๒.	นายเศกสิทธิ์	โพธิ์ชัย	ผชช.พก.
๓.	นายวรพงศ์	ย้งวนิขเศรชฐ	ผตป.พก.
๔.	นายเจษฎา	โทศิริกุล	ผวศ.พก.
๕.	นายธีระจิต	จิตรากรณ์	ผวศ.พญ.
๖.	นายทิมพร	ทับโพ	ตป.๓ พก.
๗.	นายเฉลิมพล	ฉัตรมณีวัฒนา	ผง.๑ ผง.
๘.	นายจรินทร์	คงศรีเจริญ	ผคป.เชียงใหม่
๙.	นายกรกช	วรรัตน์วัชร	ตป.ชป.๑
๑๐.	นายสุภรณ์วัฒน์	สุรการ	ผคป.ลำพูน
๑๑.	นายภาณุวัสส์	ยัมศิริวัฒนะ	ผผง.ชป.๒
๑๒.	นายเฉลิมชัย	ม่วงไหมแพรง	ผคป.หนองบัวลำภู
๑๓.	นายสรรัตน์	ปวีรญาณานนท์	ผผง.ชป.๕
๑๔.	นายจักรารุช	สุนทรวิภาต	ผผง.ชป.๙
๑๕.	นายนิติ	พานิชการ	ผผง.ชป.๑๑
๑๖.	นายสุมิตร	สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑
๑๗.	นายมนตรี	เนียมรอด	ผผง.ชป.๑๒
๑๘.	นายเอกพล	ฉิมพงษ์	ผผง.ชป.๑๔
๑๙.	นางสาวทิพย์ดา	แก้วมณี	ตป.ชป.๑๔
๒๐.	นางสาวสุชาวลี	ขุนทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒๑.	นางสาวนารถนา	สกลวิทยานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (อชช.) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมชลประทานจะต้องชี้แจงคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกี่ยวกับงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่ถูกพับ โดยหากกรมมีงบประมาณถูกพับจะผิควินัยการเงินการคลัง ดังนั้น ขอให้สำนัก/กองประเมินว่ารายการใดที่จะเบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนดให้รับคืนงบประมาณกลับส่วนกลางเพื่อให้กองแผนงานนำไปโอนเปลี่ยนแปลง ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพรวม)

เลขานุการ (ผอ.ผง.) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมชลประทานมีงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๓.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๘๗๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๕ ตัด/ไม่และสลาย PO จำนวน ๒๕๒.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔ คงเหลืองบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อในระบบ จำนวน ๓,๑๖๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๑ ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและสำนัก/กองแจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗๕๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๕ ซึ่งกองแผนงานจะนำไปบริหารงบประมาณดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่จำกัด และงบประมาณที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๑๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๖ ดังนั้นเพื่อป้องกันงบประมาณถูกพับ จึงขอให้สำนัก/กองร่วมกันวิเคราะห์งบประมาณที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด จำนวน ๒๕๐ รายการ งบประมาณเงินกัน จำนวน ๒,๔๑๐.๕๘ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ สำนัก/กอง ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

สขป. ๑ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนดทุกรายการ โดย สขป. ๑ มีรายการงานที่ต้องดำเนินการต่อ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) อาคารควบคุมการระบายน้ำฝายหนองสลีพื้นที่รับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา ๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปากล่อง พื้นที่ชลประทาน ๑,๙๐๐ ไร่ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๓) ประตูระบายน้ำสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคอขวดแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ พบปัญหาอุปสรรค คือผู้รับจ้างนำเครื่องจักร เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเกิดอุทกภัยในพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กพก. คาดว่าจะแจ้งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง ดังนี้

๑) รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ได้แก่ ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่ งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๐.๓๓ ล้านบาท

และทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเอี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๑.๑๙๒๒ ล้านบาท

๒) รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีงบประมาณเหลือจ่าย ได้แก่ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณเหลือจ่าย ๑.๙๔ ล้านบาท ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณเหลือจ่าย ๐.๐๗ ล้านบาท และคันกั้นน้ำคลองระบายนใหญ่สามชุก ๑ (ระยะที่ ๒) พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๐๐๐ ไร่ ความยาว ๑๐.๐๐ กม. จังหวัดสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณเหลือจ่าย ๐.๑๐ ล้านบาท

สพญ. คาดว่ามีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

๑. งานป้องกันกัดเซาะประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล โครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๘.๑๗๕๐ ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง

๒. ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๕๓.๕๒ ล้านบาท เนื่องจากราษฎรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่

๓. คลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๓.๗๔ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา

๔. คลองระบายน้ำสาย ๓ ความยาว ๓.๙๐๔ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๕๕.๒๑ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า

๕. คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๓๒.๗๓ ล้านบาท

๖. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑๕.๑๕๙๘ ล้านบาท

ประธาน (อชช.) ขอให้ สพญ. พิจารณาทบทวนตรวจสอบรายการอีกครั้งว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดหรือไม่ โดยหากรายการใดตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนดให้รีบดำเนินการแจ้งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง

สชป. ๖ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด จำนวน ๑๔ รายการ และยกเลิกสัญญา ๒ รายการ ได้แก่

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน ๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คืบงบประมาณ ๑.๔๒๔๖ ล้านบาท เนื่องจากมีการประชุมติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างไปแล้ว ๗ ครั้ง และครั้งล่าสุดได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะยินยอมให้ยกเลิกสัญญา

๒. ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยคะคาง โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน ๑๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คืบงบประมาณ ๑.๒๓ ล้านบาท เนื่องจากมีการประชุมติดตามเร่งรัดผู้รับจ้าง โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะยินยอมให้ยกเลิกสัญญา

สขป. ๑๓ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๑๑ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนดทุกรายการ

สจต. ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนดทุกรายการ

สบก. มี ๙ รายการที่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการต่อเป็นงานจ้างที่ปรึกษา โดยจะจัดประชุมภายในสำนักเพื่อทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง

สขป. ๔ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๓ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๑๕ ยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๓ รายการ ยกเลิกสัญญา ๑ รายการ คือ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองบางตง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยจะคืนเงิน ๒๗.๘๙๑๔ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน และคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ๑ รายการ คือ โครงการแก้มลิง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช ปริมาตรเก็บกัก ๐.๑๕๐ ล้าน ลบ.ม. อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณที่คาดว่าจะเบิกไม่ทัน ๔.๗๖ ล้านบาท

สขป. ๑๒ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๕ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนด ๗ รายการ และยกเลิกสัญญา ๑ รายการ คือ แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบังพวน ปริมาณดินชุด ๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

ประธาน (อธช.) ขอให้ สขป. ๕ พิจารณาทบทวนตรวจสอบรายการงาน ๒ รายการ ซึ่งอาจจะเบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนด ได้แก่ ๑.) ปรับปรุง ปตร.ห้วยบังพวน (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพังกันน้ำโขง) ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ ๒.) ปรับปรุง ปตร.ห้วยเวียงคุก (โครงการป้องกันอุทกภัย และภัยแล้งตามแนวพังกันน้ำโขง) ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สขป. ๑๐ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๒ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๑๖ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

ประธาน (อธช.) ขอให้ สขป. ๑๖ ชี้แจงรายละเอียดประตูระบายน้ำบ้านทุ่งคลอง ขนาดบานระบาย ๖.๐๐x๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลจะโหนด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาว่าจะสามารถเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการต่อ ๒๖.๙๑ ล้านบาท ทันภายในกำหนดหรือไม่

ผอ.คป. สงขลา ชี้แจงว่างบประมาณต้องดำเนินการต่อ ๒๖.๙๑ ล้านบาท เป็นค่ากิจกรรมเบื้องต้น และค่าขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างขอลดค่าปรับ และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

สขป. ๘ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๙ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สสธ. ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทุกรายการ อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

สขป.๑๔ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนด ๑๐ รายการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ๑ รายการ คือ ประตูระบายน้ำ(คลองชุมพรตอนบน) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญา

สขป. ๑๗ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

ลก. ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สอ. ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สขอ. ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

สขป. ๗ ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทันภายในกำหนดทุกรายการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทบทวนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเบิกจ่าย/สถานะงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ หากรายการใดตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้รีบดำเนินการแจ้งคืนงบประมาณกลับส่วนกลางโดยเร็ว

๓.๒ มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือในปี เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับ

รธส. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณเงินกันเหลือปีที่ถูกพับ มีมาตรการจะถูกพิจารณาปรับลดขั้นเงินเดือน

ประธาน (อธช.) แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายการใดที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในกำหนด ขอให้แจ้งคืนงบประมาณกลับส่วนกลางโดยเร็ว หากสำนัก/กองใดถูกพับงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และถูกพิจารณาปรับลดขั้นเงินเดือนร้อยละ ๑

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ผคง.งบ. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบ New GFMS Thai ของกรมบัญชีกลาง ให้สิทธิการเข้าใช้ระบบได้เพียง ๑ สิทธิต่อหน่วยเบิกจ่าย ดังนั้น การเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ให้สำนัก/กองจัดทำ Timeline การเบิกจ่าย เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายและกองพัสดุไม่แย่งสิทธิกันในการเข้าใช้ระบบ และสำนัก/กองที่จะคืนงบประมาณ ขอให้ตรวจสอบกับกองการเงินและบัญชี และกองพัสดุก่อนคืนงบประมาณให้กองแผนงาน

ประธาน (อธช.) แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนัก/กองที่ไม่ถูกพับงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีจะได้รับรางวัล และขอให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

นางสาวนารถนา สกลวิทยานนท์
ผู้ตรวจงานการประชุม

นางสาวปรารถนา ตูต้า
ผู้ตรวจงานการประชุม