



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่จรนค.ร.น.๑๔/๓๔๖/๒๕๖๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ(ปก.) ๐๔/๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินการกระบวนการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) และร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๐๖ รายการ คงเหลือ ๒๘ รายการ (ส่วนอุทกวิทยา สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๒, ๗ และ ๘ ยังไม่ส่งเอกสาร)

๒. งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๓๔ รายการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเสนอ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ จำนวน ๑๒๕ รายการ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๑๐๙ รายการ

๓. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔๖ รายการ

๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๔๕ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ

๓.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๕ รายการ คงเหลือ ๒๑ รายการ

๓.๓ เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑ รายการ คงเหลือ ๔๕ รายการ

๓.๔ เอกสารราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ คงเหลือ ๒๒ รายการ

๓.๕ รายงานความต้องการพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๒ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ

๓.๖ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๒๐ รายการ

๓.๗ คณะกรรมการ...

๓.๗ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๗ รายการ คงเหลือ ๑๙ รายการ

๔. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ

๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๖๑ รายการ คงเหลือ ๒๗ รายการ

๔.๒ เอกสารรายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๓ รายการ คงเหลือ ๗๕ รายการ

๔.๓ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๑๑ รายการ คงเหลือ ๗๗ รายการ

ทั้งนี้ มีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๑๙ รายการ วงเงิน ๕๗๖.๐๕ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑๕ รายการ วงเงิน ๑๒๓.๘๒ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๑๘๑.๗๘ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๐.๔๘ ล้านบาท

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๓๒ รายการ วงเงิน ๒๐๐.๙๒ บาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๙๕.๔๔ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕.๔๘ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๘ รายการ วงเงิน ๓๐๖.๖๘ ล้านบาท อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๗๗ รายการ วงเงิน ๑๙๘.๘๓ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเสนออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๑๑ รายการ วงเงิน ๑๐๗.๘๕ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัด



(นายสิทธิกร แสงสว่าง)

บร.บอ. แทน ผบ.บอ.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการหนี้และอุทกวิทยา (Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานต้นสังกัด	งบประมาณ (บาท)	แผน/ผล	1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	2. ปมก. (รายการ)	3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)				4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ)				
					3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	3.2 กำหนดคุณสมบัติของพัสดุ (Spec)	3.3 ราคา เอกสารประกอบราคา	3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.01 - พต.02)	4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน	4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการ)	4.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	4.5 คณะกรรมการตรวจการจ้าง
รวม สบอ.	701,628,100	แผน	234	234	46	46	46	224	46	46	46	224	46
		ผล	206	182	25	1	24	145	26	26	26	138	2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 8 ภาค	114,323,500	แผน	80	80	-	-	-	71	-	-	-	71	-
		ผล	80 (34)	72	-	-	-	71	-	-	-	71	-
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9	23,434,500	แผน	53	53	1	1	1	52	1	1	1	52	1
		ผล	33 (10)	25	0	0	0	17	1	1	1	17	1
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,843,000	แผน	10	10	1	1	1	10	1	1	1	10	1
		ผล	10	8	1	-	-	10	1	1	1	10	-
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	84,195,500	แผน	7	7	4	4	4	7	4	4	4	7	4
		ผล	7 (3)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	27,761,600	แผน	11	11	1	1	1	11	1	1	1	11	1
		ผล	11 (7)	11	1	1	1	11	1	1	1	11	1
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	321,738,400	แผน	39	39	34	34	34	39	34	34	34	39	34
		ผล	39 (39)	36	23	-	23	30	23	23	23	23	-
ส่วนปรับปรุงรังวัด	11,200,000	แผน	5	5	1	1	1	5	1	1	1	5	1
		ผล	5 (5)	5	-	-	-	5	-	-	-	5	-
ส่วนยุทธศาสตร์	934,600	แผน	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		ผล	1 (1)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
ส่วนอุทกวิทยา	115,197,000	แผน	28	28	4	4	4	28	4	4	4	28	4
		ผล	20 (20)	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- งานบูรณาการเพื่อติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เป็นงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้องโอนให้ สป. ดำเนินการ ซึ่งจะจัดซื้อจัดจ้างเอง
- แบบ พต.01 ต้องดำเนินการทุกรายการ ยกเว้นกรณีเป็นค่าตอบแทนพนักงาน (234-8-1-224 รายการ)
- คำจ้างรักษาระหว่างงานของ ขน.1 เป็นค่าตอบแทน ไม่มีข้อห้าม จึงมีต่อทั้ง พต.01 (1) คำจ้างทำข้อมูลสารสนเทศ ของศูนย์ฯ (8) คำดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ สอบภาคเหนือตอนบน (1) 3. () หมายถึง จำนวนรายการงานที่อนุมัติแผนแล้ว

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
	ม.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65
แผนกรม	การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 15 ก.ย.65					
	ดำเนินการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 14 ต.ค.65					
แผน สบอ.	จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ย.65					
	ประกาศแผน 14 ต.ค.65					
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผน			234		
	ผล		206 (119)	88.03%		
2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์	แผน		234			
	ผล		125	53.42%		
3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	แผน		46			
3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ผล	29	54.35%			
3.2 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec)	ผล	11	2.17%			
3.3 ราคากลางและเอกสารประกอบราคากลาง	ผล	24	52.17%	46	100%	
3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พต.01 - พต.02)	ผล	145	64.73%			
4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้	แผน		46			
4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ผล	26	56.52%			
4.2 คณะกรรมการจัดทำราคากลาง	ผล	26	56.52%			
4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง)	ผล	26	56.52%			
4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผล	138	61.61%			
4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง	ผล	2	4.35%			

หมายเหตุ : - - - หมายถึง ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

- - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ.

- - - - - และ - - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของกรมฯ