



ส่วนที่สุด บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๒/๖๒

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๑๐๓๗/๒๕๖๒ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบ พ.ร.บ.)

เรียน ผอ.ผง.

๖๓๖๓๑

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำแนกตามสายงาน และสำนัก/กอง

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด รายการงานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๐๔ รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๙๖ รายการ ซึ่งขอให้เร่งรัดการดำเนินการในการก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณถูกพับไป และได้อัปเดตข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ กองแผนงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ อช. เพื่อโปรดทราบ ด้วยแล้ว

(นางฐาปณีย์ จิรานิศาสตร์)

ผตป.ผง.

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๒

โยชน พ.ม.มอ., พ.น.มอ., พ.อ.มอ., พ.น.มอ., พ.ย.ค.มอ., พ.ม.จ.มอ. และ พ.อ.จ.มอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ. - ๔ ก.ย. ๒๕๖๒



กรมสุขภาพ
แห่งชาติ



ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.)

จัดทำโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

รายละเอียดข้อมูล

ประกอบด้วย

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
5. สถิติการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562
6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน
7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง
8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
9. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
10. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมคูเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสายงาน (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)

สายงาน/สำนัก/กอง	ผลการดำเนินงาน																				
	งบประมาณ (ล้านบาท)				ยังไม่ดำเนินการ (รายการ)				อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)				อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)								
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รายการทั้งหมด	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)	จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวมทั้งสิ้น	56,618.83	37,633.09	74.61	8,105	204	623.24	296	2,327.81	7,605	53,667.78	328	194	238	434	1,799	4,612					
งบมด.	3,965.55	4,217.10	96.10	713	2	-	17	4.44	694	3,961.11	30	8	23	27	73	533					
งบค.	3,120.97	3,157.95	96.08	69	-	-	-	-	69	3,120.97	11	3	3	1	21	30					
งบอ.	844.58	1,053.21	96.42	637	-	-	17	4.44	620	840.14	16	5	20	26	52	501					
งบอ.	-	5.93	62.89	7	2	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	2					
สำนักงานอธิการบดี	32,119.17	20,789.89	72.54	6,884	154	109.80	240	1,075.91	6,490	30,933.46	250	138	164	351	1,600	3,987					
สขป.1	1,403.92	1,120.56	88.50	391	9	-	21	100.10	361	1,303.82	3	3	5	15	156	179					
สขป.2	1,560.81	1,354.41	77.72	335	8	9.00	28	329.47	299	1,222.34	19	2	-	15	96	167					
สขป.3	1,112.22	947.67	764.11	255	13	-	2	1.80	240	1,110.42	6	5	-	8	90	131					
สขป.4	1,255.17	733.20	75.35	309	17	52.23	4	4.77	288	1,198.17	9	6	3	15	45	210					
สขป.5	2,031.26	1,899.58	80.15	454	2	-	6	1.00	446	2,030.26	26	11	20	27	88	274					
สขป.6	2,477.98	1,686.29	80.16	482	5	-	11	-	466	2,477.98	8	16	21	28	83	310					
สขป.7	2,930.04	2,417.56	2,012.08	385	-	-	1	-	384	2,930.04	20	5	9	12	103	235					
สขป.8	3,006.12	2,253.99	1,310.78	520	12	-	18	232.24	490	2,773.88	37	17	14	34	69	319					
สขป.9	2,649.29	2,562.63	1,695.12	481	6	-	10	20.78	465	2,628.51	7	10	10	23	75	340					
สขป.10	1,943.15	1,669.51	1,281.99	419	2	-	6	48.29	411	1,894.87	15	9	14	19	92	262					
สขป.11	1,692.81	1,567.67	912.95	469	2	-	4	72.76	463	1,620.06	9	8	11	38	132	265					
สขป.12	1,983.20	1,955.16	1,453.18	457	-	-	7	7.51	450	1,975.69	24	12	11	26	96	281					
สขป.13	1,182.98	1,193.48	936.67	502	-	-	5	0.70	497	1,182.29	15	6	8	39	222	207					
สขป.14	2,097.03	2,227.17	1,228.64	326	58	-	2	-	266	2,097.03	18	6	12	19	42	169					
สขป.15	1,532.68	1,010.86	812.54	344	1	-	18	92.98	325	1,439.70	18	8	8	8	86	197					
สขป.16	1,923.71	1,798.27	1,345.60	367	9	-	-	-	358	1,923.71	1	2	2	12	64	277					
สขป.17	1,085.08	1,222.64	776.25	248	5	28.82	7	27.70	236	1,028.56	6	8	14	10	42	156					
สอ.	251.71	237.34	144.82	140	5	19.75	90	135.82	45	96.14	9	4	2	3	19	8					
ก่อสร้าง	19,327.21	16,179.95	11,945.88	404	24	92.93	32	1,169.67	348	18,064.61	36	48	44	49	120	51					
กพท.	8,905.29	8,292.26	6,763.83	191	1	-	9	54.00	181	8,851.29	18	13	22	19	82	27					
สพญ.	10,420.22	7,836.40	5,164.93	196	22	92.93	21	1,115.67	153	9,211.62	18	31	21	24	36	23					
สจต.	1.70	51.29	17.11	17	1	-	2	-	14	1.70	-	4	1	6	2	1					
วิชาการ	1,057.90	1,209.87	680.22	101	21	271.50	7	77.80	73	708.60	12	-	7	7	6	41					
สบก.	506.79	693.10	199.86	37	18	251.50	3	22.00	16	233.29	1	-	1	5	3	6					
สสธ.	447.64	401.62	393.33	44	1	20.00	3	55.80	40	371.84	-	-	-	2	3	35					
สอธ.	103.47	104.94	87.03	7	1	-	-	-	6	103.47	-	-	6	-	-	-					
ศพธ.	-	-	-	8	1	-	1	-	6	-	-	6	-	-	-	-					
สวพ.	-	10.21	-	5	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-					
หมายเหตุ : งบสำเร็จ	149.00	-	-	3	3	149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

หมายเหตุ : 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นการที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,110 รายการ งบประมาณ 5,091.37 ล้านบาท

2. งบประมาณที่มาจากโครงการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)


ผลิตภัณฑ์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน														
	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวนรายการที่ขจัด	ยังไม่ดำเนินการ		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง			อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายการ)					
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย		จำนวนรายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนรายการ	จำนวนรายการ	จำนวนรายการ	0-19 %	20-39 %	40-59 %	60-79 %	80-99 %	100%
รวม	56,618.83	37,633.09	74.61	8,105	623.24	296	2,327.81	7,605	53,667.78	328	194	238	434	1,799	4,612
ผลผลิตการจัดจำหน่าย	1,507.37	1,134.69	79.29	1,230	14.75	59	138.19	1,167	1,354.44	21	26	31	124	418	547
โครงการส่งเสริมการค้าในนามของกรมการค้า	1,279.37	1,871.03	1,204.49	601	9.00	9	8.10	568	1,262.27	21	17	20	35	122	353
โครงการส่งเสริมการใช้เงินในวงเงินภาครัฐ	6,065.68	4,474.57	2,198.42	659	76.13	32	374.39	577	5,615.15	115	32	30	21	70	309
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,442.87	6,701.65	4,686.05	393	4.92	14	-	359	7,437.95	35	17	24	53	115	115
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,884.01	9,786.47	8,384.59	4,214	225.00	131	190.17	4,026	9,468.84	58	36	63	113	770	2,986
โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ขึ้นทะเบียน	15,648.96	14,418.24	12,035.78	497	80.50	20	362.30	452	15,206.16	28	22	39	41	206	116
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	6,242.67	5,245.32	3,645.08	269	100.00	9	151.96	249	5,990.72	31	21	18	27	65	87
โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	264.64	171.24	72.35	97	-	-	-	97	264.64	7	3	1	2	9	75
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำดิบ - พนมดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	174.93	266.19	172.90	7	3.00	-	-	5	171.93	-	-	-	2	3	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	120.00	91.97	76.42	2	-	-	-	2	120.00	-	-	-	-	2	-
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	100.00	318.13	261.09	2	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-	1	1
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้น จังหวัดเชียงใหม่	1,632.87	1,468.06	944.52	23	-	5	-	18	1,632.87	3	5	2	1	6	1
โครงการคลองระบายน้ำพลาท บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250.00	348.63	190.29	4	-	3	250.00	1	-	-	-	-	-	-	1
โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	233.98	301.80	231.78	2	-	-	-	2	233.98	-	-	1	-	-	1
โครงการเชื่อมถนนน้ำจุก จังหวัดอุดรธานี	820.55	915.42	538.99	19	-	1	0.58	18	819.96	1	2	5	1	2	7
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	413.30	120.52	88.51	9	-	-	-	9	413.30	-	3	-	2	2	2
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	413.13	290.58	208.66	15	-	-	-	15	413.13	1	2	3	3	2	4
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	188.70	113.55	57.20	9	40.00	3	43.99	3	104.72	1	1	-	1	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,045.36	209.16	165.74	13	69.93	4	657.66	2	317.77	-	2	-	-	-	-
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1,503.02	751.16	417.00	14	-	5	141.48	8	1,361.53	1	2	1	4	-	-
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	701.91	686.65	601.83	16	-	-	-	16	701.91	2	3	-	2	5	4
โครงการประสูติระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	650.51	435.36	303.76	8	-	-	-	8	650.51	3	-	-	1	1	3
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำซำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	35.00	22.19	12.95	2	-	1	9.00	1	26.00	-	-	-	1	-	-

หมายเหตุ: 1. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากกรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,110 รายการ งบประมาณ 5,091.37 ล้านบาท

2. งบประมาณ (พ.ร.บ.) รวมรายการที่โอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาเพื่อจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)



4. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562



- ค่ากว่า เป้าหมายรัฐบาล ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 20.85
 - ค่ากว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี (57-61) ร้อยละ 5.42


แผนปี	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
→ แผนปี 62	10.66	21.33	32.00	39.33	45.66	54.00	61.66	69.32	77.00	84.66	91.32	100.00
— ผลปี 62 (66,472.19)	1.36	6.82	13.73	17.52	23.68	34.85	39.31	47.16	56.76	62.33	70.47	
— ผลปี 61 (55,620.32)	2.36	6.89	13.92	17.98	24.08	36.13	39.97	46.57	56.97	62.30	69.87	81.39
— ผลปี 60 (47,004.27)	1.50	5.94	19.46	23.11	30.30	43.12	48.35	55.72	66.56	71.83	77.86	86.95
— ผลปี 59 (46,708.92)	2.04	3.91	20.86	25.19	32.46	46.68	52.40	58.02	68.24	73.86	79.68	90.69
— ผลปี 58 (43,054.76)	1.76	4.21	16.07	22.04	31.89	48.43	53.28	60.04	71.00	76.28	82.33	94.64
— ผลปี 57 (40,094.61)	1.54	4.73	7.67	12.82	20.33	29.41	38.14	47.74	56.80	63.13	69.69	80.86
— เฉลี่ย 5 ปี (57-61)	1.84	5.14	15.60	20.23	27.81	40.75	46.43	53.62	63.91	69.48	75.89	86.91

5. สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2562



ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

เป้าหมายกระจายลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00



แผนปี	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
62	6.66	13.32	20.00	28.33	36.66	45.00	51.66	58.33	65.00	76.66	88.32	100.00
ผลปี 62 (58,536.19)	0.65	5.65	12.34	15.53	21.40	32.92	36.90	44.54	54.53	59.54	67.87	
ผลปี 61 (47,566.20)	1.63	5.40	12.15	15.41	21.17	33.77	37.08	43.29	54.53	59.09	66.56	78.50
ผลปี 60 (38,118.10)	0.40	4.06	18.64	21.34	28.24	41.90	46.54	53.69	65.09	69.51	74.96	84.69
ผลปี 59 (39,089.71)	0.81	2.83	20.54	23.97	31.10	46.49	51.98	57.00	67.77	72.78	78.00	89.39
ผลปี 58 (35,529.45)	0.43	2.11	14.72	20.35	30.68	49.06	53.15	59.60	70.68	75.55	80.92	93.46
ปี 57 (32,368.05)	0.11	1.98	4.03	8.65	16.16	25.57	34.51	44.61	53.89	59.81	66.04	77.92
เฉลี่ย 5 ปี (51)	0.68	3.28	14.02	17.94	25.47	39.36	44.65	51.64	62.39	67.35	73.30	84.79

6. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง จำแนกตามสายงาน

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)

สายงาน	งบประมาณ ปี 2562 (ล้านบาท)	งบประมาณโอนจัดสรรลงสำนัก (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย/โอนจัดสรรลงสำนัก	ผลต่างจากเป้าหมาย ณ เดือน ส.ค. 62 (ร้อยละ 88.32)
รวม	56,469.83	50,439.03	37,633.09	74.61	-13.71
บริหาร	3,965.55	4,388.42	4,217.10	96.10	7.78
ก่อสร้าง	19,327.21	16,179.95	11,945.88	73.83	-14.49
ส่งน้ำและบำรุงรักษา	32,119.17	28,660.80	20,789.89	72.54	-15.78
วิชาการ	1,057.90	1,209.87	680.22	56.22	-32.10

เป้าหมาย
ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62
ร้อยละ 88.32

ร้อยละ

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

96.10

73.83

72.54

56.22

บริหาร

ก่อสร้าง

ส่งน้ำและบำรุงรักษา


วิชาการ

ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล


หมายเหตุ : 1. งบประมาณปี 2562 ยังไม่รวมงบค่า จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 149.00 ล้านบาท
2. รายการที่ยังไม่ดำเนินการและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มาจากการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,110 รายการ งบประมาณ 5,091.37 ล้านบาท

7. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.62) ของสำนัก/กอง (ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)



หน่วย	งบประมาท	งบประมาทโอนจ่าย	งบประมาทโอนจ่าย/งบประมาท	งบประมาทโอนจ่าย/งบประมาท	งบประมาทโอนจ่าย/งบประมาท	งบประมาทโอนจ่าย/งบประมาท	งบประมาทโอนจ่าย/งบประมาท	งบประมาทโอนจ่าย/งบประมาท
สทบ.1	1,256.20	1,120.56	88.50	สทบ.1.1	1,567.67	912.95	58.24	
สทบ.2	1,354.41	1,052.65	77.72	สทบ.1.2	1,955.16	1,423.18	74.33	
สทบ.3	947.67	764.11	80.53	สทบ.1.3	1,193.48	936.67	78.48	
สทบ.4	973.03	753.20	75.85	สทบ.1.4	2,227.17	1,228.64	55.17	
สทบ.5	1,899.58	1,522.44	80.15	สทบ.1.5	1,010.86	812.54	80.38	
สทบ.6	2,103.62	1,686.29	80.16	สทบ.1.6	1,798.27	1,345.60	74.83	
สทบ.7	2,233.99	2,012.08	85.23	สทบ.1.7	1,222.64	776.25	63.49	
สทบ.8	2,562.63	2,310.78	88.15	สทบ.	237.34	144.82	61.02	
สทบ.9	1,659.51	1,281.99	76.79	รวม	28,990.80	20,789.89	72.54	
สทบ.10	7,836.40	5,164.93	65.91	สทบ.11	3,286.71	3,157.95	96.08	
สทบ.11	8,292.26	6,763.83	81.57	สทบ.12	1,093.28	1,053.21	96.42	
สทบ.12	5,129	17.11	33.36	สทบ.13	9.43	5.93	62.89	
รวม	16,179.95	11,945.88	73.83	สทบ.14	4,388.42	4,217.10	96.10	

รายงานบริหาร



เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 88.32


รายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา



หมายเหตุ : 1. รายการที่มาจากงบโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาทเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการ จำนวน 1,110 รายการ งบประมาณ 5,091.37 ล้านบาท
2. สตก. สจต. และ สวพ. ได้รับจัดสรรงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาทเหลือจ่าย/ยกเลิก มาดำเนินการในไตรมาสที่ 3

8. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 62) ของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)



ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล

9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 62) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

(ข้อมูลจากระบบ ติดตาม online ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)



10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมคู่เทียบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

ที่	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			ผลต่าง ร้อยละ เบิกจ่าย
		งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
	<u>ระดับกระทรวง (ที่มีงบเกิน 10,000 ล้านบาท)</u>							
1	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	65,438.53	44,538.01	68.06	54,342.11	36,444.77	67.07	0.99
2	กระทรวงคมนาคม	166,835.99	110,674.03	66.34	155,705.11	105,852.21	67.98	-1.64
3	กระทรวงมหาดไทย	63,981.72	32,910.70	51.44	57,221.74	28,321.14	49.49	1.95
	<u>ระดับกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</u>							
1	กรมพัฒนาที่ดิน	2,960.71	2,404.38	81.21	2,982.91	2,510.57	84.17	-2.96
2	กรมชลประทาน	57,983.51	39,354.60	67.87	46,043.51	30,644.53	66.56	1.31
3	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,320.10	603.25	45.70	1,334.74	691.51	51.81	-6.11
	<u>ระดับกรม (คู่เทียบ)</u>							
1	กรมทางหลวงชนบท	45,065.87	34,505.22	76.57	44,587.36	35,675.19	80.01	-3.44
2	กรมชลประทาน	57,983.51	39,354.60	67.87	46,043.51	30,644.53	66.56	1.31
3	กรมโยธาธิการและผังเมือง	111,174.89	71,032.58	63.89	99,602.36	65,722.99	65.99	-2.10
4		24,487.59	13,344.77	54.50	25,073.49	14,069.71	56.11	-1.61

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

2. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายระดับกระทรวง (19 กระทรวง 5 หน่วยงาน) เฉลี่ย 59.88%

3. ค่าเฉลี่ยผลเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (44 หน่วยงาน) เฉลี่ย 59.11%

รายการที่ยังไม่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
รวม 204 รายการ					1,953,611,369	750,483,221	
1	(1.4.4) บำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161640]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	13,163,700		
2	(1.4.6) บำรุงรักษาโทรมาตรเพื่อการจัดการน้ำโดยความร่วมมือ ไทย-เกาหลี จำนวน 12 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161642]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	144,000	144,000	
3	(1.4.8) บำรุงรักษาโทรมาตรน้ำถาวร 120 สถานี ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร - [161644]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,440,000	1,440,000	
4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทานสามเสน เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร (รายการเพิ่มเติม3) - [174886]	สำนักงานชลประทานกรม	สำนักงานชลประทานกรม	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	8,667,000	7,017,000	โอนเปลี่ยนแปลง
5	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและเก็บกักน้ำ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จำนวน 1 สาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174998]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,500,000	3,500,000	โอนเปลี่ยนแปลง
6	ซ่อมแซมและปรับปรุงลานจอดรถบริเวณที่ทำการศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175029]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,200,000	1,200,000	โอนเปลี่ยนแปลง
7	ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 8 ครอบครัว พร้อมอาคารประกอบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175030]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,319,000	1,319,000	โอนเปลี่ยนแปลง
8	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175031]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,450,000	1,450,000	โอนเปลี่ยนแปลง
9	ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างอาคารภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175032]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	920,000	920,000	โอนเปลี่ยนแปลง
10	อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) หรือระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174973]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,880,000	9,880,000	โอนเปลี่ยนแปลง
11	(1.14) ฝ่ายห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดทำน้ำสนับสนุนศูนย์ผู้พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูฟ้า อำเภอปงก้อ จังหวัดน่าน - [161736]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์ผู้พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,000,000		
12	โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านน้อยห้วย บ้านน้อยห้วย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174983]	สำนักงานชลประทานที่ 5	โครงการชลประทานสกลนคร	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,912,900	56,064,120	โอนเปลี่ยนแปลง
13	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำข้ามลำห้วย กม.0+300 ถึง กม.0+330 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (หินขอต) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174964]	สำนักงานชลประทานที่ 6		ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,319,745		โอนเปลี่ยนแปลง
14	ปรับปรุงแก้มลิงวัดพระฉายพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174981]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	40,000,000	33,264,675	โอนเปลี่ยนแปลง
15	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านไอรใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175034]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานนราธิวาส	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	644,000	637,700	โอนเปลี่ยนแปลง
16	คำสำรวจแผนที่ภูมิประเทศโครงการอ่างเก็บน้ำลำเจ็ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175033]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	สำนักงานก่อสร้าง 13	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,981,100		โอนเปลี่ยนแปลง
17	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174978]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	18,573,100	18,573,100	โอนเปลี่ยนแปลง
18	โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำแกว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175500]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 1	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	34,751,400	34,751,400	โอนเปลี่ยนแปลง
19	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175497]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 2	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	18,307,600	18,307,600	โอนเปลี่ยนแปลง
20	โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำถาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175498]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 2	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	18,857,200	18,857,200	โอนเปลี่ยนแปลง
21	โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนารัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174979]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนวางโครงการที่ 3	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,807,900	19,807,900	โอนเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
149	คำสั่งรื้อถอนที่ภูมิประเทศปรับปรุงคลองชุมชนหรืออาคารประกอบ ช่วงปากคลองผืนน้ำถึงจุดบรรจบคลองนาคราช โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (จุดคลองผืนน้ำสู่น้ำคลองชุมพร) ตำบลวังไม้,บ้านนา,ตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175283]	สำนักงานชลประทานที่ 14		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	495,500		โอนเปลี่ยนแปลง
150	ซ่อมแซมชุดลอคตะกอนคลองส่งน้ำ 1R-MC (ด้วยแรงคน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175189]	สำนักงานชลประทานที่ 16		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	165,000		โอนเปลี่ยนแปลง
151	ซ่อมแซมคันกันน้ำ ปตร.หอรออ่างทอง (โครงการพัฒนาหมู่บ้านย่อยฟู้อ) โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลคตอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175190]	สำนักงานชลประทานที่ 16		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,988,126		โอนเปลี่ยนแปลง
152	ซ่อมแซมอาคารป้องกันคลื่นทุบรุศสน จังหวัดสตูล (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173226]	สำนักงานชลประทานที่ 16	โครงการชลประทานสตูล	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	7,000,000		โอนเปลี่ยนแปลง
153	ก่อสร้างระบบโทรมาตรเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [173260]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา		ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,493,400		โอนเปลี่ยนแปลง
154	(1.3) คำดำเนินการจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน - [163073]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	5,000,000	5,000,000	
155	(19) คำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร - [163158]	สำนักบริหารโครงการ	ส่วนสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	220,000,000	191,728,091	
156	(31) คำใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ - [167342]	ลำชา		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	33,000,000		
157	(32) คำปีดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน - [167343]	ลำชา		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	16,000,000		
158	คำสั่งรื้อถอนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตงเป่า อำเภอฉวาง จังหวัดลำปาง (ห้วงงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175318]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	977,100	977,100	โอนเปลี่ยนแปลง
159	คำสั่งรื้อถอนที่ภูมิประเทศระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ้อน อำเภอฉวาง จังหวัดลำปาง (ระบบชลประทานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175319]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	933,800	933,800	โอนเปลี่ยนแปลง
160	คำสั่งรื้อถอนที่ภูมิประเทศอ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ห้วงงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175320]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	739,700	739,700	โอนเปลี่ยนแปลง
161	คำสั่งรื้อถอนและปฏิวิทยา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตงเป่า อำเภอฉวาง จังหวัดลำปาง (ห้วงงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175327]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,432,400	1,432,400	โอนเปลี่ยนแปลง
162	คำสั่งรื้อถอนและปฏิวิทยา อ่างเก็บน้ำแม่ฮ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ห้วงงานและอาคารประกอบ) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175329]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนวิศวกรรมบริหาร สชป.2	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	973,400	973,400	โอนเปลี่ยนแปลง
163	คำซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการฝ่ายราชโกล (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175314]	สำนักงานชลประทานที่ 6		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	731,360		โอนเปลี่ยนแปลง
164	เน้นสิ่งขางจาก จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175295]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	4,756,864		โอนเปลี่ยนแปลง
165	เน้นสิ่งหนองควายตาย จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175296]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	8,827,093		โอนเปลี่ยนแปลง
166	คำซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษโครงการฝ่ายราชโกล (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175312]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,064,640		โอนเปลี่ยนแปลง
167	คำซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าเรือย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์โครงการฝ่ายราชโกล (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175313]	สำนักงานชลประทานที่ 8		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	7,897,873		โอนเปลี่ยนแปลง
168	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175305]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานปราจีนบุรี	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	25,610,500	25,143,300	โอนเปลี่ยนแปลง
169	ซ่อมแซม รั้วบริเวณโดยรอบ โครงการชลประทานสระบุรี จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175527]	สำนักงานชลประทานที่ 10	โครงการชลประทานสระบุรี	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	500,000		โอนเปลี่ยนแปลง
170	เน้นสิ่งสูงขางแยก จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินปี) - [174686]	สำนักงานชลประทานที่ 14		ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	19,667,300		โอนเปลี่ยนแปลง

รายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
	รวม 296 รายการ				2,573,748,699	1,213,615,315	
1	(1.1.4) บำรุงรักษาห้วงงาน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [160570]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,200,000	1,200,000	
2	(1.1.7) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันป่าเป้า อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - [160573]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	600,000	600,000	
3	(1.2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน - [160516]	สำนักงานชลประทานที่ 2	ส่วนเครื่องจักรกล สป.2	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	451,000	451,000	
4	(1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [160604]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานลำปาง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	353,000	353,000	
5	(1.1.32) บำรุงรักษาห้วงงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160598]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	3,742,000	3,742,000	
6	(1.1.40) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - [160606]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานพะเยา	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	466,000	466,000	
7	(1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย โครงการชลประทานพิชิตร์ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิชิตร์ จังหวัดพิชิตร์ - [161195]	สำนักงานชลประทานที่ 3	โครงการชลประทานพิชิตร์	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	800,000	800,000	
8	(1.1.184) บำรุงรักษาบริเวณห้วงงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [160750]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานนครราชสีมา	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,680,000	1,680,000	
9	(1.1.183) บำรุงรักษาห้วงงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [160749]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	2,038,000	2,038,000	
10	(1.1.236) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบดินทรจินดา ตำบลแม่่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี - [160802]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบดินทรจินดา	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	445,000	445,000	
11	(1.1.220) บำรุงรักษาห้วงงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี - [160786]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,800,000	1,800,000	
12	(1.1.362) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160928]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	415,500	415,500	
13	(1.1.363) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี - [160929]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	483,200	483,200	
14	(1.1.452) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2สาย กม.30+175-กม.33+194 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [161018]	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	46,000	45,627	
15	(1.1.454) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย จำนวน 10 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [161020]	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	653,000	653,000	
16	(1.34) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายคลองอ้า โครงการชลประทานพิจ้าง ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพิจ้าง จังหวัดพิจ้าง - [161710]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพิจ้าง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	900,000	214,540	
17	(1.35) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายคลองอ้อแ่น โครงการชลประทานพิจ้าง ตำบลอ้อแ่น อำเภอทับปุด จังหวัดพิจ้าง - [161711]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพิจ้าง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	800,000	163,966	
18	(1.1.549) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [161115]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	300,000	300,000	
19	(1.1.503) บำรุงรักษาห้วงงาน ฝ่ายคลองเสาดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161069]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	158,900	158,900	
20	(1.1.505) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ฝ่ายคลองเสาดง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161071]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	194,400	194,400	
21	(1.1.506) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย จำนวน 7 สาย ฝ่ายคลองเสาดง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161072]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	483,000	483,000	
22	(1.1.507) บำรุงรักษาห้วงงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [161073]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพอง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	810,400	810,400	
23	(1.1.583) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส - [161149]	สำนักงานชลประทานที่ 17	ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สป.17	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,000,000	1,000,000	
24	(1.1.578) บำรุงรักษาห้วงงานและระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161144]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,147,800	1,147,406	
25	(1.3.113) บำรุงรักษาทางสายใหญ่ โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [161636]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานยะลา	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	950,000	950,000	
26	(1.4.1) บำรุงรักษาโหมนครสถิตย์หลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161637]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	5,750,000	5,750,000	

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
56	(1.4.35) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - [161671]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,056,000	1,056,000	
57	(1.4.39) บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา - [161675]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	1,008,000	1,008,000	
58	(1.1.600) บริหารจัดการน้ำ .โครงการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ส่วนยุทธศาสตร์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161166]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนยุทธศาสตร์	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	730,000	730,000	
59	(2) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [161722]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 8	ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน	50,000,000	50,000,000	
60	(1.19) โครงการบริหารจัดการการฟาร์มปศุสัตว์ ตำบลป่าเม็ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [162109]	สำนักงานชลประทานที่ 1	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	980,000	980,000	
61	จุดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว (พรต.) จังหวัดน่าน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174985]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,690,000	2,690,000	โอนเปลี่ยนแปลง
62	(1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอปงเกลือ จังหวัดน่าน - [161752]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000	5,000,000	
63	ซ่อมแซมคันคลองอ่างเก็บน้ำแก้งม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174989]	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	640,000	640,000	โอนเปลี่ยนแปลง
64	ซ่อมแซมทำนบกั้นอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ดอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [174992]	สำนักงานชลประทานที่ 6	โครงการชลประทานร้อยเอ็ด	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	718,000	718,000	โอนเปลี่ยนแปลง
65	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำฮ้างปิล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน2) - [174543]	สำนักงานชลประทานที่ 8	โครงการชลประทานสุรินทร์	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27,581,900	27,322,507	โอนเปลี่ยนแปลง
66	(1.176) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ กม.1+970 ถึง กม.2+430 ฝ่ายคลองทึบยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเลด อำเภอเกาะปัง จังหวัดพังงา - [161974]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,100,000	1,646,062	
67	(1.281) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดภูเก็ต - [162079]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานภูเก็ต	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17,000	16,862	
68	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายชั้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172928]	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	สำนักงานก่อสร้าง 5	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,429,000	7,429,000	โอนเปลี่ยนแปลง
69	ถนนระบายน้ำเหมืองผา ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.564 กม. - [162216]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	2,800,000	1,627,000	
70	ถนนคันคลองส่งน้ำสายชอย 7L ผังขวา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.332 กม. - [162542]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	14,800,000	8,240,000	
71	ถนนคันคลองชอย 13 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 0.910 กม. - [162395]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	1,497,000		
72	ถนนคันคลองชอย 15 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.220 กม. - [162396]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	1,632,000		
73	ถนนคันคลองชอย 14 ขวา LMC แม่แฝก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.275 กม. - [162397]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จิด	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	1,689,000		
74	ซ่อมแซมถนนคันคลองผิงน้ำแม่กรณ์ - แม่ก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. - [162399]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานเชียงราย	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	4,950,000	1,902,994	
75	งานซ่อมแซมถนนเข้าห้วยงานฝายน้ำปีวี่ โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปีวี่ จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. - [162554]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	5,000,000	2,420,269	
76	งานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC ฝ่ายปีวี่ ตำบลสถาน อำเภอปีวี่ จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. - [162555]	สำนักงานชลประทานที่ 2	โครงการชลประทานน่าน	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ	23,000,000		

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
98	งานปรับปรุงถนนเลียบริมคลองพระยาบวรราชวิทยาลัย ตำบลบางคากร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. - [162740]	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการก่อสร้าง 11	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ	68,000,000	48,072,286	
99	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1(โคกภูเวียง) ฝั่งซ้าย ตำบลพร่อน อำเภอดำรงวิทยารัษฎาธิราช ระยะทาง 4.452 กม. - [162515]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ	8,700,000	8,700,000	
100	ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ตำบลโฆษิต อำเภอดำรงวิทยารัษฎาธิราช ระยะทาง 8.037 กม. - [162752]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ	15,400,000		
101	ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง -หนองขวัญ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (โครงการชลประทานกำแพงเพชร) (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175505]	สำนักงานชลประทานที่ 4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	9,420,000	9,420,000	โอนเปลี่ยนแปลง
102	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมอาคารพนักงานควบคุมห้องที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175518]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	500,000	500,000	โอนเปลี่ยนแปลง
103	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175161]	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	480,000	480,000	โอนเปลี่ยนแปลง
104	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบายคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175158]	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารบุรีฝั่งขวา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	297,000	297,000	โอนเปลี่ยนแปลง
105	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบายคลองส่งน้ำ 1ขา-1ขา จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175159]	สำนักงานชลประทานที่ 13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาธารบุรีฝั่งขวา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	297,000	297,000	โอนเปลี่ยนแปลง
106	✓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172896]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	1,400,000	1,400,000	โอนเปลี่ยนแปลง
107	✓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172897]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	96,000	96,000	โอนเปลี่ยนแปลง
108	✓ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172898]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	26,000	26,000	โอนเปลี่ยนแปลง
109	✓ เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานบริหารจัดการน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172997]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	67,500	67,500	โอนเปลี่ยนแปลง
110	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172900]	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	9,900,000	9,900,000	โอนเปลี่ยนแปลง
111	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172999]	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	1,172,409	1,172,409	โอนเปลี่ยนแปลง
112	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [174616]	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	7,030,336	7,030,336	โอนเปลี่ยนแปลง
113	ซ่อมแซมระบบประปา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 จังหวัดพัทลุง (โอนเปลี่ยนแปลง) - [174911]	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	800,000	800,000	โอนเปลี่ยนแปลง
114	จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [172899]	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค	3,000,000		โอนเปลี่ยนแปลง
115	✓ ปรับปรุงฝ่ายสนับสนุนอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173278]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานเชียงใหม่	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	784,569	774,873	โอนเปลี่ยนแปลง
116	✓ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และระบบ กม.1+600 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยม) ตำบลบ้านภาค อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173275]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	520,441	520,440	โอนเปลี่ยนแปลง
117	✓ ซ่อมแซมฝายทุ่งป่าควายพร้อมระบบส่งน้ำ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173281]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	2,350,024	2,049,423	โอนเปลี่ยนแปลง
118	✓ ซ่อมแซมฝายปางมะผ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173282]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	2,141,017	2,059,150	โอนเปลี่ยนแปลง
119	(1.8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำควบคุมปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลลงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [166874]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ทวน	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	9,500,000		
120	(1.168.33) ซ่อมแซมบำรุงรักษาขบวนชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163369]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,000,000	1,000,000	
121	(1.168.43) ซ่อมแซมคอนกรีตคานคลองส่งน้ำสายย่อย 8 สาย กม.1+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลสันโปลึง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163379]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	600,000	572,772	
122	(1.168.64) ซ่อมแซมคลองระบายน้ำห้วยทราย บ้านร่องเรือคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลแม่เหิย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163400]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	2,500,000	2,392,496	
123	(1.168.66) ซ่อมแซมบำรุงรักษาขบวนชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [163402]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จืด	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,000,000	1,000,000	

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
153	(1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ - [163329]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,219,500	19,540	
154	ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อน้ำท้ายแรง อ่างเก็บน้ำห้วยแฉ่ง จังหวัดตราด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173296]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานตราด	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	948,213	948,213	โอนเปลี่ยนแปลง
155	(1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ - [163301]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	14,000	11,614	
156	(1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ - [164822]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,000,000	1,000,000	
157	(1.172.56) ซุดลอกคลองโดยขุดจากเชิงเขา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - [166537]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานระยอง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	800,000	663,646	
158	(1.168.1501) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ - [164837]	สำนักงานชลประทานที่ 9	โครงการชลประทานสระแก้ว	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,000,000	1,000,000	
159	(1.164) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ - [163333]	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานปทุมธานี	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	225,400	81,029	
160	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ - [163332]	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	87,300		
161	(1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสเคประอินทราชา (ด้านหน้าท้าย) ตำบลพยอม อำเภอรังษี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [166901]	สำนักงานชลประทานที่ 11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังษี	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	4,446,000		
162	(1.174.25) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำเชิงเขา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอดำช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [166695]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	4,200,000		
163	(1.156) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [163325]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระเสียว	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	213,400	98,661	
164	(1.168.1998) ซ่อมแซมฝายบ้านหนองไม้ตาย (คลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระเสียว ตำบลล่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [165334]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระเสียว	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,200,000	1,145,000	
165	(1.168.2001) ซ่อมแซมฝายบ้านดอนกัก (คลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระเสียว ตำบลล่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ - [165337]	สำนักงานชลประทานที่ 12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระเสียว	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,000,000	950,149	
166	(1.168.2627) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMC กม.2+500-กม.3+800 ฝายคลองทรายขาว โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [165963]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	700,000	696,145	
167	(1.168.2628) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [165964]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	800,000	762,495	
168	(1.168.2629) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.2+300-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [165965]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	850,000	828,292	
169	(1.168.2630) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สาย LMP กม.0+000-กม.1+359 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [165966]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานกระบี่	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	700,000	692,762	
170	(1.168.2657) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองบางไธ โครงการชลประทานพังงา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 รายการ - [165993]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	900,000	668,205	
171	(1.168.2658) ซ่อมแซมแนวท่อส่งน้ำ 1R,3L-LMP 5 สาย ฝายคลองกัก โครงการชลประทานพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ - [165994]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	800,000	744,966	
172	(1.168.2665) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ 1ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.7+930 - 9+036 ฝายคลองนางยอน โครงการชลประทานพังงา ตำบลละลุ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 รายการ - [166001]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานพังงา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	2,200,000	1,842,201	
173	(1.137) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ - [163306]	สำนักงานชลประทานที่ 15	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	262,500	127,149	
174	ซ่อมแซมหลังฝายต้นน้ำบ้านทรายขาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพัน) - [173152]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการชลประทานปัตตานี	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	314,600		โอนเปลี่ยนแปลง
175	(1.146) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ - [163315]	สำนักงานชลประทานที่ 17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโกล	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	497,800	88,350	
176	(1.6.1) โครงการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [163087]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	999,000	999,000	
177	(1.6.2) โครงการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร - [163088]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	996,000	996,000	
178	(1.6.3) โครงการศึกษาการประมาณค่าฝนเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสิียด จังหวัดฉะเชิงเทรา - [163089]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	792,000	792,000	

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
179	(1.6.4) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map) พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร - [163090]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	437,000	437,000	
180	(1.6.5) โครงการปรับปรุงแผนที่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุตั้งแต่ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป กรุงเทพมหานคร - [163091]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	520,000	520,000	
181	(1.6.6) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163092]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	908,000	908,000	
182	(1.6.7) โครงการปรับปรุงแผนที่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร - [163093]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	780,000	780,000	
183	(1.6.8) โครงการปรับปรุงแผนที่ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร - [163094]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	832,000	832,000	
184	(1.5.9) โครงการศึกษาปรับปรุงองค์การพัฒนาคณาการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2563 กรุงเทพมหานคร - [163095]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	412,500	412,500	
185	(1.5.1) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163075]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	3,300,000	3,204,500	
186	(1.6.10) การศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงอาคารชลประทาน (ฝ่าย) กรุงเทพมหานคร - [163096]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	3,000,000	3,000,000	
187	(1.6.11) การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ กรุงเทพมหานคร - [163097]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,500,000	1,467,900	
188	(1.6.12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร - [163098]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,500,000	1,500,000	
189	(1.6.13) การศึกษาแนวทางการประเมินอาคารพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประเภทระบบส่งน้ำ-อาคารบังคับน้ำ กรุงเทพมหานคร - [163099]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	900,000	900,000	
190	(1.5.3) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163077]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	971,400	971,400	
191	(1.7.3) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163108]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,883,500	6,883,500	
192	(1.7.4) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก - [163109]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	732,000	732,000	
193	(1.68.2918) ซ่อมแซมสถานีอุทกวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ - [166254]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	744,000	744,000	
194	(1.5.6) ค่าสำรวจตะกอน คุณภาพน้ำ และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163080]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	778,400	778,400	
195	(1.5.7) ค่าสำรวจตะกอนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163081]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,531,000	1,531,000	
196	(1.6.16) ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163102]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	722,600	722,600	
197	(1.6.19) ค่าปรับปรุงเฉพาะจุด ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163105]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	284,000	284,000	
198	(1.7.7) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163112]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,883,500	6,883,500	
199	(1.7.8) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา - [163113]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	745,600	745,600	

ลำดับ	รายการงาน	สำนัก	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	จัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
228	(1.8.15) วิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดบุรีรัมย์ - [163136]	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	40,000	40,000	
229	(1.171.110) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.3ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166432]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	105,000	105,000	
230	(1.171.111) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.5ขวา จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตุ้ง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166433]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	370,000	370,000	
231	(1.171.112) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลคอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166434]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	320,000	320,000	
232	(1.171.113) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-5ซ้าย จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลคอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166435]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	90,000	90,000	
233	(1.171.114) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-4ซ้าย ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166436]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	270,000	270,000	
234	(1.171.115) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.2ซ้าย-4ซ้าย ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลโลกสิทธิ์ิน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166437]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	140,000	140,000	
235	(1.171.116) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-2ซ้าย-4ซ้าย ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลลูกโลกสิทธิ์ิน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166438]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	120,000	120,000	
236	(1.171.117) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.6ซ้าย ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอท่าม่วง จังหวัดนครปฐม 1 รายการ - [166439]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	98,000	98,000	
237	(1.171.118) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.9ซ้าย ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลรางพิบูล อำเภอท่าม่วง จังหวัดนครปฐม 1 รายการ - [166440]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	900,000	900,000	
238	(1.171.119) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.1ซ้าย-9ซ้าย ทำสาร-บางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอท่าม่วง จังหวัดนครปฐม 1 รายการ - [166441]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	75,000	75,000	
239	(1.171.120) จุดลอกคลองโดยรถดูดดำเนินการเอง คลอง ร.สายใหญ่จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตำบลพังตุ้ง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ - [166442]	สำนักเครื่องจักรกล	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	1,950,000	1,950,000	
240	ซ่อมแซมอาคารโรงงาน 16 สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173201]	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	5,601,674	5,601,674	โอนเปลี่ยนแปลง
241	ซ่อมแซมคลังพัสดุและสาธารณูปโภค สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173202]	สำนักเครื่องจักรกล	ส่วนยานพาหนะและขนส่ง	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	5,514,400	5,514,400	โอนเปลี่ยนแปลง
242	(20) คำจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม (ระยะที่ 11) โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธรีเจกต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISDA) กรุงเทพมหานคร - [163159]	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	25,000,000	24,999,963	
243	(21) โครงการปรับปรุงโครงสร้างเขื่อนกั้นน้ำทางราบและทางตั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2 และลุ่มน้ำยม กรุงเทพมหานคร - [163160]	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	19,800,000	19,800,000	
244	(22) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุเก็บน้ำชลประทาน กรุงเทพมหานคร - [163161]	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	11,000,000	8,842,000	
245	เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง 4) - [175448]	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17	ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน	3,600,000	3,600,000	โอนเปลี่ยนแปลง
246	(76) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบข้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 5 แห่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ - [167253]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	60,300,000	15,645,917	
247	ฝายบ้านห้วยพานพร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม) กม. 2+136 ถึง กม. 2+483 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173322]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	3,220,000	3,220,000	โอนเปลี่ยนแปลง
248	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลคอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173324]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	7,800,000	7,800,000	โอนเปลี่ยนแปลง
249	ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลแม่ลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลงเงินพัน) - [173325]	สำนักงานชลประทานที่ 1	โครงการก่อสร้าง 1	ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและพื้นที่ที่ชลประทาน	9,800,000	9,800,000	โอนเปลี่ยนแปลง