



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ส.บอ. (ปค.) ๐๔/๓๑๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.


ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณ ประจำปี 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติแผน (สัญญา)	อนุมัติ (สัญญา)	รับราคา (สัญญา)	210	5	1	210
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	216	5	1	1	1	1	1	1	1	1
ส่วนยุทธศาสตร์	1									1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11									11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1			1					33
ส่วนอุทกวิทยา	32									32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5									5
ส่วนความปลอดภัยภัยเขื่อน	14									14
ส่วนการใช้ประโยชน์ประปา	44									44
ตอช.ภาคเหนือตอนบน	9									9
ตอช.ภาคเหนือตอนล่าง	8									8
ตอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	13	4								9
ตอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9									9
ตอช.ภาคกลาง	10									10
ตอช.ภาคตะวันออก	9									9
ตอช.ภาคตะวันตก	8									8
ตอช.ภาคใต้	8									8

**หมายเหตุ :** ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ขอยกเลิก 1 รายการ  
 ตอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอยกเลิก 5 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ศ.บ.)

**433,850,000 บาท**

- จำนวน 210 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 401,315,465 บาท (จำนวน 208 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 225,330,943 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.15
- เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 ร้อยละ: 100

### เงินกันเหลือปี 2563

**188,022,177 บาท**

- จำนวน 41 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 165,169,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.18
- ยกเลิก 1 รายการ คงเหลือ 40 รายการ (รายการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จ)
- ใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบไตรมาส 3 จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายใต้งบไตรมาส 4 จำนวน 3 รายการ

### เงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน 2564

**83,029,865 บาท**

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 76,156,175 บาท (จำนวน 132 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 76,156,175 บาท คิดเป็นร้อยละ: 100.00

### รายการตาม พ.ศ.บ. ปี 2564

**จำนวน 210 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 433,989,600 บาท**

**แบ่งเป็น**

- งบลงทุน จำนวน 209 รายการ (433,794,100 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 383 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำ่งเหมา	ทำเอง	รวม	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	76,156,175	0	76,156,175	76,156,175	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	10,117,331	2,490,000	7,627,331	7,200,222	71.17
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	242,465,905	209,315,655	33,150,250	133,178,636	54.93
ส่วนอุทกวิทยา	38	77,285,409	76,030,161	32,276,709	43,753,452	69,112,634	90.90
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	7,819,756	1,987,000	5,832,756	6,573,606	84.06
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	121,522,709	117,248,751	4,273,959	62,247,865	51.22
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	45	19,216,252	17,050,470	2,105,899	14,944,571	15,548,721	91.19
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,421,800	0	16,421,800	14,174,979	86.32
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,926,178	0	14,926,178	14,074,087	94.29
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,627,200	14,610,700	0	14,610,700	11,635,056	79.63
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	12,367,684	86.52
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,068,650	0	13,068,650	11,226,245	85.90
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	9,286,684	77.60
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	7,191,828	70.74
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,272,670	0	17,272,670	15,922,500	92.18
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	759,359	84.37
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>383</b>	<b>704,846,142</b>	<b>664,790,805</b>	<b>365,424,014</b>	<b>299,366,791</b>	<b>466,656,283</b>	<b>70.20</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
2. เงินกันเหลือปี 2563
3. เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกกวดวิชา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  
 รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	0	0	0	0	1	759,359	0	759,359	84.37
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,904,000	11	9,619,331	2,490,000	7,129,331	0	0	0	0	11	6,702,222	1,494,000	5,208,222	69.67
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,266,800	33	132,685,550	113,123,550	19,562,000	1	10,000,000	10,000,000	0	31	45,548,281	33,444,704	12,103,577	34.33
ศูนย์ออกกวดวิชา	32	52,544,000	32	51,288,752	7,695,300	43,593,452	0	0	0	0	32	44,371,225	4,828,464	39,542,761	86.51
ส่วนปรับปรุงโรงสูบน้ำ	5	8,600,000	5	7,819,756	1,987,000	5,832,756	0	0	0	0	5	6,573,606	1,604,503	4,969,104	84.06
ส่วนควบ่ออกรับซื้อ	14	77,447,400	14	69,223,309	64,949,350	4,273,959	0	0	0	0	13	9,948,464	8,167,118	1,781,346	14.37
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,050,470	2,105,899	14,944,571	0	0	0	0	44	15,548,721	1,999,099	13,549,622	91.19
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,421,800	0	16,421,800	0	0	0	0	9	14,174,979	0	14,174,979	86.32
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,926,178	0	14,926,178	0	0	0	0	8	14,074,087	0	14,074,087	94.29
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,627,200	7	14,610,700	0	14,610,700	0	0	0	0	6	11,635,056	0	11,635,056	79.63
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคกลาง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	12,367,684	0	12,367,684	86.52
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคตะวันออก	10	13,132,900	10	13,068,650	0	13,068,650	0	0	0	0	10	11,226,245	0	11,226,245	85.90
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคตะวันตก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	9,286,684	0	9,286,684	77.60
ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคใต้	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	7,191,828	0	7,191,828	70.74
รวมทั้งสิ้น	210	433,794,100	208	401,315,465	192,351,099	208,964,366	1	10,000,000	10,000,000	0	204	225,330,943	51,537,888	173,793,055	56.15

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งบจ้างเหมาดำเนินการเองได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำป่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กง.1/2560(สทค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสอบประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นกับแผนที่ยังดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว อ.แก่งสิงห์ ศูนย์อุทกวิทยาสอบประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 8301 ] โอนเปลี่ยนแปลงวงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณ และวิธีดำเนินงาน

1. เครื่องจักรระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกตอและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบปรอท จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พริ้นท์ดิจิทัลสีทั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนควบ่ออกรับซื้อ

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมใต้น้ำอากาศ (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	87,630,355	74,042,105	13,588,250	79.82
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	52,299,401	52,299,401	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41</b>	<b>188,022,177</b>	<b>187,319,165</b>	<b>173,072,915</b>	<b>14,246,250</b>	<b>165,169,165</b>	<b>150,922,915</b>	<b>14,246,250</b>	<b>88.18</b>

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

- 1.ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเหลือปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลทันแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างผูก	จำนวน	รวม	ค้างผูก	จำนวน	รวม	ค้างผูก		
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	132	76,156,175	0	1	6,873,690	0	132	76,156,175	0	76,156,175	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>133</b>	<b>83,029,865</b>	<b>132</b>	<b>76,156,175</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6,873,690</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>76,156,175</b>	<b>-</b>	<b>76,156,175</b>	<b>100.00</b>

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564 ที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร

ลำดับที่	ชื่องาน / ประเภทการ	งบประมาณตามประมาณการ	
		รวม	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ	10,000,000	0
	ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	10,000,000	0
1	(137) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - [ 8460 ]	10,000,000	0

หมายเหตุ :

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งานจ้างเหมาฯ)เป็นการเอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ดำเนินการเอง

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำน่านอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กค.1/2560(สพด.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสถานภาคประชาชน ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น  
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อชิ้นกับแชนที่ดำเนินการแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - [ 8301 ]

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งบงลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ แบบลูกกลายและเครื่องวัดน้ำอัตโนมัติแบบกระดก จำนวน 6 เครื่อง
2. โน้ตบุ๊ก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 2564) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

