



# บันทึกข้อความ

มส.บอ. ๕๒๕๘/๖๓

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สพอ(ปค)๐๔/๓๖๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๓๖ ๒๕๖๓

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๓ เงินกันเหลือมปี และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ.

ผ่าน

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.



ทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.


๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา




แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วน  
ในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง  
วงเงิน 319,273,000 บาท


## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (พ.ร.บ.)



## เงินกับเหลือปี 2555-2562



## เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน



## แผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วนในการรองรับผลกระทบภัยแล้ง



สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอโครงการปรับปรุงและติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 41 รายการ วงเงิน 319,273,000 บาท

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2563 ได้รับการโอนจัดสรร จำนวน 171 รายการ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว 171 รายการ คิดเป็น 100% ตาม พ.ร.บ.175 รายการ) เนื่องจาก

- ยกเลิก จำนวน 2 รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)
- โอนลดเพื่อไปดำเนินการตามมติ ครม.10 มีนาคม 2563 covid-19/กียแล้ง จำนวน 1 รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (รวมทุกประเภท)		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	5,473,223	0	5,473,223	4,725,666	0	4,725,666	86.34
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	7,480,252	0	7,480,252	7,126,536	0	7,126,536	95.27
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	63	273,178,610	250,647,925	196,653,175	53,994,750	108,870,976	72,345,787	36,525,189	43.44
ส่วนอุทกวิทยา	25	91,375,500	90,773,730	57,968,790	32,804,940	64,888,263	33,205,229	31,683,034	71.48
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,200,000	7,008,674	1,500,000	5,508,674	6,435,294	1,500,000	4,935,294	91.82
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	21	97,139,584	82,786,240	78,662,966	4,123,273	24,630,580	21,971,719	2,658,861	29.75
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	10,357,877	480,000	9,877,877	9,343,755	302,048	9,041,707	90.21
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	13,125,780	0	13,125,780	12,469,721	0	12,469,721	95.00
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	11,559,110	0	11,559,110	11,219,868	0	11,219,868	97.07
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,702,600	14,542,306	0	14,542,306	13,604,393	0	13,604,393	93.55
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	13,062,700	13,100,690	0	13,100,690	12,072,651	0	12,072,651	92.15
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	10,767,550	0	10,767,550	10,076,119	0	10,076,119	93.58
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	11,549,517	0	11,549,517	10,315,171	0	10,315,171	89.31
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	9,046,240	0	9,046,240	6,603,967	0	6,603,967	73.00
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	13,385,460	0	13,385,460	12,521,714	0	12,521,714	93.55
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	900,000	0	900,000	819,966	0	819,966	91.11
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>225</b>	<b>598,854,259</b>	<b>558,219,338</b>	<b>335,264,931</b>	<b>222,954,407</b>	<b>321,439,405</b>	<b>129,324,783</b>	<b>192,114,622</b>	<b>57.58</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกฤทธิ์ยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-ขงลงทุน พรบ. 2563

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2563			ได้รับการจัดสรร (บาท)			คงเหลือซึ่งไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ส่วนกลาง สำนักออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำ	-	6,313,223	-	5,473,223	0	5,473,223	-	-	-	4,725,666	0	4,725,666	86.34
ศูนย์หอศาสตร์	1	900,000	1	900,000	0	900,000	-	-	-	819,966	0	819,966	91.11
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	10	7,596,600	10	7,480,252	0	7,480,252	-	-	-	7,126,536	0	7,126,536	95.27
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	37	183,491,500	34	160,960,815	124,078,865	36,881,950	-	-	-	33,964,266	14,551,877	19,412,389	21.10
ส่วนออกฤทธิ์ยา	24	75,618,000	24	75,016,230	42,211,290	32,804,940	-	-	-	49,312,915	17,629,881	31,683,034	65.74
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	4	6,700,000	4	5,508,674	0	5,508,674	-	-	-	4,935,294	0	4,935,294	89.59
ส่วนความปลอดภัยเชิงเขื่อน	16	74,609,300	15	60,255,955	56,132,682	4,123,273	-	-	-	2,658,861	0	2,658,861	4.41
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	22	10,372,297	22	10,357,877	480,000	9,877,877	-	-	-	9,343,755	302,048	9,041,707	90.21
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน	6	13,029,220	6	13,125,780	0	13,125,780	-	-	-	12,469,721	0	12,469,721	95.00
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง	6	11,624,710	6	11,559,110	0	11,559,110	-	-	-	11,219,868	0	11,219,868	97.07
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	8	14,702,600	8	14,542,306	0	14,542,306	-	-	-	13,604,393	0	13,604,393	93.55
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	9	13,062,700	9	13,100,690	0	13,100,690	-	-	-	12,072,651	0	12,072,651	92.15
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคกลาง	8	11,057,200	8	10,767,550	0	10,767,550	-	-	-	10,076,119	0	10,076,119	93.58
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก	10	11,746,030	10	11,549,517	0	11,549,517	-	-	-	10,315,171	0	10,315,171	89.31
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก	7	9,232,380	7	9,046,240	0	9,046,240	-	-	-	6,603,967	0	6,603,967	73.00
ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคใต้	7	13,608,840	7	13,385,460	0	13,385,460	-	-	-	12,521,714	0	12,521,714	93.55
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>175</b>	<b>463,664,600</b>	<b>171</b>	<b>423,029,679</b>	<b>222,902,837</b>	<b>200,126,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,770,863</b>	<b>32,483,806</b>	<b>169,287,057</b>	<b>47.70</b>

**หมายเหตุ**

ส่วนกลาง สำนักออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำ 13 รายการ แบ่งเป็น  
 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคกลาง  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก  
 ศูนย์ออกฤทธิ์ยาและบริหารน้ำภาคใต้  
 ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานความก้าวหน้า 8 รายการ ในส่วนงานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา

กันส่วนกลาง 5 รายการ วงเงิน 175,703 บาท งานศึกษาเพื่อพื้นที่ภัยพิบัติ 3 สถานี ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของข้าว และปรับปรุงรังวัดปริมาณการใช้น้ำ

กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 839,080 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 745,390 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 870,000 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,000 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 724,300 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 722,770 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 633,120 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา  
 กันส่วนกลาง 1 รายการ วงเงิน 850,860 บาท งานค่าดำเนินการสถานีออกฤทธิ์ยา

**ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ**

**ยกเลิกงาน จำนวน 2 รายการ**

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 วงเงิน 1,908,200 บาท

2. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำป่าน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 906,750 บาท


**โอนคดีเพื่อไม่ดำเนินการตามมติ ครม.10 มีนาคม 2563 covid-19/ภัยแล้ง จำนวน 1 รายการ**

1. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงิน 12,000,000 บาท

**ส่วนความปลอดภัยเชิงเขื่อน**


1. ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่บนนาชาติ (ICOLD) วงเงิน 220,800 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายรายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563



## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 63) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

### ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

รายการงบประมาณ : เงินกันเหลือปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินกันเหลือปี 2563		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	26	89,687,110	89,687,110	72,574,310	17,112,800	74,906,710	57,793,910	17,112,800	83.52
ส่วนอุทกวิทยา	1	15,757,500	15,757,500	15,757,500	0	15,575,348	15,575,348	0	98.84
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	5	22,530,284	22,530,284	22,530,284	0	21,971,719	21,971,719	0	97.52
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33</b>	<b>129,474,894</b>	<b>129,474,894</b>	<b>112,362,094</b>	<b>17,112,800</b>	<b>113,953,777</b>	<b>96,840,977</b>	<b>17,112,800</b>	<b>88.01</b>

หมายเหตุ : เงินกันเหลือปี 2555 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

โครงการศึกษาระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี วงเงิน 14.78 ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุมัติดังกล่าวปรับ โดยได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ สมค. ทักท้วง เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

รายการงบประมาณ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563

โครงการ / หน่วยงาน	เงินทุนหมุนเวียน		ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	17	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	5,714,765	0	5,714,765	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17</b>	<b>5,714,765</b>	<b>5,714,765</b>	<b>0</b>	<b>5,714,765</b>	<b>5,714,765</b>	<b>0</b>	<b>5,714,765</b>	<b>100.00</b>