



ส่วนที่สูงสุด

บันทึกข้อความ

7384

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๒๒๘๖

ที่ กผง ๐๖/๗๓๐/๒๕๖๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **วงเงิน 44**

เรียน อช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการ ๑๑๕ รายการ งบประมาณ ๒,๐๕๙.๘๘๙๙ ล้านบาท อนุมัติแผน จำนวน ๖,๔๙๕ รายการ งบประมาณ ๓๘,๑๔๕.๔๔๑๗ ล้านบาท ตั้งแต่ประกาศ TOR ขึ้นไป จำนวน ๓,๔๐๐ รายการ งบประมาณ ๓๐,๐๔๕.๗๔๕๒ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๕๒ รายการ งบประมาณ ๒๐๗.๙๘๖๑ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

ไปรษณีย์ นอ.รชน., นอ.ช.ทค., ทน.๑-๙ นอ.

และ พมท.นอ. (น.ม.นอ., พท.นอ.)

เพื่อโปรดทราบ

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)


ผส.บอ.



# รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 (กพง.)



- ส่วนกลาง

## ภาพรวม



ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 3 ต.ค. 65

10,010



สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ตั้งแต่ TOR ขึ้นไป	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	10,010	70,251.08	115	2,059.89	6,495	38,145.44	3,400	30,045.75
กพง.	158	13,162.81	10	650.29	80	5,606.69	68	6,905.82
สบญ.	182	11,212.31			56	2,383.79	126	8,828.52
สคก.	345	1,262.99	11	4.41	144	341.95	190	916.63
สบอ.	234	711.87			227	647.91	7	63.96
สบก.	32	598.70			14	315.27	18	283.43
สจต.	49	272.55			15	71.82	34	200.73
สลก.	4	99.97	2	3.21			2	96.76
สสธ.	39	513.24			33	454.20	6	59.04
สอศ.	13	331.04	2	50.00			11	281.04
ศทส.	1	3.00	1	3.00				
สมด.	50	5,544.79			50	5,544.79		



ไม่รวมรายการ จำนวน 55 รายการ งบประมาณ 436.99 ล้านบาท ดังนี้  
 - ยกเลิก จำนวน 52 รายการ งบประมาณ 207.99 ล้านบาท  
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท





## รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566 - ส่วนภูมิภาค

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ตั้งแต่ TOR ขึ้นไป	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	421	1,498.66	6	25.11	156	761.07	259	712.49
สขป. 2	405	1,293.45	4	5.20	299	1,025.91	102	262.35
สขป. 3	367	2,240.28	8	126.37	217	1,455.87	142	658.04
สขป. 4	534	1,571.89			409	1,296.82	125	275.07
สขป. 5	503	2,761.38	23	393.15	402	1,464.18	78	904.05
สขป. 6	501	2,835.39	6	203.51	348	1,385.32	147	1,246.55
สขป. 7	654	5,051.26			158	1,015.20	496	4,036.06
สขป. 8	627	3,429.34			358	2,840.98	269	588.36
สขป. 9	743	1,686.23	6	17.67	536	1,017.50	201	651.06

สำนัก/กอง	จำนวนรายการ ทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ตั้งแต่ TOR ขึ้นไป	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 10	574	1,038.73	7	45.05	468	701.12	99	292.57
สขป. 11	582	1,575.14	7	231.50	302	1,009.61	273	334.03
สขป. 12	675	1,476.89			540	1,067.09	135	409.81
สขป. 13	612	1,321.78	4	60.69	448	930.12	160	330.97
สขป. 14	360	3,058.43	7	162.27	288	2,250.58	65	645.58
สขป. 15	551	1,382.67	8	40.46	442	1,137.07	101	205.14
สขป. 16	528	3,227.61			386	2,843.70	142	383.92
สขป. 17	266	1,088.67	3	38.00	119	576.90	144	473.77

รวมรายการ จำนวน 55 รายการ งบประมาณ 436.99 ล้านบาท ดังนี้  
 - ยกเลิก จำนวน 52 รายการ งบประมาณ 207.99 ล้านบาท  
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 3 ต.ค. 65









รายงานงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ดำเนินการ

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 115 รายการ			2,059,889,900
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(38) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำ กม.48+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 798 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	12,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.86) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 15 จำนวน 1 แห่ง ตำบลป่า เมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 1129 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	6,200,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1448) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3543 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	405,400
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1474) ซุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเองลำน้ำแม่โป่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กงอุดมธรา ปริมาณดิน 95,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3569 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1597) ซุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเองคลองระบายน้ำห้วยทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ วงอุดมธรา ปริมาณดิน 95,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 3692 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.5203) ซุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเองคลองระบายน้ำห้วยหาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ วงอุดมธรา ปริมาณดิน 95,300 ลูกบาศก์เมตร ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน - [ 7298 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 2	(1.338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.0+000-กม.1+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลลุ่มเย็น อำเภอเชียง คำ จังหวัดพะเยา - [ 1381 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	950,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 2	(1.339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+100-กม.2+100 อ่างเก็บน้ำร่องสำน ตำบลลุ่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา - [ 1382 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	950,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 2	(1.340) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ระยะทาง 350 เมตร ตำบลลุ่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา - [ 1383 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	300,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 2	(1.3143) ซุดลอกคลองสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โดยรถชุดดำเนินการเอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [ 7238 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(1.215) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 221 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	1,981,300
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(154) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-5.3R-4.2R. (C-3) ความยาว 5.017 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาหลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 914 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	44,161,600
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(155) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.1R. (C-17) ความยาว 8.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาหลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [ 915 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	42,701,700
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(15) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3จังหวัดพิษณุโลก - [ 2005 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	14,420,200
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(1.4049) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐี ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร - [ 6144 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(1.4110) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำเขื่อนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [ 6205 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(1.5970) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุโขทัย - [ 8065 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	105,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(62) ท่อระบายน้ำคลองหนองคล้า-วังนก บ้านไผ่ใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลหนองโสน อำเภอสาม ง่าม จังหวัดพิจิตร - [ 9913 ]	โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.288) ซ่อมแซมที่ทำการห้วยวังนประทุษุระบายน้ำลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลอากาศา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - [ 294 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	950,000



สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.366) บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 จำนวน 3 หลัง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบล หมื่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [ 372 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	3,900,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(202) ปรับปรุงทางระบายน้ำอันเนื่องมาจากเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยคำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกนนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 962 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(203) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกนนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาว จังหวัดอุบลราชธานี - [ 963 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(245) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,000 เมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี - [ 1005 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.539) ซ่อมแซมประตูส่งน้ำเขื่อน จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยเชือกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกนนคร ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดอุบลราชธานี - [ 1582 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	850,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.546) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงเกษตรและ ปศุสัตว์ รวมพื้นที่ 97 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทาน สกนนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 1589 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	3,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(49) ปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองงู โครงการชลประทานสกนนคร ตำบลสอง ดาว อำเภอสองดาว จังหวัดอุบลราชธานี - [ 1756 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	25,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(19) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี - [ 2009 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	12,552,500
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.5329) ก่อสร้างฝายกั้นน้ำด้วยเครื่องจักร อ่างเก็บน้ำหนองพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 25,000 ตัน โครงการชลประทานสกนนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 17424 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.5385) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโงง โครงการชลประทานสกนนคร ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 7480 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.5386) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคำบาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ชลประทานสกนนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด อุบลราชธานี - [ 7481 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(97) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองงู โครงการชลประทานสกนนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสองดาว อำเภอสองดาว จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9283 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือใหญ่ พื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่ ตำบลนาซอ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9510 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสามขา พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลสามัคคี พัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9511 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	39,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเข้ทรายทอง พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลทราย ทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 9512 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ โครงการชลประทาน อุดรธานี ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี - [ 9519 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนสว่าง พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ โครงการชลประทาน อุดรธานี ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี - [ 9522 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(36) แก้มลิงหนองบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ (แผนพัฒนาน้ำลุ่มน้ำสงคราม) ปริมาณกักเก็บน้ำ 1.50 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9811 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(37) แก้มลิงห้วยเตี้ยพร้อมอาคารประกอบ บ้านจิวต้อน ตำบลจิวต้อน อำเภอเมืองสกนนคร จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9812 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(38) แก้มลิงห้วยลาภพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนเชียงคูน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกนนคร จังหวัด อุบลราชธานี - [ 9813 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(39) แก้มลิงลำน้ำพุงพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกอย ตำบลเหล่าบัวแดง อำเภอเมืองสกนนคร จังหวัด อุบลราชธานี - [ 9814 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(40) แก้มลิงหนองบ่อน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 300,000 ลบ.ม. ตำบลโพงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดอุบลราชธานี - [ 9815 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(1.63) ก่อสร้างที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-ชัย จำนวน 1 หลัง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - [ 69 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000



สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(28) ปรับปรุงฝายยางกะฮาดน้อย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชิน ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ - [ 788 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	142,731,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(1.2) โครงการกำจัดอองแบบร้างบึงละหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชิน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - [ 1985 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(1.1260) ซ่อมแซมท่อนดินเขื่อนทดน้ำน้ำพรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระเมธิญ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - [ 3355 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,180,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(83) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าขาว - บ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 9269 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(66) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านหนองเบน ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ - [ 9475 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.46) ซ่อมแซมบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [ 52 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	600,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.97) ซ่อมแซมโรงเก็บพืช พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากรด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 103 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	860,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.98) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการขนาด 5-6 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากรด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 104 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	1,250,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี - [ 1997 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	14,700,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.1820) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครนายก - [ 3915 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	237,400
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.1821) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครนายก - [ 3916 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	18,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.83) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 476 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	1,950,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(189) าดคองกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5,998 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [ 949 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.619) ซ่อมแซมท่อเชื่อมระบบน้ำโครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [ 1662 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	450,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.4326) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 6421 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	648,200
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5791) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าเรือ โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี - [ 7886 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5932) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 8027 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(71) ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์ศิลปาชีพตำบลเกาะเกิด ปริมาณดินขุด 140,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 9257 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่ส่วนเกษตร เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 - [ 533 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบ่อท่าลูก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 547 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000

สำนัก	รายงาน	ผลิตภัณฑ์/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.17) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคัดชัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแห่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 548 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแห่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 549 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(77) ปรับปรุงประตุระบายน้ำกลางคลองหวิวัฒนา กม 18+600 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี - [ 837 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	120,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(125) ประตุระบายน้ำปากคลองพระอุดม ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 885 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	78,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.3619) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา - [ 5714 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(1.262) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [ 268 ]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	3,800,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(1.144) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง ร. 3 ท่าผา-บางแก้ว กม.3+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี - [ 675 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	4,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(1.47) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้าม คลอง ร.3 ท่าผา-บางแก้ว กม.2+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครชุม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี - [ 1937 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,622,800
สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(113) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองส่งน้ำและระบายน้ำ 8 ขวา-สองพี่น้อง กม.0+350 ตำบลสูงเนิน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 929 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	49,270,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.315) ซ่อมเสริมทำนบกั้น และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำถ้ำไถ่หล่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล หนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 1358 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(37) โครงการฝายบ้านป่าเกอระปุ๋ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเต็ง อำเภอบึงนครจางาน จังหวัดเพชรบุรี - [ 1744 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	28,180,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 2004 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	12,300,800
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.3327) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านระบายและเครื่องยกของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำคลอง บึง จำนวน 60 แห่ง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ - [ 5422 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,160,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.4202) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบุรี - [ 6297 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	128,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.4320) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี - [ 6415 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี - [ 9411 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	118,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝ่ายคลองวังหีบ (วังจั่นนาง2) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 599 ]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(56) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝ่ายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพล อำเภ กะปง จังหวัดพังงา - [ 1763 ]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	14,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2747) ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.9+100 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปากพนัง ตำบลเขาพิงกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4842 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2751) ซ่อมแซมเครื่องกวนบ้านระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.10+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปากพนัง ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4846 ]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	620,000



สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2752) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.11+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4847 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2753) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.6+500 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4848 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงานชลประทานที่ 15	(1.2769) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.3+900 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 4864 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงานชลประทานที่ 15	(181) ฝ่ายคลองพรุ พื้นที่รับประโยชน์ 195 ไร่ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 9590 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17	(16) ปรับปรุงฝายและระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านเกาะอิสละ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลชงชัย อำเภोजะเณง จังหวัดนราธิวาส - [ 1723 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	25,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17	(44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโปโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 1751 ]	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปีเดียว	12,000,000
สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4661) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [ 6756 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(50) ำนักบดินทิวงานและอาคารประกอบ ความจุ 1.92 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 9459 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	80,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(13) โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง - [ 9763 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	98,310,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 9782 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 9783 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	90,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 9784 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	110,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 9785 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	95,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 9788 ]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 10028 ]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	6,750,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [ 10046 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	80,220,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 10047 ]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	10,014,000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(1.159) โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี - [ 165 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1840) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณ 9,447 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [ 3935 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	292,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1841) กำจัดวัชพืชคลองซอย 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ปริมาณ 8,176 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก - [ 3936 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	252,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1866) กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้ายของคลองแควรมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 6,240 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [ 3961 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	190,000



สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1867) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ข้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 5,040 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลคอนยอก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [ 3962 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	150,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1881) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย สาย 1 ปริมาณ 25,900 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [ 3976 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	800,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1882) กำจัดวัชพืชคลองเหมือง ปริมาณ 35,800 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [ 3977 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,106,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1885) กำจัดวัชพืชคลองขนาบคันกันน้ำองครักษ์-เกาะกา ปริมาณ 22,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [ 3980 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	680,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1886) กำจัดวัชพืชคลองซอย 2 ขวา ของคลองเหมือง ปริมาณ 4,000 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก - [ 3981 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	123,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1939) กำจัดวัชพืชคลอง 2 ปริมาณ 9,150 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 4034 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	280,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1940) กำจัดวัชพืชคลอง 3 ปริมาณ 14,250 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 4035 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	440,000
สำนักเครื่องจักรกล	(1.1950) กำจัดวัชพืชคลอง 3 ข้ายของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ปริมาณ 3,200 ต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก - [ 4045 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	100,000
สำนักงานเลขานุการกรม	(1.162) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 168 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	689,000
สำนักงานเลขานุการกรม	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [ 169 ]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,520,000
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [ 1993 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(21) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร - [ 2011 ]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000