



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ E สบอ(ป.ค.)๐๔/๔๗๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.บอ.

ตามที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้รับมอบหมายให้ติดตามเร่งรัดการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้ดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ การจัดทำร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) และร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เสนอแผนงาน จำนวน ๒๓๔ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๐๑.๖๓ ล้านบาท แบ่งเป็น งบลงทุน จำนวน ๒๓๓ รายการ วงเงิน ๗๐๑.๔๓ ล้านบาท และงบอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑ รายการวงเงิน ๐.๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันขอยกเลิกแผนงาน จำนวน ๖ รายการ คือ งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔ รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ) และงานดำเนินการเอง จำนวน ๒ รายการ (ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง) คงเหลือแผนงาน จำนวน ๒๒๘ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๙๖.๘๔ ล้านบาท

โดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๒๘ รายการ ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๒๘ รายการ
๒. งบประมาณการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒๒๘ รายการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาเสนอ ผส.บอ. ลงนามอนุมัติ จำนวน ๒๒๖ รายการ ยังไม่ส่งเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยังไม่ส่งเอกสาร)
๓. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาทั้งโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๔๒ รายการ
 - ๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๔๒ รายการ
 - ๓.๒ เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๓ รายการ คงเหลือ ๑๙ รายการ
 - ๓.๓ เอกสารกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec) ต้องดำเนินการจัดทำเอกสาร จำนวน ๘ รายการ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑ รายการ คงเหลือ ๗ รายการ
 - ๓.๔ เอกสารราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ คงเหลือ ๒๐ รายการ

๓.๕ รายงานความ...

โพธิ์

๓.๕ รายงานความต้องการพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๓๑ รายการ
คงเหลือ ๑๑ รายการ

๓.๖ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือก/เฉพาะเจาะจง ส่งส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๑๖ รายการ

๓.๗ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุง
บำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๑๖ รายการ

๔. ร่างเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๖ รายการ

๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับร่าง) ส่งเอกสารให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาครบถ้วนแล้ว
จำนวน ๑๘๖ รายการ

๔.๒ เอกสารรายงานความต้องการพัสดุ (แบบ พด.๐๑) ส่งให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาแล้ว
จำนวน ๑๑๑ รายการ คงเหลือ ๗๕ รายการ

๔.๓ ร่างบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ส่วนปรับปรุง
บำรุงรักษาแล้ว จำนวน ๑๐๙ รายการ คงเหลือ ๗๗ รายการ

ทั้งนี้ มีเอกสารอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๒๘ รายการ วงเงินทั้งสิ้น
๖๘๖.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑. งานจ้างเหมาทั้งโครงการ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๑๙๒.๒๖ ล้านบาท

๒. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๑๙๖.๙๓ ล้านบาท

๓. งานดำเนินการเอง จำนวน ๑๘๖ รายการ วงเงิน ๒๙๗.๖๕ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ
ทน.๑ - ๙ บอ. เพื่อมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผบ.บอ.

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑ - ๙ บอ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.





ความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



รายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งสิ้น228.....รายการ



งบประมาณทั้งสิ้น686.8382...ล้านบาท



สรุปคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565



รายการงานตาม พ.ร.บ. ปี 2566

เดิม จำนวน 234 รายการ วงเงิน 701.6281 ล้านบาท

แบ่งเป็น

1. ขงคทพ. จำนวน 233 รายการ วงเงิน 701.4326 ล้านบาท

2. ขงคทพ.นท. จำนวน 1 รายการ วงเงิน 0.1955 ล้านบาท

ปัจจุบันขงคทพ.ยกเลิกแผนงาน จำนวน 6 รายการ

แบ่งเป็น

1. งานจ้างเหมาบางส่วน จำนวน 4 รายการ (ตน.บอ.)

2. งานดำเนินการเอง จำนวน 2 รายการ (ศอช.ภาคกลาง)

ผลการดำเนินงาน

แผนงาน	อนุมัติแผน		ประกาศสร้าง TOR		ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง		เปิดซอง		อนุมัติราคา		รวมทั้งสิ้น	
	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)	รายการ	งบ (ล้านบาท)
รวม	228	686.8382	191	516.1809	37	170.6573			228	686.8382		
	14	192.2603	11	130.2603	3	62.0000			14	192.2603		
	28	196.9290	8	150.2205	20	46.7085			28	196.9290		
	186	297.6489	172	235.7001	14	61.9488			186	297.6489		

หมายเหตุ : จ้างเหมาทางโครงการและงานจ้างเหมาบางส่วน ที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e-GP

แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

รายการ	แผนการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
	ม.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	ต.ค. 65
แผนกรม	การดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 15 ก.ย.65				
แผน สบอ.	ดำเนินการประกวดซื้อ-จัดจ้าง ภายใน 14 ต.ค.65				
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พุทธการ/โครงการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ย.65				
2. จัดทำประมาณการฉบับสมบูรณ์	ประกาศแผน 14 ต.ค.65				
3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง	ทำข้อผูกพันสัญญา ภายใน 31 ธ.ค.65				
3.1 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน	42	100%		
	KB	23	54.76%		
	แผน	8	100%		
3.2 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec)	KB	1	12.50%		
	แผน	42	100%		
3.3 ราคาากลางและเอกสารประกอบราคาากลาง	KB	22	52.38%		
	แผน	218	100%		
3.4 รายการความต้องการพัสดุ (แบบ พท.01)	KB	142	65.14%		
4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้					
4.1 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน	42	100%		
	KB	26	61.90%		
	แผน	42	100%		
4.2 คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง	KB	26	61.90%		
	แผน	42	100%		
4.3 คณะกรรมการพิจารณาผล (คณะกรรมการเปิดซอง)	KB	25	59.52%		
	แผน	218	100%		
4.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	KB	135	61.93%		
4.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ไม่มี เนื่องจากไม่มีงานก่อสร้าง)					

หมายเหตุ : - - - หมายถึง ผลการทำเนิงาน ณ ปัจจุบัน

- - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (เดิม)

- - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของ สบอ. (ปรับแผน)

- - - - - และ - - - - - หมายถึง แผนการดำเนินงานของกรมฯ

เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (Checklist การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงานต้นปีงบการเงิน	งบประมาณ (บาท)	แผน/ผล การดำเนินงาน	1. แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		2. งบ. (รายการ)		3. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (รายการ)				4. กำหนดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึก ดังนี้ (รายการ)				
			จัดซื้อจัดจ้าง	(รายการ)	ฉบับสมบูรณ์	(รายการ)	3.1 จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (TOR)	3.2 กำหนด คุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา (Spec)	3.3 ราคา กลางและ เอกสาร ประกอบราคา	3.4 รายการ ความต้องการที่ ระบุ (แบบ พท.01 - พท.02)	4.1 คณะกรรมการ กู้หน้สร้าง	4.2 คณะกรรมการ จัดทำราคา กลาง	4.3 คณะกรรมการ พิจารณาผล คณะกรรมการ	4.4 คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ	4.5 คณะกรรมการ ตรวจสอบการ จ่าย
รวม สบ.	701,628,100	แผน	228	228	42	8	42	218	42	26	42	42	25	218	-
		ผล	228 (228)	226 (226)	23	1	22	142	26	26	26	25	135	-	
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรทวน 8 ภาค	114,323,500	แผน	78	78	-	-	-	69	-	-	-	-	-	69	-
		ผล	78 (78)	78 (78)	-	-	-	69	-	-	-	-	-	69	-
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9	23,434,500	แผน	53	53	1	-	1	52	1	1	1	1	1	52	-
		ผล	53 (53)	53 (53)	-	-	-	17	1	1	1	1	1	17	-
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	2,843,000	แผน	10	10	1	-	1	10	1	1	1	1	1	10	-
		ผล	10 (10)	10 (10)	1	-	-	10	1	1	1	1	1	10	-
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	84,195,500	แผน	7	7	4	1	4	7	4	4	4	4	4	7	-
		ผล	7 (7)	7 (7)	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	-
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	27,761,600	แผน	11	11	1	-	1	11	1	1	1	1	1	11	-
		ผล	11 (11)	11 (11)	-	-	-	11	1	1	1	1	1	11	-
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	321,738,400	แผน	35	35	30	5	30	35	30	30	30	30	19	35	-
		ผล	35 (35)	33 (33)	19	-	19	26	19	19	19	19	19	19	-
ส่วนปรับปรุงรังวัด	11,200,000	แผน	5	5	1	1	1	5	1	1	1	1	5	-	
		ผล	5 (5)	5 (5)	-	-	-	5	1	1	1	1	5	-	
ส่วนอุทกศาสตร์	934,600	แผน	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		ผล	1 (1)	1 (1)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
ส่วนอุทกวิทยา	115,197,000	แผน	28	28	4	1	4	28	4	4	4	4	-	28	-
		ผล	28 (28)	28 (28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- งานวิเคราะห์และบริหารจัดการน้ำที่ส่งรายการขอประมาณ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ เป็นงานส่วนท้องถิ่น ที่ต้องโอนให้ สทป. ดำเนินการ ซึ่งจะต้องจัดจ้างเอง
- แบบ พท.01 ต้องดำเนินการขอยกยกรายการ ยกเว้นกรณีเป็นค่าตอบแทนพนักงาน (294-8-1-1 = 224 รายการ) ค่าจ้างรักษาความของ ทน.1 เป็นค่าตอบแทน ไม้ตัดน้ำจนถึงต้องทำ พท.01 (1) ค่าจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของศูนย์ฯ (8) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ คอช.ภาคเหนือตอนบน (1) ค่าดำเนินการสำรวจแผนที่ฯ คอช.ภาคเหนือตอนล่าง
- () หมายถึง จำนวนรายการงานที่อนุมัติแผนแล้ว
- งานจ้างช่างส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
- งานดำเนินการของ ยกเลิก 2 รายการ คอช.ภาคกลาง

สรุปรายการงานจ้างเหมาทั้งโครงการ/จ้างเหมาบางส่วน ที่ต้องดำเนินการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec)

หน่วยงาน	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec) (รายการ)			หมายเหตุ
	แผนงาน	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ	
รวม	8	1	7	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	5	0	5	ตน.บอ. (4) ปน.บอ. (1)
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	0	1	ปค.บอ. (1)
ส่วนอุทกวิทยา	1	0	1	มอ.บอ. (1)
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	1	1	0	

สรุปรายงานจ้างงานที่โครงการจ้างหน่วยงานส่วน ที่ตั้งดำเนินการว่าทันคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)

ลำดับ	รายละเอียดงบประมาณงานตามรายจ่าย	หน่วยงาน	วงเงิน	วงเงินเบิก	จ้างงาน	ดำเนินการเอง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec)	
							ดำเนินการ (1)	ไม่ต้องดำเนินการ (0)
1	(1.222) ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเทศบาลเมืองการะเกดที่ 6 (เขตร.เวียง) ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์		394,947,400	391,400,940	480,000	0	0	0
2	(3) ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร		47,450,000	47,450,000	47,000,000	450,000	1	1
3	(4) ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร		48,270,000	48,264,800	48,000,000	270,000	1	1
4	(5) ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร		37,260,000	37,247,740	36,584,560	675,640	1	1
5	(1.65) ค่าเช่ารถยกขน คูณภาชนะ และปริมาณในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนลำน้ำ ส่วนอุทกวิทยา พ.ศ. 2566 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		4,752,000	4,752,000	350,000	4,402,000	0	0
6	(1.71) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว พ.ศ.2566 ส่วนประมวล วิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		9,980,000	9,980,000	9,980,000	0	0	0
7	(1.83) โครงการที่สำรวจบึงน้ำที่เชื่อมสถานการณ์ของโครงการชลประทาน ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
8	(1.84) โครงการที่สำรวจแหล่งที่ไหลของน้ำในลำน้ำที่ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ ส่วนถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
9	(1.85) รั้วที่บริเวณบึงวัดบ้านเจริญสามัคคี ตำบลบ้านคา อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		4,500,000	4,500,000	4,000,000	500,000	1	1
10	(1.86) รั้วที่บริเวณบึงวัดบ้านเจริญสามัคคี ตำบลบ้านคา อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		5,575,000	5,575,000	5,575,000	0	1	1
11	(1.108) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		906,400	906,400	806,400	100,000	0	0
12	(1.109) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		2,431,600	2,431,600	2,331,600	100,000	0	0
13	(1.110) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำจังหวัดระยอง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		2,415,100	2,414,650	2,315,100	100,000	0	0
14	(1.111) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		800,100	800,100	700,100	100,000	0	0
15	(1.112) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		1,258,800	1,105,000	1,158,750	100,050	0	0
16	(1.113) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		3,476,800	3,396,400	3,376,800	100,000	0	0
17	(1.114) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		1,225,600	1,225,600	1,125,600	100,000	0	0
18	(1.115) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		2,512,000	2,512,000	2,412,000	100,000	0	0
19	(1.116) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำจังหวัด พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		1,014,300	952,800	914,300	100,000	0	0
20	(1.117) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		1,308,400	1,185,400	1,208,400	100,000	0	0
21	(1.118) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		1,082,200	863,800	982,125	100,075	0	0
22	(1.119) บำรุงรักษาสถาปัตยกรรมสวนน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการสังเกตการณ์ ส่วนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		1,078,900	823,600	978,825	100,075	0	0

ลำดับ	รายละเอียดงบประมาณสำนักงานวิจัย	หน่วยงาน	วงเงิน	วงเงินเบิก	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ (Spec)	
							ดำเนินการ (1)	ไม่ต้องดำเนินการ (0)
23	(1.120) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	2,150,200	2,150,200	2,050,200	100,000	0	0
24	(1.121) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	1,147,600	1,147,600	1,047,600	100,000	0	0
25	(1.122) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	2,959,000	2,792,500	2,859,000	100,000	0	0
26	(1.123) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	892,800	831,300	792,800	100,000	0	0
27	(1.124) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	1,708,000	1,708,000	1,608,000	100,000	0	0
28	(1.125) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	2,270,800	2,263,800	2,170,800	100,000	0	0
29	(1.126) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	2,683,500	2,094,400	2,583,500	100,000	0	0
30	(1.127) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	1,856,100	1,733,100	1,756,100	100,000	0	0
31	(1.128) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	1,431,400	1,428,100	1,331,400	100,000	0	0
32	(1.129) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	1,187,800	1,187,800	1,087,800	100,000	0	0
33	(1.130) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	927,700	927,700	827,700	100,000	0	0
34	(1.131) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
35	(1.132) บำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	1	1
36	(1.2372) โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำหลักสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ส่วนอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา (คน.บอ.)	3,000,000	3,000,000	2,250,000	750,000	0	0
37	(1.4105) โครงการแปลงที่ดินแบบเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะอินทรีย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ซีทีแอล) จังหวัดพิษณุโลก	ส่วนการตั้งน้ำชลประทาน	730,000	730,000	500,000	230,000	0	0
38	(1.5035) โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดทำแผนการจัดการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอ่างเก็บน้ำลำหลักสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ส่วนอุทกวิทยา	ส่วนอุทกวิทยา (คน.บอ.)	3,000,000	3,000,000	2,250,000	750,000	0	0
39	(3) ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ	ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	1	1
40	(6) จัดทำระบบสนับสนุนการให้บริการระบบการแจ้งเตือนภัย (Remote Sensing) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนบริการจัดการน้ำ (งบ.2)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
41	(7) งานบริหารการติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	16,585,300	16,585,300	16,585,300	0	1	1
42	(8) บำรุงรักษาโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	15,000,000	13,922,250	8,702,000	6,298,000	0	0
43	(9) ดำรงรักษาที่ดินและจัดทำลาดยาง curve สถานีโทรคมนาคมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฝ่ายติดตามและขยายการให้บริการน้ำบาดาล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (คน.บอ.)	46,640,000	46,632,000	46,640,000	0	0	0
44	(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมชลประทาน (EAP) เรื่องลดรอยรั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา	ส่วนความลดรอยรั่ว	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
45	(51) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมชลประทาน (EAP) เรื่องลดรอยรั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา	ส่วนความลดรอยรั่ว	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
46	(64) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมชลประทาน (EAP) เรื่องลดรอยรั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา	ส่วนความลดรอยรั่ว	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	0