



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สบอ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ ES/สมค(ผค.)๐๔/๓๕๐/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผส.บอ. ผ่าน ผปบ.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๔ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๔ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)


ปค.บอ.

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผปบ.บอ.

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2564 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน ยกลูก (รายการ)	ยกลูก (รายการ)	การสั่งซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)	อนุมัติ งบ (รายการ)	ทำสัญญา (สัญญา)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	216	5	1	1	210
ส่วนยุทธศาสตร์	1				1
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11				11
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	35	1	1	1	33
ส่วนอุทกวิทยา	32				32
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5				5
ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น	14				14
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44				44
ตอน.ภาคเหนือตอนบน	9				9
ตอน.ภาคเหนือตอนล่าง	8				8
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	13	4			9
ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9				9
ตอน.ภาคกลาง	10				10
ตอน.ภาคตะวันออก	9				9
ตอน.ภาคตะวันตก	8				8
ตอน.ภาคใต้	8				8

หมายเหตุ : ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกลูกเล็ก 1 รายการ
 ตอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยกลูกเล็ก 5 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (พ.ร.บ.)

433,850,000 บาท

- จำนวน 210 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 409,509,198 บาท (จำนวน 209 รายการ)
- มอบเงินจ่ายปัจจุบัน 265,052,638 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.72

เป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100

เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

83,029,865 บาท

- จำนวน 133 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 76,156,175 บาท (จำนวน 132 รายการ)
- มอบเงินจ่ายปัจจุบัน 76,156,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

เงินกันเหลือปี 2563

188,022,177 บาท

- จำนวน 11 รายการ
- มอบเงินจ่ายปัจจุบัน 187,319,165 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

เป้าหมายโครงการชลประทาน (แยกประเภทโครงการและโครงการย่อย)

- ได้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 จำนวน 37 รายการ
- คาดว่าจะเบิกเงินแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 จำนวน 3 รายการ

รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2564

จำนวน 210 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 433,989,600 บาท

แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 209 รายการ (433,794,100 บาท)
- งบเงินอุดหนุนรวมทั้งไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท) (ส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและออกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 383 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	76,156,175	0	76,156,175	76,156,175	0	76,156,175	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	12	10,442,000	9,301,443	2,490,000	6,811,443	7,804,588	1,494,000	6,310,588	83.91
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	64	262,574,215	252,359,245	223,839,835	28,519,410	181,928,781	155,394,637	26,534,144	72.09
ส่วนออกวิทยา	38	77,285,409	76,039,185	32,276,709	43,762,476	71,156,272	31,079,141	40,077,131	93.58
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	7,819,756	1,987,000	5,832,756	7,008,194	1,887,650	5,120,544	89.62
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	17	129,746,801	120,636,949	117,248,751	3,388,199	62,336,016	60,466,519	1,869,497	51.67
ส่วนการใช้ชลประทาน	45	19,216,252	17,060,470	2,105,899	14,954,571	16,175,297	2,105,899	14,069,398	94.81
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	16,421,800	0	16,421,800	16,363,111	0	16,363,111	99.64
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	14,925,673	0	14,925,673	14,878,943	0	14,878,943	99.69
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	7	14,627,200	14,610,223	0	14,610,223	12,307,929	0	12,307,929	84.24
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	14,294,000	0	14,294,000	13,194,612	0	13,194,612	92.31
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคกลาง	10	13,132,900	13,068,650	0	13,068,650	11,922,950	0	11,922,950	91.23
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคตะวันออก	9	11,968,000	11,968,000	0	11,968,000	10,839,858	0	10,839,858	90.57
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคตะวันตก	8	10,166,300	10,166,300	0	10,166,300	8,750,398	0	8,750,398	86.07
ศูนย์ออกวิทยชลประทานภาคใต้	8	17,451,200	17,272,670	0	17,272,670	16,886,665	0	16,886,665	97.77
ส่วนยุทธศาสตร์	1	900,000	884,000	0	884,000	818,189	0	818,189	92.56
รวมทั้งสิ้น	383	704,846,142	672,984,539	379,948,194	293,036,345	528,527,978	252,427,846	276,100,132	78.53

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. ขยายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564
2. เงินที่เหลือปี 2563
3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2564

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2564

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2564			ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม		จ้างเหมา	ทำเอง
ส่วนผู้ก่อสร้าง	1	900,000	1	884,000	0	884,000	0	0	0	0	1	818,189	0	818,189	92.56
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	9,944,000	11	8,803,443	2,490,000	6,313,443	0	0	0	0	11	7,306,588	1,494,000	5,812,588	83.00
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	152,268,800	34	142,578,890	127,647,730	14,931,160	0	0	0	0	32	72,148,426	59,202,532	19,945,894	50.60
ส่วนอุทกวิทยา	32	52,504,000	32	51,297,776	7,695,300	43,602,476	0	0	0	0	32	46,414,863	6,497,732	39,917,131	90.48
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	8,600,000	5	7,819,756	1,987,000	5,832,756	0	0	0	0	5	7,008,194	1,887,650	5,120,544	89.62
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	14	77,407,400	14	68,337,549	64,949,350	3,388,199	0	0	0	0	13	10,036,615	8,167,118	1,869,497	14.69
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	44	19,038,300	44	17,060,470	2,105,899	14,954,571	0	0	0	0	44	16,175,297	2,105,899	14,069,398	94.81
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคเหนือตอนบน	9	16,455,800	9	16,421,800	0	16,421,800	0	0	0	0	9	16,363,111	0	16,363,111	99.64
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคเหนือตอนล่าง	8	14,956,200	8	14,925,673	0	14,925,673	0	0	0	0	8	14,878,943	0	14,878,943	99.69
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	8	14,627,200	7	14,610,223	0	14,610,223	0	0	0	0	6	12,307,929	0	12,307,929	84.24
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	9	14,294,000	9	14,294,000	0	14,294,000	0	0	0	0	9	13,194,612	0	13,194,612	92.51
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคกลาง	10	13,132,900	10	13,066,650	0	13,066,650	0	0	0	0	10	11,922,950	0	11,922,950	91.23
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันออก	9	11,968,000	9	11,968,000	0	11,968,000	0	0	0	0	9	10,839,858	0	10,839,858	90.57
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันตก	8	10,166,300	8	10,166,300	0	10,166,300	0	0	0	0	8	8,750,398	0	8,750,398	86.07
ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคใต้	8	17,451,200	8	17,272,670	0	17,272,670	0	0	0	0	8	16,886,665	0	16,886,665	97.77
รวมทั้งสิ้น	210	433,794,100	209	409,509,198	206,875,279	202,633,919	0	0	0	0	205	265,052,638	79,354,931	185,697,707	64.72

หมายเหตุ

1. ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (งบจ้างเหมาส่วนเงินทดรอง ได้รับการโอนจัดสรรเฉพาะส่วนที่ขึ้นเงินทดรอง)

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วงเงิน 1,285,400 บาท เนื่องจากโทรมาตรลุ่มน้ำบนอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรมาตร ตามสัญญา ที่ กอ./1/2560(สทค.)

2. ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ค่าซ่อมแซมหน่วยสำรวจอุทกวิทยาสงขลา งบอุดหนุนโครงการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น
วงเงิน 1,000,000 บาท เนื่องจากซื้อกับแอมป์ตัวเก็บประจุแล้ว

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

1. โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์อุทกวิทยาสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น - (8301)

วงเงิน 1,493,400 บาท เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงแหล่งลงทุน และวิธีดำเนินงาน

โอนเปลี่ยนแปลง

1. เครื่องจักรที่นับอัตโนมัติ แบนถูกถ่ายและเครื่องจักรที่นับอัตโนมัติแบบกระดาษ จำนวน 6 เครื่อง
2. ไม้ตัก (Notebook) สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
4. เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

3. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด 1 (COLD) วงเงิน 195,500 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

รายการงบประมาณ : เงินก้อนเดือนปี 2563

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 41 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	30	110,305,415	109,780,355	96,192,105	13,588,250	109,780,355	96,192,105	13,588,250	100.00
ส่วนอุทกวิทยา	6	24,741,409	24,741,409	24,581,409	160,000	24,741,409	24,581,409	160,000	100.00
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	3	52,299,401	52,299,401	52,299,401	0	52,299,401	52,299,401	0	100.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	1	498,000	498,000	0	498,000	498,000	0	498,000	100.00
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	177,952	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	41	188,022,177	187,319,165	173,072,915	14,246,250	187,319,165	173,072,915	14,246,250	100.00

หมายเหตุ

1. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน

ยกเลิกงาน จำนวน 1 รายการ

1. ช่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วงเงิน 177,952 บาท ยกเลิกรายการกันเดือนปี ซึ่งมีการปรับลดปริมาณงานและโครงการแล้วเสร็จใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดำเนินการสลายในระบบ PO ข้อมูลพร้อมแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (GEN-PROJECT) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย 2564


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 133 รายการ		ได้รับการอนุมัติสรร (บาท)		อนุมัติที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติสรร (บาท)		ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	133	83,029,865	132	76,156,175	0	0	0	76,156,175	100.00
รวมทั้งสิ้น	133	83,029,865	132	76,156,175	0	0	0	76,156,175	100.00

หมายเหตุ

ยกเลิกจำนวน 1 รายการ

1. ชุดวิศวกรรมการเชื่อมสันแมดลิง (Torpedo) พร้อมสายวัด สำหรับเชื่อมเรือดำน้ำแบบ USBR Cross Arm วงเงิน 181,700 บาท เนื่องจากปรับเปลี่ยนเครื่องมือจึงทำให้เป็นระบบที่ทันสมัยและสามารถรองรับการพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2564) สำหรับบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 64) สำนักบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

