



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๒๒๘๖

ที่ กพง ๐๖/๒๐๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

๖๖๖๖๖๖

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารกรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ มีข้อสั่งการให้กองแผนงานสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกสัปดาห์ นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยกรมชลประทานได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๖๕ รายการ งบประมาณ ๗๐,๖๘๘.๐๖๒๙ ล้านบาท ผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ดำเนินการ ๗๗ รายการ งบประมาณ ๑,๖๒๔.๑๒๒๒ ล้านบาท อนุมัติแผน จำนวน ๕,๗๗๑ รายการ งบประมาณ ๓๕,๓๙๒.๘๐๙๕ ล้านบาท ตั้งแต่ประกาศ TOR จนถึงอนุมัติรับราคา จำนวน ๔,๐๒๙ รายการ งบประมาณ ๒๓,๓๐๘.๔๒๖๐ ล้านบาท ทำข้อผูกพัน จำนวน ๑๓๒ รายการ งบประมาณ ๙,๙๑๙.๕๖๔๑ ล้านบาท ยกเลิก จำนวน ๕๓ รายการ งบประมาณ ๒๑๔.๑๔๑๑ ล้านบาท และรายการ Lump Sum จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๒๒๙.๐๐๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายงานงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ดำเนินการมาด้วยแล้ว

(นายวิทยา แก้วมี)

ผอ.ผง.

- ทราบ

เรียน ผอ.สงน., ผอ.กท., ทน.๑-๙ ผอ.

และ ผมท.ผอ.(รท.ผอ.พด.ผอ.)

เพื่อโปรดทราบ


(นายชนนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566

- ส่วนกลาง

ภาพรวม




ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 10 ต.ค. 65



สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ตั้งแต่ TOR ถึง อนุมัติรับราคา		ทำสัญญา	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
รวม	10,009	70,244.92	77	1,624.12	5,771	35,392.81	4,029	23,308.43	132	9,919.56
กพท.	158	13,162.81	9	551.98	74	4,875.22	47	4,774.91	28	2,960.70
สพญ.	182	11,212.31			52	2,324.30	84	2,689.21	46	6,198.80
สลก.	345	1,262.99			149	333.92	196	929.07		
สบอ.	234	711.87			227	647.91	7	63.96		
สบก.	32	598.70			14	315.27	2	13.00	16	270.43
สจต.	49	272.55			15	71.82	34	200.73		
สสภ.	4	99.97	2	3.21			1	47.68	1	49.08
สสธ.	39	513.24			33	454.20	6	59.04		
สอศ.	13	331.04	2	50.00			6	116.67	5	164.38
กทส.	1	3.00	1	3.00						
สมค.	50	5,544.79			50	5,544.79				

หมายเหตุ

- ไม่รวมรายการ จำนวน 56 รายการ งบประมาณ 443.14 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 53 รายการ งบประมาณ 214.14 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท



ตบ.นอ สิบกว่า รุปรือ
จ.

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2566


- ส่วนภูมิภาค

สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ตั้งแต่ TOR ถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน		สำนัก/กอง	จำนวนรายการทั้งสิ้น	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ดำเนินการ		อนุมัติแผน		ตั้งแต่ TOR ถึงอนุมัติรับราคา		ทำข้อผูกพัน	
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ				จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
สขป. 1	421	1,498.66	3	19.11	134	680.20	284	799.35			สขป. 10	574	1,038.73	7	45.05	460	696.68	107	297.01		
สขป. 2	405	1,293.45	2	23.00	260	956.62	143	313.83			สขป. 11	582	1,575.14	7	231.50	157	900.31	418	443.32		
สขป. 3	367	2,240.28	5	105.26	198	998.24	163	1,056.77	1	80.00	สขป. 12	675	1,476.89			497	970.26	170	490.53	8	16.10
สขป. 4	534	1,571.89			313	977.14	221	594.76			สขป. 13	612	1,321.78	2	53.07	425	907.18	185	361.53		
สขป. 5	503	2,761.38	19	305.60	389	1,600.78	94	763.76	1	91.25	สขป. 14	360	3,058.43	4	159.98	290	2,232.87	58	630.38	8	35.20
สขป. 6	501	2,835.39	2	4.60	311	1,317.78	188	1,513.01			สขป. 15	551	1,382.67	8	40.46	432	1,161.90	111	180.31		
สขป. 7	654	5,051.26			124	954.89	529	4,095.71	1	0.65	สขป. 16	527	3,221.46			318	2,517.48	209	703.98		
สขป. 8	627	3,429.34			299	2,632.33	326	794.12	2	2.89	สขป. 17	266	1,088.67	2	13.00	83	391.14	174	679.11	7	5.42
สขป. 9	743	1,686.23	2	15.30	467	929.57	266	696.70	8	44.66											



ไม่รวมรายการ จำนวน 56 รายการ งบประมาณ 443.14 ล้านบาท ดังนี้
 - ยกเลิก จำนวน 53 รายการ งบประมาณ 214.14 ล้านบาท
 - รายการ Lump Sum จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 229.00 ล้านบาท

ข้อมูลจากระบบ Cen Project ณ วันที่ 10 ต.ค. 65



รายการงานงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ยังไม่ดำเนินการ

ข้อมูลจากระบบติดตาม Cen Project ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
	รวมทั้งสิ้น จำนวน 77 รายการ			1,624,122,200
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(38) ปรับปรุงอาคารอำนวยการกลางคลองส่งน้ำ กม.48+170 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [798]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	12,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.86) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ 15 จำนวน 1 แห่ง ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [1129]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	6,200,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 1	(1.1448) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเชียงใหม่ - [3543]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	405,400
สำนักงาน ชลประทานที่ 2	(260) ปรับปรุงท่อนดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วย ข้าวก่ำ อำเภोजุน จังหวัดพะเยา - [1020]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 2	(1.5143) ซุดลอกคลองสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โดยขุดตอไม้โครงการเอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - [7238]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(1.215) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก - [221]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	1,981,300
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(154) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-5.3R.-4.2R. (C-3) ความยาว 5.017 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาหลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [914]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	44,161,600
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(155) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.1R. (C-17) ความยาว 8.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาหลายชุมพล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก - [915]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	42,701,700
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(15) ค่าศึกษา สักรวญ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3จังหวัดพิษณุโลก - [2005]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	14,420,200
สำนักงาน ชลประทานที่ 3	(1.4110) ซ่อมแซมหินที่ด้านเหนือน้ำเขื่อนนคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานคร ตำบลพรหม พิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก - [6205]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.288) ซ่อมแซมที่ทำการท่งงานประตูระบายน้ำลำน้ำยาม โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลอากาศา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - [294]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	950,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.366) บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 จำนวน 3 หลัง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบล หม่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - [372]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	3,900,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(202) ปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยคำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม อำเภอนวนนวิวาส จังหวัดสกลนคร - [962]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	12,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(203) ปรับปรุงท่อนดินพร้อมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร - [963]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	30,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.539) ซ่อมแซมประตูส่งน้ำเข้าน้ำ จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยเชือกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาแต่ อำเภอคำค้ำ จังหวัดสกลนคร - [1582]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	850,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.546) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนแปลงเกษตรและ ปศุสัตว์ รวมทั้งที่ 97 ไร่ ฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทาน สกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร - [1589]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	3,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(49) ปรับปรุงท่อนดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำหนองกุง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลส่อง ดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร - [1756]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	25,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.5329) กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณ 25,000 ตัน โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร - [7424]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,400,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.5385) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโงง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 150,000 ลบ.ม. ตำบลวานรนิวาส อำเภอนวนนวิวาส จังหวัดสกลนคร - [7480]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	7,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(1.5386) ซุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคำบากน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 100,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร - [7481]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	5,000,000

สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(97) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองกุ้ง โครงการชลประทานสกลนคร ปริมาณดินขุด 200,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร - [9283]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเรือใหญ่ พื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่ ตำบลนาซอ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสกลนคร - [9510]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสามขา พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - [9511]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	39,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดเข้ทรายทอง พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู - [9512]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(36) แก้มลิงหนองบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ(แผนพัฒนาน้ำลุ่มน้ำสงคราม) ปริมาณกักเก็บน้ำ 1.50 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร - [9811]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	22,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(37) แก้มลิงห้วยเดียกพร้อมอาคารประกอบ บ้านจิวค้อน ตำบลจิวค้อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [9812]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(38) แก้มลิงห้วยลาภพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนเชียงคุด ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [9813]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(39) แก้มลิงลำน้ำพุพร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกอยาง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร - [9814]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 5	(40) แก้มลิงหนองบ่อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 300,000 ลบ.ม. ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร - [9815]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(1.63) ก่อสร้างที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เข็ญ จำนวน 1 หลัง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ - [69]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	3,600,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 6	(1.2) โครงการภาพจำลองแบบร่างบึงละหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - [1985]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(1.46) ซ่อมแซมบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - [52]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	600,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 9	(7) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9จังหวัดชลบุรี - [1997]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	14,700,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.83) ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [476]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	1,950,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(189) าดคองกรีตคองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5,998 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกเกเทียม ตำบลโคกเกเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี - [949]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	24,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.619) ซ่อมแซมท่อเชื่อมระบายน้ำโครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี - [1662]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	450,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.4326) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดเพชรบูรณ์ - [6421]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	648,200
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5791) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทำาเตือ โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี - [7886]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(1.5932) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [8027]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 10	(71) ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์ศิลปาชีพตำบลเกาะเกิด ปริมาณดินขุด 140,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [9257]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	15,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่สวนเกษตร เขตอุตสาหกรรม พท. 2566 - [533]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.16) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประดูระบายน้ำบึงพ่อหลัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา - [547]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000

สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.17) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคัดชั่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยอนุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [548]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประตุระบายน้ำบึงคู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยอนุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา - [549]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	8,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(77) ปรับปรุงประตุระบายน้ำกลางคลองทวีวัฒนา กม 18+600 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - [837]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	120,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(125) ประตุระบายน้ำปากคลองพระอุดม ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [885]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	78,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 11	(1.3619) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ดบางยี่หน ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [5714]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(1.262) ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี - [268]	ผลผลิตการจัดการงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	3,800,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 13	(113) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองส่งน้ำและระบายน้ำ 8 ขวา-สองพี่น้อง กม.0+350ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี - [9299]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	49,270,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(37) โครงการฝายบ้านป่าเกอญอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - [1744]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	28,180,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(14) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [2004]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	12,300,800
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(1.4320) ซ่อมแซมพื้นที่ที่ท้ายอาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี - [6415]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,500,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 14	(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี - [9411]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	118,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝ่ายคลองวังหีบ (วังอ่อนาง2) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอกุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [599]	โครงการปรับปรุงงาน ชลประทาน	งานปีเดียว	2,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(56) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายแยกขวา ฝ่ายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา - [1763]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	14,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2747) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.9+100 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลเขาหัวไทร อำเภอกหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4842]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2751) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.10+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอกหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4846]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	620,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2752) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.11+200 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอกหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4847]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2753) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.6+500 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลทรายขาว อำเภอกหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4848]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(1.2769) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองชะอวด-แพรกเมือง กม.3+900 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลหัวไทร อำเภอกหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - [4864]	โครงการสนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	960,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 15	(181) ฝ่ายคลองพุง พื้นที่รับประโยชน์ 195 ไร่ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช - [9590]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	20,000,000
สำนักงาน ชลประทานที่ 17	(44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโปโฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [1751]	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	งานปีเดียว	12,000,000

สำนัก	รายการงาน	ผลผลิต/โครงการ	ประเภ่งาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 65 (บาท)
สำนักงานชลประทานที่ 17	(1.4661) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - [6756]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	1,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(50) ทำนบดินวังนและอาคารประกอบ ความจุ 1.92 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน - [9459]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	80,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [9782]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	45,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอนงนุชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - [9783]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	90,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี - [9784]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	110,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไพรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [9785]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	95,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน - [9788]	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	งานปีเดียว	35,000,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10028]	โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	งานปีเดียว	6,750,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(1) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) - [10046]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	80,220,000
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [10047]	โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	งานปีเดียว	10,014,000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(1.159) โครงการก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี - [165]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	3,000,000
สำนักงานเลขาธิการกรม	(1.162) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [168]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	689,000
สำนักงานเลขาธิการกรม	(1.163) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังที่ 3 และหลังที่ 4 - [169]	ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน	งานปีเดียว	2,520,000
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(3) ค่าศึกษาสำรวจ ออกแบบ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรุงเทพมหานคร - [1993]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	10,000,000
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	(21) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร - [2011]	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	งานปีเดียว	40,000,000