



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารทั่วไป โทร. ๒๓๗๕

ที่ กผง๐๖/๖๐๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน.,ผอช.ภาค.,ทน.๑-๙ บอ. และ ผบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

(นายธีระพล ตั้งสมบุญ)

ผส.บอ.



# บันทึกข้อความ

สำนักงานชลประทานที่ 2

รับที่..... 6277

วันที่..... 23 ก.ย. 2564

เวลา..... 04.52

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๒๒๘๖

ที่ รกผง ๐๖/๒๐๐/๕๕๖๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๓๒ ๓๐๑๓

①เรียน ผอ.ผง.

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๙๗๐.๙๕๑๑ ล้านบาท จำนวน ๖๙๘ รายการ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒,๖๕๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๒๓,๗๕๓ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๒๔.๕๑ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๑๖,๑๒๓ คริวเรือน และปริมาณวัชพืช ๘.๐๓๓๖ ตัน ผลเบิกจ่าย ๕,๘๒๘.๘๘๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๘๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๕ (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑,๓๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๔๘๕,๘๕๓ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๒๐.๕๖ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๑๑,๗๑๒ คริวเรือน และปริมาณวัชพืช ๘.๐๓๓๖ ตัน) และยกเลิก ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๒,๖๕๓.๑๔๔๓ ล้านบาท จำนวน ๑๓๔ รายการ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๒,๒๙๑ ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น ๑๕.๔๘ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๓,๒๑๓ คริวเรือน ผลเบิกจ่าย ๓๖๙.๙๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๓ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖ (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ และคริวเรือนรับประโยชน์ ๑๕๐ คริวเรือน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามเสนอ ออช. เพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(นางสาววราภรณ์ ทัดพงษ์ศรีธร)

ผตป.ผง.

②เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทนา เฟื่องคำ)

ผวน.ผง. รักษาราชการแทน ผอ.ผง.  
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

③เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ

เพื่อทราบ

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ชป.๒

23 ก.ย. 2564

# ผลการดำเนินงาน

## งบประมาณจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564



### การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 6 ครั้ง	6,970,9511 ล้านบาท
จำนวน	698 รายการ
เบิกจ่าย	5,828,8887 ล้านบาท
	คิดเป็นร้อยละ 83.62

### สถานะการดำเนินงาน

แล้วเสร็จ	680 รายการ = 97.42%
ดำเนินการ	15 รายการ = 2.15%
ยกเลิก	3 รายการ = 0.43%

ยกเลิก : เนื่องจากงบประมาณผูกพันตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่ดำเนินการดำเนินงาน

### 100% ตัวชี้วัดของโครงการ

- พื้นที่สหภาพ 2,650 ไร่ ปริมาณน้ำ 124,511 ล้าน ลบ.ม. ผลสัมฤทธิ์ = 1,300 ไร่
- พื้นที่รับประโยชน์ 223,753 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 116,122 ครัวเรือน ผลสัมฤทธิ์ = 485,953 ไร่
- ปริมาณวัสดุพืช 8,0336 ล้านต้น

### ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ณ วันที่ 15. ก.ย. 64

มติ ครม.  
17 มี.ค.

มติ ครม.  
8 ก.ค.

มติ ครม.  
13 ส.ค.

มติ ครม.  
15 ก.ย.

มติ ครม.  
15 ก.ย. คุรุภัณฑ์

กปร.  
ปี 2563

266 รายการ	222 รายการ	79 รายการ	45 รายการ	8 รายการ	78 รายการ
------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

2,560,8638 ล้านบาท	393,9028 ล้านบาท	719,5853 ล้านบาท	1,426,3528 ล้านบาท	284,8600 ล้านบาท	1585,3864 ล้านบาท
งบช่วย 2,329,9031 ล้านบาท	งบช่วย 390,6331 ล้านบาท	งบช่วย 580,1602 ล้านบาท	งบช่วย 1,146,8400 ล้านบาท	งบช่วย 137,2485 ล้านบาท	งบช่วย 1,244,1037 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 90.98	คิดเป็นร้อยละ 99.17	คิดเป็นร้อยละ 80.62	คิดเป็นร้อยละ 80.40	คิดเป็นร้อยละ 48.18	คิดเป็นร้อยละ 78.47

89.42%	100%	93.22%	92.66%	62.20%	82.91%
--------	------	--------	--------	--------	--------

265 รายการ	222 รายการ	75 รายการ	40 รายการ	5 รายการ	73 รายการ
• อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ	• แล้วเสร็จ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ	• อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ
• ยกเลิก 1 รายการ		• ยกเลิก 1 รายการ	• ยกเลิก 1 รายการ		• ยกเลิก 1 รายการ

พื้นที่สหภาพ 1,300 ไร่	ปริมาณน้ำ 50,49 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่	ครัวเรือนรับประโยชน์ 8,509 ครัวเรือน	ปริมาณวัสดุพืช 8,0336 ล้านต้น
ปริมาณน้ำ 64,82 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่	ครัวเรือนรับประโยชน์ 179,624 ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ 3,16 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่
ปริมาณน้ำ 6,04 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่	ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ 20,470 ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่รับประโยชน์ 20 ปี

โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อม	โครงการเพื่ออำนวยความสะดวกการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563	โครงการบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ	โครงการเพื่อเตรียมความพร้อม ขบวนการนำพาความ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563	โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือและบรรเทาอุทกภัย	โครงการสนับสนุนงบประมาณจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2563
-------------------------------------	---	---	---	--	--



# ผลการดำเนินงาน

## งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

### การเบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 3 ครั้ง	2,795.0502 ล้านบาท
จำนวน	139 รายการ
เบิกจ่าย	369.9110 ล้านบาท
	คิดเป็นร้อยละ 13.23

### สถานะการดำเนินงาน

จัดซื้อ-จัดจ้าง	16 รายการ = 11.51%
ดำเนินการ	120 รายการ = 86.33%
แล้วเสร็จ	3 รายการ = 2.16%

### 100% ตัวชี้วัดของโครงการ

- พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม. ผลสัมฤทธิ์ = - ไร่
- พื้นที่รับประโยชน์ 52,291 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน ผลสัมฤทธิ์ = 1,500 ไร่

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มิถุนายน 2564 และวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ใต้การโอนจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

### ผลการดำเนินงานมีรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้



**24 รายการ**

426,4720 ล้านบาท

เบิกจ่าย - ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ -

• อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 รายการ

• ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก ลปเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่ได้รับรองบริการแก่ชีพชกฯชุกกัยและภัยแล้ง



**44 รายการ**

1,183,3080 ล้านบาท

เบิกจ่าย 69,3705 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 5.86

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 37 รายการ

• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ

• ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก ลปเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64

พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ปริมาณน้ำ 15.48 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564



**71 รายการ**

1,185,2702 ล้านบาท

เบิกจ่าย 300,5405 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 25.36

• แล่นเสร็จ 3 รายการ

• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 59 รายการ

• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ

ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปี 2564



กรมชลประทาน  
(ข้อมูลจากระบบติดตาม  
Gen Project ณ  
วันที่ 15 ก.ย. 64)

ตารางสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563-6254  
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า ๓ จาก ๑๕ หน้า

รายละเอียดงบประมาณ	ผลการดำเนินงานงบประมาณ (ล้านบาท)			ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (รายการ)							ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	รวมรายการที่สิ้น	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง			ผูกพันสัญญา	ยกเลิก	พื้นที่งบประมาณ (ไร่)	พื้นที่ส่งมอบ (ไร่)	ปริมาณทางหลวง (กม. ชม.)	ค่าจ้างที่ปรึกษา (ล้านบาท)		
						สัญญาที่ 1 - 40	สัญญาที่ 41 - 80	สัญญาที่ 81 - 99							รวม	
รวมทั้งสิ้น	9,766,001.3	6,198,797.7	63.47	837	16	61	55	19	246	683	3	3,550	575,044	139,999	129,336	
1. งบประมาณ 2563	6,970,511	5,828,887.7	83.62	698	-	3	2	10	15	680	3	2,650	523,753	124.51	114,123	
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ 2563 และโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซาก (พื้นที่ลุ่ม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563	2,560,863.8	2,329,903.1	90.98	246	1	1	1	15	1	265	3	1,300	378,145	64.82	79,624	
1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563	393,902.8	390,633.1	99.17	222						222			38,250	50.49	8,509	
1.3 โครงการบรรเทาภัยจากน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563	719,585.3	580,140.2	80.62	79			2	1	3	75	1	1,350	41,620	3.16	7,520	
1.4 โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	1,428,352.8	1,166,800.0	80.40	45		2		2	4	40	1	65,738	6.04	20,470		
1.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563	284,800.0	131,248.5	48.18	8				3	3	5						
2. งบประมาณ 2564	2,795,050.2	364,911.0	13.23	139	16	58	53	4	4	73	1	900	51,291	15.48	13,213	
2.1 โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564	426,472.0		0.00	24			24			24						
2.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	1,183,308.0		5.86	44	7	16	20	1	37			900	51,291	15.48	13,213	
2.3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซาก (งบฯ) ประจำปี 2564	1,185,270.2	300,540.5	25.36	71	9	42	9	8	59	3						



## ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564)

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ปี พ.ศ. 2563 - 2564) มีรายละเอียดการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6,970.9511 ล้านบาท จำนวน 698 รายการ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,650 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 523,753 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 124.51 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 116,123 คริวเรือน และปริมาณวัชพืช 8.0336 ตัน ผลเบิกจ่าย 5,828.8887 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.15 ดำเนินการแล้วเสร็จ 680 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.42 (สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 485,853 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 120.56 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 111,712 คริวเรือน และปริมาณวัชพืช 8.0336 ตัน) และยกเลิก 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.43 เนื่องจากงบประมาณถูกปรับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี 2563 มาดำเนินการแล้ว และราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,653.1443 ล้านบาท จำนวน 134 รายการ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 52,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 13,213 คริวเรือน ผลเบิกจ่าย 369.9110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.23 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.51 อยู่ระหว่างดำเนินการ 120 รายการ คิดเป็นร้อยละ 86.33 และดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.16 (สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ และคริวเรือนรับประโยชน์ 150 คริวเรือน)

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

#### ✚ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2563

1. โครงการเร่งด่วนเพื่อเตรียมสำหรับกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 และโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 (เพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี : 17 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 64.84 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 378,145 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 79,624 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,560.8638 ล้านบาท จำนวน 266 รายการ และมีแผนการจ้างแรงงาน 7,300 คน งบประมาณ จำนวน 250.0000 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,329.9031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.98 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 264 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ คือ

โครงการแก้มลิงหนองนงทา ระยะที่ 1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4.7278 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.0381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81 ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.00 เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญา และมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างใหม่แล้วโดยส่งผลงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แต่ผู้รับจ้างยังไม่นำเครื่องจักร-เครื่องมือเข้าปฏิบัติงาน จึงทำให้ต้องมีการบอกเลิกสัญญาอีกครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

## 2. โครงการเพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค

มติคณะรัฐมนตรี : 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์ : ความจุเพิ่มขึ้น 50.4904 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,250 ไร่ คริวเรือนรับประโยชน์ 8,500 คริวเรือน และปริมาณการกำจัดวัชพืช 8,033,612 ตัน

ระยะเวลาดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 รายการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 393.9028 ล้านบาท จำนวน 222 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 390.6331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 222 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 186.1678 ล้านบาท เบิกจ่าย 184.0693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.87 ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. โครงการแผนการดำเนินงานขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 9.2336 ล้านบาท เบิกจ่าย 9.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.35 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 รายการ

3. โครงการตามแผนงานกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 รายการ งบประมาณ 198.5014 ล้านบาท เบิกจ่าย 197.3907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 ดำเนินการแล้วเสร็จ 215 รายการ

## 3. โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

มติคณะรัฐมนตรี : 13 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 อันเนื่องมาจากสภาวะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ลดความเสี่ยงจากน้ำหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์



ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่รับประโยชน์ 41,620 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 3.1572 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ 7,390 คริวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 719.5853 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ 79 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 580.1602 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.62 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 75 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ และยกเลิก 1 รายการ รายละเอียดผลการดำเนินแบ่งตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 52.9970 ล้านบาท เบิกจ่าย 38.7264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.07 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 63.2664 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.2621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 รายการ

3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.0096 ล้านบาท เบิกจ่าย 101.6696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.23 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ

4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 69 รายการ งบประมาณ 151.2844 ล้านบาท เบิกจ่าย 147.7220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.65 ดำเนินการแล้วเสร็จ 67 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้งบประมาณ เหลือจ่ายปี 2563 แล้ว

5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 128.2364 ล้านบาท เบิกจ่าย 63.1606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.25 เนื่องจากมีการตรวจสอบจากหน่วยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 24.5700 ล้านบาท เบิกจ่าย 23.3672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.10 ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 66.1790 ล้านบาท เบิกจ่าย 60.8299 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.22 ดำเนินการแล้วเสร็จ

8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 96.0425 ล้านบาท เบิกจ่าย 81.3952 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.75 ดำเนินการแล้วเสร็จ

#### 4. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทาน 1,350 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 6.04 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 65,738 ไร่  
ครัวเรือนรับประโยชน์ 20,470 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,426.3528 ล้านบาท มีแผนดำเนินการ  
จำนวน 3 โครงการ 45 รายการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,146.8400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.25  
โดยอยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ และยกเลิก 1 รายการ เนื่องจาก  
งบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน จำนวน 34 รายการ งบประมาณ  
306.8528 ล้านบาท เบิกจ่าย 173.2200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.45 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 29 รายการ  
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือชุดใช้งานชลประทาน จำนวน 6 ลำ 6 รายการ งบประมาณ 870.0000  
ล้านบาท เบิกจ่าย 724.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.25 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และยกเลิก  
1 รายการ เนื่องจากงบประมาณถูกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รถชุดแบบโป๊ะเหล็ก จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 249.5000 ล้านบาท  
เบิกจ่าย 249.3700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ

#### 5. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย

มติคณะรัฐมนตรี : 15 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ตลอดจน  
บริหารจัดการน้ำของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้อง  
หาเครื่องจักรกลทดแทนและให้เพียงพอ สามารถใช้ในการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของกรม  
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลให้เพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจของกรม  
รวมทั้งรองรับการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัยจึงต้องจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไข  
และบรรเทาอุทกภัย

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำ รถปั้นจั่น และเรือชุด เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไข  
และบรรเทาอุทกภัย ตลอดจนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระยะเวลาดำเนินงาน : คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 284.8600 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 137.2485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.18 และดำเนินการแล้วเสร็จ 5 รายการ และคาดว่าจะถูกพิงงบประมาณ 3 รายการ งบประมาณ 146.880 ล้านบาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งในส่วนของบริษัทผู้ผลิตรถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน (Suppliers) สำหรับรถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด 50 ตัน ในต่างประเทศ และขบวนการด้านการจัดการของผู้ขายในประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ทันภายในเดือนกันยายน 2564

#### 6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,585.3864 ล้านบาท จำนวน 78 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 1,235.3705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.95 ดำเนินการแล้วเสร็จ 73 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ ยกเลิก 1 รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง งบประมาณ 25.0000 ล้านบาท เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

#### งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี 2564

1. โครงการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ไข ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

มติคณะรัฐมนตรี : 8 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจำเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการดำเนินการการสูบน้ำป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกร และประชาชนได้ทันท่วงที รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ : กรมชลประทานมีเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว ขับด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 426.4720 ล้านบาท จำนวน 24 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา 24 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

## 2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564

มติคณะรัฐมนตรี : 15 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตร ด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 900 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 51,291 ไร่ ความจุเพิ่มขึ้น 15.48 ล้าน ลบ.ม. และครัวเรือนรับประโยชน์ 13,213 ครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน : กันยายน 2564

วงเงินงบประมาณ : ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,183.3080 ล้านบาท จำนวน 44 โครงการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 69.3705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86 อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 37 รายการ

## 3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลักษณะการดำเนินงาน : เป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

การจัดสรรงบประมาณ: ได้รับงบประมาณ 1,185.2702 ล้านบาท จำนวน 71 รายการ

ผลการดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่าย 300.5405 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 59 รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 รายการ

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ เมื่อ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

\*\*\*\*\*