



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ สผบ.เปด.๐๔/๔๓๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๗๗๕,๖๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๘๘๓,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๗๗๕,๖๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ ทั้งนี้ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสำราญ บุญถิ่น)

ปค.บอ. รักษาราชการแทน ผบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



### งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)

**งบประมาณ (พ.ร.บ.) ของทุน 707,883,140 บาท**

- จำนวน 234 รายการ
- ได้รับโอนเงินอุดหนุน 316,319,140 บาท (จำนวน 203 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 8,775,617 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.24

เป้าหมายรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32

### เงินคืนหลอมปี 2565

**งบประมาณ เงินคืนหลอมปี 102,122,536 บาท**

- จำนวน 16 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- คาดว่าปีถัดไปเงินคืนหลอมปี ภายใต้งบประมาณ จำนวน 0 รายการ

### รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2566

**จำนวน 235 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 708,078,640 บาท แบ่งเป็น**

- งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท)
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

(ส่วนควบความปลอดภัย)

หมายเหตุ :

### เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2566

**งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 32,553,900 บาท**

- จำนวน 60 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 0 บาท
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

**ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566 (งบลงทุน)**

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ อนุมัติแผน ปรเภท TOR จัดซื้อ-จัด จ้าง	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				
		ปรเภท ปรเภท TOR	อนุมัติ อนุมัติ ปรเภท (สัญญา)	รับราคา (สัญญา)	รวม	
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	234	147	1	8	44	32
ส่วนยุทธศาสตร์	1	0	0	0	0	0
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	10	1	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	28	10	0	0	17	1
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	1	0	0	3	1
ส่วนควบความปลอดภัย	7	1	1	0	3	2
ส่วนการใช้น้ำประปา	63	42	0	1	6	14
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	15	0	0	11	5
หอมาตรหลวง	13	1	0	0	3	0
หอมาตรวัดน้ำตก	10	10	0	0	0	0
หอมาตรวัดน้ำออก	10	10	0	0	0	0
หอมาตรวัดน้ำออกฝั่งเหนือตอนบน	4	1	0	0	1	2
หอมาตรวัดน้ำออกฝั่งเหนือตอนล่าง	13	13	0	0	0	0
หอมาตรวัดน้ำออกฝั่งเหนือตอนล่าง	8	8	0	0	0	0
หอมาตรวัดน้ำออกตอนบน	14	14	0	0	0	0
หอมาตรวัดน้ำออกตอนล่าง	8	1	0	0	0	7

หมายเหตุ : 1. ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยกเลิก 4 รายการ  
2. หอมาตรวัดน้ำออกตอนบน ยกเลิก 2 รายการ

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (งบ พ.ร.บ.66)

	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
	ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	ม.ค.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66	
คาดการณ์การเบิกจ่าย สบอ. (707.88 ล้านบาท)	133.93 ล้านบาท			402.46 ล้านบาท			529.01 ล้านบาท			707.88 ล้านบาท			
	18.92%			56.85%			74.73%			100%			
ผลการเบิกจ่าย งบ พ.ร.บ.66	8.78 ล้านบาท												
	1.24%												
- จ้างเหมาจ้างโครงการ (15 รายการ วงเงิน 202.25 ล้านบาท)													
- จ้างเหมา+ดำเนินการเอง (32 รายการ วงเงิน 199.15 ล้านบาท)	0.44 ล้านบาท												
	0.06%												
- ดำเนินการเอง (187 รายการ วงเงิน 306.48 ล้านบาท)	8.34 ล้านบาท												
	1.18%												

หมายเหตุ : ข้อมูลผลเบิกจ่ายการระบบติดตาม CEN-project ณ วันที่ 14 พ.ย.2565

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ภายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ภายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบ้าน พ.ศ.2566 ภายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะกง พ.ศ.2566 ภายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีนบุรี พ.ศ.2566 ภายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คอช.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขัยมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 294 รายการ		ได้รับการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	ทำเอง	จ้างเหมา	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	60	44,071,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	7,761,600	0	7,761,600	0	0	0	260,823	0	260,823	0.94
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	321,738,400	51,547,240	1,125,600	50,421,640	0	0	0	626,339	0	626,339	0.19
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	107,322,000	0	107,322,000	0	0	0	389,487	0	389,487	0.34
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	11,600,000	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	296,608	0	296,608	2.56
ส่วนควบคุมวัดภัยเตือน	7	94,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	538,280	0	538,280	0.57
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	63	26,277,500	25,294,500	0	25,294,500	0	0	0	831,463	0	831,463	3.16
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	621,478	0	621,478	3.42
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	1,340,402	0	1,340,402	9.06
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,250,200	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	639,441	0	639,441	5.22
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	302,160	0	302,160	1.73
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคกลาง	13	13,787,900	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	2,055,614	0	2,055,614	14.91
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคตะวันออก	10	12,267,600	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	460,867	0	460,867	3.76
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคตะวันตก	10	9,967,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคใต้	8	15,672,600	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	412,655	0	412,655	2.63
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294</b>	<b>755,942,000</b>	<b>316,319,140</b>	<b>1,125,600</b>	<b>315,193,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,775,617</b>	<b>0</b>	<b>8,775,617</b>	<b>1.16</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

- งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566
- เงินกู้ยืมเพื่อปี 2565
- เงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค
- เบิกจ่ายอิสระ เบี่ยงเทียบกับจำนวนประมาณทั้งหมดที่ได้รับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ รายการงบรายจ่าย

- งานจ้างเหมาบางส่วน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บัณฑิตตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บัณฑิตตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บัณฑิตตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บัณฑิตตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานดำเนินการเอง ยกเลิก 2 รายการ คชช.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำบางปะอิน พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำบัญชีข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาสงครามภาคกลาง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชัยภูมิระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการเบิกจ่าย (บาท)		เบิกจ่ายร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 234 รายการ		จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
	งบประมาณ	งบประมาท	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	จำนวน	รวม	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	934,600	1	934,600	0	934,600	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	27,761,600	10	7,761,600	0	7,761,600	1	0	0	0	5	260,823	0.94
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	318,191,940	28	51,547,240	1,125,600	50,421,640	0	0	0	0	5	626,339	0.20
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	27	107,322,000	0	107,322,000	0	0	0	0	6	389,487	0.34
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	5	11,200,000	5	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	4	296,608	2.65
ส่วนความมั่นคงยั่งยืน	7	94,000,000	2	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	2	538,280	0.57
ส่วนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่	63	26,274,500	62	25,294,500	0	25,294,500	0	0	0	0	29	831,463	3.16
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนบน	14	18,183,300	14	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	5	621,478	3.42
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	7	1,340,402	9.06
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	4	12,249,200	4	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	4	639,441	5.22
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	13	17,444,700	13	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	5	302,160	1.73
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	13	13,787,900	11	13,234,900	0	13,234,900	2	0	0	0	8	2,055,614	14.91
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	10	12,231,100	10	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	5	460,867	3.77
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	10	9,967,700	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0.00
ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง	8	15,672,600	8	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	2	412,655	2.63
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234</b>	<b>707,883,140</b>	<b>203</b>	<b>316,319,140</b>	<b>1,125,600</b>	<b>315,193,540</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>8,775,617</b>	<b>1.24</b>

หมายเหตุ: เบิกจ่ายร้อยละเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 66

หมายเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง

- งบดำเนินงานงบลงทุน ยกเลิก 4 รายการ ค่าติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรจุดรับน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ค่าติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงนครราชสีมา เขตอุบลี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,258,800 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรจุดรับน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ค่าติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงนครราชสีมา เขตอุบลี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,308,400 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรจุดรับน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ค่าติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงนครราชสีมา เขตอุบลี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,082,200 บาท
  - บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรจุดรับน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ.2566 ค่าติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงนครราชสีมา เขตอุบลี กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,078,900 บาท
- งานต้นแบบการเอง ยกเลิก 2 รายการ คือข.ภาคกลาง
  - ค่าก่อสร้างสถานีต้นแบบอัตโนมัติ ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอศรีพราย จังหวัดชัยนาท วงเงิน 436,000 บาท
  - ค่าจัดทำบัญชีข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง พ.ศ.2566 ตำบลบางหลวง อำเภอศรีพราย จังหวัดชัยนาท วงเงิน 117,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนเดือนปี 2565


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 46 รายการ		ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ		
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	จ้างเหมา	ทำเอง		รวม	จ้างเหมา
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	34	257,401,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนควบคุมอาคารเขื่อน	3	42,851,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนอุทกวิทยา	7	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	1	119,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	297,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46</b>	<b>301,510,470</b>	<b>0</b>	<b>102,056,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

หมายเหตุ :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	ทำเอง	ทำเอง	จำนวน	รวม	ทำเอง	จำนวน	รวม	ทำเอง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	60	22,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	60	22,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2566) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565





ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดกรน้ำและอุทกวิทยา  
 ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

