



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๓๐

ที่ Eสนบ(งค.)๐๙/๕๕๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.บอ. สำเนา ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ได้รวบรวมและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ในระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ของกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับทุกแหล่งงบประมาณ วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๗๙๕,๒๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๗๐๗,๘๘๓,๑๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๗๙๕,๒๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๕ ทั้งนี้ เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๕ และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ๒๕๖๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

ผสบ.บอ.

# ข้อมูลงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา



เป้าหมายกรม

ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน

ค.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66
1.61%	6.13%	18.92%	25.02%	32.20%	56.85%	60.66%	70.22%	74.73%	76.67%	85.40%	100%

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)

**งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)**

- จำนวน 234 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 355,947,598 บาท (จำนวน 214 รายการ)
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 13,795,217 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 1.95

เป้าหมายกรม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32

**เงินหมุนเวียนปี 2566**

**งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)**

- จำนวน 60 รายการ
- ได้รับโอนจัดสรร 0 บาท
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0

## เงินกักเก็บปี 2566

**งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2566 (พ.ร.บ.)**

- จำนวน 46 รายการ
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน 0 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 0

เป้าหมายกรม ไตรมาส 1 ร้อยละ 32

**รายการตาม พ.ร.บ. ปี 2566**

จำนวน 235 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 708,078,640 บาท แบ่งเป็น

- งบลงทุน จำนวน 234 รายการ (707,883,140 บาท)
- งบสิ้นสุดทุกบัญชี จำนวน 1 รายการ (195,500 บาท)

(ส่วนความปลอดภัยอื่น)

หมายเหตุ :

## ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง งบประมาณประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2566 (งบลงทุน)

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	อนุมัติ แผน	การจัดซื้อ - จัดจ้าง (รายการ)				อนุมัติ งบฯ	ทำสัญญา (สัญญา)
			ประเภท TOR	จัดซื้อ-จัดจ้าง	ประเภท งบฯ	สัญญา		
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	234	142	2	1	0	37	52	
ส่วนยุทธศาสตร์	1	1	0	0	0	0	0	
ส่วนบริหารจัดการน้ำ	11	10	1	0	0	0	0	
ส่วนอุทกวิทยา	28	10	0	0	0	0	18	
ส่วนปรับปรุงรักษา	5	1	0	0	0	3	1	
ส่วนความปลอดภัย	7	1	1	0	0	2	3	
ส่วนการไฟฟ้าชลประทาน	63	42	0	1	0	6	14	
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	39	15	0	0	0	19	5	
ส่วนภาคกลาง	13	7	0	0	0	6	0	
ส่วนภาคตะวันตก	10	10	0	0	0	0	0	
ส่วนภาคตะวันออก	10	8	0	0	0	0	2	
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	1	0	0	0	1	2	
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	13	0	0	0	0	0	
ส่วนภาคใต้	8	8	0	0	0	0	0	
ส่วนภาคเหนือตอนบน	14	14	0	0	0	0	0	
ส่วนภาคเหนือตอนล่าง	8	1	0	0	0	0	7	

หมายเหตุ : 1. ผู้รับประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ อนุมัติ 4 รายการ

2. ส่วนภาคเหนือตอนบน อนุมัติ 2 รายการ

ข้อมูลจากระบบ Cen-Project : ระบบติดตาม ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลประทานชลประทาน BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  
รายการงบประมาณ : รวมทุกประเภท

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 294 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่ายร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จำนวน	ทางาง	รวม	จำนวน	ทางาง	รวม	จำนวน	ทางาง	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	99	22,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ฝ่ายบริหารรักษา	11	27,761,600	7,761,600	0	7,761,600	1	20,000,000	20,000,000	0	429,722	0	429,722
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทาน	40	343,585,400	61,220,890	10,799,250	50,421,640	7	94,197,300	94,197,300	0	1,012,663	0	1,012,663
ศูนย์อุทกวิทยา	28	115,197,000	107,322,000	0	107,322,000	1	5,575,000	5,575,000	0	471,555	0	471,555
ฝ่ายปฏิบัติการรักษา	5	11,600,000	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	583,380	0	583,380
ส่วนควบคุมชลประทาน	7	94,000,000	31,987,108	0	31,987,108	4	62,000,000	62,000,000	0	602,406	0	602,406
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	63	26,277,500	25,294,500	0	25,294,500	1	480,000	480,000	0	1,185,090	0	1,185,090
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคเหนือตอนบน	14	18,183,300	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	1,379,675	0	1,379,675
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	8	14,787,000	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	2,500,390	0	2,500,390
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,250,200	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	1,207,716	0	1,207,716
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	541,440	0	541,440
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคกลาง	13	13,787,300	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	2,262,441	0	2,262,441
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคตะวันออก	10	12,267,600	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	460,867	0	460,867
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคตะวันตก	10	9,967,700	9,967,700	0	9,967,700	0	0	0	0	283,248	0	283,248
ศูนย์ปฏิบัติการชลประทานภาคใต้	8	15,672,600	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	847,755	0	847,755
ศูนย์ยุทธศาสตร์	1	934,600	934,600	0	934,600	0	0	0	0	26,870	0	26,870
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294</b>	<b>755,942,000</b>	<b>355,947,598</b>	<b>10,799,250</b>	<b>345,148,348</b>	<b>14</b>	<b>182,252,300</b>	<b>182,252,300</b>	<b>0</b>	<b>13,795,217</b>	<b>0</b>	<b>13,795,217</b>

หมายเหตุ รายการงบประมาณ รวมทุกประเภท

1. งานจ่ายงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. เงินเบ็ดเตล็ดปี 2565

3. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2566

4. เบิกจ่ายร้อยละ เบริณขบชดกักจำนวนงบประมาณทั้งหมดที่ส่งไปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมงบประมาณนอกหลัก

1. งานจ้างเหมาบริการ ยกเลิก 4 รายการ ดำเนินการและขอรับการดำเนินการแล้ว

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูบน้ำชลประทานคลอง พ.ศ.2566 ดำเนินการและขอรับการดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นงบคู่เช็คที่ เขตชลประทานนคร งบประมาณ 1,258,800 บาท

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูบน้ำชลประทาน พ.ศ.2566 ดำเนินการและขอรับการดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นงบคู่เช็คที่ เขตชลประทานนคร งบประมาณ 1,308,400 บาท

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูบน้ำชลประทาน พ.ศ.2566 ดำเนินการและขอรับการดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นงบคู่เช็คที่ เขตชลประทานนคร งบประมาณ 1,082,200 บาท

- บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรสูบน้ำชลประทาน พ.ศ.2566 ดำเนินการและขอรับการดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นงบคู่เช็คที่ เขตชลประทานนคร งบประมาณ 1,078,900 บาท

2. งานดำเนินงานของ ยกเลิก 2 รายการ คงเหลือกลาง

- ค่าก่อสร้างสถานีโทรมาตรสูบน้ำชลประทาน พ.ศ.2566 ดำเนินการของ อธิบดีกรมชลประทาน งบเงิน 436,000 บาท

- ค่าจัดทำข้อมูลสถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง พ.ศ.2566 ดำเนินการของ อธิบดีกรมชลประทาน งบเงิน 117,000 บาท

ผลการดำเนินงานประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ชลบุรีเขตพัฒนา BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายการงบประมาณ : งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ. 2566

โครงการ / หน่วยงาน	พ.ร.บ. ปี 2566		โครงการโอนจัดสรร (บาท)						ผลการใช้จ่าย (บาท)						เบิกจ่าย ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น 234 รายการ	งบประมาณ	จำนวน	รวม	ค้างแผน	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างแผน	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างแผน	ทำเอง	
ส่วนขยายอาคาร	1	994,600	1	994,600	0	994,600	0	0	0	0	1	26,870	0	26,870	2.88
ส่วนราชการเก่า	11	27,761,600	10	7,761,600	0	7,761,600	1	20,000,000	20,000,000	0	10	429,722	0	429,722	1.55
ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	39	318,191,900	28	61,220,890	10,799,250	50,421,640	7	94,197,300	94,197,200	0	5	1,012,663	0	1,012,663	0.32
ส่วนอุทกวิทยา	28	115,197,000	27	107,322,000	0	107,322,000	1	5,575,000	5,575,000	0	6	471,555	0	471,555	0.41
ส่วนปรับปรุงคูน้ำ	5	11,200,000	5	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	4	583,380	0	583,380	5.21
ส่วนควบคุมป้องกันดินโคลน	7	94,000,000	3	31,987,108	0	31,987,108	4	62,000,000	62,000,000	0	2	602,406	0	602,406	0.64
ส่วนการให้ทุนโครงการ	63	26,274,500	62	25,294,500	0	25,294,500	1	480,000	480,000	0	36	1,185,090	0	1,185,090	4.51
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้ตอนบน	14	18,183,300	14	18,639,700	0	18,639,700	0	0	0	0	6	1,379,675	0	1,379,675	7.59
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้ตอนล่าง	8	14,787,000	8	14,787,000	0	14,787,000	0	0	0	0	8	2,500,390	0	2,500,390	16.91
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4	12,249,200	4	12,249,200	0	12,249,200	0	0	0	0	4	1,207,716	0	1,207,716	9.86
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	13	17,444,700	13	17,444,700	0	17,444,700	0	0	0	0	6	541,440	0	541,440	3.10
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออกตอนล่าง	13	13,787,900	11	13,234,900	0	13,234,900	0	0	0	0	11	2,262,441	0	2,262,441	16.41
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง	10	12,231,100	10	12,231,100	0	12,231,100	0	0	0	0	5	460,867	0	460,867	3.77
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคตะวันออก	10	9,667,700	10	9,667,700	0	9,667,700	0	0	0	0	2	283,248	0	283,248	2.84
ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคใต้	8	15,672,600	8	15,672,600	0	15,672,600	0	0	0	0	2	847,755	0	847,755	5.41
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234</b>	<b>707,883,140</b>	<b>214</b>	<b>355,947,598</b>	<b>10,799,250</b>	<b>345,148,348</b>	<b>14</b>	<b>182,252,300</b>	<b>182,252,300</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>13,795,217</b>	<b>0</b>	<b>13,795,217</b>	<b>1.95</b>

หมายเหตุ : งบรายจ่ายโอนเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 66

หมายเหตุ : งบรายจ่ายโอนเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 66

- งานจ้างช่างรับเงิน ยกเลิก 4 รายการ ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน
  - จ้างช่างสถาปนิกประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน
  - จ้างช่างสถาปนิกประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน
  - จ้างช่างสถาปนิกประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน
  - จ้างช่างสถาปนิกประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน
- งานจ้างช่างรับเงิน ยกเลิก 2 รายการ คุมช่าง
  - คุมช่างรับเงินประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน
  - คุมช่างรับเงินประเมินค่าความเสียหายต่อระบบท่อ พ.ร.บ. 2566 ฝ่ายติดตามและขยายการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการด้านสุขภาพ ชุมชนระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินก้อนที่ 2565


โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 46 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)			เบิกจ่าย ร้อยละ	
	จำนวน	วงเงิน	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	รวม	จ้างเหมา	ทำเอง	จำนวน	รวม	จ้างเหมา		ทำเอง
ศูนย์ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำ	34	257,401,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนความปลอดภัยขั้นต้น	3	42,851,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนสุขภาพวิทยา	7	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนการติดตามผลกระทบ	1	119,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	1	297,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46</b>	<b>301,510,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

หมายเหตุ :

ผลการจัดจ่ายงบประมาณ : สำนักบริหารจัดการน้ำและสุขภาพวิเทศา ชลบุรีงบประมาณ BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  
 รายการงบประมาณ : เงินหมุนเวียนเพื่อการงบประมาณ 2566

โครงการ / หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น 60 รายการ		ได้รับการโอนจัดสรร (บาท)				ผลการจัดจ่าย (บาท)				คงเหลือซึ่งไม่ได้จัดจ่าย (บาท)				เบิกจ่าย ร้อยละ
	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	รวม	ค้างแผน	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างแผน	ทำเอง	จำนวน	รวม	ค้างแผน	ทำเอง	
ฝ่ายจัดการทั่วไป	60	22,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	60	22,224,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 2566) สำนักงานอธิการบดีและอุทกวิทยา  
ข้อมูลระบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565



# ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. 65) สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ข้อมูลระบบติดตาม BID-NEW (CEN-PROJECT) ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

